

# Relatório de Gestão 2008

Março  
2009



Cisterna - MG



Esgotamento sanitário - BA



Perímetro Pontal - PE



Esgotamento sanitário - MG



Perímetro Salitre - BA



Esgotamento sanitário - BA



Apicultura - PI



Fruticultura - BA

Presidente da República  
**LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**

Ministro de Estado da Integração Nacional  
**GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA**

Presidente da CODEVASF  
**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura  
**Clementino de Souza Coelho**

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação  
**Raimundo Deusdará Filho**

Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
**Ricardo Luiz Ferreira dos Santos**

Gerente-Executivo da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico  
**João Honório de Carvalho Ramos**

Gerente-Executivo da Área de Gestão Estratégica  
**Sérgio Paulo de Miranda**

Superintendentes Regionais

1ª Superintendência Regional (MG)  
**Anderson de Vasconcelos Chaves**

2ª Superintendência Regional (BA)  
**José Calmito Fagundes Ledo**

3ª Superintendência Regional (PE)  
**Luís Eduardo Santana Matias Frota**

4ª Superintendência Regional (SE)  
**Antônio Viana filho**

5ª Superintendência Regional (AL)  
**Antônio Nelson Oliveira de Azevedo**

6ª Superintendência Regional (BA)  
**Ana Angélica Almeida Lima**

7ª Superintendência Regional (PI)  
**Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira**

**Elaboração**  
Área de Gestão Estratégica

**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf**  
**Área de Gestão Estratégica**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

# **2008**

Brasília  
Março de 2009

Ministério da Integração Nacional - MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf  
SGAN - Quadra 601 - Bloco I  
Edifício Deputado Manoel Novaes  
CEP: 70.830-901 - Brasília - DF  
Fones (061) 3312-4747  
Fax: (061) 3321-5673  
[www.codevasf.gov.br](http://www.codevasf.gov.br)

---

Codevasf

Relatório de Gestão 2008 / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.--- Brasília: Codevasf, Área de Gestão Estratégica, Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos, 2008.

323 p. : il.

1. Relatório de Gestão - Codevasf. 2. Vale do São Francisco - Relatório de Gestão. 3. Vale do Parnaíba - Relatório de Gestão.I  
.Título.

CDU 354.316.2"2008"(047.32)

Catálogo na publicação: Biblioteca Geraldo Rocha

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
1. IDENTIFICAÇÃO	6
2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS	8
2.1. Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas	8
3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO	11
3.1. Retomada das obras de implantação de perímetros de irrigação	11
3.2. Consolidação do modelo de execução direta de obras e serviços do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas	11
3.3. Garantia da sustentabilidade dos perímetros de irrigação	12
3.4. Valorização da Área de Gestão Estratégica na estrutura da Empresa	12
3.5. Valorização do quadro funcional	14
4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES E DESEMPENHO OPERACIONAL	15
4.1. Programa 0101 - Qualificação Social e Profissional	24
4.1.1. Ação 4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	26
4.2. Programa 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	27
4.2.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	33
4.2.2. Ação 2B69 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - Nacional	35
4.2.3. Ação 6566 - Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada - Nacional	36
4.2.4. Ação 1O83 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200 ha no Estado do Piauí - No Estado do Piauí	36
4.2.5. Ação 10BC - Implantação de Projetos de Irrigação	37
4.2.6. Ação 10ZV - Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia	38
4.2.7. Ação 116J - Estudos e Projetos de Irrigação - Nacional	39
4.2.8. Ação 1622 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe - No Estado de Sergipe	39
4.2.9. Ação 1686 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	40
4.2.10. Ação 1692 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia	41
4.2.11. Ação 1698 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí - No Município de Santa Rosa do Piauí - PI	42
4.2.12. Ação 5260 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco	43
4.2.13. Ação 5314 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia	44
4.2.14. Ação 5322 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jafba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais	45
4.2.15. Ação 5446 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia - No Estado da Bahia	46
4.2.16. Ação 5456 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia	47
4.2.17. Ação 7758 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jafba - 1ª Etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais	48
4.3. Programa 0515 - Infraestrutura Hídrica	49
4.3.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	50
4.3.2. Ação 1I01 - Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão	51
4.3.3. Ação 109H - Construção de Barragens	51
4.3.4. Ação 109I - Construção de Açudes	52
4.3.5. Ação 109Z - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	53
4.3.6. Ação 10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional	54
4.3.7. Ação 1851 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	56
4.3.8. Ação 5308 - Construção da Barragem Jequitáí no Estado de Minas Gerais - No Município de Jequitáí - MG	59
4.4. Programa 0750 - Apoio Administrativo	59

4.4.1. Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada - Nacional	60
4.4.2. Ação 2000 - Administração da Unidade - Nacional	61
4.4.3. Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional	62
4.4.4. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional	63
4.4.5. Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional	64
4.4.6. Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional	65
4.5. Programa 0757 - Gestão da Política de Integração Nacional	65
4.5.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	66
4.5.2. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional	67
4.5.3. Ação 8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Nacional	68
4.5.4. Ação 8892 - Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - Nacional	69
4.6. Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	70
4.6.1. Ação 0022 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - Nacional	70
4.7. Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	71
4.7.1. Ação 0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional	71
4.8. Programa 1025 - Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	72
4.8.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	74
4.8.2. Ação 005E - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	75
4.8.3. Ação 4646 - Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais - Nacional	76
4.8.4. Ação 6424 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais - Nacional	77
4.8.5. Ação 6591 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais - Em Municípios - No Estado da Bahia	78
4.8.6. Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	78
4.9. Programa 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	86
4.9.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	89
4.9.2. Ação 4538 - Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba - Nacional	90
4.9.3. Ação 8845 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional	90
4.9.4. Ação 10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	91
4.9.5. Ação 10RN - Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional	92
4.9.6. Ação 10RP - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional	93
4.9.7. Ação 10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional	94
4.9.8. Ação 116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	95
4.10. Programa 1343 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura	97
4.10.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	99
4.10.2. Ação 2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	100
4.10.3. Ação 5352 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	102
4.10.4. Ação 5356 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	104
4.10.5. Ação 5372 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	105
4.11. Programa 1458 - Vetor Logístico Leste	106
4.11.1. Ação 2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - No Estado de Minas Gerais	106
4.12. Programa 1460 - Vetor Logístico Nordeste Meridional	107
4.12.1. Ação 10RF - Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama/Juazeiro - No Estado da Bahia	108
4.13. Programa 0137 - Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento	109
4.13.1. Ação 8396 - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	109
4.14. Programa 1027 - Prevenção e Preparação para Desastres	110
4.14.1. Ação 8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional	111
4.15. Programa 1029 - Respostas aos Desastres e Reconstrução	112
4.15.1. Ação 4564 - Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres - Nacional	113

4.15.2. Ação 4570 – Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres - Nacional	114
4.16. Programa 1047 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido - CONVIVER	114
4.16.1. Ação 20B3 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semiárido - Na Região Nordeste	115
4.16.2. Ação 20B4 – Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido	116
4.17. Programa 1107 - PROBACIAS - Conservação de Bacias Hidrográficas	117
4.17.1. Ação 4980 - Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	118
4.18. Programa 1430 - Desenvolvimento Macrorregional Sustentável	119
4.18.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional	119
4.19. Metas não Orçamentárias	120
4.20. Evolução de gastos gerais	122
5. GESTÃO DE PESSOAL	122
5.1. Gastos com Remuneração e Manutenção	124
5.2. Ampliação da Área de Atuação da Codevasf e Necessidade de Aumento do Quadro Funcional	124
5.3. Ações de Valorização do Servidor	125
6. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (não se aplica)	129
7. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129
8. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO	130
9. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA	130
10. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS	132
11. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA (não se aplica)	133
12. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DE RENÚNCIA (não se aplica)	133
13. OPERAÇÕES DE FUNDO (não se aplica)	133
14. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (não se aplica)	133
15. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADES DE CONTROLE INTERNO	134
16. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU	138
17. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO	142
18. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI DISPENSADO	143
19. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	143
20. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE JURISDICIONADA	144
20.1. Remuneração e Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal	144
20.2. Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	144
21. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	145
ANEXOS	158
ANEXO 1 - METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	160
ANEXO 2 - RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO	165
ANEXO 3 - DADOS COMPLEMENTARES DAS AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	189
ANEXO 4 - INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	200
ANEXO 5 - CRITÉRIOS DO PLANO DECENAL DE RECURSOS HÍDRICOS	252
ANEXO 6 - MAPAS	254
ANEXO 7 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE	257
ANEXO 8 - ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL	259
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO	320

## APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Relatório de Gestão da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) referente ao exercício de 2008, não só em cumprimento ao dispositivo legal, mas, principalmente, como evidência dos princípios da transparência e da responsabilidade social que sempre nortearam as ações desta Empresa.

Peça fundamental do processo da Prestação de Contas Anual da Codevasf junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), este relatório tem por finalidade apresentar os principais resultados alcançados em 2008. Os programas de Governo sob a responsabilidade da Empresa foram detalhados e os resultados avaliados em consonância com os objetivos e metas estabelecidas.

As ações explicitadas no Relatório de Gestão 2008 demonstram o dinamismo empresarial da Codevasf, tendo por base seu planejamento estratégico institucional, melhoria dos processos de trabalho, reestruturação e governança corporativas, sistemas de avaliação e controle e na sensibilização dos empregados para a produção de melhores resultados no desempenho dos respectivos papéis. Tudo isso nos permite alinhar as ações da Empresa às políticas de controle interno e externo, preparando-a, inclusive, para eventuais ações de auditoria dos órgãos de controle.

A estrutura do presente relatório observa as diretrizes dispostas na Instrução Normativa nº 57, de 27 de agosto de 2008 e Decisão Normativa nº 94, 03 de dezembro de 2008, do TCU, e Portaria nº 2.238, de 19 de dezembro de 2008, da Controladoria Geral da União (CGU).

No exercício 2008 foram empenhados R\$ 447 milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), numa clara demonstração de confiança da sociedade e dos poderes constituídos na capacidade operativa da Empresa e importância do papel que representa na redução das desigualdades sociais e regionais.

A ênfase aos programas e projetos de sustentabilidade ambiental e socioeconômica voltados para o desenvolvimento regional permitiu a continuidade e o fortalecimento de ações tradicionalmente executadas pela Empresa. Ressalta-se o desenvolvimento da aquicultura com a operação de seis estações de piscicultura, resultando em uma produção anual de 15,8 milhões de alevinos, destinados, principalmente, à recuperação da ictiofauna. O Projeto Amanhã, que tem por objetivo a inserção dos jovens dos municípios dos vales do São Francisco e do Parnaíba no mercado de trabalho, capacitou mais de dois mil jovens em 2008, mediante ações de apoio à educação e profissionalização.

Registram-se ações mais recentes, tais como o apoio à estruturação e fortalecimento de arranjos produtivos locais (APLs) de apicultura, ovinocaprinocultura e piscicultura por meio do Programa Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (PROMESO), que apoiaram a estruturação e dinamização de 35 APLs, com destaque para o atendimento das demandas dos produtores da agricultura familiar em sintonia com os preceitos do Programa Territórios da Cidadania.

A implementação do programa Infraestrutura Hídrica possibilitou a construção de barragens, perfuração e instalação de poços e construção de sistemas de abastecimento de água, que proporcionaram a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias.



No que se refere ao aproveitamento hidroagrícola dos recursos de água e solo, o salto na área ocupada dos perímetros irrigados da Codevasf de 102.000 para 130.814 ha ocorrido em 2007 manteve-se em 2008, permitindo benefícios sociais e econômicos às populações do Vale do São Francisco. A produção agrícola em 2008 gerou um valor bruto da produção da ordem de R\$ 990 milhões. A fruticultura continuou se consolidando como o maior atrativo de investimentos nas áreas de irrigação implantadas pela Empresa atraindo, principalmente, agroindústrias de processamento de frutas.

Com o objetivo de minimizar os encargos do Estado com a operação e manutenção, deu-se prosseguimento às ações de transferência da gestão dos perímetros públicos de irrigação, destacando-se, nesse segmento, as obras de reabilitação dos perímetros e a prestação de assistência técnica aos pequenos produtores, orientada para a sustentabilidade econômica e fortalecimento da capacidade de gerenciamento por meio de organizações associativistas e do estabelecimento de parcerias.

Num esforço de preparar a organização para os desafios futuros e otimizar a gestão corporativa, a administração superior tem buscado dar maior dinamismo às ações da Área de Gestão Estratégica, por meio de um amplo trabalho de mapeamento e sistematização dos principais processos de negócios, revisão e adequação do acervo normativo, elaboração de novos instrumentos disciplinadores, desenvolvimento de sistemas integrados, governança em tecnologia da informação, acompanhamento de contratos e convênios, prospecção de cenários, além de atuar como catalisadora de debates sobre questões estratégicas.

Face aos desafios e objetivando o alcance das metas, a Empresa vem readequando o seu quadro de pessoal, por meio da implementação das ações que compõem o Programa de Desligamento Incentivado e concurso público para categorias profissionais compatibilizadas com a sua nova forma de atuação.

Por entender que as relações entre a Empresa e empregados devem ser resultantes das convergências e expectativas tanto organizacionais como dos recursos humanos, o novo Plano de Carreiras e Salários (PCS) foi encaminhado para a aprovação do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST). O esforço da administração em aprovar o novo instrumento resultará no reequilíbrio dos salários iniciais e finais praticados em relação ao mercado, propiciando condições favoráveis para a elevação da motivação e produtividade dos empregados. Foram promovidas, ainda, projetos de valorização e de capacitação dos empregados.

As ações ora destacadas e as demais percorridas neste relatório evidenciam a contínua melhoria nos índices de desempenho da Codevasf. Os avanços obtidos no último exercício, fruto do esforço conjunto de empregados e autoridades, possibilitam a esta Empresa enfrentar os desafios advindos da crescente complexidade da administração pública. Permitem, também, ampliar a capacidade de resposta aos anseios da sociedade, representados na estrutura programática sob responsabilidade da Empresa, bem como na utilização dos recursos públicos disponibilizados.

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**  
**Presidente**

## 1. IDENTIFICAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco foi criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, como empresa pública, com sede e foro em Brasília - DF e vinculada ao Ministério do Interior. Atualmente, por força do Decreto 3.131, de 9 de agosto de 1999, encontra-se vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Está inscrita no CNPJ com o número 00.399.857/0001-26. Sua área de atuação originalmente abrangia os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e Distrito Federal. Pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, sua razão social foi alterada para Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e sua área de atuação foi ampliada, incorporando o vale do rio Parnaíba, restrita, porém aos estados do Piauí e Maranhão. Suas funções de governo predominantes, de acordo com a classificação do Manual Técnico Orçamentário 2008, são a Gestão Ambiental e a Agricultura.

A Administração Central está localizada no SGAN - Quadra 601 - Bloco I, Edifício Deputado Manoel Novaes, na cidade de Brasília - DF. O CEP é 70.830-901, o telefone para contato (61) 3312-4747, o fax (61) 3321-5673 e o endereço eletrônico na página da internet é [www.codevasf.gov.br](http://www.codevasf.gov.br). É regida por seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000 (DOU de 21/09/2000) alterado pelo Decreto nº 5.859, de 26 de julho de 2006 (DOU 27/07/2006), por seu Regimento Interno e normas pertinentes a sua organização e funcionamento. O artigo 3º do Regimento Interno da Codevasf, aprovado pela Resolução nº 459, de 25 de agosto de 2006, de sua Diretoria Executiva, e pela Deliberação nº 10, de 30 de agosto de 2006, do Conselho de Administração, estabelece a estrutura orgânica da Empresa (Figura 1), vigente a partir da data acima citada, que corresponde:

### I - Órgãos Colegiados

- a) **Órgãos de Deliberação:** congregam as funções deliberativas do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Gestão Executiva das Superintendências Regionais; e
- b) **Órgão de Fiscalização:** abrange as funções de fiscalização e apoio aos órgãos de controle, exercidas pelo Conselho Fiscal.

### II - Órgãos de Administração Superior

Congregam as funções de direção, supervisão e assessoramento, exercidos pela Presidência e pelas seguintes áreas finalísticas e corporativas:

**Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas** é responsável pela definição de diretrizes para a gestão dos projetos e ações de revitalização das bacias; coordenação das ações de articulação e integração com os demais órgãos públicos, privados e da sociedade civil organizada envolvidos na revitalização e na gestão territorial das bacias; desenvolvimento de projetos e ações de apoio a arranjos e atividades produtivas; gestão integrada de informações georreferenciadas das bacias; e, gestão dos resultados gerados na revitalização das bacias;

**Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação** é responsável pela definição de diretrizes para a gestão integrada e transferência dos perímetros de irrigação; dos modelos de ocupação e gestão fundiária; da gestão das informações dos perímetros de irrigação; do acompanhamento e controle da implantação do modelo produtivo e da consolidação dos projetos de irrigação e drenagem em andamento na Empresa; e da gestão dos resultados gerados pelos empreendimentos de irrigação;

**Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura** é responsável pela definição de diretrizes para o desenvolvimento de novas oportunidades de atuação e negócios, mercados e fontes de financiamento; definição de padrões, parâmetros e serviços técnicos em geral para a elaboração de projetos de infraestrutura; e gestão dos resultados das ações de desenvolvimento regional;

**Área de Gestão Estratégica** é responsável pelo assessoramento à Diretoria Executiva na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento institucional da Empresa, englobando aspectos gerenciais e organizacionais; definição de diretrizes metodológicas para apoiar a consolidação das propostas de projetos e ações finalísticas; apoio à realização periódica do planejamento estratégico da Empresa e a atualização dos seus cenários de atuação; definição e formalização da política de gestão da informação e informática, com a formulação dos instrumentos pertinentes destinados à sua consecução; programação e execução orçamentária, decorrente do planejamento estratégico; e, acompanhamento e controle de contratos e convênios e outros instrumentos congêneres celebrados pela Empresa;

**Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico:** responsável pela definição da política e instrumentos de gestão de pessoas, patrimônio, material, serviços gerais, financeira, contábil, compras, serviços e acervo documental.

### III - Unidades Descentralizadas


**Superintendências Regionais** são responsáveis pela coordenação, programação e execução das atividades fim da Empresa, nas respectivas regiões de abrangência, conforme as diretrizes definidas pela Administração Superior, com subordinação administrativa ao Presidente e vinculação técnica aos titulares das áreas correspondentes.

### IV - Unidades Especiais

São unidades organizacionais de caráter transitório, que têm por atribuição básica oferecer suporte administrativo, técnico, operacional e complementar às ações da Empresa em seus locais de atuação.

Os códigos utilizados no SIAFI correspondem às diversas unidades gestoras, sendo:

Unidade Gestora	Código
Presidência	195014
Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico	195006
Área de Gestão Estratégica	195007
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura	195009
Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação	195010
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas	195013
1ª Superintendência Regional (sediada em Montes Claros/MG)	195005
2ª Superintendência Regional (sediada em Bom Jesus da Lapa/BA)	195004
3ª Superintendência Regional (sediada em Petrolina/PE)	195002
4ª Superintendência Regional (sediada em Aracaju/SE)	195003
5ª Superintendência Regional (sediada em Penedo/AL)	195001
6ª Superintendência Regional (sediada em Juazeiro/BA)	195011
7ª Superintendência Regional (sediada em Teresina/PI)	195012




**Figura 1 - Estrutura orgânica da Empresa**

## 2. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

### 2.1. Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas

A Codevasf tem por finalidade promover o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales do São Francisco e do Parnaíba, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, impulsionando o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de águas para fins de irrigação, assim como obras de saneamento básico, eletrificação rural e transporte.

A partir do Plano Plurianual 2004/2007, a Empresa passou por expressiva transformação, notadamente após o início do PAC em 2007. Novos programas e projetos foram incorporados às suas atribuições, com destaque àqueles em parceria com outros órgãos governamentais com enfoque na implementação de políticas de desenvolvimento regional nas áreas de sua atuação. Somente na implantação de ações referentes ao PAC foram aplicados R\$ 1,19 bilhão entre 2007 e 2008. Essa mudança fica evidente ao se examinar a evolução dos recursos empenhados no período de 2002 a 2008, conforme Gráfico 1 a seguir:

**Gráfico 1 - Recursos Empenhados 2002 - 2008**

A atuação da Codevasf no PAC se insere nos segmentos de infraestrutura hídrica e a revitalização, que tem por objetivo aumentar a oferta de água para consumo humano e para a produção, garantindo sua distribuição equilibrada para diferentes usos e priorizando as regiões mais críticas como o semiárido, por meio da implantação de obras estruturantes nos segmentos de revitalização e integração de bacias hidrográficas, de produção e distribuição de água bruta e no aproveitamento hidroagrícola.

No exercício de 2008 os projetos constantes do PAC tiveram significativo desempenho, especialmente os relacionados aos programas de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental e o de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada.

Com relação ao Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental, as ações estiveram voltadas para desenvolvimento de projetos e obras de implantação de sistemas de esgotamento sanitário em comunidades ribeirinhas, tratamento de resíduos sólidos nestas comunidades, abastecimento (Água para Todos) e melhoria da qualidade da água, além da implantação de infraestrutura em unidades de conservação ambiental, controle de processos erosivos, bem como a melhoria da navegabilidade do rio São Francisco por meio do Programa Vetor Logístico Nordeste Meridional.

A implantação de empreendimentos de irrigação também teve destacada prioridade no PAC. Desta forma, a Codevasf pode retomar contratos e licitar obras e serviços, tendo por objeto a implantação de infraestrutura de irrigação nos perímetros de Marituba (AL), Salitre (BA), Baixio de Irecê (BA), Pontal (PE), Jaíba - 3ª etapa (MG) e Jacaré-Curituba (SE).

Com recursos do PAC, tiveram continuidade os estudos e projetos voltados para implantação de novos empreendimentos que possibilitem o aproveitamento múltiplo dos recursos naturais, tendo sido registrado o desenvolvimento de ações no projeto Xingó, na Barragem de Jequitaí, barragens do norte de Minas Gerais (bacias dos rios Paracatu, Urucuia e das Velhas), além da reabilitação e modernização do projeto de irrigação Estreito (BA).

Implementadas obras de pequeno porte como parte integrante de suas ações, tais como: construção de barragens, perfuração/instalação de poços, construção de adutoras e de sistemas

simplificados de abastecimento de água, implantação de linhas de distribuição de energia e construção de estradas.

A Codevasf, em parceria com a Secretaria de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional (MI) continuou, em 2008, um amplo programa de apoio à estruturação de arranjos produtivos locais (APLs) nas atividades de aquicultura, apicultura e ovinocaprinocultura e, mais recentemente, nas atividades de fruticultura, bovinocultura, oleaginosas/biocombustível, avicultura, turismo, artesanato, cachaça e mandioca. As demandas são identificadas localmente pelos produtores e tratadas em fóruns de discussões na busca de solução para os gargalos que se apresentam nas atividades produtivas selecionadas, sendo que em 2008 a Empresa se inseriu no Programa Territórios da Cidadania, que tem como objetivo, dentre outros, o levantamento dos anseios da população local. Também são considerados como fatores para seleção das áreas, os critérios definidos pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), sob responsabilidade do MI, que divide o território em Mesorregiões e Sub-regiões prioritárias. A implementação das ações conta com a parceria de órgãos dos governos federal e estadual, prefeituras municipais, organizações não governamentais (ONGs), empresas de pesquisa e extensão rural, organizações de produtores e universidades.

A normatização, pelo Governo Federal do uso de águas públicas da União para a exploração da aquicultura, favoreceu o aproveitamento de rios e de grandes reservatórios públicos gerando incremento da produção de pescado.

As ações da Empresa para o desenvolvimento da aquicultura e recursos pesqueiros iniciou-se com o advento das grandes barragens hidroelétricas no rio São Francisco, que voltando a correção das profundas modificações na composição e no comportamento da ictiofauna e redução dos estoques pesqueiros naturais, das oportunidades de trabalho para os pescadores artesanais, da tendo como objetivo principal a ampliação da oferta de pescado à população ribeirinha.

Em parceria com diversas instituições governamentais e não governamentais, universidades e instituições de pesquisa, organizações de produtores e sociedade civil, o programa de desenvolvimento da aquicultura está voltado para a produção de alevinos de espécies de peixes de importância econômica e ecológica para peixamento de rios, lagoas, açudes e grandes reservatórios d'água, e para o incremento da aquicultura por produtores rurais; realização de estudos e pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira visando o desenvolvimento de pacotes tecnológicos adaptados à realidade local; a produção de modelos sustentáveis de manejo ambiental de grandes reservatórios d'água; fortalecimento de arranjos produtivos locais, atuando em pontos críticos da cadeia produtiva desde a assistência técnica e capacitação de produtores ao processamento e comercialização do pescado; atração de investimentos em aquicultura; realização de estudos e ações voltados para a pesca artesanal, atividade que emprega cerca de 20 mil pescadores no vale do São Francisco e nove mil no vale do Parnaíba.

Os principais programas do PPA operacionalizados pela Codevasf foram:

- Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
- Infraestrutura Hídrica
- Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais - PROMESO

- Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental
- Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura
- Qualificação Social e Profissional
- Vetor Logístico Nordeste Meridional
- Apoio Administrativo

### 3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

Em 2008 as seguintes estratégias de atuação se destacaram no desenvolvimento das atividades da Codevasf:

#### 3.1. Retomada das obras de implantação de perímetros de irrigação

Os projetos de irrigação Marituba (AL), Salitre (BA), Baixio de Irecê (BA), Pontal (PE) e Jaíba - 3ª etapa (MG) foram selecionados para serem implantados pelo sistema de Parcerias Público-Privadas (PPPs), previsto na Lei 11.079/2004. As obras ficaram paralisadas enquanto estavam sendo desenvolvidos os estudos e projetos visando à definição da modelagem de gestão dos empreendimentos e as licitações de PPPs.

Com a edição do PAC, a Codevasf optou por dar continuidade à implantação dessas infraestruturas, paralelamente aos estudos voltados para a ocupação agrícola e o agronegócio daqueles perímetros.


Em 2008 foram retomados contratos e licitados serviços e obras visando dar continuidade à implantação desses empreendimentos. No caso específico do Projeto Salitre foram definidos os valores de alienação dos lotes empresariais e a escolha dos pequenos produtores iniciando o processo de licitação e assentamento que deve ocorrer no início de 2009.

#### 3.2. Consolidação do modelo de execução direta de obras e serviços do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas

A estratégia de execução do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental, no seu início, teve como instrumento principal, os convênios celebrados com as prefeituras municipais.

Essa opção de atuação não logrou êxito em função da fragilidade da estrutura administrativa dos municípios, principalmente os de pequeno porte. Para maior dinamismo do programa, a partir de 2007 optou-se pela execução direta dos projetos e obras, principalmente nas ações Água para Todos e Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário. Somente na segunda ação, Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, foram efetivados 67 contratos, no montante de R\$ 223 milhões e dado seguimento aos sete convênios firmados em 2007. Em 2008, do total de recursos empenhados no Programa, 88% (R\$ 243 milhões) destinaram-se para a execução de forma direta e apenas 12% (R\$ 33 milhões) para as transferências voluntárias (Gráfico 2).

**Gráfico 2 - Empenhos 2008 por modalidade de aplicação do Programa de Revitalização**



Foi implantada sistemática de gestão, supervisão técnica e fiscalização para acompanhamento dos contratos, com a participação de empresas especializadas, contratadas via licitação pública, e com o apoio das prefeituras municipais envolvidas, por meio de termos de cooperação.

Também no Programa Água para Todos foram contratados projetos para 479 localidades em 56 municípios, execução de obras em 16 localidades e 4 municípios além de concluídas as obras de 2.700 cisternas e o fornecimento de equipamento para instalação de 531 poços tubulares.

Foi contratada empresa especializada para executar os serviços de apoio técnico e gerenciamento aos estudos, projetos e obras dos Programas de Revitalização e Água para Todos.

### **3.3. Garantia da sustentabilidade dos perímetros de irrigação**

A orientação do programa Desenvolvimento da Agricultura Irrigada é garantir a sustentabilidade dos perímetros, visando obter condições para sua emancipação definitiva e propiciando a desoneração do poder público das despesas operacionais da infraestrutura de irrigação de uso comum.

Verificaram-se nos perímetros de irrigação da Codevasf, em relação a 2007, um acréscimo de 14,24% no valor bruto da produção (VBP) e de 27,73% na renda bruta, sendo que as culturas permanentes (fruticultura) representaram 68% da área cultivada e 87% do VBP.

Assim, a capacitação dos pequenos produtores para o planejamento da produção e gerenciamento do lote; a apropriação de tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade, da renda, da melhoria da competitividade e do uso racional dos recursos de água e solo, é objetivo da assistência técnica desenvolvida pela Empresa como suporte à emancipação.

### **3.4. Valorização da Área de Gestão Estratégica na estrutura da Empresa**

O planejamento é uma peça fundamental para o desenvolvimento de uma organização e seus propósitos futuros. A existência de um segmento organizacional destinado à reflexão



estratégica, prospecção de tendências e otimização de processos e procedimentos é fundamental para isso.

Nesse sentido, a Codevasf investiu na valorização da Área de Gestão Estratégica de sua estrutura, não só na seleção recursos humanos com perfil para as atividades ali desenvolvidas, como também no desenvolvimento de produtos voltados para a sua efetiva atuação. Destacaram-se em 2008, o desenvolvimento de várias ações orientadas ao processo gerencial e a implantação de algumas ferramentas de gestão, dentre elas:

#### **Análise e melhoria dos processos de trabalho da Empresa**

Foram iniciadas atividades de remodelagem dos processos de trabalho nas áreas de Auditoria Interna e nas áreas envolvidas com as ações do PAC. Este trabalho tem por finalidade mapear e analisar a situação atual dos processos de trabalho das áreas envolvidas, identificar as causas dos problemas e propor soluções, bem como estabelecer instruções para os procedimentos de acordo com o novo desenho dos processos.

#### **Desenvolvimento de cenários prospectivos dos próximos 20 anos**

Estão sendo elaborados estudos de cenários prospectivos referentes aos vales dos Rios São Francisco e Parnaíba, os quais visam explorar as diversas possibilidades de situações futuras e preparar a Empresa para enfrentar qualquer uma delas, ou até mesmo criar condições para que modifique suas probabilidades de ocorrência, ou minimize seus efeitos.

Atualmente, estão sendo realizadas entrevistas com atores relevantes nas regiões de atuação da Codevasf. Dentre eles, estão incluídos representantes de governos, instituições privadas, organismos internacionais de financiamento e acadêmicos. As entrevistas já foram realizadas nos estados de Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Brasília. Ainda, serão ouvidos outros atores nos demais estados. Já foi disponibilizado o relatório intitulado “Cenários Nacionais e Globais”, dando ênfase aos impactos da crise financeira mundial. Após estas etapas, serão desenvolvidos os cenários específicos para a área de abrangência da Codevasf. Assim, diante dos ambientes turbulentos e incertos da atualidade, é indispensável que a Empresa pense e planeje o seu futuro, buscando as condições para o desenvolvimento sustentável dos vales.

Após a conclusão dos estudos, prevista para junho de 2009, serão disponibilizadas orientações estratégicas para o desenvolvimento sustentável dos vales e formas de atuação da Codevasf no aproveitamento das oportunidades e enfrentamento das ameaças detectadas. Desta forma, os cenários prospectivos criarão a base de estratégias que irão facilitar e agilizar a definição das metas futuras da Empresa.

#### **Elaboração de instrumentos normativos para contratos e convênios**

Foram elaborados e encontram-se em fase de aprovação a Cartilha de Convênios, destinada a orientar os proponentes quanto aos procedimentos em todas as fases do ciclo de vida do convênio; o Manual de Convênios, que disciplina os procedimentos para a celebração e gestão dos convênios; e o Manual de Contratos que tem por finalidade disciplinar os procedimentos para a celebração e gestão dos contratos firmados pela Empresa.

#### **Projeto para reestruturação e governança da área de tecnologia da informação**

Encontra-se em fase de conclusão diagnóstico completo da situação atual da atividade de TI da Codevasf, sob o ponto de vista gerencial e operacional. Simultaneamente, está sendo

submetido à apreciação e aprovação da Diretoria uma proposta para o desenvolvimento de um projeto de grande vulto, que terá dentre seus objetivos: reestruturar e adequar a área de tecnologia da informação; elaborar um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), abrangente e participativo, para o período de 5 anos; disciplinar, mediante orientação normativa, a implantação de um modelo de governança de TI a partir das boas práticas existentes sobre o tema; criar políticas de segurança da informação, em conformidade com as disposições da NBR ISO/IEC 17799:2005 e da NBR ISO/IEC 27001:2005; estabelecer métodos e técnicas para o gerenciamento de projetos de tecnologia da informação, de acordo com as práticas recomendadas pelo Project Management Institute (PMI).

### **Ferramenta de acompanhamento de contratos e convênios**

Visando a aperfeiçoar o processo de monitoramento e acompanhamento dos programas, ações e projetos/atividades, foi desenvolvido o Sistema de Gestão de Contratos e Convênios (SIGEC). Esse sistema tem por objetivo disponibilizar, em tempo real, informações dos contratos e convênios, além de outros instrumentos congêneres celebrados no âmbito da Empresa, possibilitando acompanhamento, desde a celebração do instrumento, até a execução orçamentária, físico e financeiro das ações de forma integrada ao plano anual de trabalho.

Futuramente, será agregado a esse sistema um módulo para aplicação e avaliação de indicadores de desempenho.

### **Instrumento de planejamento – Sistema de Acompanhamento do Plano Anual de Trabalho (SISPAT)**

O SISPAT é uma ferramenta desenvolvida para gerenciar o ciclo orçamentário, desde a proposta orçamentária até a sua execução. Esse Sistema propicia a elaboração participativa da proposta orçamentária, permitindo que cada área elabore a sua proposta por meio do sistema. O SISPAT possibilitou maior transparência durante as fases de elaboração da proposta orçamentária, sua aprovação e execução. O sistema também permite ajustes ao Plano Anual de Trabalho durante a sua execução e a elaboração de relatórios gerenciais, os quais contribuem para o atendimento das demandas de controle interno e externo.

Dessa forma, tem-se buscado meios de aperfeiçoar e modernizar os sistemas corporativos, eliminar, principalmente, os controles individuais e paralelos e favorecer a implantação de uma cultura de planejamento, monitoramento e avaliação, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

### **3.5. Valorização do quadro funcional**

Dando continuidade às ações iniciadas em 2007 visando à valorização do quadro funcional da Codevasf, em 2008 foi dada continuidade ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI), tendo sido desligados 94 empregados em 2007, 70 em 2008, com previsão de 96 desligamentos em 2009 e 417 em 2010.

Em outubro de 2008 foi autorizada pela Diretoria Executiva a abertura de processo licitatório para contratação de instituição para realização de concurso público, tendo por objetivo o preenchimento de 222 vagas, sendo 162 vagas para nível superior, 52 vagas de nível médio e de 08 vagas para nível fundamental, do quadro de pessoal permanente, bem como constituição de cadastro reserva de candidatos classificados para convocação futura. A empresa Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública de Muriaé Ltda foi vencedora do certame, tendo realizado o concurso entre novembro e dezembro, contando

com 114.560 candidatos inscritos. A homologação do resultado final deve ocorrer no início de 2009.

Foi também contratada empresa especializada para elaboração do Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções Gratificadas, devidamente alinhado com as políticas e orientações demandadas do governo federal relativas à pessoal e ao desenvolvimento regional, e visando possibilitar maior capacidade de captação e retenção de profissionais no quadro da Codevasf. Em dezembro foi encaminhada a versão final da proposta do Plano ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST para aprovação.

Na área de capacitação destacam-se a contratação da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE) para a realização do MBA em Gestão Pública - Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável, iniciado em 2008, com 81 participantes e da Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) para realização de Curso de Atualização em Saneamento Básico, contando com 50 empregados.

#### 4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES E DESEMPENHO OPERACIONAL

A Codevasf tem como premissa a utilização de toda sua capacidade técnica e gerencial na maximização do uso dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual e nas suplementações e destaques recebidos no decorrer do exercício.

**Dotação** - considerando a dotação inicial mais os créditos suplementares e os destaques recebidos, o orçamento da Codevasf, em 2008, atingiu R\$ 1.083.786.560,67.

**Crédito Liberado** - os recursos disponibilizados para movimentação e empenho somaram R\$ 907.044.468,58, correspondendo a 83,69% da dotação.

**Destaques Orçamentários** - Foram recebidos como destaques R\$ 17.784.475,68 e os destaques concedidos totalizaram R\$ 11.921.991,60.

**Empenhado** - A despesa empenhada no exercício totalizou R\$ 852.386.917,83, representando cerca de 93,97 % do crédito liberado.

**Liquidado** - Os recursos liquidados no exercício totalizaram R\$ 306.000.298,06, que representa 35,90 % do crédito liberado.

Do montante de R\$ 907 milhões de recursos disponibilizados foram empenhados 94%, demonstrando a ótima capacidade da Empresa na sua utilização (Tabela 1). Por outro lado ocorreu um baixo volume de liquidação de recursos, apenas 36%, em relação aos empenhados. Isto se deve, em grande parte, ao fato de que os procedimentos licitatórios demandaram tempo na preparação dos editais e na análise e julgamento das propostas, possibilitando a contratação das empresas, principalmente, no final do exercício (Gráfico 3).

Os dados a seguir apresentam, por programa, o resultado da execução orçamentária em 2008:


Tabela 1 - Execução Orçamentária por Programa no Exercício de 2008

Em R\$ 1,00

PROGRAMAS	Dotação (Lei + Créditos)	Valor Disponibilizado (a)	Valor Empenhado (b)	Valor Liquidado (c)	% (b/a)	% (c/b)
0101 Qualificação Social e Profissional	1.100.000,00	1.100.000,00	919.742,05	356.009,96	83,61	38,71
0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	236.238.098,00	232.041.200,39	230.223.057,72	67.034.410,74	99,22	29,12
0515 Infraestrutura Hídrica	36.287.393,92	15.155.393,75	14.720.380,89	1.814.068,44	97,13	12,32
0750 Apoio Administrativo	185.424.120,82	185.308.475,82	183.986.466,59	173.766.726,90	99,29	94,45
0757 Gestão da Política de Integração Nacional	6.858.513,00	6.783.513,00	5.987.648,42	3.637.697,58	88,27	60,75
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	10.977.181,00	10.977.181,00	10.966.733,39	6.157.579,49	99,90	56,15
0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	20.314.800,00	18.964.941,53	18.964.941,53	18.964.941,53	100,00	100,00
1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	200.278.148,81	90.431.036,48	88.969.768,58	4.814.526,94	98,38	5,41
1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas Em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	356.278.944,00	316.260.373,49	277.165.434,67	21.869.094,23	87,64	7,89
1343 Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura	3.650.000,00	3.642.992,00	3.435.853,87	1.888.339,39	94,31	54,96
1458 Vetor Logístico Leste	1.141.364,00	1.141.364,00	1.141.363,37	874.000,27	100,00	76,58
1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional	12.657.300,00	12.657.300,00	5.220.885,99	4.537.918,19	41,25	86,92
0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento	1.183.719,42	1.183.719,42	1.181.060,65	0,00	99,78	0,00
1027 Prevenção e Preparação para Desastres	7.387.440,95	7.387.440,95	6.087.437,46	220.426,81	82,40	3,62
1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução	2.124.199,87	2.124.199,87	2.124.199,87	17.524,84	100,00	0,83
1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido - CONVIVER	1.787.137,16	1.787.137,16	1.234.927,12	0,00	69,10	0,00
1107 PROBACIAS – Conservação de Bacias Hidrográficas	57.062,26	57.062,26	57.015,66	47.032,75	99,92	82,49
1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável	41.137,46	41.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.083.786.560,67</b>	<b>907.044.468,58</b>	<b>852.386.917,83</b>	<b>306.000.298,06</b>	<b>93,97</b>	<b>35,90</b>

Fonte: Siafi/2008


Gráfico 3 - Evolução mensal dos recursos empenhados e liquidados em 2008



O comparativo entre os exercícios 2007 e 2008 (Gráfico 4) demonstra que ocorreu um comportamento equânime nos três primeiros meses de cada ano, com acréscimos e decréscimos desprezíveis em termos comparativos. A partir de junho, ocorreu uma elevação de empenhos em relação a 2007, em virtude das eleições municipais anteciparem as transferências voluntárias, pois a legislação eleitoral proíbe repasses de recursos 90 dias antes do pleito. Como em 2007, houve uma elevação significativa de empenhos em dezembro, no valor de R\$ 373 milhões, correspondendo a 43% do total de 2008, sendo considerada normal em função do incremento de créditos orçamentários. Assim, verificou-se que a antecipação de empenhos em função do calendário eleitoral não mudou a tendência histórica de empenhar um elevado volume de recursos no último mês do exercício.


O último mês de 2007 teve um percentual empenhado de 52% superior ao de 2008, em função do início da implementação do PAC, com o ingresso expressivo de recursos no final do ano, com destaque para o programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográfica, que representou quase metade dos valores empenhados.

**Gráfico 4 - Comparativo empenhado 2007 X 2008**




O gráfico 5 evidencia o expressivo volume de recursos empenhados, R\$ 778 milhões, para investimentos em 2008, correspondendo a 67,3% do total das naturezas de despesas e, quando comparado com 2006 (anterior à criação do PAC), tem-se um crescimento de 241% nesses recursos. O valor é indicativo da política governamental de um Estado ativo, no qual os investimentos públicos são fundamentais para o crescimento sustentável da economia do país, gerando emprego e renda. Essa política é viabilizada por meio do PAC, sendo que na Codevasf destinaram-se recursos para implementação de infraestrutura, com ênfase nas ações ligadas à revitalização de bacias hidrográficas e ao desenvolvimento da agricultura irrigada. As despesas correntes representaram 11% e as de pessoal 19,5%.

Gráfico 5 - Grupo Natureza de Despesa



O Gráfico 6 demonstra que do total de recursos empenhados de R\$ 852 milhões, R\$ 697 milhões foram executados diretamente pela Codevasf, ratificando o seu papel como agente executor e não descentralizador de políticas públicas. Essa tendência é verificada com a evolução desta modalidade de aplicação nos últimos três anos, sendo de 60% em 2006, 68% em 2007 e 85% em 2008. As transferências voluntárias aos estados e municípios, instituições privadas sem fins lucrativos e instituições multigovernamentais tiveram participações diminutas no contexto geral dos recursos a disposição da Empresa, representando apenas 14,6% de sua totalidade. O programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas que possui o maior volume de recursos na Empresa, foi executado diretamente pela Codevasf com uma ínfima parcela para transferência a parceiros.

Gráfico 6 - Empenhos 2008 por modalidade de aplicação




Neste contexto, a Codevasf entre 2007 e 2008 realizou procedimentos para abertura de processos licitatórios com regularidade superior aos anos anteriores, demandando esforços adicionais para atender as novas demandas que lhe foram atribuídas por meio do PAC,

incluindo a Empresa como destacado agente executor das ações governamentais. As modalidades pregão eletrônico e concorrência nacional estiveram presentes na quase totalidade das oportunidades, proporcionando considerável economia financeira, se comparado com os valores estimados.

Para análise da economia financeira resultante do processo licitatório, foram consideradas as licitações concluídas no ano e as realizadas na Administração Central, uma vez que as ocorridas nas Superintendências Regionais representam pequeno montante de recursos em relação aos da Administração Central. Conforme Gráfico 7, os valores estimados totalizaram R\$ 847 milhões e os contratados R\$ 694 milhões, resultando numa economia de R\$ 153 milhões, correspondendo a 18% do montante estimado, destaque para os programas Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental e Desenvolvimento da Agricultura Irrigada que obtiveram, respectivamente, uma economia de R\$ 106 milhões e de R\$ 8 milhões. Este fato ocorreu em 2007, onde os valores estimados totalizaram R\$ 646 milhões e os contratados de R\$ 505 milhões, com uma diferença de R\$ 141 milhões o que corresponde a um percentual de 21,86 %.

**Gráfico 7 - Resultado das licitações 2007 e 2008**




Nas análises das planilhas de custos de irrigação utilizadas para licitações, tomou-se como base as composições de preço unitário do sistema de orçamento ATRIUM da Codevasf, que é a referência de custos para contratação de obras de irrigação. Os custos unitários de insumos seguiram a referência SINAPI, em atendimento ao estabelecido pela LDO 2008, e em complementação a esse sistema foram realizadas cotações junto ao mercado. Mesmo procedimento para as obras de revitalização, sendo utilizados os preços praticados pelas concessionárias estaduais de saneamento; no âmbito dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba. A Empresa está investindo na melhoria das análises de custos mediante a aquisição de um novo software, que permitirá a disponibilização de relatórios contendo os custos referenciais da Codevasf via internet.

## Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2007/2008

A Codevasf atua no PAC no segmento de infraestrutura social e urbana, especificamente em três subáreas: Revitalização dos rios São Francisco e Parnaíba, Disponibilidade de Água para Irrigação e Oferta de Água Bruta e Proágua Nacional. Uma vez que a gestão do Programa tem como fundamento a transparência e divulgação dos dados, a Codevasf utilizou o mesmo modelo de monitoramento adotado pelo PAC em suas ações.

A Empresa, no âmbito desses programas, executa 15 ações, sendo empenhados R\$ 1,19 bilhão. No monitoramento dos dois anos do PAC (Gráfico 8), 60% estão com ritmo de execução adequado, 33% em atenção e 7% em situação preocupante. No critério de valor, os índices são: 87% adequados, 13% em atenção e nenhuma preocupante. Quanto à evolução das obras, destaque para o Programa de Revitalização dos Rios São Francisco e Parnaíba, onde foram concluídas 286 bacias de contenção em Pernambuco, as obras de esgotamento sanitário em quatro municípios de Minas Gerais, 3.037 cisternas nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe e o fornecimento de equipamentos para instalação de 531 poços tubulares na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco.

**Gráfico 8 - Monitoramento PAC 2007/2008**



Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do PAC, foram celebrados termos de cooperação com os municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe, e com as companhias estaduais de saneamento básico e de serviços autônomos de água e esgoto dos municípios, para o acompanhamento conjunto da execução e da fiscalização das obras dos sistemas de esgotamento sanitário. Além disso, foram contratados os serviços especializados de apoio técnico e gerenciamento dos estudos, projetos e obras do Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e do Parnaíba e Água para Todos.



## Subárea Revitalização dos Rios São Francisco e Parnaíba

### Esgotamento Sanitário

Visa à elaboração de projetos e implantação de obras de esgotamento sanitário, que incluem ligações domiciliares, unidades sanitárias, coleta, elevação, tratamento e destinação final de efluentes, em 198 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Piauí, até dezembro de 2010, com investimento de R\$ 1 bilhão.

Na avaliação do PAC, a ação está com ritmo de execução e o critério de valor no nível “**Adequado**”, sendo empenhados R\$ 612 milhões. Foram concluídas as obras, até 2008, em Dorisópolis, Vargem Bonita, Papagaios e Arcos em Minas Gerais e obtidas licenças prévias para 145 municípios.

#### Estágio das obras e números de municípios beneficiados por Estado

ESTÁGIO	AL	BA	MG	PE	SE	MA	PI	TOTAL
Ação Preparatória	10	26	29	13	6	5	9	98
Obra Em Licitação	0	7	16	3	0	0	0	26
Obra em Andamento	7	12	16	9	7	9	6	66
Obra concluída	0	0	4	0	0	0	0	4
Obra paralisada	0	0	0	0	4	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>198</b>

### Recuperação e Controle de Processos Erosivos

Prevê a execução de obras para estabilização das margens em pontos sob processos erosivos críticos, revegetação das bacias, proteção de encostas, recomposição da mata ciliar, técnicas de conservação de solo e água e implementação de práticas de gestão hídrica nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe. A meta é a recuperação de 800.000 hectares de microbacias até dezembro de 2010, com investimento de R\$ 387,8 milhões.

Na avaliação do PAC, a ação está com ritmo de execução e o critério de valor no nível de “**Atenção**”, sendo empenhados R\$ 95 milhões. Até 2008, foram concluídas 337 cisternas calçadão, sendo 21 em Alagoas, 65 na Bahia, 39 no Ceará, 82 em Minas Gerais, 44 em Pernambuco, 80 no Piauí e seis em Sergipe; 286 bacias de contenção em Pernambuco; as obras de recuperação da Barragem de Cacimba Velha-Petrolina/PE; as primeiras etapas das obras para a implantação de três centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura nos estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco; executados 20% da primeira etapa da obra para a implantação de um centro integrado de recurso pesqueiro e aquicultura em Sergipe; executados 60% das obras de desassoreamento do rio Gorutuba-Janaúba /Nova Porteirinha/MG; contratada a elaboração de projetos básicos para Riacho do Tigre, Paulo Afonso/BA, recuperação ambiental de Sub-bacia Hidrográfica em Comunidades Quilombolas em Alagoas e Sergipe; recuperação ambiental de áreas degradadas - Comunidades Tradicionais para 17 municípios de Alagoas. Ainda, para o cumprimento da meta, serão realizadas atividades nos segmento de elaboração de projetos e execução da obras. A ação é realizada por meio de parcerias com os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial (SEPPIR) e estados e municípios, bem como a execução direta pela Codevasf. Em virtude da não apresentação, por parte dos parceiros, de projetos consistentes para execução, foi inviabilizando o repasse de recursos.

### **Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos**

Objetiva a implantação, ampliação ou melhoria de 20 sistemas públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Piauí até junho de 2010, com investimento de R\$ 83 milhões.

Na avaliação do PAC, a ação está com ritmo de execução no nível de “**Atenção**” e o critério de valor no de “**Adequado**”, sendo empenhados R\$ 25 milhões. Nos 17 sistemas que se encontram nas ações preparatórias serão elaborados 14 projetos, sendo que, até março de 2009, será publicado edital de licitação para 10 sistemas, sendo quatro em Minas Gerais, um em Pernambuco, dois em Sergipe, um no Maranhão e dois no Piauí; conclusão dos projetos para 4 sistemas, sendo um em Alagoas, dois em Minas Gerais e um na Bahia; licitadas as obras de outros três, sendo uma na Bahia, uma em Minas Gerais e uma em Pernambuco e conclusão da licitação das obras de outros dois. O sistema em execução, localizado em Minas Gerais, será concluído em junho de 2009.

### **Estágio e quantidade dos sistemas públicos de coleta por Estado**

<b>ESTÁGIO</b>	<b>AL</b>	<b>BA</b>	<b>MG</b>	<b>PE</b>	<b>SE</b>	<b>MA</b>	<b>PI</b>	<b>TOTAL</b>
Ação Preparatória	1	2	7	2	2	1	2	<b>17</b>
Obra Em Licitação	0	0	0	2	0	0	0	<b>2</b>
Obra em Andamento	0	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

### **Navegabilidade do Rio São Francisco**

Visa à melhoria da navegação do rio São Francisco, inicialmente no trecho Ibotirama – Juazeiro na Bahia. A meta são 320 km de hidrovia navegável até dezembro de 2010, com investimento de R\$ 100 milhões.

Na avaliação do PAC, a ação está com ritmo de execução e o critério de valor no nível “**Adequado**”, sendo empenhados R\$ 32 milhões. Até 2008, foram concluídas a dragagem dos passos críticos Curralinho I e II - 41.000 m<sup>3</sup>; a margem esquerda do campo de provas - 1.100m e executados 18,5% da margem direita do campo de provas com extensão total de 3.800m. Até março de 2009, serão executadas as obras civis de realocação das casas da Vila do Louro, na margem direita do campo de provas, contratação da elaboração de projetos básicos de trechos críticos fora do campo de provas e publicado edital para a execução da dragagem e derrocamento no leito do rio São Francisco.

### **Água para Todos**

Objetiva a implantação de sistemas de abastecimento de água em 106 municípios da calha do rio São Francisco nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. A meta consiste na elaboração de projetos básicos para 622 localidades; implantação de sistemas de abastecimento visando atender 768 localidades e construção de cisternas beneficiando 32.155 famílias até junho 2010, com investimento de R\$ 307 milhões.

Na avaliação do PAC, a ação está com ritmo de execução e o critério de valor no nível “**Adequado**”, sendo empenhados R\$ 40 milhões. Foram concluídas até 2008, 2.700 cisternas

em 28 municípios, sendo 360 em Alagoas, 1.199 na Bahia, 361 em Pernambuco, 20 em Minas Gerais e 360 em Sergipe; e o fornecimento de equipamentos para instalação de 531 poços tubulares, sendo 223 na Bahia, 189 em Minas Gerais e 119 em Pernambuco.

### **Estágio e número de localidades dos sistemas simplificados de abastecimento de água por Estado**

<b>ESTÁGIO</b>	<b>AL</b>	<b>BA</b>	<b>MG</b>	<b>PE</b>	<b>SE</b>	<b>TOTAL</b>
Ação Preparatória	35	504	90	89	27	<b>745</b>
Obra Em Licitação	0	3	0	3	0	<b>6</b>
Obra em Andamento	13	1	0	0	3	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>508</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>768</b>

### **Subárea de Disponibilidade de Água para Irrigação**

Neste programa em andamento as obras dos projetos de irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha e Salitre com 31.305 ha na Bahia, Pontal com 7.862 ha em Pernambuco, Marituba com 3.136 ha em Alagoas e Jacaré-Curitiba com 3.150 ha em Sergipe e a 3ª Etapa do Jaíba com 20.000 ha em Minas Gerais. O avanço dessas obras somado ao previsto em 2009 permitirá a incorporação de outros 34.283 ha à agricultura irrigada. O perímetro Estreito na Bahia, o único em situação preocupante, poderá ser excluído do PAC, em função do atraso na conclusão dos estudos que permitirão o início das obras da Barragem de Estreito.

Na avaliação do PAC, as ações estão com ritmo de execução e o critério de valor no nível “**Adequado**”, com exceção do Estreito, sendo empenhados R\$ 363 milhões. Destaque para os projetos Salitre, onde foram executados 86% das obras civis e 59% dos serviços de montagem eletromecânica do sistema adutor principal da Etapa I; Pontal, concluídos a montagem dos equipamentos, a rede de distribuição de energia e o fornecimento de equipamentos elétricos da Etapa Sul e Baixio de Irecê, com a execução de 31% das obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 1ª - 4.723 ha.

### **Subárea de Oferta de Água Bruta e Proágua Nacional**

Neste programa em andamento os estudos das barragens do norte de Minas Gerais e de Jequitaiá (MG) e o Canal do Xingó em Sergipe.

Na avaliação do PAC, as ações estão com ritmo de execução em “**Atenção**” e o o o critério de valor no nível “**Adequado**”, sendo empenhados R\$ 23,8 milhões. O Canal do Xingó está enfrentando resistência local a sua implantação; na Barragem do Jequitaiá foi concluído a avaliação econômico-financeira para a concessão dos serviços de distribuição de água para irrigação e geração de energia em 2008 e nas barragens do Norte de Minas estão executados 60% da atualização da classificação dos solos e da atualização da classificação das terras para irrigação.

A seguir são apresentados os programas de governo, conforme estabelecidos na LOA 2008 com informações consolidadas a respeito das ações executadas pela Codevasf no exercício, além daquelas oriundas de destaques orçamentários recebidos. As referidas ações estão assim estruturadas: número, título, PTRes e origem dos recursos, adotando as abreviações: (LC) ação originada da proposta orçamentária da Codevasf (PLOA), (LE) ação originada de

Emenda Parlamentar, (LCE) ação originada da proposta orçamentária da Codevasf que recebeu recursos de Emenda Parlamentar, (CE) ação recebida por crédito extraordinário, (DR) ação recebida por destaque e (DC) parte da ação concedida por destaque.

Cumprindo solicitação do TCU e da CGU, a Codevasf aperfeiçoou os indicadores de desempenho (ID) existentes e elaborou novos para subsidiar a avaliação dos resultados da execução das ações governamentais, aplicando a metodologia constante do Anexo 1. Os indicadores foram agrupados em dois segmentos: os de caráter geral, identificados como ID LOA; e os de caráter específico, chamados de ID OPERACIONAIS. No primeiro segmento foram elaborados os seguintes indicadores: Utilização orçamentária, Eficácia no alcance das metas e Eficiência na execução das metas. No segundo, os indicadores definidos basearam-se na execução de uma programação a partir dos seus objetivos e metas, frente à infraestrutura existente, aos recursos humanos e financeiros disponíveis, ou seja, à capacidade operacional, técnica e financeira. Os resultados dos indicadores de desempenho estão detalhados no Anexo 2.

Ressalta-se que foram apresentados os resultados dos indicadores dos programas Desenvolvimento da Agricultura Irrigada e Infraestrutura Hídrica. Nos outros programas não foi possível a aplicação devido a não atenderem as especificidades das ações executadas pela Empresa e/ou pelos seus elevados custos de implementação.

Ao final do capítulo, são apresentadas, seguindo as recomendações da Controladoria Geral da União, as metas não orçamentárias e seus resultados.

#### 4.1. Programa 0101 - Qualificação Social e Profissional

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda.
Objetivos específicos	Implementar um Sistema Público de Emprego para a promoção de políticas universais de emprego, trabalho e renda.
Gerente do Programa	Ezequiel Sousa do Nascimento
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos)
Público-alvo	Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis.

A Codevasf formalizou, em agosto de 2003, apoio ao Programa Primeiro Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Face a esse compromisso, as atividades do Projeto Amanhã foram adequadas, de modo a direcionar as capacitações para atender a demanda de mão-de-obra dos mercados locais, regionais e nacional.

Objetivando contribuir para o desenvolvimento regional por meio de programas geradores de emprego e renda, a capacitação tem sido direcionada para áreas prioritárias da economia, a partir do enfoque nas atividades produtivas, tais como apicultura, caprinocultura, piscicultura e fruticultura. São também desenvolvidas atividades educacionais, de educação ambiental,

prevenção contra drogas, controle de endemias, saneamento básico, cidadania, informática, higiene, saúde, segurança e ética.

O Projeto Amanhã está implantado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Piauí. Suas ações abrangem os 26 perímetros de irrigação no vale do São Francisco e diversos municípios dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Atualmente, conta com 52 unidades de capacitação e treinamento (UCT) nos vales do São Francisco e do Parnaíba e com três centros de capacitação e treinamento em Arapiraca (AL), Bom Jesus da Lapa (BA) e Jussara (BA). Foi realizada a cessão no perímetro irrigado de Formoso (BA), da área pertencente ao Centro de Capacitação e Treinamento do Projeto Amanhã - CCT/PAM à Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, de 92,2ha para a instalação de um Centro de Ensino Técnico (CEFET).

Desde a sua implantação, o Projeto Amanhã capacitou cerca de 16 mil jovens em diversos cursos profissionalizantes, em novas tecnologias e de acordo com a vocação dos participantes, realizados em suas unidades e centros de capacitação e treinamento, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas.

Destacam-se as ações jovem empreendedor, incubação de empreendimentos, inclusão digital e inclusão de portadores de necessidades físicas leves. O primeiro, visando à criação de oportunidades de geração de renda aos jovens que concluírem os cursos de capacitação profissional, permitindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos e o despertar do espírito criativo e empreendedor, ao ensiná-los a montar e conduzir um plano de negócio próprio.

A Incubação Tecnológica de Empreendimentos Sociais do Projeto Amanhã (INTES/PAM), implantado em 2006 no Centro de Capacitação e Treinamento do Projeto Amanhã em Bom Jesus da Lapa (BA), objetiva incentivar a visão empreendedora e empresarial dos jovens rurais e seus familiares, fortalecendo os empreendimentos existentes para inseri-los no mercado de forma competitiva. A capacitação em inclusão digital oferecida nos Telecentros Comunitários da Empresa possibilita aos jovens um diferencial para concorrer no mercado de trabalho. A inclusão social de jovens rurais portadores de necessidades especiais assistidos pelas APAEs objetiva contribuir e apoiar a sua inclusão sócio-educacional na comunidade.

O Programa Qualificação Social e Profissional, que vem sendo implementado por meio de ações do Projeto Amanhã, abrange os 26 perímetros de irrigação da Codevasf e outras localidades e conta com 39 unidades de capacitação na região Nordeste e 13 na região Sudeste, conforme dados da Tabela 2 do Anexo 2. O número de jovens capacitados no ano superou as metas programadas (2% no Nordeste e 87% no Sudeste). Esse resultado permite afirmar que o programa teve desempenho acima do esperado, no que se refere ao seu objetivo primordial, de capacitação de jovens. O aumento significativo para a região sudeste deveu-se a rede de parcerias estabelecida pela Codevasf na região, articulando com instituições locais para a capacitação dos jovens. Desta forma, possibilita o aumento da eficiência na aplicação dos recursos destinados à ação. Esta articulação está sendo implementada nas outras regiões de atuação da empresa, especialmente no nordeste, visando aumentar o alcance do programa. Técnicos responsáveis pela ação também promovem eventos locais, atraindo empresas, visando o aproveitamento dos jovens para futuro ingresso no mercado de trabalho.

A dotação autorizada de R\$ 1.100.000,000 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 919.742,05 e liquidados R\$ 356.009,96. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 103.512,07. A única ação do programa foi a Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã).

#### 4.1.1. Ação 4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Organizar e capacitar os jovens rurais das bacias do São Francisco e do Parnaíba, estudantes de instituições de ensino regular ou supletivo, preparando-os para o empreendedorismo e o primeiro emprego em conformidade com os programas sociais do Governo Federal.
Descrição	Mobilização junto às escolas e comunidades nas localidades de atuação da empresa objetivando a divulgação do Projeto Amanhã e a sensibilização dos jovens rurais, para participarem do processo de; identificação das alternativas de emprego e renda, elaboração de diagnóstico, definição de parcerias, preparação da programação das ações capacitadoras, de acompanhamento, avaliação e controle.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Superintendências Regionais da Codevasf
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação autorizada foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 919.742,05 e liquidados R\$ 356.009,96. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 103.512,07. A ação da Codevasf no âmbito do programa foi a capacitação e monitoramento da juventude rural (Projeto Amanhã) nos estados de Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado, possibilitando a capacitação de 2.103 jovens. A eficiência obteve nota acima do esperado, evidenciando boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

##### - Na Região Nordeste (021274 - LC)

A dotação autorizada foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 720.003,35 e liquidados R\$ 296.986,53. As principais atividades desenvolvidas em 2008, foram: aquisição de equipamentos visando à estruturação de 39 unidades de capacitação; operação e manutenção de unidades de capacitação (custeio operacional); capacitação de 797 jovens, realização de diversos treinamentos e cursos profissionalizantes nas áreas de caprinovinocultura, piscicultura, apicultura, fruticultura, avicultura, turismo, artesanato e informática, destacando-se manejo e beneficiamento de carne, manejo alimentar de caprinos, ovinos e aves; noções de apicultura, noções de piscicultura, processamento de peixe, endemias na avicultura; confecção de artesanatos, processos de reciclagem de papel, ecoturismo com ênfase em educação ambiental, associativismo e empreendedorismo. Está sendo incentivada a articulação com outras entidades de atuação local, visando aumentar a eficiência da ação e o aumento do público de jovens atendidos pelo programa.

### - Na Região Sudeste (021275 - LC)

A dotação autorizada foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 199.738,70 e liquidados R\$ 59.023,43. As principais atividades desenvolvidas em 2008, foram a capacitação de 1.306 jovens, realização de diversos treinamentos e cursos profissionalizantes nas áreas de piscicultura, apicultura, fruticultura, artesanato e informática, destacando-se linguagem de computação e internet, noções de apicultura, construção de apiário, organização de abelha, manejo e criação comercial de peixes e pescados, comercialização e gestão em empreendimentos aquícolas, processamento de frutas, produção de cachaça, confecção de artesanatos, associativismo, empreendedorismo, entre outros. Ao longo dos últimos anos, a Codevasf, em parceria com entidades locais, construiu uma infraestrutura básica de unidades de capacitação e capital social que está possibilitando aumentar o alcance do programa na região, com redução de custos e ampliando a participação de maior quantitativo de jovens. Destaque para a parceria realizada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do estado de Minas Gerais (SENAR/MG) e organizações de produtores da região norte de Minas Gerais.

## 4.2. Programa 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional.
Objetivos Específicos	Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários.
Gerente do programa	João Reis Santana Filho
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Raimundo Deusdará Filho
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública; Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação; Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada; Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores
Público-alvo (beneficiários)	Irrigantes de perímetros públicos e privados.

O programa visa dotar os vales do São Francisco e do Parnaíba de infraestrutura pública de irrigação, proporcionar as condições necessárias para que os produtores agrícolas desenvolvam capacidade técnica e administrativa para gerar renda sustentável com a atividade de agricultura irrigada. Adicionalmente, o programa busca também proporcionar condições para que os agricultores congregados em entidades associativas possam prover a guarda, administração, operação e a manutenção da infraestrutura de uso comum dos perímetros públicos de irrigação.

O programa compreende ações voltadas para a construção e recuperação das obras de infraestrutura hídrica de uso comum de perímetros públicos de irrigação e a promoção de oportunidades de investimentos, além de estudos para aproveitamento hidroagrícola em áreas irrigáveis. A agricultura irrigada é uma das mais efetivas ferramentas de combate à pobreza e

distribuição de renda, gerando empregos para mão-de-obra qualificada e não qualificada, a custos inferiores àqueles em outros setores da economia.

O atingimento da capacidade de autogestão técnica e administrativa dos perímetros públicos de irrigação é um processo de aprendizagem ou amadurecimento da comunidade de irrigantes e é denominado de fase de cogestão. Durante esse período os agricultores são capacitados em agricultura irrigada, estabilizam as atividades produtivas em suas propriedades, adquirem condições mínimas para assumir os encargos financeiros decorrentes da irrigação e são conscientizados do seu papel de empresários rurais, e para as tarefas de operação e manutenção dos sistemas.

No vale do São Francisco, os investimentos federais tiveram início a partir da segunda metade da década de 60 e foram direcionados, inicialmente, para a criação de infraestrutura de irrigação e geração de energia elétrica e, posteriormente, nas décadas de 80 e 90, ao fortalecimento da infraestrutura socioeconômica. O sucesso do setor foi motivado, também, pelos incentivos creditícios e fiscais, criados a partir da década de 80, por meio do FINOR, BNB, PROINE e FNE.

A agricultura irrigada tem se apresentado como um instrumento capaz de promover e otimizar o desenvolvimento regional, em áreas tradicionalmente carentes do semiárido e polígono das secas, com a atração de investimentos em infraestrutura socioeconômica; a difusão de novas culturas, produção diversificada, novos métodos e tecnologias de produção, com o consequente aumento da produtividade e diminuição dos riscos da agricultura; a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a emigração rural; bem como, garantindo e regularizando o abastecimento interno (segurança alimentar) e a geração de divisas (exportações).

O Vale do São Francisco tem sido alvo de investimentos em rodovias, ampliação e modernização de portos, capacitação de mão-de-obra, assistência técnica e extensão rural, aumentando a renda do produtor e criando novos empregos nos setores industrial e de serviços. No setor industrial, a implantação dos perímetros contribuiu para o desenvolvimento de indústrias de processamento de tomates e frutas para sucos, produção de vinhos, açúcar, álcool, equipamentos de irrigação e insumos agropecuários; no setor de serviços, a quantidade e o porte dos estabelecimentos instalados na região têm apresentado altas taxas de crescimento e dinamizado os serviços bancários e de telecomunicações.

As áreas com potencial irrigável foram agrupadas em pólos de desenvolvimento, onde são implantados os perímetros públicos (Anexo 6 - Mapa 1), seguindo fases que precedem a sua plena operacionalização: identificação da área; estudos de pré-viabilidade e de viabilidade; projetos básico e executivo; implantação; operação das áreas e gestão do perímetro. A Empresa conta hoje, no vale do São Francisco, com uma carteira de 34 projetos, em diferentes etapas de execução. Destes, encontram-se em implantação, com a construção de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum e infraestrutura socioeconômica, cinco perímetros.

A transferência da gestão de perímetros públicos de irrigação no Brasil é proposta como uma medida eficaz para garantir a sustentabilidade dos sistemas na medida em que o agricultor, como maior interessado no adequado funcionamento da infraestrutura, torna-se o responsável pelas atividades de administração, operação e manutenção dos perímetros irrigados. Outro fator relevante é que desonera o Estado da responsabilidade direta pela operação e manutenção dos perímetros, ficando responsável apenas pela regulação e fiscalização dessas atividades.



O Quadro 1, Anexo 3, apresenta o tipo de administração em que se encontram os 26 perímetros da Codevasf em operação e respectivas organizações de usuários que administram os Perímetros Irrigados. A Codevasf assume a administração de dois perímetros, a de Formosinho e Barreiras Norte, participa em regime de co-gestão em 13 outros perímetros; já em situação de autogestão encontram-se 11 perímetros. Em processo de emancipação, encontram-se os perímetros Pirapora, Lagoa Grande e Tourão (Portarias nº 329, 330 e 331-MI, respectivamente, de 05 de Abril de 2006). Estão, também, sob a administração da Codevasf (convênio CHESF Nº 1.92.2004.7750.00 de 2004), nove perímetros do Sistema Itaparica, sendo seis do âmbito da 3ª SR, em Petrolina (PE) e três da 6ª SR, em Juazeiro (BA). O modelo de gestão dos perímetros públicos de irrigação em vigor na Codevasf trouxe importantes avanços na busca da emancipação, embora persista o descaso com a manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, o que leva o Estado a continuar aplicando recursos públicos em sua conservação. A fixação de tarifas aquém da necessidades e as taxas de inadimplência da tarifa da água entre os produtores dos perímetros são gargalos que dificultam a plena execução da operação e manutenção dos perímetros pelos Distritos e demais organizações de produtores.

Nas tabelas 1 a 4, Anexo 3, estão discriminadas as taxas de inadimplência dos componentes  $K_1$  e  $K_2$  da tarifa da água, o montante acumulado de valores inadimplidos dos citados componentes, os montantes de  $K_2$  faturados e recebidos, e os montantes reinvestidos da receita de  $K_1$  e das despesas realizadas pela Codevasf em operação e manutenção por perímetro de irrigação. Várias medidas estão sendo adotadas para redução da inadimplência da tarifa da água e na amortização dos lotes (Quadro 2, Anexo 3), destacando-se as Portarias nº 837 e 838, de 8 de maio de 2008, que estabelecem critérios para renegociação dos débitos de parcelas vencidas, referentes à amortização dos lotes titulados e pagamento de tarifa d'água e à amortização da infraestrutura de irrigação de uso comum ( $K_1$ ), dos agricultores dos projetos públicos de irrigação sob jurisdição da Codevasf. Adicionalmente, por meio da Portaria 2.090 de 28/12/2007, do Ministro de Estado da Integração Nacional foram fixados, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008, os valores do componente  $K_1$  da tarifa d'água, correspondente à amortização dos investimentos públicos nas obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, em reais por hectare/ano, para 20 projetos públicos de irrigação administrados direta ou indiretamente pela Codevasf, conforme especificados na Tabela 5, Anexo 3.

Objetivando subsidiar a avaliação dos resultados da execução das ações governamentais foram elaborados indicadores de desempenho relativos aos dados econômicos, aos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) ID OPERACIONAIS e à administração, operação e manutenção dos perímetros de irrigação da Codevasf, constantes do Anexo 2.

### **Indicadores econômicos dos perímetros irrigados da Codevasf**

Os perímetros em operação apresentam um total de área irrigável de 140.473 ha, dos quais 130.814 ha encontram-se ocupados, distribuídos em 9.502 lotes familiares e 1.822 lotes empresariais (Tabela 6, Anexo 3). Em 2008, conforme o Relatório de Produção dos perímetros (Tabela 7, Anexo 3), o Valor Bruto da Produção (VBP) e a Renda Bruta (RB) dos 24 Perímetros Públicos de Irrigação totalizaram aproximadamente R\$ 990 milhões e R\$ 500 milhões, respectivamente, com área cultivada de 82.147,61 ha, gerando de cerca de 2,5 milhões de toneladas em alimentos e outros produtos como cana-de-açúcar, sementes e forrageiras. Em relação a 2007, houve um acréscimo de 14,24% no VBP e aumento de 27,73% na RB.

Nos perímetros de irrigação da Codevasf, as culturas permanentes (fruticultura) representaram 68% da área cultivada e 87% do VBP. Depreende-se daí que os produtos frutícolas possuem maior valor agregado. Em relação às culturas temporárias, destacam-se os perímetros de irrigação da área de abrangência da 4ª e 5ª Superintendências Regionais, localizadas em Sergipe e Alagoas, respectivamente, que apresentaram melhora acentuada da renda bruta total, com crescimento de 127% e 142%, respectivamente. Essa elevação da renda bruta se deveu à alta do preço do arroz, principal cultivo dos perímetros de irrigação do Baixo São Francisco. Ressalta-se que não houve variação significativa da área cultivada em relação a 2007.

Em relação ao tipo de empreendimento (familiar ou empresarial), observou-se que a participação dos lotes familiares foi de 54% em relação à área cultivada total e de 52% em relação ao VBP, demonstrando a importância social e econômica dos pequenos produtores no contexto dos perímetros de irrigação da área de abrangência da Codevasf.

### **Indicadores dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER)**

Os serviços de ATER nos perímetros de irrigação sob responsabilidade da Codevasf, inclusive os do Sistema Itaparica, são prestados somente aos pequenos produtores por meio de contrato com firmas especializadas ou por meio de convênio com instituições estaduais. Tem como principais objetivos:

- capacitar os produtores e suas organizações para o planejamento da produção e gerenciamento do lote, envolvendo aspectos da definição do "que produzir", incluindo processos de escolha das técnicas de produção, pré e pós-colheita, comercialização e industrialização;
- possibilitar a apropriação pelos produtores de tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade, da renda, da melhoria da competitividade e do uso racional dos recursos de água e solo;
- capacitar os produtores para o manejo racional e seguro de agrotóxicos, visando a redução dos impactos ambientais e preservação da saúde do produtor e dos consumidores finais;
- orientar e capacitar os produtores para o manejo e manutenção dos sistemas de irrigação parcelar dentro de parâmetros definidos; e
- orientar os produtores para o planejamento da exploração do lote agrícola e para a obtenção do crédito rural.

Os indicadores para avaliar a ATER básica sob o ponto de vista gerencial da Codevasf, Tabela 3 do Anexo 2, foram: dimensionamento da equipe de ATER, cobertura da área assistida por técnico da equipe de ATER no ano, custo anual dos serviços de ATER por área assistida e representatividade do custo da ATER em relação ao VBP dos lotes familiares no ano.

O parâmetro definido para dimensionamento da equipe de ATER para a maioria dos perímetros da Codevasf é de 50 a 80 produtores assistidos por técnico da ATER, a depender do perfil dos produtores, dos tipos de cultivo, do tamanho médio dos lotes e da distância entre os perímetros atendidos por uma equipe de ATER.

Em relação a 2007, o dimensionamento das equipes de ATER (nº de produtores assistidos por técnico) dos perímetros de irrigação da 1ª SR e da 6ª SR se manteve em 2008.

Já nos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica, da 3ª SR e da 2ª SR, exceto Ceraíma e Estreito, com as novas licitações dos serviços de ATER, houve redimensionamento das equipes de ATER em 2008, visando melhora no atendimento dos pequenos produtores. Para isso, foi aumentado o número de técnicos nas equipes de ATER e, conseqüentemente, o número de produtores assistidos por técnico foi reduzido.

Quanto aos perímetros Ceraíma, Estreito e Mirorós, os serviços de ATER foram realizados por uma equipe reduzida, em virtude da contratação temporária durante o período aproximado para a conclusão do processo licitatório na modalidade concorrência, para contratação pelo prazo de 12 meses, prorrogável até o limite de 60 meses. A licitação foi concluída no final de 2008 e o serviço será prestado com a equipe completa em 2009.

Nos perímetros de irrigação do Baixo São Francisco (4ª e 5ª SRs), não houve prestação de serviços de ATER em 2008, pois foram priorizadas outras ações em função da limitação de disponibilidade de recursos.

Quanto à cobertura da área assistida por técnico da ATER, observa-se uma ampla variação entre os perímetros. Isso se deve ao perfil dos produtores, tipo de cultivos (permanentes ou temporárias), tamanho dos lotes e distância entre os perímetros atendidos por uma equipe de ATER. Nos perímetros do Sistema Itaparica, a área média assistida por técnico é menor que nos perímetros da Codevasf, em função da área média menor dos lotes, da distância entre os perímetros e do perfil dos produtores que exige uma atenção mais intensa da equipe de ATER.

Em relação a 2007, a cobertura da área assistida por técnico da equipe de ATER dos perímetros de irrigação da 1ª SR e da 6ª SR se manteve em 2008.

Já nos perímetros de irrigação da 2ª SR (exceto Ceraíma e Estreito), da 3ª SR e do Sistema Itaparica (somente os de Pernambuco), com as novas licitações dos serviços de ATER, foi aumentado o número de técnicos nas equipes de ATER e, conseqüentemente, houve redução da área assistida por técnico, permitindo a intensificação da assistência.

Como já comentado no tópico relativo ao dimensionamento da equipe de Ceraíma e Estreito, os serviços de ATER foram prestados com equipe reduzida, causando uma sobrecarga no tamanho da área a ser assistida por cada técnico. Com a licitação concluída no final de 2008, o serviço, no próximo ano, será prestado com uma relação adequada entre a área assistida e o número de técnicos da equipe de ATER.

O custo anual dos serviços de ATER por área assistida e por produtor também apresentou ampla variação entre os perímetros de irrigação. Isso se deve ao perfil dos produtores, tamanho dos lotes e distância entre os perímetros atendidos por uma equipe de ATER.

Nos perímetros de irrigação da 1ª SR e da 6ª SR, o custo anual dos serviços de ATER por área assistida e por produtor se manteve ou não diferiu significativamente entre 2007 e 2008, uma vez que não houve alterações nas condições de prestação de serviços de ATER.

Nos perímetros de irrigação Gorutuba e Jaíba, na área de abrangência da 1ª SR, os serviços de ATER são prestados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/MG) por meio de convênio celebrado com a Codevasf, sendo que a primeira arca com a maior parte dos custos (salários e encargos sociais) e a Codevasf arca com o custeio dos escritórios de ATER (combustível, energia, equipamentos e materiais de consumo). Os resultados apresentados na Tabela 3 do Anexo 2 refletem somente a participação da Codevasf nos custos dos serviços de ATER.

Na comparação de 2008 em relação a 2007, verifica-se significativo aumento do custo anual dos serviços de ATER por área assistida e por produtor nos perímetros de irrigação de Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande, São Desidério/Barreiras Sul, Formoso, Piloto Formoso, Bebedouro, Nilo Coelho, Apolônio Sales, Barreiras I, Brígida, Caraíbas, Icó-Mandantes e Manga de Baixo, uma vez que houve mudanças significativas nas condições dos novos contratos vigentes em 2008 em relação aos vigentes em 2007. As alterações foram quanto ao dimensionamento e composição da equipe e à ampliação e inclusão de novos serviços, que tiveram como finalidade a disponibilização de melhores recursos didáticos para orientação e capacitação dos pequenos produtores, a adequação às crescentes exigências do mercado relativas aos produtos agrícolas e também a melhora das condições de execução dos serviços.

Em 2008, os serviços de ATER nos perímetros Ceraíma, Estreito, Mirorós, Glória, Pedra Branca e Rodelas foram prestados com equipes reduzidas e/ou por período reduzido (menos de seis meses), de modo que os resultados dos indicadores de custo anual por área assistida e por produtor não refletem as condições normais de prestação desses serviços.

A representatividade do custo da ATER em relação ao VBP, na comparação de 2008 com 2007, alterou principalmente com a variação do custo da ATER e menos devido à variação no VBP.

Na maioria dos perímetros de irrigação a representatividade do custo de ATER em relação ao VBP dos lotes familiares ficou abaixo de 7%. Nos perímetros de São Desidério/Barreiras Sul, Barreiras I, Icó-Mandantes e Manga de Baixo, verifica-se que o indicador de representatividade do custo de ATER é superior a 13%, indicando que o VBP é baixo e que há necessidade de intensificação dos serviços de ATER para obtenção de melhores resultados quanto aos aspectos de produção e comercialização.

### **Indicadores de administração, operação e manutenção dos perímetros de irrigação da Codevasf**

Os indicadores de desempenho relacionados à administração, operação e manutenção dos perímetros de irrigação da Codevasf, Tabela 4 do Anexo 2, visam aperfeiçoar a gestão dos perímetros. A seguir, são apresentadas análises dos resultados dos indicadores de índice de uso da área irrigável, eficiência operacional, rentabilidade da água fornecida, adimplência efetiva dos produtores e auto-suficiência financeira dos perímetros.

Quanto ao índice de uso da área irrigável, verificou-se que os perímetros de Nilo Coelho e Maniçoba apresentaram áreas irrigadas maiores que as irrigáveis do projeto, pois irrigam áreas de sequeiro ou áreas fora dos limites do perímetro. O perímetro de Jaíba apresentou baixo índice de uso da área irrigável, pois não foi totalmente ocupado. O perímetro Ceraíma reduziu drasticamente área irrigada devido falta de água no reservatório da barragem de Ceraíma e os perímetros Gorutuba e Betume apresentaram baixa taxa de ocupação sem que nenhum fator relevante explique o súbito desinteresse do produtor.

O indicador de eficiência operacional cujos parâmetros são de 80% para sistemas de canais e 95 % para sistemas com tubulações apresenta valores aceitáveis na maioria dos Perímetros. As baixas eficiências dos perímetros do Baixo São Francisco refletem os problemas de deterioração da infraestrutura de uso comum de Propriá, Cotinguiba-Pindoba, Betume, Boacica e Itiúba, cuja manutenção tem sido sistematicamente relegada pelos respectivos

Distrito. A baixa eficiência registrada no perímetro Gorutuba deve-se à inexistência de dispositivos de controle no canal principal que permitam sua paralisação durante a noite.

Com relação à rentabilidade da água fornecida, verificou-se que os perímetros em que a água traz a maior rentabilidade bruta são, em geral, aqueles em que a produção tem maior valor agregado, destacando-se os perímetros de Pirapora e Nilo Coelho. Em contrapartida, perímetros com baixo valor agregado da produção têm a menor rentabilidade da água, como os perímetros do Baixo São Francisco, que têm sua lavoura dominada pela cultura do arroz. A baixa rentabilidade do perímetro Tourão é aparente e provem da metodologia de cálculo do indicador que considera o preço do produto agrícola comercializado *in natura*. Contudo a cana produzida no perímetro Tourão é parte da cadeia produtiva do açúcar e álcool cuja usina pertence ao produtor, que obtém maior agregando valor do beneficiamento de seu produto.

Os resultados do indicador de adimplência efetiva dos irrigantes junto aos Distritos de Irrigação demonstraram que o perímetro de Nupeba/Riacho Grande é o que apresenta menor índice de adimplência dentre os perímetros da Codevasf, atribuindo-se este fato à inúmeros lotes abandonados, cuja retomada por parte da Codevasf encontra-se em andamento e à administração precária que vem sendo praticada no Distrito. Adimplências superiores a 100% é resultado do recebimento de contas atrasadas.

A auto-suficiência financeira dos perímetros é calculada com base na relação entre todas as receitas dos Distritos e seu custo operacional total. O indicador não retrata com fidelidade o grau de amadurecimento dos Distritos ou fornece informações consistentes sobre modo como este tem sido administrado. Os resultados superiores a 100% que deveriam indicar superávit de receita, à exceção Tourão e Curaçá I, indicam orçamentos anuais deficientes cujas tarifas tiveram reajuste durante o ano. Os perímetros do Baixo São Francisco apresentaram baixo índice de auto-suficiência, devido às suas características de projetos de cunho social.

Da dotação autorizada de R\$ 236.238.098,00 foram disponibilizados R\$ 232.041.200,39, sendo empenhados R\$ 230.223.057,72 e liquidados R\$ 67.034.410,74. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 874.565,06 para diárias e passagens. Os principais perímetros de irrigação em implantação totalizam uma área de 116.828 ha, com potencial para gerar 116.000 empregos diretos e 174.000 indiretos. Os recursos permitiram a continuidade da implantação dos projetos de irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha e Salitre com 31.305 ha no estado da Bahia, Pontal com 7.862 ha no estado de Pernambuco, Marituba com 3.136 ha no estado de Alagoas e Jacaré-Curituba com 3.150 ha no estado de Sergipe.

Com relação ao indicador do Programa, não houve incorporação de área à agricultura irrigada pública, pois as obras dos perímetros estão em execução. Entretanto, o avanço no ano somado ao previsto em 2009 permitirá a incorporação de 34.283 ha à agricultura irrigada.

#### Ações:

#### 4.2.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004110 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 183.414,34 e liquidados R\$ 180.013,12. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 11.821,10.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se o patrocínio, manutenção e montagem do stand da Codevasf na 19ª Feira Nacional de Agricultura Irrigada - FENAGRI 2008 - em Petrolina (PE); montagem e manutenção do stand da Codevasf na 5ª Agrolapão e 5ª Feira da Cenoura em Lapão (BA); montagem e manutenção do stand da Codevasf na 58ª Exposição-Feira Agropecuária do Piauí- Expoapi; locação de stand e área na 24ª Exposição Agropecuária de Janaúba – Expojanaúba (MG); montagem do stand da Codevasf e locação de material de apoio para a acomodação de animais na 33ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros – Expomontes (MG); patrocínio da campanha “Legal no Rio” promovida pela Marinha do Brasil; stand promocional da Codevasf na 67ª Exposição Agropecuária do Estado de Sergipe – EXPOESE em Aracaju (SE); pagamento de licença de implantação de serviços de esgotamento sanitário em cidades do estado da Bahia; pagamento de fatura concernente ao fornecimento de energia elétrica ao canteiro de obras do projeto Salitre; adequação de salas e instalações para o remanejamento de setores do escritório de apoio técnico em Barreiras (BA); manutenção e abastecimento de aeronave; pagamento de diárias e passagens aéreas nacionais e internacionais para participante do seminário internacional Água e Desenvolvimento Sustentável; publicações no Diário Oficial da União de assuntos referentes à 5ª Superintendência Regional; manutenção de veículos à serviço da 1ª Superintendência Regional; ações de endomarketing; serviços relacionados com a contratação de uma central de rádio a ser instalada na sede da Empresa, incluindo a execução de serviços de produção diária de notícias, reportagens e locução; aquisição de material de informática e outros custeios operacionais.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os de eficácia e eficiência.

#### 4.2.2. Ação 2B69 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - Nacional (021283 - LC) (022822 - DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Apoiar, por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, a produção e administração dos perímetros irrigados cuja gestão foi transferida aos irrigantes.
Descrição	Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, induzindo a utilização de tecnologias mais eficientes bem como selecionando culturas de maior valor agregado; qualificar os irrigantes familiares quanto às técnicas de produção e gerenciamento do negócio, dando assim, melhor aproveitamento aos investimentos já realizados, combatendo o desperdício dos recursos públicos, objetivando a sustentabilidade da emancipação do perímetro, gerando mais empregos diretos e indiretos e mais renda para os irrigantes.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Deusdará Filho
Unidades executoras	Superintendências Regionais
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação de R\$ 48.833.136,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 48.767.200,50 e liquidados R\$ 27.031.580,33. Foi recebido destaque do Ministério da Integração Nacional (MI) no valor de R\$ 570.000,00. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 520.215,82.

Em 2008, a ATER foi prestada aos pequenos produtores dos nove perímetros implantados pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (três na Bahia e seis em Pernambuco), que totalizam uma área irrigável de 13.306 ha e são destinados ao reassentamento da população afetada pela construção da usina hidrelétrica de Itaparica; dos 20 perímetros administrados por associações de produtores (quatro em Minas Gerais, cinco na Bahia, dois em Pernambuco, três em Sergipe; dois em Alagoas e quatro na Bahia), que totalizam uma área irrigável de 112.000 ha, e de dois perímetros na Bahia administrados pela Codevasf, que totalizam uma área irrigável de 2.519 ha. Também, foram destinados recursos para a operação e manutenção, execução de obras complementares e de revitalização desses perímetros.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e eficácia alcançaram grau dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis, permitindo a assistência técnica e extensão rural a 33 perímetros irrigados, inclusive para os do Sistema Itaparica.

#### 4.2.3. Ação 6566 - Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada - Nacional (021286 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Realizar estudos que subsidiarão a elaboração de projetos para promover o desenvolvimento da Agricultura Irrigada.
Descrição	Elaboração de estudos de viabilidade técnica, ambiental e sócio-econômica e de projetos básicos para empreendimentos hidroagrícolas. Preparação de estudos sobre o mercado atual e seu potencial de crescimento.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Superintendências Regionais
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis n°s 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos n°s: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 500.000,00 foram disponibilizados R\$ 30.467,90, sendo empenhados e liquidados R\$ 27.626,22. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 21.465,52. Os resultados dos indicadores de desempenho evidenciam que a utilização ficou dentro do esperado e a eficácia e a eficiência ficaram muito abaixo do esperado, em virtude do equívoco ocorrido, quando da elaboração do PLOA 2008, na natureza de despesa (despesa corrente) da Ação, impossibilitando a utilização dos recursos para elaboração de estudos de viabilidade técnica, ambiental e sócio-econômica e de projetos básicos para empreendimentos hidroagrícolas.

#### 4.2.4. Ação 1083 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200 ha no Estado do Piauí - No Estado do Piauí (521652 - LE)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Promover o desenvolvimento regional, por meio da incorporação de 200 ha de áreas irrigáveis ao processo produtivo, beneficiando 40 famílias reassentadas com toda infraestrutura de apoio à produção. A fonte hídrica é a Barragem Salinas com capacidade de acumulação de 387.000.000 metros cúbicos.
Descrição	Implantação de 200 hectares ao processo produtivo, com sistemas de irrigação de micro-aspersão em aluvião e latossolo, dividido em lotes familiares de 5 hectares. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro



Unidades executoras	7ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 4.404,03.

Foram realizadas despesas com serviços de apoio à fiscalização e celebração de contrato visando à execução de serviços topográficos para o projeto.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que os recursos orçamentários foram plenamente utilizados. A eficácia alcançou o grau dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.2.5. Ação 10BC - Implantação de Projetos de Irrigação

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos.
Descrição	Implantação de obras de infraestrutura de irrigação.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	1ª e 5ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 1.100.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.073.065,01 e liquidados R\$ 950.000,00.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, mesmo com a existência de problemas na utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), do Governo Federal, por parte de algumas prefeituras municipais.

#### - No Estado de Alagoas (521653) (LE)

Dos recursos empenhados no valor de R\$ 1.000.000,00, destaca-se a elaboração de projetos básicos e implantação de pequenos projetos de irrigação nas comunidades Rumo de Beleza, Divisão, Várzea de Esteira, Malhador I, Alto dos Paulos, Sussuarana, Alto da Boa Vista, Furnas, Buenos Aires e Salgadinho, todos na zona rural do município de Carneiros (AL).

#### - Estado de Minas Gerais (009199) (LE)

Os recursos empenhados no valor de R\$ 100.000,00 foram aplicados para implantação de 10 ha irrigados de limão “Taiti” no perímetro de irrigação Jaíba, por meio de convênio com Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE).

#### 4.2.6. Ação 10ZV - Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021295 - LC)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Garantir o abastecimento hídrico para mais 5.000 ha do projeto, que encontra-se parcialmente em funcionamento, com 2.800 ha em produção.
Descrição	Estudos, obras e equipamentos para conversão do sistema de irrigação; estudos para incremento da capacidade de acumulação das barragens Estreito e Cova da mandioca; estudos e obras para reabilitação da infraestrutura de irrigação de uso comum; pavimentação de trecho da estrada BR 122.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Deusdará Filho
Unidades executoras	2ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 3.250.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 1.725.051,40 e não houve liquidação de recursos.

Foi realizada despesa com a contratação dos serviços de construção redes de energia elétrica para atendimento aos irrigantes dos setores Gabriela I, II e III, Melk, Nacib I e II e Maria Machado do perímetro de irrigação Estreito IV, nos municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi, no estado da Bahia.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização obteve desempenho abaixo do esperado, a eficácia muito abaixo do esperado. Por outro lado, a eficiência alcançou grau acima do esperado, em virtude da ótima capacidade de execução em relação ao tempo e recursos disponibilizados ao final do exercício. Entretanto, o perímetro poderá ser excluído do PAC, em função do atraso na conclusão dos estudos que permitirão o início das obras da Barragem de Estreito.

**4.2.7. Ação 116J - Estudos e Projetos de Irrigação - Nacional (711882 - CE)***Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Não consta
Descrição	Não consta
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

Não foram descontingenciados recursos para a ação.

**4.2.8. Ação 1622 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe - No Estado de Sergipe (021296 - LC)***Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos; fomentar a geração de empregos e renda, por meio de projetos de irrigação.
Descrição	Implantação de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum em uma área de 3.150 ha, compreendendo: captação e adução, construção de barragens, estação de bombeamento, canais e adutoras, redes de drenagem, de distribuição pressurizadas, subestação, linhas de transmissão, de distribuição, redes viárias, aquisição de equipamentos eletro/hidromecânicos, de equipamentos de controle de vazão e tomadas d'água.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	5ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

Dos R\$ 32.550.000,00 previstos em 2008, foram cancelados R\$ 6.551.874,00, sendo empenhados R\$ 25.997.914,00 e liquidados R\$ 1.999.491,88. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 6.230,78.

Destacaram-se os serviços de sinalização viária; a implantação de rede adutora de uso comum e estações elevatórias; o fornecimento, carga, transporte e descarga de tubulação em PRFV; a

construção de rede de distribuição elétrica de média e baixa tensão; a supervisão e apoio à fiscalização das obras de implantação e da pré-operação e a prestação dos serviços de vigilância armada. Ressalta-se que os procedimentos licitatórios para contratação das obras e fornecimentos de equipamentos para os sistemas de irrigação de uso comum e parcelar foram executados por diversas vezes sem resultado, em razão do não comparecimento de interessados.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, eficácia e eficiência ficaram dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.2.9. Ação 1686 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas (711883 - CE)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Promover o assentamento de 350 pequenos produtores em lotes de 5 ha; implantar projeto de agricultura irrigada em 85 glebas de propriedades privadas com 24 ha em média; dar condições de exploração agrícola a 134 pequenos produtores sem-terra acampados na área da EMBRAPA/APEAL, dividida em lotes de 2,5 ha, além da implantação de 770 ha de piscicultura e 376 de bovinocultura.
Descrição	1. Conclusão do projeto executivo das obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, piscicultura e bovinocultura, para 3.136 ha; 2. Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos para captação, adução e distribuição de água para irrigação, piscicultura e bovinocultura, rede viária, rede de drenagem e suprimento de energia; 3. Aquisição de terras; 4. Elaboração de estudos ambientais, implantação de medidas mitigadoras e atendimento à legislação ambiental.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	5ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 5.500.00,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 5.469.660,33 e liquidados R\$ 653.519,99. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 3.559,90.

Destacaram-se o fornecimento e montagem de comportas; execução, supervisão e apoio à fiscalização das obras civis complementares da infraestrutura de irrigação de uso comum; a revisão dos equipamentos das estações de bombeamento, drenagem e irrigação; os serviços de vigilância; a aquisição de terras para implantação das obras civis de uso comum (cerca de 60

ha). Também foram destinados recursos para celebração de convênio com o Governo de Alagoas para implementação das medidas mitigadoras indicadas no Termo de Ajuste de Conduta.

Com o objetivo de viabilizar a concorrência para a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de área pública do Projeto foi publicado o Edital nº 053/2008. Visando à implementação de projetos produtivos, em obediência aos preceitos de desenvolvimento regional sustentável, estão previstos encargos de subconcessões a pequenos produtores rurais e integração dos respectivos lotes agrícolas em sistemas de produção; manutenção e operação da infraestrutura de uso comum.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado. A eficiência, apesar das condições climáticas afetarem o andamento da obra, obteve performance acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.2.10. Ação 1692 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021297 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições tecno-administrativas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, com o consequente resgate da cidadania, consolidando o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Implantação de 31.305 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	5ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 47.320.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 47.198.963,80 e liquidados R\$ 12.835.646,40.

Destacaram-se, na implementação da 1ª etapa, a execução, supervisão e apoio à fiscalização das obras civis do sistema adutor principal, as obras civis complementares do sistema adutor secundário e distribuição, a operação e manutenção de equipamentos do sistema adutor

principal, a aquisição de equipamentos hidromecânicos, o fornecimento de tubulações e acessórios para as estações bombeamento 400 e 500, a montagem eletromecânica do sistema adutor principal, execução de linhas e subestações para a Etapa 2 e a aquisição de imagem por satélite para subsidiar os estudos ambientais. Ressalta-se que grande parte dos recursos foi utilizada na aquisição de equipamentos eletromecânicos, que são fornecidos a partir de um cronograma com eventos a médio e longo prazo, demandando tempo para elaboração do projeto, fabricação, entrega, testes e instalação. Devido à complexidade e porte das obras em questão, os procedimentos licitatórios demandaram tempo para análise e julgamento das propostas apresentadas.

Em função do Termo de Acordo celebrado entre a Codevasf, Casa Civil, Secretaria Geral da Presidência da República, Ministério da Integração Nacional, INCRA, Ouvidoria Agrária e MST, foi retirado, da área do Projeto, um grupo do MST e transferido para o acampamento do Movimento no município de Sobradinho (BA), onde está sendo implantado um sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de água, além da aquisição de cerca de 13.000 ha e realização de benfeitorias.

As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 111.258,07. Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e eficiência ficaram dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### **4.2.11. Ação 1698 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí - No Município de Santa Rosa do Piauí - PI (004131 - LC)**

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, dando continuidade à atuação da Codevasf no Vale do Parnaíba, de acordo com a Lei nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000, com a implantação do Projeto Piloto de Irrigação no município de Santa Rosa, local onde será testada a adaptabilidade e a economicidade de diversas culturas frutíferas.
Descrição	Implantação de um projeto-piloto com área total de 200 ha, sendo 80 irrigáveis, dos quais 40 já estão implantados. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira
Unidades executoras	7ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 871.742,00 foram disponibilizados 710.376,49, sendo empenhados 708.084,84 e liquidados R\$ 72.864,20. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 21.824,51.

Foram destinados recursos para execução de obras de infraestrutura; para serviços de difusão tecnológica nos projetos de irrigação de Marrecas e Colônia do Gurguéia; para implantação de cultura de caju anão precoce numa área de 15 ha; para limpeza do terreno, calagem e ampliação da área irrigada; interligação de reservatórios; obras de infraestrutura hídrica, elétrica e de irrigação. Realizada, ainda, despesa com custeio operacional, destacando-se manutenção de veículos e informática, eventos, assinaturas de revistas técnicas, publicações oficiais e manutenção do patrimônio.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência obtiveram desempenho dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

### 4.2.12. Ação 5260 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco – No Estado de Pernambuco (021298 - LC)

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições tecno-administrativas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, com o conseqüente resgate da cidadania, ao consolidar o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Implantação de 7.885 ha compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	3ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

Dos R\$ 13.020.000,00 previstos foram cancelados R\$ 678.200,00, empenhados R\$ 12.341.799,98 e liquidados R\$ 3.103.124,95. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 67.641,30.

Destacaram-se a aquisição de equipamentos hidroeletromecânicos e tubulações para as estações de pressurização; a construção de estradas vicinais a operação e manutenção do sistema adutor; o início da construção de linhas de transmissão, subestação e redes em 13,8 kv para o sistema adutor da Área Norte; a aquisição de terras; o suprimento de energia; a execução dos serviços de vigilância e os estudos sobre oportunidades de investimento em cadeias produtivas.

O Projeto foi incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND) pelo Conselho Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 6.354, de 17/01/08, e aprovado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas Federais (CGP), obtendo, em dezembro de 2008, parecer favorável do Tribunal de Contas da União, com apenas duas condicionantes, sendo que a obtenção da Licença Prévia da Área Norte está na iminência de ser atendida. Em função disto, as ações previstas para o Projeto, em 2008, ficaram paralisadas até o final do exercício.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência obtiveram desempenho dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### **4.2.13. Ação 5314 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021299 - LC)**

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Contribuir para o desenvolvimento da região semi-árida através da agricultura irrigada, dentro da sustentabilidade ambiental, incorporando 58.659 ha ao processo produtivo; elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, gerando renda, aumento da oferta de alimentos e propiciando a abertura de aproximadamente 60.000 empregos diretos, 120.000 empregos indiretos, beneficiando 240.000 habitantes.
Descrição	Implantação de 58.659 ha irrigados, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras, infraestrutura hídrica básica de uso comum e medidas de proteção ambiental. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	2ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 51.290.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 12.307.531,64. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 47.788,79.



Destacaram-se a continuidade da construção do canal principal da Etapa 1; a aquisição de equipamentos hidromecânicos; os serviços de supervisão e apoio à fiscalização e vigilância; a adequação e atualização dos estudos ambientais. A execução das obras civis encontra-se atrasada, em função da demora na liberação das licenças ambientais. Em andamento os estudos para a implementação de concessão patrocinada na forma de Parceria-Público-Privada (PPP).

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência obtiveram desempenho dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.2.14. Ação 5322 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (021300 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para contribuir com o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem ao campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, com o consequente resgate da cidadania, consolidando o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Implantação de 12.000 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 28.972.894,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 28.972.626,49 e liquidados R\$ 7.139.344,55. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 38.172,54.

Destacaram-se, nas obras do prolongamento dos canais que irão abastecer as etapas III e IV, a conclusão do projeto básico, contratação da elaboração do projeto executivo, supervisão e apoio à fiscalização e execução das obras civis; a execução das obras civis para revitalização da infraestrutura de uso comum, evidenciando a dragagem e a recuperação dos canais de irrigação CP-1 e CP-2; a operação e manutenção da infraestrutura de uso comum. Foram

montados conjuntos de válvulas de retenção, moto-bombas, tubulações e acessórios na Estação de Bombeamento 2 e, também, contratados os serviços e aquisição de equipamentos para a sua ampliação, que atenderá as Etapas II, III e IV; construção de 444 unidades habitacionais e a implantação de sistema de monitoramento de canais e estações de bombeamento com vigilância eletrônica.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência obtiveram desempenho dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis, apesar da maioria das licitações terem ocorrido a partir de maio.

#### **4.2.15. Ação 5446 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021284 - LC)**

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, gerar emprego e renda e reduzir custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional com o consequente resgate da cidadania ao consolidar o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Prestação de assistência técnica aos pequenos produtores; apoio ao funcionamento da Organização de Produtores que administra o Perímetro; execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso comum.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Desudará Filho
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

O perímetro de Irrigação Estreito, subdividido em quatro etapas - I, II, III e IV - localiza-se nos municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi (BA), do âmbito da 2ª Superintendência Regional. O perímetro de Irrigação Estreito I/III possui uma área irrigável ocupada de 2.099 ha, dividida em 464 lotes familiares, e encontra-se sob a administração do Distrito de Irrigação do projeto Estreito (DIPE) sob regime de autogestão.

Da dotação de R\$ 3.678.400,00, foram disponibilizados R\$ 2.478.400,00, empenhados R\$ 2.474.847,11 e liquidados R\$ 291.525,93. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 20.597,62.

Foram destinados recursos para os serviços de ATER, para o convênio com o distrito de irrigação do perímetro, objetivando custear a execução dos serviços de operação e

manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, para o custeio operacional, para cobrir despesas com imposto territorial rural (ITR) e para o atendimento à condicionantes ambientais.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização ficou dentro do esperado e a eficácia e eficiência obtiveram performance acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.2.16. Ação 5456 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021285 - LC)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agro-negócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda, redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, com o conseqüente resgate da cidadania ao consolidar o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Apoio ao início do processo de operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum com a execução de obras complementares necessárias ao funcionamento do Perímetro; prestação de assistência técnica aos pequenos produtores, apoio ao funcionamento do Distrito de Irrigação até a obtenção da maturidade do Projeto.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Desudará Filho
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

O perímetro de Irrigação Estreito IV possui uma área irrigável ocupada de 636 ha, dividida em 116 lotes familiares. O projeto encontra-se sob a administração do Distrito de Irrigação de Estreito (DIP).

Da dotação de R\$ 2.570.000,00, foram disponibilizados R\$ 1.770.000,00, empenhados R\$ 1.767.293,83 e liquidados R\$ 371.302,22. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 3.989,11.

Foram destinados recursos para os serviços de ATER, para o convênio com o distrito de irrigação do perímetro, objetivando a operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, para o custeio operacional, para o atendimento a condicionantes ambientais e para vigilância.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia alcançaram o grau dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis, mesmo com a liberação dos recursos no final do exercício.

#### 4.2.17. Ação 7758 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais – No Estado de Minas Gerais (021301 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, e o consequente resgate da cidadania, ao consolidar o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.
Descrição	Operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, relativa à área ainda não implantada. Prestação de assistência técnica aos pequenos produtores, apoiando o funcionamento do Distrito de Irrigação. Execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso comum.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Desudará Filho
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

O perímetro tem implantadas as etapas 1 e 2 e localiza-se nos municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia (MG). Possui uma área irrigável ocupada de 44.782 ha e encontra-se sob a administração do Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba (DIJ) em regime de co-gestão com a Codevasf. Na Etapa 1, a área cultivada em 2008 totalizou 14.077,02 ha, resultando em um valor bruto da produção de R\$ 107,5 milhões, dos quais 73% referem-se às culturas permanentes (fruticultura) e 27% às culturas temporárias. A Etapa 2 foi implantada e é administrada pela Ruralminas, embora a captação e distribuição de água do canal principal das duas etapas sejam operadas pelo DIJ.

A dotação de R\$ 2.046.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 2.025.509,87 e liquidados R\$ 66.435,28.

Em 2008, destinaram-se recursos para execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso comum, destacando a aquisição de conexões para readequação do sistema de irrigação parcelar das

Glebas A3 e A4; fornecimento e instalação de 30 estações de tratamento tipo mini-ETA na Gleba A da Etapa 1 e aquisição de equipamentos hidromecânicos.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e eficácia alcançaram grau dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

### 4.3. Programa 0515 - Infraestrutura Hídrica

#### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Desenvolver obras estruturantes de infraestrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade.
Objetivos Específicos	Disponibilizar água boa para usos múltiplos
Gerente do programa	João Reis Santana Filho
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Raimundo Deusdará Filho
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Adução de Água Bruta (m <sup>3</sup> ) Reserva de Água em Barramentos e Açudes (m <sup>3</sup> ).
Público-alvo (beneficiários)	Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário.

O programa visa promover ações voltadas para o provimento da infraestrutura de oferta e uso múltiplo de recursos hídricos de forma integrada com as políticas regionais, sociais, econômicas e ambientais, tendo como princípios assegurar a ampliação da oferta de água de boa qualidade, a redução dos níveis de pobreza e melhorar a qualidade de vida das populações locais.

Da dotação autorizada de R\$ 36.287.393,92 foram disponibilizados R\$ 15.155.393,75, sendo empenhados R\$ 14.720.380,89, liquidados R\$ 1.814.068,44 e concedido destaque no valor de R\$ 167.846,00. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 79.775,88. As ações do programa foram: Gestão e Administração do Programa, Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão, Construção de Barragens, Construção de Açudes, Perfuração e Equipamento de Poços Públicos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica, Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica, Construção da Barragem Jequitáí no Estado de Minas Gerais.

Não houve contribuição aos indicadores do Programa, uma vez que investiu-se, principalmente, em estudos visando à implantação de projetos de infraestrutura hídrica e obras de pequeno vulto.

**Ações:****4.3.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004098 - LC)***Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 83.763,82 e liquidados R\$ 79.731,45. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 11.857,29.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a recuperação do maquinário de três perfuratrizes que compõem o comboio responsável pela perfuração de poços tubulares na região da 1ª Superintendência Regional; pagamento de taxas de requerimento de licenças de implantação das obras de esgotamento sanitário em cidades dos estados de Alagoas e Bahia; pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR (2008) de imóveis sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional; publicações realizadas pela Imprensa Nacional; participação no I Congresso Brasileiro de Controle Público; confecção de folders institucionais da Codevasf; serviços relacionados com a contratação de uma central de rádio a ser instalada na sede da Empresa, incluindo a execução de serviços de produção diária de notícias, reportagens e locução e pagamento de diárias e passagens para o deslocamento de funcionários responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios sob responsabilidade da 3ª Superintendência Regional.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

### 4.3.2. Ação 1I01 - Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão (521633) (LE)

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Não consta no SIGPlan
Descrição	Não consta no SIGPlan
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e 7ª SR
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada e não empenhada. Os resultados para todos os indicadores de desempenho ficaram muito abaixo do esperado.

### 4.3.3. Ação 109H - Construção de Barragens

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Garantir a oferta de água para usos múltiplos da população local.
Descrição	Construção de Barragens de pequeno e médio porte.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

Da dotação autorizada de R\$ 21.515.363,00, foram disponibilizados R\$ 490.000,00 sendo empenhados R\$ 487.600,28 e liquidados R\$ 127.364,28. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 3.864,28.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, mesmo com os entraves impostos pela legislação eleitoral para transferências voluntárias e problemas de regularidade documental por parte da convenente.

**- Brasília de Minas - MG (009183 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 120.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada para a construção de 83 bacias de contenção de enxurradas e captação de águas pluviais, mediante a celebração de convênio com a prefeitura municipal de Brasília de Minas. Quando da formalização do instrumento, ocorreram problemas de comprovação de regularidade fiscal junto à Previdência Social por parte do conveniente.

**- Santa Filomena - PE (521634 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 240.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 238.177,14 e liquidados R\$ 2.177,14 para a execução dos serviços de recuperação e melhoramento de 11 aguadas/barreiros nas localidades de Cajueiro, Lagoa do Pé da Serra, Cacimbas, Barro Vermelho, Caldeirão, Baixa Verde, Marmiranda, Poço do Angico, Bela Vista, Tanque e Fazenda Água Podre, mediante convênio com a prefeitura de Santa Filomena. As restrições impostas pela legislação eleitoral para transferências voluntárias no período eleitoral ocasionaram entraves na execução do convênio.

**- Sítio Morros - Granito - PE (521635 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 130.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 129.423,14 e liquidados R\$ 125.187,14. Foram destinados recursos para a execução dos serviços de melhoramento da barragem de terra com sangradouros e muro de proteção no Sítio Morros, mediante convênio com a prefeitura de Granito.

**- Senhor do Bonfim - BA (521636 - LE)**

Não houve descontingenciamento de recursos.

**4.3.4. Ação 109I - Construção de Açudes***Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Garantir a oferta de água para usos múltiplos da população local.
Descrição	Construção de Açudes de pequeno e médio porte.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 430.000,00 foi totalmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 346.286,67.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, mesmo com os entraves impostos pela legislação eleitoral para transferências voluntárias e com a impossibilidade de empenho integral dos recursos disponíveis, devido à alteração de modalidade de aplicação solicitada pelo parlamentar.



**- Granito - PE (521637 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 270.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 186.286,67. Os recursos foram destinados para as obras de recuperação e melhorias em 40 pequenos açudes/aguadas no município de Granito (PE). Com a alteração da modalidade de aplicação, atendendo solicitação do parlamentar autor da emenda, e pelas restrições impostas pela legislação eleitoral para transferências voluntárias no período eleitoral, os recursos disponibilizados não foram integralmente empenhados.

**- No Estado de Pernambuco (523860 - DR)**

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI), teve sua dotação autorizada de R\$ 160.000,00 integralmente disponibilizada e empenhada. Não houve liquidação de recursos. Foram realizadas despesas com serviços de recuperação e melhoramento de 49 açudes e aguadas, sendo quatro em Petrolina, uma em Dormentes, três em Exu, 15 em Moreilândia, quatro em Parnamirim, uma em Ouricuri, 17 em Serra Talhada, uma em Flores e três em Jatobá.

**4.3.5. Ação 109Z - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos***Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Disponibilizar água de poço às populações local.
Descrição	Perfuração e instalação de poços para obter água de qualidade e em quantidade suficiente para o abastecimento humano.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 2.720.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 2.708.270,75 e liquidados R\$ 18.292,61. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 1.563,06.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, mesmo com os entraves impostos pela legislação eleitoral para transferências voluntárias, problemas na utilização do SICONV e a liberação dos recursos ocorrer no final do exercício.

**- Afrânio - PE (521638 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 180.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 178.048,60. Destinaram-se recursos para a perfuração e equipamento de 17 poços tubulares em localidades do interior do município, por meio de convênio com a prefeitura de Afrânio. Devido às restrições impostas pela legislação eleitoral para transferências voluntárias em períodos eleitorais e problemas na utilização do SICONV, o convênio foi celebrado em dezembro de 2008.

**- Em Municípios - No Estado da Bahia (521639 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 2.000.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 15.104,61. Foram destinados recursos para a execução dos serviços de perfuração e instalação de 122 poços tubulares, sendo um em Abaré, três em Campo Alegre de Lourdes, um em Campo Formoso, seis em Casa Nova, três em Curaçá, um em Glória, 97 em Juazeiro, dois em Macururé, três em Paulo Afonso, dois em Sento Sé e três em Sobradinho. Apesar da liberação dos recursos ocorrer em dezembro de 2008, os serviços foram contratados.

**- Em Municípios - No Estado de Minas Gerais (521640 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 150.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 149.964,00. Foram destinados recursos para a execução dos serviços de perfuração e instalação de cinco poços tubulares, sendo um em Glaucilândia, dois em Curvelo, um em Ubaí e um em Japonvar. Apesar da liberação dos recursos ocorrer em dezembro de 2008, os serviços foram contratados.

**- No Estado da Bahia (521641 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 190.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 189.658,15 e liquidados R\$ 3.188,00. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a contratação dos serviços de perfuração e instalação de cinco poços tubulares nos municípios de Ibotirama, Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto e Piatã. Apesar da liberação dos recursos ocorrer em dezembro de 2008, os serviços foram contratados.

**- Santa Rita de Cássia - BA (521642 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 190.600,00. Destinaram-se recursos para a realização dos serviços de perfuração e instalação de seis poços tubulares no município. Apesar da liberação dos recursos ocorrer em dezembro de 2008, os serviços foram contratados.

**4.3.6. Ação 10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional (022867 - DR) - (711881 - CE)**

*Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Realizar estudos que subsidiarão a elaboração de projetos de infraestrutura hídrica.
Descrição	Elaboração de estudos de reconhecimento, técnico-econômicos, estudos de pré-viabilidade, estudos de viabilidade e estudos ambientais (EIA's) para a elaboração de projetos de obras hídricas de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional de acordo com a portaria nº 70 de 03/02/2004.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

A dotação autorizada de 2.696.280,92 integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 2.527.852,38 e liquidados R\$ 630.913,31. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 6.242,97. A ação recebeu destaque de R\$ 2.528.280,92 do Ministério da Integração Nacional (MI) e concedeu destaque no valor de R\$ 167.846,00 para a Embrapa/Solos, visando à reavaliação das classificações de solos e de terras para irrigação de 19.000 ha do Projeto Jequitá e digitalização das cartas do levantamento pedológico elaborado em 1980.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado. A eficiência obteve performance acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

Os recursos foram destinados aos estudos, incluídos no PAC, visando à implantação dos seguintes projetos de infraestrutura hídrica:

**Construção do Canal do Xingó no estado de Sergipe** - objetiva promover na região semiárida, do leste baiano e oeste sergipano, condições de sustentabilidade, de desenvolvimento e de convívio com os recursos naturais ali presentes, tendo por base a água disponibilizada por um canal de adução com cerca de 310 km de extensão, com tomada d'água no reservatório de Paulo Afonso (BA), desenvolvendo-se gravitariamente por todo o percurso até o município de Nossa Senhora da Glória (SE). Em 2008, houve avanço dos estudos de viabilidade, com o início dos serviços de levantamentos pedológico, drenabilidade e aerofotogramétrico.

**Construção de barragens de regularização do Alto São Francisco no estado de Minas Gerais** - consiste em um conjunto de barramentos que possibilitarão o incremento da vazão mínima garantida em 600 m<sup>3</sup>/s na seção São Francisco (MG), o que resulta em uma maior geração na cascata da CHESF (300 MW), menor conflito pelo uso da água e menores impactos das cheias nas populações ribeirinhas atingidas por enchentes. Em 2008, os estudos de viabilidade sócio-técnico-econômico e ambiental da implantação de um sistema de barragens nas bacias dos rios Urucuia, Paracatu e das Velhas estão próximos da conclusão, aguardando a realização de reuniões com o Comitê de Bacia do São Francisco em cumprimento ao Plano Decenal de Recursos Hídricos.

**Reabilitação da infraestrutura do Perímetro de Irrigação Estreito no estado da Bahia** - consiste na elaboração de estudos, projetos, obras e serviços com o objetivo de incrementar a garantia de oferta hídrica para irrigação e melhorar o escoamento da produção do projeto. Em 2008, foram contratados os estudos de viabilidade e projeto básico para pavimentação de 49,2 km da BA-263 e para a implantação da Barragem São Domingos.

**Construção de duas barragens no Rio Jequitá no município de Jequitá em Minas Gerais** - tem por finalidade usos múltiplos, dentre os quais o abastecimento de água para o consumo humano, geração de energia e irrigação. O projeto consiste em dois barramentos, sendo o primeiro denominado Jequitá I, que está em estágio mais avançado e um outro, à jusante, denominado Jequitá II. Conta ainda com um projeto de irrigação para cerca de 18.000 ha. Em 2008, houve avanço na elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA), dos planos diretores dos municípios atingidos pela barragem e do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Jequitá; em andamento as campanhas e monitoramento da fauna, prospecção arqueológica e validação dos estudos ambientais e para definição da área de reserva legal do Projeto. Foi realizado destaque orçamentário à Embrapa para realização de reclassificação de terras para irrigação pelos critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para

irrigação (SiBCTI). Ademais, as diversas mudanças impostas aos editais em decorrência de acórdãos do TCU, implicaram em adequações nos termos de referência, bem como na suspensão e anulação de licitações.

#### 4.3.7. Ação 1851 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Assegurar o aumento da oferta de água em quantidade e qualidade de forma sustentável à população em projetos e obras de pequeno vulto, inclusive com ações complementares, objetivando a melhoria da qualidade de vida.
Descrição	Execução de estudos, projetos e obras de construção ou recuperação da infraestrutura hídrica, bem como de suas ações complementares. Cada uma destas obras, incluindo nos seus custos todas as etapas a elas relacionadas, não poderão ter custo total maior que R\$ 10.500.000,00.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 8.725.750,00 foram disponibilizados R\$ 8.619.112,83, sendo empenhados R\$ 8.566.606,99 e liquidados R\$ 957.766,79. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 56.248,28.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado e eficiência obteve desempenho acima do esperado, mesmo as licitações sendo concluídas no final do exercício, implicando no atraso dos procedimentos de compra e recebimento destes materiais.

##### - Nacional (021277 - LC)

Da dotação disponibilizada de R\$ 619.112,83, foram empenhados e liquidados R\$ 617.701,20, na execução de serviços de monitoramento da qualidade da água do reservatório da barragem Poço do Magro e serviços de balanço hídrico do reservatório da barragem de Ceraíma, ambas em Guanambi (BA), e na indenização do contrato com a Fluxotecnica Equipamentos Industriais Ltda.

##### - Batalha - PI (521643 - LE)

A dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a construção de um sistema de abastecimento de água integrado a perfuração e instalação de um poço tubular no município.

**- No Estado da Bahia (521644 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 2.100.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 2.091.191,63 e liquidados R\$ 72.937,73. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a contratação de serviços para a perfuração e instalação de 122 poços tubulares, sendo um em Abaré, três em Campo Alegre de Lourdes, um em Campo Formoso, seis em Casa Nova, três em Curaçá, um em Glória, 97 em Juazeiro, dois em Macururé, três em Paulo Afonso, dois em Sento Sé e três em Sobradinho; perfuração e instalação de 42 poços tubulares, sendo quatro em Campo Formoso, oito em Casa Nova, dois em Curaçá, quatro em Glória, quatro em Jaguarari, 18 em Juazeiro e dois em Remanso; perfuração de sete poços tubulares, sendo cinco em Campo Alegre de Lourdes e dois em Sento Sé; instalação de 42 poços tubulares, sendo dois em Campo Formoso, um em Casa Nova, dois em Curaçá, três em Jaguarari, três em Juazeiro e seis em Sento Sé; construção e recuperação de 49 aguadas/barreiros e desmatamento com a utilização de trator sobre esteiras, sendo um em Bom Jesus da Lapa, sete em Ibotirama, um em Novo Horizonte, 16 em Ibititá, sete em Iuiú, 12 em Malhada e cinco em Palmas de Monte Alto; construção e recuperação de aguadas com 4.525 horas máquinas nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Ibititá, Ibotirama, Iuiú, Malhada, Novo Horizonte e Palmas de Monte Alto; desassoreamento de aguadas/barreiros nos municípios de Chorrochó, Jaguarari, Jeremoabo e Juazeiro; aquisição de 57.658 tubos para adutoras atendendo os municípios de América Dourada, Iuiú, Pindaí e Sebastião Laranjeiras e recuperação de 5 km de estrada vicinal na localidade de Serra dos Espinheiros no município de Juazeiro.

**- Em Municípios - No Estado da Bahia (521645 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 1.950.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.928.599,90 e liquidados R\$ 18.712,98. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/BA) para perfuração e instalação de 20 poços tubulares em comunidades rurais, sendo quatro em Curaçá, dois em Uauá, quatro em Santa Rita de Cássia, um em Riachão das Neves, um em Catolândia, quatro em Serra do Ramalho, dois em Igaporã e dois em Mansidão; construção de 63 cisternas com capacidade de 16.000 litros, de placas pré-moldadas, para captação de água de chuva, sendo quatro em Ibititá, 19 em Botuporã, 11 em Caturama, 23 em Palmas de Monte Alto e seis em Xique-Xique; perfuração e instalação de 50 poços tubulares com sistemas simplificados de abastecimento de água, para atender a pequenas comunidades rurais, sendo dois em Baianópolis, um em Bom Jesus da Lapa, um em Brejolândia, dois em Carinhanha, dois em Côcos, um em Correntina, três em Ibotirama, dois em Igaporã, um em Malhada, um em Muquém do São Francisco, três em Paratinga, dois em Riacho de Santana, seis em Santana, dois em Tabocas do Brejo Velho, três em Caetitê, seis em Caturama, três em Guanambi, um em Ibipitanga, um em Ibitiara, dois em Iuiú, um em Matina, um em Palmas de Monte Alto e três em Tanque Novo; construção de dois sistemas de captação, reservação e distribuição de água para atender as pequenas comunidades rurais de Poço Mucambo no município de Santa Maria da Vitória e Retiro da Picada em Xique-Xique; aquisição de 45.432 tubos, 370 reservatórios, uma motobomba e materiais para a implantação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades rurais de municípios no âmbito da 2ª Superintendência Regional; desassoreamento de oito aguadas/barreiros, sendo dois em Jaguarari, quatro em Juazeiro e dois em Sobradinho e patrolamento de 5 km de estradas vicinais no município de Juazeiro e desassoreamento de aguadas nos municípios de Botuporã, Ibipitanga, Rio do Pires, Boquirá, Paratinga, Santana, Canápolis, Coribe, Côcos, São Félix do Coribe, Carinhanha, São Desidério, Cotegipe, Riachão das Neves, Wanderley, Formosa de Rio Preto, Baianópolis e Santa Rita de Cássia.

**- Em Municípios - No Estado de Minas Gerais (521646 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 1.250.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 1.249.598,26 e liquidados R\$ 1.165,49. Destinados recursos para a contratação de serviços de perfuração e instalação de cinco poços tubulares nos municípios de Lassance, Várzea da Palma, Três Marias, Unai e Arinos; aquisição de combustíveis e lubrificantes; serviços de manutenção de veículos e perfuratrizes; aquisição de 128.000 tubos de PVC para condução e distribuição de água em comunidades rurais carentes do norte de Minas Gerais. A conclusão das licitações ocorreu nos últimos dias 2008, implicando no atraso dos procedimentos de compra e recebimento destes materiais.

**- Em Municípios - No Estado do Piauí (004105 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 400.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada. Foram liquidados R\$ 9.753,92. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a perfuração e instalação de dois poços tubulares nas localidades Barra Bonita e Pedras no município de São Francisco de Assis do Piauí; implantação de fábrica de gelo no município de Barras e a implantação de um sistema de abastecimento de água no município de Santana do Piauí.

**- No Estado de Minas Gerais (521647 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 800.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 799.761,90 e liquidados R\$ 202.926,37. Destinados recursos para a aquisição de 100 caixas d'água em fibra de vidro, com capacidade de 5m<sup>3</sup> cada; aquisição 123.595 tubos para condução e distribuição de água em comunidades rurais carentes beneficiando diversos municípios do norte de Minas Gerais; aquisição de combustíveis e lubrificantes; serviços de manutenção de veículos e perfuratrizes. A conclusão das licitações ocorreu nos últimos dias 2008, implicando no atraso dos procedimentos de compra e recebimento destes materiais.

**- No Estado de Pernambuco (521648 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 900.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 899.911,10 e liquidados R\$ 29.726,10. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a contratação de serviços de perfuração e instalação de 17 poços tubulares em rochas cristalinas, sendo nove em Petrolina, seis em Jatobá e dois em Ibimirim; perfuração e instalação de um poço profundo na localidade de Bacia do Jatobá, no município de Tacaratu; recuperação e melhoramento de 17 açudes e aguadas, sendo quatro em Petrolina, um em Dormentes, três em Exu, quatro em Parnamirim, um em Ouricuri, um em Flores e três em Jatobá; melhoramento dos sistemas de abastecimento de água das localidades de Icó de Né Gomes e Malhadinha, no município de Petrolina e na localidade de Fazenda Barrinha, no município de Orocó e a recuperação e melhorias de 35 pequenos açudes no município de Santa Maria da Boa Vista.

**- Santana - BA (521649 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 500.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 479.843,00 e liquidados R\$ 4.843,00. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal para a implantação de um sistema de abastecimento de água no município.

#### 4.3.8. Ação 5308 - Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais - No Município de Jequitaí - MG (021290 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Regularizar a vazão do Rio Jequitaí, conter cheias, gerar energia, abastecer o meio urbano e rural e implementar o aproveitamento hidroagrícola de 34.605 ha com infraestrutura de irrigação.
Descrição	1 - Atualização do projeto executivo da barragem; 2 - Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos de geração de energia para a barragem; 3 - Aquisição de terras; 4 - Elaboração de estudos ambientais, implantação de medidas mitigadoras e atendimento à legislação ambiental.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação de R\$ 7.204.000,00 foi integralmente cancelada, em virtude do atraso na conclusão de atividades pré-requisito, em especial a validação da reserva legal junto ao Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF) e no cadastro físico-agrícola e jurídico.

A construção da barragem Jequitaí contou em 2008 com recursos da ação 10GM – Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica, que possibilitaram o avanço na elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA), dos planos diretores dos municípios atingidos pela barragem e do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Jequitaí; em andamento as campanhas e monitoramento da fauna, prospecção arqueológica e validação dos estudos ambientais e para definição da área de reserva legal do Projeto. Foi realizado destaque orçamentário à Embrapa para realização de reclassificação de terras para irrigação pelos critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para irrigação (SiBCTI) e digitalização das cartas do levantamento pedológico elaborado em 1980.

#### 4.4. Programa 0750 - Apoio Administrativo

##### Dados gerais do programa

Tipo de programa	Apoio Administrativo
Objetivo geral	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Objetivos Específicos	

Gerente do programa	Não consta no SIGPlan
Gerente executivo	Não consta no SIGPlan
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não consta no SIGPlan
Público-alvo (beneficiários)	Governo

Da dotação autorizada de R\$ 185.424.120,82, foram disponibilizados R\$ 185.308.475,82, sendo empenhados R\$ 183.986.466,59, liquidados R\$ 173.766.726,90 e concedido destaque no valor de R\$ 31.936,36. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 691.301,07. As ações do programa foram: Contribuição à Previdência Privada, Administração da Unidade, Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes, Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados, Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados e Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados.

#### Ações:

#### 4.4.1. Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada - Nacional (004083 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Operações Especiais
Finalidade	Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União possam contribuir como patrocinadoras às entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e alterações.
Descrição	Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios), de acordo com o Decreto 606/92.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e SRs
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 10.684.473,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 10.310.545,62, possibilitando a continuidade da contribuição da Codevasf à Fundação São Francisco de Seguridade Social (previdência privada).

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.



#### 4.4.2. Ação 2000 - Administração da Unidade - Nacional (004082 - LC) (004088 - LC) (007328 - DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.
Descrição	A atividade padronizada "Administração da Unidade" substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 164.320.992,82 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 163.036.385,07 e liquidados R\$ 155.247.980,92. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 677.970,97. Tais recursos foram destinados ao pagamento de pessoal, custeio e investimento. Foram recebidos R\$ 11.900,83 do Ministério da Integração Nacional referente a sua participação nos custos de manutenção do Edifício Sede da Codevasf

e transferidos R\$ 31.936,36 à SUDENE e DNOCS para custear despesas de condomínio de seus escritórios de representação em Recife e Salvador, respectivamente.

Na ação foram desenvolvidas atividades correlatas ao patrimônio, materiais e serviços auxiliares da Administração Central e superintendências regionais, conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	R\$ 1,00 Dotação empenhada e liquidada
<b>Despesas Correntes</b>	
Material de consumo	1.348.754,00
Material de Distribuição Gratuita	52,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	53.447,19
Locação de mão de obra	2.647.190,93
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (PJ)	5.866.362,37
Obrigações tributárias e contributivas	239.937,88
Sentenças judiciais	851,30
Material de Consumo – Operações intra orçamentárias	540,00
Outros serviços de terceiros - PJ - Operações intraorçamentárias	136.911,27
Obrigações tributárias e contributivas - Operações intraorçamentárias	1.036.058,67
<b>Despesas de Capital</b>	
Obras e instalações	91.369,60
Material Permanente	599.905,40

Realizou-se a manutenção da frota veicular; aquisição de materiais e utensílios para melhor desempenho das atividades das áreas; conservação de imóveis e serviços administrativos em geral, os quais destacam-se: aquisição de veículos, aparelhos de ar condicionado e de fax, cadeiras fixas e giratórias, poltronas, mesas, armários, câmeras fotográficas e calculadoras de mesa. Foi implantado um sistema de câmeras de segurança e a realizada adequação das instalações do Edifício Sede às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Destaca-se que, em virtude das restrições orçamentárias, não foram alcançadas as metas relativas à reforma das instalações físicas dos banheiros, instalação física do acervo de documentos, modernização e ampliação do sistema de telecomunicações, adequação das instalações elétricas e a limpeza dos dutos do sistema central de ar condicionado e modernização dos elevadores do Edifício Sede da Codevasf.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

#### 4.4.3. Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional (004154 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da

	saúde física e mental.
Descrição	Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 2.513.933,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 2.512.780,75, sendo liquidados R\$1.874.964,00. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 13.330,10.

A assistência médica foi prestada por meio da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da Codevasf (CASEC). Em dezembro de 2008 houve suplementação de R\$ 295.000,00, para execução do Programa Codevasf/Saúde e realização de exames médicos periódicos, admissionais, demissionais e de retorno ao trabalho dos empregados.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que os recursos orçamentários foram plenamente utilizados. A eficácia ficou dentro do esperado e o grau de eficiência foi acima do esperado, disponibilizando assistência médica e odontológica com média mensal de 4.920 beneficiários.

#### 4.4.4. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional (004095 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Descrição	Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

A dotação autorizada de R\$ 541.652,00 foi integralmente disponibilizada, foram empenhados e liquidados R\$ 518.129,01.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e eficiência ficaram dentro do esperado, sendo utilizados 95% dos recursos orçamentários, possibilitando prestar assistência pré-escolar com média mensal de 248 dependentes beneficiários.

### 4.4.5. Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional (004085 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição	Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 308.180,00 foram disponibilizados R\$ 192.535,00, sendo empenhados R\$ 179.943,70 e liquidados R\$ 106.073,15.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização ficou dentro do esperado, sendo utilizados 93% dos recursos orçamentários. A eficácia e a eficiência ficaram

acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis, oferecendo o benefício com média mensal de 67 empregados.

Ressalta-se que a partir do segundo semestre de 2007, a Codevasf passou a oferecer a seus empregados o vale-transporte em papel, conforme orientação da Receita Federal do Brasil. Com isso, houve redução no número de beneficiários e consequentemente dos valores fornecidos.

#### 4.4.6. Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional (004084 - LC)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição	Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico E SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 7.054.890,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 7.054.755,06 e liquidados R\$ 5.709.033,31.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que os recursos orçamentários foram plenamente utilizados. A eficácia e a eficiência ficaram dentro do esperado, atendendo, com média mensal, a 1.485 empregados.

#### 4.5. Programa 0757 - Gestão da Política de Integração Nacional

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento.
Objetivos Específicos	
Gerente do programa	Henrique Villa da Costa Ferreira

Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não possui indicador
Público-alvo (beneficiários)	Governo

O atual contexto do País requer da Administração Federal que as atividades de planejamento, coordenação e gestão das ações governamentais assumam especial relevância na formulação, na avaliação, no reordenamento e no controle dos programas finalísticos.

Da dotação autorizada de R\$ 6.858.513,00, foram disponibilizados R\$ 6.783.513,00, sendo empenhados R\$ 5.987.648,42 e liquidados R\$ 3.637.697,58. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 1.249.659,41. As ações do programa foram: Gestão e Administração do Programa, Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.

#### Ações:

#### 4.5.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004089 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi totalmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 190.412,03 e liquidados R\$ 163.248,30. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 30.316,95.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a montagem do stand da Codevasf na 58ª Exposição-Feira Agropecuária do Piauí - Expoapi - em Teresina (PI); serviços de recepção e atendimento aos visitantes do stand da Codevasf na 19ª Feira Nacional de Agricultura Irrigada - FENAGRI 2008 - em Petrolina (PE); co-patrocínio, montagem e manutenção do stand da Codevasf na 10ª Exposição Agropecuária de Irecê – Expoagri (BA); organização da III Exposição Agropecuária e Cultural do Baixo do São Francisco na cidade de Penedo (AL); participação no I Congresso Brasileiro de Controle Público; locação de equipamentos de informática para a realização dos trabalhos de implementação das ações de esgotamento sanitário; pagamento de licenças de implantação das obras de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto em cidades do estado do Piauí; renovação da licença de instalação do canteiro de obras do projeto Jacaré-Curitiba (SE); pagamento de publicações de caráter institucional com a divulgação das obras do PAC; serviço de diagramação e impressão do informativo Codevasf HOJE; publicação de edital em jornal da cidade de Aracaju (SE) e no Diário Oficial da União; assinatura de jornais e revistas; realização do salão de artes plásticas Brincando com Arte; ações de endomarketing; serviços relacionados com a contratação de uma central de rádio a ser instalada na sede da Empresa, incluindo a execução de serviços de produção diária de notícias, reportagens e locução; aquisição de material de informática e de expediente.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

### 4.5.2. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional (004093 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando a manutenção dos padrões de qualidade do serviço público.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico E SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

A dotação autorizada de R\$ 1.000.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 998.338,97 e liquidados R\$ 944.953,60. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 96.475,41.

As ações compreenderam a realização de diversos cursos, congressos, seminários e oficinas, com destaque para: elaboração e prestação de contas de convênios; nova planilha de formação de preços e de custos para os contratos de serviços na administração pública, conforme Instrução Normativa 02/2008-SLTI-MPOG; treinamento no módulo material do sistema de material e patrimônio da Codevasf (Siampi); Siafi Gerencial; capacitação em arquivo e protocolo; curso de execução orçamentária e financeira da folha de pessoal no Siafi; planejamento e orçamento para não especialistas na área; formação de pregoeiros em pregão eletrônico; hidrometria na gestão das micro bacias hidrográficas do semiárido brasileiro; nova lei de estágios e seu impacto nas empresas; licitações de obras públicas; gestão e fiscalização de contratos de obras públicas; ética e serviço público; gestão estratégica de pessoas e planos de carreira; elaboração e execução do orçamento público; atendimento ao cidadão e análise e melhoria de processos e participação no XVIII Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central (Encontrarh).

Iniciou-se, em março, o MBA em Gestão Pública – Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável, contratado com a Fundação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE) para 81 empregados, sendo 45 na turma de Brasília (Sede, 1ª e 2ª SRs) e 36 na turma de Petrolina (3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª SRs). Dos 24 módulos previstos, 18 foram ministrados.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que os recursos orçamentários foram plenamente utilizados. A eficácia e eficiência ficaram dentro do esperado, permitindo a capacitação de 1.084 empregados, equivalente a 73,34 % do total de empregados da Empresa.

### 4.5.3. Ação 8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Nacional (019962 - CE)

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa.
Descrição	
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.



## Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 4.900.000,00, foram disponibilizados R\$ 4.825.000,00, empenhados R\$ 4.046.156,23 e liquidados R\$ 2.453.859,87. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 1.155.521,48.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se o pagamento de passagens, hospedagens e diárias para o deslocamento de funcionários responsáveis pela supervisão, acompanhamento e fiscalização de obras PAC; taxas de requerimento de licenças de implantação das obras de esgotamento sanitário em cidades dos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Sergipe; convênio com a Caixa Econômica Federal para acessar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/SIPC; serviços de vigilância armada na sede da 2ª Superintendência Regional em Bom Jesus da Lapa (BA) e na estação de piscicultura de Xique-Xique (BA); pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR/2008) de imóveis sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional e do perímetro de irrigação Pontal Sul (PE); serviços de dragagem para o desassoreamento do rio São Francisco no trecho entre Ibotirama (BA) e Pilão Arcado (BA); recuperação das margens do rio São Francisco no município de Barra (BA); serviços de apoio à fiscalização e supervisão das obras do Projeto Hidrovia no trecho entre Barra (BA) e Xique-Xique (BA); participação no I Congresso Brasileiro de Controle Público na cidade de Salvador (BA); confecção de folders institucionais da Codevasf e cartilhas educativas para a divulgação das obras do PAC; veiculação de informes publicitários da Codevasf em publicações diversas; locação, manutenção e combustível de helicóptero e da aeronave Sêneca III PT/VGE utilizados na supervisão, acompanhamento e fiscalização de obras PAC; locação, manutenção e combustível de veículos utilizados na supervisão, acompanhamento e fiscalização de obras PAC; publicações diversas; aquisição de material cinematográfico e aquisição de equipamentos e material de informática.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

### 4.5.4. Ação 8892 - Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - Nacional (021272 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Tornar operacional o tratamento e análise de informações e indicadores, a espacialização de ações governamentais nas diversas escalas e a sua contribuição para o estabelecimento de diagnósticos compartilhados de regiões prioritárias, com foco nas desigualdades regionais e com base na PNDR.
Descrição	Aquisição de equipamentos de informática, de base de dados, de softwares, qualificação de pessoal técnico, contratação de serviços de consultoria, realização de convênios e acordos de cooperação técnica com instituições federais, regionais, estaduais ou sub-regionais de forma a viabilizar sua contribuição para geração de dados e informações relevantes para a atualização da tipologia regional, monitoramento e avaliação de ações correlatas e custeio da divulgação de informações e resultados.
Unidade responsável pelas	Diretoria Executiva

decisões estratégicas	
Coordenador da ação na UJ	Sérgio Paulo de Miranda
Unidades executoras	Área de Gestão Estratégica e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Estratégica
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 758.513,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados 752.741,19 e liquidados R\$ 75.635,81. A despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 67.345,57.

Dentre as despesas realizadas, destacaram-se: Realização de capacitação em metodologia de Cenários Prospectivos, Realização de seminários sobre Cenários Globais e Nacionais nas Superintendências Regionais, aquisição de equipamentos de informática, de base de dados, de softwares e qualificação de pessoal técnico em banco de dados para ambiente web.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência ficaram dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

## 4.6. Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

### Dados gerais do programa

Tipo de programa	Operações Especiais
Objetivo geral	cumprir decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pela União, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Objetivos Específicos	
Gerente do programa	Não consta no SIGPlan
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não consta no SIGPlan
Público-alvo (beneficiários)	demandantes judiciais de qualquer natureza.

### 4.6.1. Ação 0022 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - Nacional (004086 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Operações especiais
Finalidade	Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Transitadas em Julgado, devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Descrição	Pagamento de passivos judiciais devidos por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista após Sentença Judicial Transitada em Julgado.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 10.977.181,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 10.966.733,39 e liquidados R\$ 6.157.579,49. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

## 4.7. Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

### Dados gerais do programa

Tipo de programa	Operações Especiais
Objetivo geral	efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.
Objetivos Específicos	
Gerente do programa	Não consta no SIGPlan
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não consta no SIGPlan
Público-alvo (beneficiários)	credores externos.

Da dotação autorizada de R\$ 20.314.800,00, foram disponibilizados, empenhados e liquidados R\$ 18.964.941,53. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa.

### 4.7.1. Ação 0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional (004081 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Operações Especiais
Finalidade	Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.

Descrição	Pagamento de amortização e encargos provenientes da contratação de dívida externa para o qual é feito o fechamento do câmbio, convertendo a moeda corrente vigente no Brasil na moeda estabelecida em contrato.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	João Honório de Carvalho Ramos
Unidades executoras	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 20.314.800,00 foram disponibilizados, empenhados e liquidados R\$ 18.964.941,53. Os recursos foram destinados ao pagamento de juros e amortização de capital do principal.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

### 4.8. Programa 1025 - Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

#### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais.
Objetivos Específicos	Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos
Gerente do programa	Márcia Regina Sartori Damo
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Número de ocupações geradas
Público-alvo (beneficiários)	Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores.

As desigualdades inter e intra-regionais, no caso brasileiro, é resultado de um processo histórico, que se caracterizou pela concentração das atividades econômicas em áreas específicas do território nacional. Os avanços, em termos de desconcentração, não apresentaram redução significativa das desigualdades inter-regionais no País, mas sim redução dos níveis de desigualdades intra-regionais. O Programa visa atenuar este problema, atuando para que as ações de governo se dêem de forma integrada, em novas escalas espaciais, preferencialmente em sub-regiões e que as demandas e possíveis soluções sejam

identificadas com a participação efetiva da sociedade organizada, bem como consolidadas segundo as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), formulada pelo Ministério da Integração Nacional.

Assim, o PROMESO atua em mesorregiões diferenciadas e no semiárido, quais sejam, territórios que envolvem um ou mais Estados que compartilham características comuns em cultura, questões sociais, políticas e ambientais. Tem como foco a gestão de um processo de desenvolvimento que se inicia na organização social, institucionalizada e consolidada em instâncias legítimas de articulação e integração dos atores locais, governamentais e não-governamentais, com ações programáticas decorrentes do exercício da transversalidade, convergindo esforços tipicamente setoriais para espaços territoriais definidos. Esta instância é responsável pela identificação, pela priorização e pelo encaminhamento das demandas locais, em especial, com a identificação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) capazes de gerar processos de desenvolvimento econômico sustentável.

Desde 2004 a Codevasf atua no apoio à estruturação de APLs nas atividades de aquicultura, apicultura e ovinocaprinocultura e, mais recentemente, nas atividades de fruticultura, bovinocultura, entre outras que promovem o desenvolvimento regional: oleaginosas/biocombustível, avicultura, turismo, artesanato, cachaça e mandioca. As demandas são identificadas localmente pelos produtores e tratadas em fóruns de discussões na busca de solução para os gargalos que se apresentam nas atividades produtivas selecionadas, sendo que mais recentemente (2008) a empresa se inseriu no Programa Territórios da Cidadania, que tem como objetivo, dentre outros, o levantamento dos anseios da população local. Também são considerados outros fatores como as áreas prioritárias indicadas pelo Ministério da Integração que divide o território em Mesorregiões e Sub-regiões prioritárias de acordo com a PNDR. A implementação das ações conta com a parceria de órgãos dos governos federal e estadual, prefeituras municipais, organizações não governamentais (ONGs), empresas de pesquisa e extensão rural, organizações de produtores e universidades.

Da dotação autorizada de R\$ 200.278.148,81, foram disponibilizados R\$ 90.431.036,48, sendo empenhados R\$ 88.969.768,58, liquidados R\$ 4.814.526,94 e concedido destaque no valor de R\$ 499.968,56. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 350.857,80. As ações do programa foram: Gestão e Administração do Programa, Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais, Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais, Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais e Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.

Os indicadores de desempenho operacionais do Programa, Tabela 5 do Anexo 2, atestam que houve um aumento no número de APLs apoiados no ano de 2008 em relação a 2007, tendo como principal fator o atendimento, pela empresa, a novas demandas dos produtores da agricultura familiar dentro dos preceitos do Programa Territórios da Cidadania, visando a diversificação de atividades produtivas para o aumento da renda da unidade familiar. Dos APLs apoiados em 2008, 22% foram de piscicultura, 20% de ovinocaprinocultura e 22% de apicultura e os outros 36% em bovinocultura, mandiocultura, fruticultura, avicultura e rizicultura. Conforme citado anteriormente houve uma diversificação nos APLs apoiados sendo introduzidos e consolidados outros como bovinocultura, mandiocultura, fruticultura, avicultura e rizicultura.

**Ações:****4.8.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (021273 - LC)***Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi integralmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 180.337,68 e liquidados R\$ 153.910,23. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 35.834,31.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a montagem e manutenção do stand da Codevasf na 22ª Exposição Agropecuária de Guanambi (BA); montagem e manutenção do stand da Codevasf no 3º Jaíba Show; patrocínio institucional e o stand da Codevasf na VII Feira de Fruticultura e Agronegócios de Bom Jesus da Lapa – FRULAPA na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA); organização da VIII Feira de Artesanato e Produtos Regionais do Baixo São Francisco na cidade de Aracaju (SE); participação no III Encontro Nacional de Mesorregiões na cidade de João Pessoa (PB); pagamento de taxas de requerimento de licenças de implantação das obras de esgotamento sanitário em cidades do estado do Maranhão; administração e manutenção da Unidade de Bovinocultura de Brasilândia (MG); contratação e locação de aeronave de características descritas na resolução 505/2007; encargos da quitação de parcela do contrato 0.01.08.0008/00 (fornecimento de quatro caminhões-pipa); confecção da capa do Anuário do Piauí 2007/2008; emplacamento de veículos recém adquiridos para o Escritório de Representação de Salvador – PR/ESA (BA); aquisição de material de informática para a 1ª Superintendência Regional; aquisição de material de informática e pagamento de diárias e passagens.

O indicador de desempenho de utilização ficou dentro do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

#### 4.8.2. Ação 005E - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Operações Especiais
Finalidade	Não consta no SIGPlan
Descrição	Não consta no SIGPlan
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

Da dotação autorizada de R\$ 24.873.846,81 foram disponibilizados e empenhados R\$ 24.139.903,48 e liquidados R\$ 396.985,02.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram o grau dentro do esperado e a eficiência alcançou desempenho acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

##### **- Em Sub-regiões - No Estado do Piauí (023507- CE)**

A dotação autorizada de R\$ 24.000.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 23.999.999,70 e liquidados R\$ 257.081,54. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito e sob a gestão da 7ª Superintendência Regional; equipamento e instalação de 87 poços tubulares em 76 municípios do estado do Piauí; construção de 360 cisternas no município de Guaribas; implantação de obras de infraestrutura hídrica em diversos municípios do Piauí, sendo 115 poços associados a 115 sistemas de abastecimento d'água; implantação de 82 sistemas de abastecimento de água em diversos municípios do Piauí e construção de adutora móvel em São Francisco de Assis, incluindo a aquisição de trator com reboque.

##### **- Nacional (023375 - DR)**

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI), teve dotação autorizada de R\$ 873.846,81, sendo disponibilizados, empenhados e liquidados R\$ 139.903,48. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a recuperação e ampliação do Mercado Municipal de Caetité, no estado da Bahia e a construção e implantação de uma casa de beneficiamento de farinha de mandioca na localidade de Lagoa das Batatas, no município de Ibititá, no estado da Bahia.

### 4.8.3. Ação 4646 - Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais - Nacional (021287 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e o encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, incluindo o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade das atividades produtivas de espaços sub-regionais, fortalecendo o associativismo e(ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva.
Descrição	Iniciativas voltadas para a sensibilização, mobilização e pactuação de atores regionais que contribuam para o fortalecimento do capital social e para a implementação de um processo sustentável de desenvolvimento na região, por meio da organização social e produtiva mais adequada a cada caso.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foram disponibilizados R\$ 97.800,00, empenhados R\$ 86.150,22 e liquidados R\$ 37.026,41. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 6.165,22.

Esta ação é executada de forma integrada à ação 6424 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais, tendo o mesmo público alvo, capacitando produtores e suas organizações desde o início do programa em 2004. Os recursos foram utilizados para mobilização, capacitação e acompanhamento das ações pelos técnicos responsáveis em todas as superintendências regionais.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram o grau dentro do esperado e a eficiência alcançou desempenho acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.



#### 4.8.4. Ação 6424 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais - Nacional (021276 – LC ) (022826 – DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva de empreendimentos locais, potencialmente competitivos, visando sua inserção nas economias local, regional, nacional e internacional.
Descrição	Estruturação ou aprimoramento de processos produtivos e de sistemas de comercialização, inclusive com implantação de estruturas físicas e aquisição de equipamentos, em empreendimentos preferencialmente associativos e de caráter regional, visando o acesso às oportunidades de mercado.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 3.263.373,00, incluindo destaque recebido de R\$ 1.059.750,00 do Ministério da Integração Nacional (MI), foram disponibilizados R\$ 3.263.333,00, empenhados R\$ 3.107.893,52 e liquidados R\$ 1.920.629,85. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 197.416,48.

Foram apoiados APLs por meio da capacitação de produtores e multiplicadores no manejo de atividades produtivas e gestão de negócios, implantação de unidades de beneficiamento de produtos, aquisição de equipamentos e veículos para produção, beneficiamento e assistência técnica e apoio a participação de produtores em eventos e feiras de comercialização de produtos. A Codevasf participa de fóruns de discussão promovidos pelo governo federal que objetivam a articulação entre os órgãos do governo para o trabalho coordenado em nível regional, dentro dos preceitos da PNDR. Destaque para os Territórios da Cidadania, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Casa Civil e o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram o grau dentro do esperado e a eficiência alcançou desempenho acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.8.5. Ação 6591 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais - Em Municípios - No Estado da Bahia (521609 - LE)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Promover a inserção produtiva e competitiva no mercado de comunidades situadas nas áreas prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).
Descrição	Realização de Eventos de Organização Produtiva - EOP para a capacitação e organização produtiva de comunidades em empreendimentos produtivos coletivos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 4.000.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 3.970.893,37 e liquidados R\$ 116.150,25. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 15.811,72.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a construção e implantação de uma casa de beneficiamento de farinha de mandioca na localidade de Lagoa das Batatas, no município de Ibititá (BA) e a contratação dos serviços de melhoramento de estradas vicinais para o escoamento da produção do perímetro de irrigação Salitre no município de Juazeiro (BA), incluindo a duplicação da rodovia que liga este perímetro ao porto fluvial de Juazeiro.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram o grau dentro do esperado e a eficiência alcançou desempenho acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.8.6. Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas proporcionando dinamização das economias locais.
Descrição	Fortalecimento da capacidade produtiva, inclusive com a aquisição de equipamentos, construção de equipamentos urbanos, implantação da infraestrutura social de apoio à produção, construção de obras civis, implantação de sistemas de geração de energia, canalização, tratamento e abastecimento de água e transporte.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva

Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 167.840.929,00 foram disponibilizados R\$ 58.730.000,00, empenhados R\$ 57.484.590,61 e liquidados R\$ 2.189.825,18. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 95.630,07.

O indicador de desempenho de utilização e eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência alcançou o grau acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis, mesmo com a disponibilização de grande parte da dotação no final do exercício.

#### - Em Municípios Piauienses - No Estado do Piauí (521610 - LE)

A dotação autorizada de R\$ 2.000.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 1.951.060,17 e liquidados R\$ 19.585,84. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a construção de passagens molhadas na zona rural do município de Bonfim do Piauí (PI) e no município de São João do Piauí (PI); reforma e recuperação de estradas vicinais nos municípios de Jerumenha (PI) e Capitão Gervásio (PI); recuperação da estrada vicinal, com 15,08 km, que liga o povoado Baixa, no município de São João do Piauí (PI), ao povoado Alegre, no município de João Costa (PI); execução de pavimentação em paralelepípedo nos povoados Grajaú e Assentamento Eugênio no município de São João do Piauí (PI) e no povoado Tanque Novo, no município de Nova Santa Rita (PI); construção do mercado do produtor rural na sede do município de Campo Alegre do Fidalgo (PI); aproveitamento de poço tubular e implantação de sistema de abastecimento d'água na localidade Lisboa, no município de São João do Piauí (PI) e construção da segunda etapa do mercado do produtor rural no município de Socorro do Piauí (PI).

#### - No Estado do Piauí (521611 - LE)

A dotação autorizada de R\$ 6.345.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 6.344.856,94 e liquidados R\$ 138.191,75. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a implantação e pavimentação asfáltica da rodovia PI 117, trecho São João do Arraial / Esperantina, com 20,307 km; construção de aviário, aquisição de equipamentos e insumos de avicultura para o município de Ribeiro Gonçalves; aquisição de patrulhas mecanizadas, compostas por um trator, uma carreta, uma grade hidráulica e uma batedeira, para os municípios de Wall Ferraz, Ribeiro Gonçalves e Oeiras; aquisição de conjunto de equipamentos agrícolas, composto por grade aradora, carreta agrícola, raspadeira agrícola, batedeira de cereais, plantadeira adubadeira, plaina dianteira, guincho agrícola e carreta tanque, para o município de Lagoinha do Piauí, construção de três passagens molhadas na zona rural do município de Alto Longá e uma na zona rural do município de Conceição do Canindé; recuperação de estrada vicinal no município de Caraúbas do Piauí, na zona rural dos municípios de Arraial, de Amarante, de José de Freitas e de Nossa Senhora de Nazaré; implantação de sistema de abastecimento d'água na zona rural do município de Isaias Coelho, nas localidades de Retiro e Vilão na zona rural do município de Massapé do Piauí e na sede do município de Caxingó; implantação de sistema de abastecimento d'água com perfuração de poços e rede de distribuição de água no município de Morro do Chapéu; reforma do sistema de abastecimento d'água a partir da reforma da estação de tratamento da sede do

município de Madeiro; construção de duas barragens na zona rural do município de Landri Sales; construção de pavimentação poliédrica nos municípios de Regeneração, Júlio Borges e Nazária; pavimentação, em paralelepípedo, de 5.550 m<sup>2</sup> de vias públicas na localidade de Formosa no município de Matias Olimpio e melhoria da infraestrutura urbana na sede do município de São João da Fronteira.

#### **- Em Municípios - No Estado da Bahia (521612 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 6.050.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 6.018.883,06 e liquidados R\$ 350.834,73. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Barro Alto para a recuperação de 87,5 km de estradas vicinais na zona rural do município; assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Lapão para a limpeza das lagoas Zé João e Zé Matos, nas localidades de Salgada e Patos, na zona rural do município; assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Lapão para recuperação de estradas vicinais que interligam várias comunidades rurais do município; assinatura de convênio com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional-CAR para a construção e implantação de duas casas de farinha de mandioca nos municípios de Curaçá e Uauá e construção de um alambique no município de Angical; assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Morro do Chapéu para a perfuração e instalação de poços tubulares nas localidades de Santa Mônica, Achado de Terra Nova, Mulungu da Gruta, Taquara e Alecrim, na zona rural do município; construção e recuperação de aguadas/barreiros e desmatamento com utilização de trator sobre esteiras em 349 localidades de diversos municípios, sendo 16 em Bom Jesus da Lapa, três em Carinhanha, quatro em Coribe, sete em Correntina, seis em Jaborandi, dois em Paratinga, 14 em Riacho de Santana, dois em São Félix do Coribe, oito em Santana, três em Serra do Ramalho, 14 em Botuporã, 10 em Guanambi, quatro em Ibititanga, seis em Igaporã, 14 em Macaúbas, 31 em Palmas de Monte Alto, um em Urandi, 38 em Caetité, 30 em Caturama, um em Angical, dois em Brejolândia, 60 em Mansidão, cinco em Muquém do São Francisco, quatro em Santa Rita de Cássia, 13 em Tabocas do Brejo Velho, 12 em Malhada, 17 em Iuiú, sete em Ibotirama, um em Novo Horizonte, 16 em Ibititá, três em Jeremoabo e cinco em Chorrochó; construção de 89 cisternas de placas pré-moldadas, sendo quatro em Ibititá, 19 em Botuporã, 11 em Caturama, 23 em Palmas de Monte Alto, seis em Xique-Xique, seis em Campo Formoso e 26 em Remanso; perfuração e instalação de 58 poços tubulares, sendo cinco em Campo Alegre de Lourdes, nove em Casa Nova, sete em Jaguarari, 12 em Juazeiro, oito em Curaçá, oito em Sento Sé, quatro em Uauá, dois em Campo Formoso e três em Remanso; perfuração e instalação de 76 poços artesianos, com sistema simplificado de abastecimento d'água, em pequenas comunidades rurais de diversos municípios, sendo um em Brejolândia, 10 em Buritirama, seis em Santana, dois em Tabocas de Brejo Velho, dois em Baianópolis, dois em Côcos, um em Bom Jesus da Lapa, três em Ibotirama, um em Muquém do São Francisco, três em Paratinga, dois em Carinhanha, um em Malhada, dois em Igaporã, dois em Riacho de Santana, um em Correntina, três em Guanambi, três em Caetité, um em Matina, um em Ibititanga, um em Ibitiara, três em Tanque Novo, dois em Iuiú, um em Palmas de Monte Alto, seis em Caturama, um em América Dourada, dois em Central, dois em Ibititá, dois em Barra, um em São Gabriel, um em Irecê, um em João Dourado, cinco em Xique-Xique e um em Piatã; construção de 45 módulos, com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório, tanque séptico e sumidouro, sendo dois em América Dourada), quatro em Ibititá e 21 em Irecê.

#### **- No Estado da Bahia (521613 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 1.500.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 1.497.800,00 e não houve recursos liquidados. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a

assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Lapão (BA) para recuperação de 10,2 km de estradas vicinais e perfuração e instalação de um poço tubular na zona rural do município; assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Uauá (BA), para recuperação de 33 km de estradas vicinais ligando a sede do município ao povoado de São Paulo, no mesmo município e aquisição de equipamentos de comunicação, aparelho telefone sem fac-símile, para a sede da 6ª Superintendência Regional em Bom Jesus da Lapa (BA). Mesmo com a disponibilização de dotação no mês de dezembro, os convênios foram celebrados.

**- Ibititá - BA (521614 - LE)**

A dotação autorizada de R\$100.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada e não houve recursos liquidados. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a celebração de convênio com a prefeitura municipal de Ibititá (BA) para recuperação de 4,256 km de estradas vicinais na zona rural do município e a aquisição de 480 tubos para adutora. Mesmo com a disponibilização de dotação no mês de dezembro, os convênios foram celebrados.

**- Canarana - BA (521615 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 200.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 199.354,32 e liquidados R\$ 2.908,06. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de contrato para recuperação de 10 km da estrada de terra que liga a sede do município de Canarana (BA) ao povoado de Mato Verde no mesmo município e a reforma da barragem de Mato Verde na zona rural do mesmo município e aquisição de 2.204 tubos de PVC para utilização em adutoras.

**- No IDEPI - No Estado do Piauí (521616 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 3.100.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 3.098.805,46 e liquidados R\$ 49.253,46. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para a pavimentação de 4.257,69 m<sup>2</sup>, em paralelepípedo, na zona urbana do município de São José do Peixe; convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para a pavimentação de 4.527,69 m<sup>2</sup>, em paralelepípedo, na zona urbana do município de Francinópolis; convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para a pavimentação em paralelepípedo, no povoado Tanque Novo, na zona rural do município de Nova Santa Rita; Francinópolis; convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI visando à implantação de rede elétrica nas localidades Formosa, Cabeça do Boi e Piaçaba, no município de Simplício Mendes, convênio com Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI visando implantação de rede de eletrificação rural nos vales dos rios Corrente e Seco no município de Oeiras; perfuração de dois poços tubulares profundos no município de Oeiras; aprofundamento de um poço tubular no município de Barras; limpeza e instalação de dois poços tubulares profundos no município de São João da Canabrava; contratação de serviços de cadastro e seleção de produtores, aquisição, transporte e distribuição de mudas de cajueiro anão precoce a pequenos agricultores do estado, com posterior avaliação de resultados, nos municípios de Teresina, José de Freitas, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Pedro II, Lagoa de São Francisco, Piracuruca, São João da Fronteira, Oeiras, São João da Varjota, Tanque, Santa Rosa, Simplício Mendes, Colônia, Santo Inácio, São João do Piauí, Floriano, Amarante, Nazaré, Monsenhor Gil, Dom Expedito Lopes, Wall Ferraz, Paquetá, Jaicós, Belém, Alegrete, Jacobina, Padre Marcos, Massapê, Vila Nova, Campo Grande, Caridade, Monsenhor Hipólito, Coronel José Dias, Anísio de Abreu, São Lourenço, Dirceu Arcoverde, São Raimundo Nonato, São Braz, Caracol, Tamboril, Antônio Almeida, Canto do Buriti, Palmeira, Pajeú, Itaueira, Cristino Castro, Bertolândia, Manoel Emídio, Eliseu Martins, Picos, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara, Alto Longá, Pau D'Arco, Beneditinos, Altos, Fartura, Caridade,

Guaribas, João Costa, Valença, Inhumas, Ipiranga, Dom Expedito Lopes e Angical e aquisição de 17 computadores para utilização na sede da 7ª Superintendência Regional.

**- Jaborandi - BA (521617 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 450.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 437.940,00 e liquidados R\$ 6.091,85. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Jaborandi para construção do mercado municipal e a aquisição de 570 tubos de PVC para serem utilizados em adutoras.

**- Em Municípios - No Estado do Piauí (521618 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 7.815.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada. Foram liquidados R\$ 985.343,21. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Dirceu Arcoverde para a construção da barragem Pedregulho, na localidade Lagoa Nova, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Miguel Alves para a recuperação de 9,38 km de estrada vicinal, ligando a localidade de Cupim e a barragem Nova Vista, na zona rural do município; convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para a recuperação e reforma de estradas vicinais, nas localidades de Lagoa Alegre, Pedra Branca, Barra Branca e Cajueiro, na zona rural do município de Lagoa Alegre; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a recuperação e reforma de estradas vicinais, ligando as localidades de Angelim e Matões, na zona rural do município de Miguel Alves; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município de Bela Vista; convênio com a prefeitura municipal de Dom Inocêncio para a recuperação e reforma das estradas vicinais que ligam a sede do município à sede do município de São Raimundo Nonato; convênio com a prefeitura municipal de São Félix do Piauí para a construção e reforma de estradas vicinais no município; convênio com a prefeitura municipal de Matias Olímpio para a recuperação de terraplenagem e do revestimento primário da estrada vicinal no município; convênio com a prefeitura municipal de Batalha para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Corrente para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Lagoa do Piauí para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Cocal para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Luzilândia para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Itainópolis para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Bertolínia para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de São João do Piauí para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Vila Nova do Piauí para a recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Bom Princípio do Piauí para a construção de estradas vicinais no município; convênio com a prefeitura municipal de Piri-piri para a recuperação e reforma de estradas vicinais e implantação de rede elétrica na zona rural do município; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a pavimentação, em paralelepípedo, em localidades da zona rural do município de Pedro Laurentino; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a construção de calçamentos, em pavimentação poliédrica, na zona rural do município de Francisco Santos; convênio com a prefeitura municipal de Fartura do Piauí para a construção de calçamentos, em pavimentação poliédrica, no município; convênio com a prefeitura municipal de Bom

Jesus para a construção de calçamentos, em pavimentação poliédrica, no município; convênio com a prefeitura municipal de Morro do Chapéu do Piauí para a pavimentação de vias públicas na localidade Vila de São Pedro, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Dom Expedito Lopes para a pavimentação, em paralelepípedo, da rua Projetada 02, via de acesso à localidade de Sitiozinho, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Agricolândia a construção de 220,31 m<sup>2</sup> de calçamentos, em pavimentação poliédrica, na localidade de Tamboril, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de São Luís do Piauí para a pavimentação, em paralelepípedo, de 2.341,90 m<sup>2</sup> no povoado Mandacaru e recuperação de 12 km de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a implantação de uma rede de distribuição de água nas localidades de Limpo e Lagoa de dentro, na zona rural do município de Isaías Coelho; Pedro Laurentino convênio com a prefeitura municipal de Cabeceiras do Piauí para a implantação de um sistema de abastecimento de água na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Monsenhor Hipólito para a implantação de um sistema de abastecimento de água na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de União para a implantação de um sistema de abastecimento de água na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Ribeira do Piauí para a implantação de um sistema de abastecimento de água, no povoado Salinas, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Bom Princípio para a implantação de um sistema de abastecimento de água na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de São Francisco de Assis do Piauí para a construção de adutora para levar água até a localidade Atrás da Serra, na zona rural do município; convênio com Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para a construção de duas passagens molhadas no município de Santo Antonio de Lisboa; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a construção de uma passagem molhada na zona rural do município de Conceição do Canindé; convênio com a prefeitura municipal de Dom Inocêncio para a construção de pequenos barreiros na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Francisco Macedo para a construção de um açude na localidade Cabeceira/Baixa do Militão, zona rural do município; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a implantação de obra de infraestrutura na zona rural do município de Santa Cruz do Piauí; convênio com Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI para o aproveitamento de quatro poços tubulares nas localidades Alto Alegre, Buriti Seco, Alto Bonito e Melancia, na zona rural do município de Santa Cruz dos Milagres; convênio com a prefeitura municipal de José de Freitas para a implantação de uma usina de resfriamento de leite no município; convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí para a aquisição de uma patrulha agrícola para uso na zona rural do município de Caridade do Piauí; convênio com a prefeitura municipal de Teresina para a estruturação da patrulha moto-mecanizada da Associação Piauiense de Piscicultores; celebração de contrato visando dar apoio ao gerenciamento da execução do Plano de Ação do Programa de Desenvolvimento Florestal do Vale do Parnaíba no Estado do Piauí; celebração de contrato para a perfuração de dois poços tubulares profundos no município de Oeiras, aprofundamento de um poço tubular no município de Barras e limpeza de um poço tubular profundo no município de São João da Canabrava; celebração de contrato para a instalação da infraestrutura de bombeamento, armazenamento e fornecimento de recursos hídricos com fim de abastecimento na localidade de Serra dos Prazeres, na zona rural do município de São João da Canabrava e na localidade de Camaloura, na zona rural do município de Castelo do Piauí; celebração de contrato para a instalação de unidades de bombeamento em poços tubulares profundos em diversos municípios do semiárido piauiense e celebração de contrato para os serviços de apoio à

fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito e sob a gestão da 7ª Superintendência Regional.

**- Petrolina - PE (521619 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 120.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada. Não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a celebração de contrato para a construção de 60 cisternas de placas pré-moldadas em pequenas localidades rurais do município de Petrolina.

**- Em Municípios - No Estado de Alagoas (521620 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 1.750.031,44 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 1.731.257,67 e liquidados R\$ 208.839,88. Foi concedido um destaque de R\$ 499.968,56 à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-SESAN do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a construção de 372 cisternas de placas pré-moldadas, para o armazenamento de água da chuva, nos municípios de Carneiros e Senador Ruy Palmeira.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó visando à implantação de uma unidade de produção de doce de leite artesanal no município de Jaramataia, com capacidade para processamento de 500 litros de leite por dia, implantação de uma unidade de produção de doce de leite artesanal no município de Craíbas, com capacidade para processamento de 1.000 litros de leite por dia e aquisição de trator e implementos para uso em atividades agrícolas no município de Piaçabuçu; convênio com a prefeitura municipal de Coruripe para a implantação de unidade de beneficiamento de frutas e hortaliças da região de Pindorama, entre os municípios de Coruripe, Penedo, Feliz Deserto e Igreja Nova; convênio com a prefeitura municipal de Major Izidoro visando à implantação de unidade de processamento de leite e fabricação de queijos no município; convênio com a prefeitura municipal de Canapi visando à elaboração de projetos básicos e construção de seis passagens molhadas nos povoados de Queimada Redonda, Várzea da Palha, Barro Branco, Cova do Casado e União localizados na zona rural do município; aquisição de veículo especial com equipamentos de laboratório (bodemóvel) para apoio às ações do APL de ovinocaprinocultura nos municípios de Água Branca, Canapi, Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande, Olho D'Água do Casado, Pariconha e Piranhas; aquisição de motores estacionários com rabetas para apoio às ações do APL de aquicultura no município de Pão de Açúcar; e aquisição de equipamentos e materiais para projeto complementar de apoio às ações do APL de caprinocultura de leite dos agricultores do território do Médio Sertão de Alagoas.

**- Olho D'Água das Flores - AL (521621 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 150.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 149.088,91 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a assinatura de convênio com o Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Solvidos-CIGRES visando à aquisição de 53 contêineres para a coleta e deposição de resíduos sólidos dos municípios Olho D'Água das Flores, Olivença, Monteirópolis, Senador Rui Palmeira, Jacaré dos Homens, São José da Tapera e Carneiros, beneficiando uma população de cerca de 94.035 habitantes.

**- No Estado de Alagoas (521622 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 900.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 873.450,91 e liquidados R\$ 418.000,00. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Canapi para a elaboração de projetos



básicos de três passagens molhadas nos povoados de Forquilha, Capiá e União e a construção de três passagens molhadas, em alvenaria de pedra, nas localidades de Forquilha I, Forquilha II e Lages, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Carneiros para a elaboração do projeto básico e construção da passagem molhada no riacho Salgadinho, beneficiando os povoados de Salgadinho, Furnas, Bom Consolo, Alto da Boa Vista, Panaço e Buenos Aires, localizados na zona rural do município de Carneiros; convênio com a prefeitura municipal de Major Izidoro para a elaboração do projeto básico e serviços de terraplenagem para recuperação de 15 km de estradas vicinais que interligam a sede do município aos povoados Fazendinha, Cachoeira de Baixo e Capelinha; convênio com a prefeitura municipal de Jacaré dos Homens para a elaboração do projeto básico, construção e recuperação de 5,5 km de estradas vicinais que interligam a estrada municipal Jacaré dos Homens/Belo Monte aos povoados Caititu e Alto da Madeira; convênio com a prefeitura municipal de Major Izidoro para aquisição de equipamentos agrícolas.

**- Canapi - AL (521623 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 300.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 285.000,00 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a assinatura de contrato para a elaboração do projeto básico da barragem Pita Chinan, compreendendo os estudos hidrológicos, hidráulicos, meteorológicos, geológicos e geotécnicos, topográficos, de alternativas e de desapropriações e avaliações econômica e ambiental.

**- Penedo - No Estado de Alagoas (521624 - LE)**

Da dotação autorizada de R\$ 14.871.001,00, foram disponibilizados R\$ 8.500.000,00, empenhados R\$ 8.487.900,00 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Penedo visando à aquisição de equipamentos para coleta e deposição de resíduos sólidos e equipamentos agrícolas para o município e convênio com o governo do estado de Alagoas para a implantação e pavimentação da rodovia vicinal, trecho Entrada AL-105 (Pindorama) / Entrada AL-110 (Bolívar).

**- Aquisição de Equipamentos - No Estado da Bahia (521625 - LE)**

Da dotação autorizada de R\$ 11.803.363,00, foram disponibilizados R\$ 3.350.000,00, empenhados R\$ 3.324.254,67 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destaca-se a aquisição de materiais, equipamentos e montagem de sistemas de irrigação, em 112 lotes de pequenos agricultores, no perímetro de irrigação Ceraíma, no município de Guanambi (BA).

**- No Município de Santa Rosa - No Estado do Piauí (521626 - LE)**

Não houve descontingenciamento de recursos.

**- Timon - No Estado do Maranhão (521627 - LE)**

Da dotação autorizada de R\$ 17.215.759,00, foram disponibilizados R\$ 3.600.000,00, empenhados R\$ 3.599.939,41 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a prefeitura municipal de Timon para a implantação de 17 sistemas simplificados de abastecimento de água nos povoados de Barroca Funda, Fazendinha, Riacho Seco, São Benedito, Olho D'Água, Cajazeiras, Campo Alegre, Sítio Escuro/São João, Gameleira, Arraial, Lagoa Seca, Tiúba, Encarnadinho, Campo Grande, Bambu, Poço Fundo e Bom Jardim, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Timon visando à recuperação de 44 km de estradas vicinais na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Timon para a implantação e pavimentação

asfáltica em TSS de 8 km (1ª etapa) da MA-40 no município; convênio com a prefeitura municipal de São João dos Patos para a perfuração de um poço tubular na zona rural do município e a contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios no âmbito da 7ª Superintendência Regional.

**- Construção da Estrada Estadual - Trecho Miguel Alves/Luzilândia - No Estado do Piauí (521628 - LE)**

Não houve descontingenciamento de recursos.

**- Construção da Estrada Estadual - Colônia do Piauí/Paes Landim - No Estado do Piauí (521629 - LE)**

Não houve descontingenciamento de recursos.

**- Em Municípios - No Estado do Maranhão (521630 - LE)**

A dotação autorizada de R\$ 1.000.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 10.776,40. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a implantação de um APL de avicultura município de Balsas; implantação de dois pequenos sistemas de irrigação no município de Balsas; aquisição de um sulcador, duas bateadeiras de cereais e de quatro conjuntos equipamentos agrícolas, compostos por trator, grade aradora, carreta agrícola, distribuidor de calcário, plantadeira adubadeira para atender comunidades do município de Balsas e a contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios no âmbito da 7ª Superintendência Regional.

**- Construção da Estrada Vicinal São João do Piauí - Divisa PI/PE - No Estado do Piauí (521631 - LE)**

Da dotação autorizada de R\$ 25.121.038,00, foram disponibilizados R\$ 8.000.000,00 e empenhados R\$ 7.600.000,00. Não houve liquidação de recursos. Foram destinados recursos para a assinatura do primeiro termo aditivo do convênio com o governo do estado do Piauí para a implantação da pavimentação asfáltica de 40 km (2ª etapa) em TSD da rodovia PI 465/459, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes correntes, drenagem, obras complementares e reabilitação ambiental.

**- Construção da Estrada Estadual - Trecho Simplício Mendes/Jacobina/Entroncamento da BR-407 - No Estado do Piauí (521632 - LE)**

Da dotação autorizada de R\$ 19.895.201,00, foram disponibilizados R\$ 3.000.000,00 e empenhados R\$ 2.850.000,00. Não houve liquidação de recursos. Foram destinados recursos para a assinatura do segundo termo aditivo do convênio com o governo do estado do Piauí para a implantação da pavimentação asfáltica de 14 km (2ª etapa) em TSD da rodovia PI 143 BR-020.

**4.09. Programa 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**

*Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.
Objetivos Específicos	Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a

	conservação e a revitalização de bacias.
Gerente do programa	Vicente Andreu Guillo
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água
Público-alvo (beneficiários)	Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul, Alto Paraguai e Parnaíba

O Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco (PRBHSF) deriva-se das diretrizes do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco (PDRHBSF) que tem por objetivo ordenar intervenções de desenvolvimento econômico na Bacia dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, baseado nos princípios técnico, ambiental, econômico e social. É coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI). Institucionalmente, participam do Programa órgãos federais que têm titularidades de segmentos afins ao processo: Ministérios da Cultura, Cidades, Saúde (Funasa), Agricultura (Embrapa), Desenvolvimento Agrário (Incra), Planejamento, Fazenda e Secretaria da Pesca. A Codevasf, responsável institucional pelo desenvolvimento econômico e social da Bacia, é o braço executivo do PRBHSF.

Está sob a gestão executiva da Codevasf, desde 2004, o componente do PDRBHSF que consiste na recuperação e conservação hidroambiental da bacia. Em 2007, a mesma concepção foi estendida à bacia do Rio Parnaíba, passando o programa a se intitular PRBHSF-Parnaíba.

A recuperação dos passivos ambientais das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba tem como meta de mensuração a melhoria da qualidade e disponibilidade da água, atingindo nível de enquadramento do corpo d'água na classe II, Resolução nº 357 CONAMA, e a gestão hídrica de usos múltiplos (abastecimento d'água para consumo humano, animal e irrigação; geração de energia elétrica; hidrobiologia; navegação; lazer e recreação). O propósito será atingido cerceando os elementos poluidores despejados nos corpos d'água oriundos de esgotamentos (sanitários e industriais) e resíduos sólidos (lixos domésticos e industriais) e de fenômenos erosivos de áreas de terrenos degradadas.

A operacionalização consiste na implementação de empreendimentos de infraestrutura de coleta, tratamento de destinação de esgotos e resíduos sólidos; de recuperação de áreas degradadas; e monitoramento da qualidade e quantidade da água. Os projetos a serem executados foram selecionados em carteira do PRBHSF-Parnaíba 2007/2010 e orientou-se pelos critérios do Plano Decenal de Recursos Hídricos, Anexo 5, e pelos ajustes realizados com demais órgãos parceiros do Governo Federal atuantes na BHSF-Parnaíba, a saber, Ministério das Cidades e Funasa (esgoto) e Ministério do Meio Ambiente (lixo).

Visando implantar indicadores de desempenho do programa, estão previstas ações de monitoramento da qualidade da água, que objetivam verificar se as intervenções nas Bacias (faixas de domínio da calha do rio São Francisco e sub-bacias tributárias), estão gerando os resultados temporais projetados, por meio do indicador de desempenho denominado Índice de Qualidade da Água (IQA). Assim, as variáveis de análises devem retratar os cenários zero (o retrato antes da intervenção, caracterizado no projeto; o que justificou a intervenção), I

(intervenções iniciadas), II, III e quantos forem necessários caracterizá-los até atingir a meta proposta pelo PRBHSF-Parnaíba, que é o enquadramento do corpo d'água na classe II, Resolução CONAMA 357.

O Programa foi contemplado com recursos do PAC, sendo que os projetos cujo foco é infraestrutura (obras de engenharia civil), são executados, em sua maioria, de forma direta, cumprindo recomendação da coordenação nacional do referido Plano. Tal procedimento visa evitar o risco de atrasos e/ou paralisação das obras em face das iminentes ameaças dos parceiros (estados ou municípios), estarem em situação irregular para o repasse dos recursos. Para as ações de recuperação de áreas degradadas, cuja natureza não seja de obra de engenharia civil, foram adotadas parcerias, para a maioria dos processos, em virtude de sua localização espacial dispersa.

Com o aporte de recursos do PAC, em 2007 e 2008, ocorreu uma forte ampliação das ações envolvendo obras, com necessidade de licenciamento ambiental, com destaque para o Programa de Revitalização das Bacias do São Francisco e do Parnaíba. No período, as ações da Codevasf consistiram em realizar estudos ambientais, atender à legislação ambiental e implantar medidas de controle ambiental decorrentes dos processos de licenciamentos junto aos órgãos licenciadores, assim como tomar medidas de conservação e preservação dos recursos naturais nas áreas diretamente afetadas pelos empreendimentos da Empresa, especialmente nas fases de implantação e operação.

Os custos orçados para os editais de execução de obras e/ou elaboração de projetos atenderam a LDO 2008, tendo como referência os preços da Caixa Econômica Federal constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), bem como os preços praticados pelas concessionárias estaduais de saneamento no âmbito dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba.

Visando aperfeiçoar a gestão do Programa, foram contratados os serviços especializados de apoio técnico e gerenciamento dos estudos, projetos e obras do Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e do Parnaíba e Água para Todos. Além disso, considerando a necessidade de programar, acompanhar e monitorar as ações relacionadas ao PAC instituiu-se um grupo de trabalho para coordenar as ações do Programa e foi implementada uma sistemática de gestão e fiscalização dos contratos das obras de esgotamento sanitário mediante a fiscalização direta e a supervisão contratada. Para a primeira há um coordenador das equipes de trabalho encarregadas da fiscalização e acompanhamento das obras civis.

Da dotação autorizada de R\$ 356.278.944,00, foram disponibilizados R\$ 316.260.373,49, sendo empenhados R\$ 277.165.434,67, liquidados R\$ 21.869.094,23 e concedido destaque no valor de R\$ 4.000.000,00. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 120.013,51. As ações do programa foram: Gestão e Administração do Programa, Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba, Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba, Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba, Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba, Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba e Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco (Água para Todos).

**Ações:****4.9.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (014081 - LC) - (007022 - DR)***Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	Presidência e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

**Resultados**

A dotação de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 52.488,32 e liquidados R\$ 49.786,85. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 23.651,60.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se o patrocínio da Corrida da Revitalização (1º de maio) em Bom Jesus da Lapa (BA); impressão de 5.000 exemplares de folders institucionais da Codevasf; confecção de pastas para o seminário Encontro das Águas; publicações realizadas pela Imprensa Nacional; participação no I Congresso Brasileiro de Controle Público; pagamento da renovação das licenças de implantação das obras de esgotamento sanitário em cidades dos estados da Bahia e de Sergipe; construção do galpão de recolhimento de embalagens de agrotóxicos no perímetro de irrigação Cotinguiba/Pindoba (SE); serviços relacionados com a contratação de uma central de rádio a ser instalada na sede da Empresa, incluindo a execução de serviços de produção diária de notícias, reportagens e locução; pagamento de diárias e passagens para o deslocamento de funcionários responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios sob responsabilidade da 2ª Superintendência Regional e aquisição de material de informática para geoprocessamento.

O indicador de desempenho de utilização ficou abaixo do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

#### 4.9.2. Ação 4538 - Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba - Nacional (014082 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Assegurar oferta de água para o consumo humano e animal, controlando a qualidade das águas residuárias e efluentes que se dirigem ao rio São Francisco e afluentes.
Descrição	Monitoramento da qualidade da água por meio de instalações de tratamento de águas residuárias e efluentes; introdução de mecanismos de conscientização da população
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 300.000,00, foram disponibilizados R\$ 123.224,86, empenhados R\$ 119.513,85 e liquidados R\$ 118.040,79. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 96.361,91.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização, a eficiência e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado. Foram destinados recursos para custeio, destacando-se gastos com diárias e passagens destinadas à fiscalização das obras do PAC.

#### 4.9.3. Ação 8845 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (019965 - CE)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Apoiar Estados e Municípios para identificação e mapeamento de áreas críticas em processos erosivos e implementação de medidas e ações que favoreçam a infiltração da água no solo, diminuam o escoamento superficial e restaurem os ecossistemas.
Descrição	As medidas e ações adotadas consistem em obras para estabilização das margens do rio em pontos sob processos erosivos críticos e para isto serão utilizadas geotecnologias modernas, revegetação da bacia, proteção de encostas, recomposição de mata ciliar e técnicas de conservação de solo e água, e implementação de práticas de gestão hídrica.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos

Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 2.122.992,00 foram disponibilizados R\$ 2.092.460,00, empenhados R\$ 187.313,60 e liquidados R\$ 102.631,68.

Destacaram-se a aquisição de bens permanentes destinados à implantação dos centros integrados de revitalização de recursos pesqueiros da Codevasf em Três Marias (MG) e em Petrolina (PE); execução de obras de contenção de barrancas no dique do perímetro de irrigação de Cotinguiba/Pindoba (SE).

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização obteve desempenho muito abaixo do esperado e a eficácia abaixo do esperado, em virtude da não apresentação, por parte dos parceiros, de projetos consistentes para execução, inviabilizando o repasse de recursos. Por outro lado, a eficiência ficou acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.9.4. Ação 10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos de água.
Descrição	Elaboração de estudos e projetos, aquisição de equipamentos e implantação, a ampliação ou a melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários, envolvendo as atividades de coleta, elevação, tratamento, destino final do efluentes, microdrenagem, soluções individuais, ligações domiciliares e instalação de unidades sanitárias.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Visa proporcionar à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, objetivando o seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e

a preservação da qualidade dos corpos de água. Serão atendidos 198 municípios no período de 2007 a 2010.

Da dotação autorizada de R\$ 258.836.000,00, foram disponibilizados R\$ 229.034.944,00, empenhados R\$ 223.213.079,78 e liquidados R\$ 17.492.974,98.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização ficou dentro do esperado. Os recursos não foram integralmente empenhados devido à suspensão de alguns processos licitatórios após a apreensão pela Polícia Federal quando da Operação João de Barro e ao deságio dos preços ofertados em relação ao orçamento e atraso no recebimento de projetos contratados pela Codevasf, que inviabilizaram a realização das licitações de obras. A eficácia e a eficiência obtiveram desempenho acima do esperado.

#### - Nacional (021291 - LC)

Em 2008, os recursos foram destinados à elaboração de 16 projetos básicos (dois na Bahia, seis no Maranhão e oito no Piauí); construção de 67 sistemas de esgotamento sanitário (sete em Alagoas, 11 na Bahia, nove no Maranhão, 17 em Minas Gerais, sete em Pernambuco, cinco no Piauí e onze em Sergipe), apoio à fiscalização das obras em 70 municípios, estudos ambientais para licenciamento das obras em nove, contratação de gerenciadora para apoio ao Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba, bem como acréscimos de valores a 22 obras iniciadas em 2007.

#### No Estado da Bahia (521650 - LE)

Não houve descontingenciamento de recursos.

#### - Na Região Nordeste (521651 - LC)

Não houve descontingenciamento de recursos.

### 4.9.5. Ação 10RN - Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021292 - LC)

#### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Garantir o reforço hídrico para a regularização das águas da bacia do São Francisco e melhoria das condições fluviais no Baixo São Francisco; promover a articulação entre as diversas instâncias governamentais e da sociedade no sentido de viabilizar a recuperação dessa bacia, degradada pela ação antrópica e, por conseguinte, aumentar a oferta hídrica de melhor qualidade para usos múltiplos.
Descrição	Execução de obras de barramento e de contenção de margens, canais adutores e adutoras, com fornecimento de equipamentos; elaboração de estudos e projetos visando à recuperação ambiental e das condições hídricas do rio São Francisco e de seus afluentes; implementação de ações e projetos de recuperação hidroambiental do rio São Francisco e afluentes, inclusive a preservação de seus ecossistemas relevantes.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos



Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Não houve descontingenciamento de recursos.

#### 4.9.6. Ação 10RP - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021289 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Prestação sustentável e universal dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos visando à salubridade ambiental e eliminação de lixões.
Descrição	Implantação, ampliação ou melhoria de projetos e obras para serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, através de entes federativos localizados na bacia hidrográfica do São Francisco. As iniciativas apoiadas envolvem a erradicação de lixões e a recuperação de área degradadas; a implantação ou adequação de aterro sanitários, que inclusive poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás com vistas à redução de emissões de GEE; a implantação de centrais de triagem, compostagem e unidade de transbordo; e aquisição de equipamentos para as instalações apoiadas. A ação contempla ainda o apoio a projetos de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos de responsabilidade dos municípios, conforme determina a resolução CONAMA 307/02, incluindo instalações para a reciclagem, aterros e aquisição de equipamentos. Complementarmente com todas as intervenções, deverão ocorrer iniciativas voltadas para inclusão socioeconômica dos catadores de lixo e para a educação ambiental e a participação comunitária.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 15.806.295,00, foram disponibilizados R\$ 14.880.000,00, empenhados R\$ 5.631.070,13 e não houve liquidação de recursos.

Foram destinados recursos para implantação de aterro sanitário com participação dos municípios de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco no estado de Minas Gerais, para execução de serviços de assessoria ambiental e para apoio técnico e gerenciamento dos estudos, projetos e obras dos programas de revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba e Água.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência obtiveram desempenho muito abaixo do esperado, devido à impossibilidade de celebração de convênios com parceiros inadimplentes no CAUC, à descontinuidade de trabalhos em função das eleições municipais, ao cancelamento de convênio que possuía uma concessão privada operando o projeto a ser apoiado e a projetos, ainda, não aprovados como básicos.

#### 4.9.7. Ação 10ZW - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021293 - LC)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Apoiar Estados e Municípios para identificação e mapeamento de áreas críticas em processos erosivos e implementação de medidas e ações que favoreçam a infiltração da água no solo, diminuam o escoamento superficial e restaurem os ecossistemas.
Descrição	As medidas e ações adotadas consistem em obras para estabilização das margens do rio em pontos sob processos erosivos críticos e para isto serão utilizadas geotecnologias modernas, revegetação da bacia, proteção de encostas, recomposição de mata ciliar e técnicas de conservação de solo e água, e implementação de práticas de gestão hídrica.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 42.129.815,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 20.603.010,47 e liquidados R\$ 639.069,45. Realizou-se um destaque orçamentário de R\$ 4.000.000,00 à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome objetivando a implantação de tecnologias sociais por meio do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, através do manejo sustentável da terra e das águas.

A ação é implementada por meio de parcerias com os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e estados e municípios, bem como a execução direta pela Codevasf. Destacaram-se a aquisição de bens permanentes destinados à implantação dos centros integrados de revitalização de recursos pesqueiros da Codevasf em Três Marias e

Nova Porteirinha (MG), em Guanambi e Xique-Xique (BA), em Petrolina (PE), em Neópolis (SE) e em Porto Real do Colégio (AL); execução de serviços de reforma e ampliação da infraestrutura da unidade de produção agroflorestal em Neópolis (SE); execução de obras e serviços relativos ao controle de processos erosivos na barragem Cacimba Velha em Petrolina (PE), das obras para implantação da 1ª etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Betume e dos serviços de assessoria ambiental e de apoio técnico e gerenciamento das obras referentes às ações de Revitalização e de Água para Todos; elaboração de estudos e projetos básicos de revitalização da microbacia do Riacho do Tigre em Paulo Afonso (BA); instrumentação de sistemas de monitoramento da água nos estados de Minas Gerais e Bahia; fornecimento de equipamentos para hidrometria, posicionamento geográfico e topografia para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco; implantação de infraestrutura para conservação e revitalização de sub-bacias hidrográficas componentes da bacia do rio São Francisco em Minas Gerais.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficiência obtiveram desempenho abaixo do esperado e a eficácia muito abaixo do esperado, em virtude da não apresentação, por parte dos parceiros, de projetos consistentes para execução, inviabilizando o repasse de recursos.

#### 4.9.8. Ação 116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Prevê a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água para aglomerações rurais, implantação de cisternas de placas para a população dispersa e de poços tubulares. O objetivo é abastecer a população ribeirinha que, apesar de próxima às margens do rio, não tem acesso à água.
Descrição	Não consta no SIGPlan
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

Da dotação autorizada de R\$ 36.483.842,00 foram disponibilizados R\$ 27.899.929,63, empenhados R\$ 27.358.958,52 e liquidados R\$ 3.466.590,48.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização obteve desempenho dentro do esperado e a eficácia e a eficiência acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis. Ressalta-se que ocorreu atraso na contratação de alguns projetos, que poderiam ser concluídos e licitados em 2008, em função

da disponibilização tardia de recursos orçamentários e ocorreram dificuldades no processo de celebração do convênio com o Governo da Bahia.

#### **- Nacional (023476 - CE)**

Da dotação autorizada de R\$ 24.483.842,00 foram disponibilizados R\$ 15.899.929,63, empenhados R\$ 15.358.958,52 e liquidados R\$ 3.466.590,47. Dentre as despesas realizadas, destacam-se contratação dos serviços para a elaboração de projetos básicos para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 31 localidades rurais difusas de seis municípios no estado de Pernambuco, sendo sete em Delmiro Gouveia, Piranhas e Traipu, seis em Pão de Açúcar, três em Piaçabuçu e uma em Belo Monte; contratação dos serviços para a elaboração de projetos básicos para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 389 localidades rurais difusas de 19 municípios no estado da Bahia, sendo 65 em Juazeiro, 40 em Barra, 39 em Casa Nova, Curaçá, 38 em Remanso, 34 em Sento Sé, 19 em Serra do Ramalho, 17 em Muquém do São Francisco, 16 em Malhada, 14 em Pilão Arcado, 13 em Ibotirama e Xique-Xique, 12 em Glória, 11 em Carinhanha, sete em Abaré, quatro em Paratinga, três em Morpará, dois em Bom Jesus da Lapa e um em Sítio do Mato; contratação dos serviços para a elaboração de projetos básicos para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 100 localidades rurais difusas de 20 municípios no estado de Minas Gerais, sendo 23 em São Romão, 15 em Januária, 11 em Ponto Chique, seis em Manga, cinco em Pedras de Maria da Cruz, quatro em Itacarambi, Matias Cardoso, São Francisco e Várzea da Palma, duas em Morada Nova de Minas, Buritizeiro e Ibiaí, uma em Bambuí, Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Moema, Pirapora e Santo Antônio do Monte; contratação dos serviços para a elaboração de projetos básicos para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 77 localidades rurais difusas de 12 municípios no estado de Pernambuco, sendo 15 em Orocó, 14 em Petrolina, nove em Petrolândia, sete em Belém de São Francisco, seis em Jatobá e Santa Maria da Boa Vista, quatro em Cabrobó, Lagoa Grande e Orocó, três em Floresta e Taracatu e dois em Itacuruba; contratação dos serviços para a elaboração de projetos básicos para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 27 localidades rurais difusas de 12 municípios no estado de Sergipe, sendo cinco em Porto da Folha, três em Brejo Grande, Ilha das Flores e Nossa Senhora de Lourdes, duas em Amparo de São Francisco, Canindé de São Francisco, Guarau, Neópolis e Poço Redondo; uma em Canhoba, Própria e Santana do São Francisco; implantação de três sistemas de abastecimento de água, compostos por estrutura de captação, reservatórios, estações elevatórias, estação de tratamento de água, adutoras, rede de distribuição e detalhamento construtivo do projeto básico nos municípios de Igreja Nova, Penedo e Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas; construção e implantação do sistema de abastecimento de água no povoado de Itamarati, no município de Juazeiro, no estado da Bahia; contratação de serviços para o apoio técnico e gerenciamento dos estudos, projetos e obras do programa de revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba (ação Água para Todos) executados pela Codevasf e a aquisição de tubos, conexões, peças especiais, acessórios e materiais elétricos para a construção de sistemas de abastecimento de água em projetos de assentamento localizados no estado da Bahia.

#### **- No Estado da Bahia (023508 - CE)**

A dotação autorizada de R\$ 12.000.000,00 foi totalmente disponibilizada e empenhada. Não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a assinatura de convênio com a Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB) para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 39 localidades de três municípios do estado da Bahia, sendo 28 em Paratinga, nove em Carinhanha e duas em Xique-Xique e a contratação dos serviços para a implantação de dois sistemas de abastecimento de água, compostos por

captações de água bruta, adutoras de água bruta, adutoras de água tratada, estações elevatórias de água bruta, estações elevatórias de água tratada, estações de tratamento de água, reservatório elevado, redes de distribuição e ligações prediais no Projeto de Assentamento Extrativista (P.A.E. do São Francisco), localidades de Palma e Passos, no município de Serra do Ramalho.

#### 4.10. Programa 1343 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Desenvolver a aquicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego.
Objetivos Específicos	Desenvolver de forma sustentável a atividade aquícolas e pesqueira.
Gerente do programa	João Felipe Nogueira Matias
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Produção Oriunda da Aquicultura
Público-alvo (beneficiários)	Aquicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares.

O programa busca alcançar o desenvolvimento da aquicultura através da produção aquícola, com aproveitamento das potencialidades humanas e climáticas, da qualidade e quantidade de água, considerando que a atividade pode se transformar em importante fonte geradora de trabalho e renda, explorando áreas pouco ou ainda não utilizadas, como as enseadas e baías litorâneas, os grandes reservatórios e a região do semiárido, entre outras.

As ações da Empresa para o desenvolvimento da aquicultura e recursos pesqueiros tiveram início com o advento das grandes barragens hidroelétricas no rio São Francisco, as quais provocaram profundas modificações na composição e no comportamento da ictiofauna e reduziram substancialmente os estoques pesqueiros naturais, as oportunidades de trabalho aos pescadores artesanais e a oferta de pescado à população ribeirinha.

Em parceria com diversas instituições governamentais e não governamentais, universidades e instituições de pesquisa, organizações de produtores e sociedade civil, o Programa está voltado para a produção de alevinos de espécies de peixes de importância econômica e ecológica para peixamento de rios, lagoas, açudes e grandes reservatórios d'água, e para o incremento da aquicultura por produtores rurais; realização de estudos e pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira voltados para o desenvolvimento de pacotes tecnológicos adaptados à realidade local e para a produção de modelos sustentáveis de manejo ambiental de grandes reservatórios d'água; fortalecimento de arranjos produtivos locais, atuando em pontos críticos da cadeia produtiva desde a assistência técnica e capacitação de produtores ao processamento e comercialização do pescado; atração de investimentos em

aquicultura; realização de estudos e ações voltados para a pesca artesanal, atividade que emprega cerca de 20 mil pescadores no vale do São Francisco e nove mil no vale do Parnaíba.

**Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias**, localizada no município de Três Marias, Minas Gerais, com capacidade instalada de produção anual de um milhão de alevinos;

**Estação de Piscicultura do Gorutuba**, do município de Nova Porteirinha, Minas Gerais, com capacidade instalada de produção anual de dois milhões de alevinos;

**Estação de Piscicultura de Ceraíma**, do município de Guanambi, Bahia, com capacidade instalada de produção anual de dois milhões de alevinos;

**Estação de Piscicultura de Bebedouro**, localizada no perímetro de Bebedouro, em Petrolina, Pernambuco, com capacidade instalada de produção anual de cinco milhões de alevinos;

**Estação de Piscicultura de Betume**, localizada no perímetro de Betume, em Neópolis, Sergipe, com capacidade instalada de produção anual de três milhões de alevinos;

**Estação de Piscicultura de Itiúba**, localizada no perímetro irrigado de Itiúba, em Porto Real do Colégio, Alagoas, com capacidade instalada de produção anual de cinco milhões de alevinos.

**Unidade de Piscicultura de Parnaíba**, localizada no município de Parnaíba, Piauí, implantada em parceria com a SEAP/PR e a prefeitura municipal, e que se destina a realizar capacitação e pesquisas nas áreas de aquicultura e pesca; e

**Estação de Piscicultura de Xique-Xique**, localizada no município de Xique-Xique, Bahia, com capacidade instalada de produção anual de 2 milhões de alevinos, implantada em parceria com a SEAP/PR e Prefeitura de Xique-Xique, e em vias de operação.

A Empresa apóia, ainda, a operação e manutenção de outras estações de piscicultura do Vale do Parnaíba, voltadas para a produção de alevinos, visando ao repovoamento de corpos d'água e produção comercial, bem como a prestação de assistência técnica a produtores da região. Essas ações abrangem a reforma de estações, apoio à pesquisa e extensão, capacitação de técnicos e produtores, objetivando o incremento da produtividade.

Por meio do Programa, em 2008, a Codevasf está finalizando a implantação de unidades de beneficiamento de pescado nos municípios de Barreiras e Xingozinho, na Bahia, e Morada Nova de Minas, em Minas Gerais. As unidades foram concebidas para fortalecerem e estruturarem a atividade da aquicultura das regiões onde estão sendo implantadas, ampliando as oportunidades para novos empreendimentos na produção de pescado e agregando valor ao produto.

A Empresa, com recursos do Programa, operacionaliza as unidades de capacitação (ou unidades demonstrativas) em piscicultura em tanques-rede em rios e grandes reservatórios, canais de irrigação e viveiros escavados, tendo como objetivo a formação de mão de obra qualificada, além de incentivar o crescimento dessa modalidade de cultivo. As unidades de capacitação estão presentes nos seguintes municípios dos vales do São Francisco e do Parnaíba: Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado e Pão de Açúcar em Alagoas; Angical, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Canarana, Guanambi, Macaúbas São

Desidério, Ibipeba, Sobradinho, Casa Nova e Sento Sé na Bahia; Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Nova Porteirinha, Januária, Manga, Matias Cardoso, Morada Nova de Minas, Pedras Maria da Cruz e São João das Missões em Minas Gerais; Belém do São Francisco, Itacuruba e Jatobá; Sergipe: Amparo do São Francisco, Propriá e Santana do São Francisco em Pernambuco e Bocaina, Campo Maior, São Francisco do Piauí, São João do Piauí, São Miguel do Fidalgo e Valença do Piauí no Piauí.

Atividade com significativa repercussão sobre o sistema produtivo e o meio ambiente, o Programa engloba as ações Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura nos estados do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais; Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e Grandes Reservatórios em Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Piauí; Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura Bahia e Minas Gerais e Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado nos estados de Minas Gerais e Bahia.

Da dotação autorizada de R\$ 3.650.000,00, foram disponibilizados R\$ 3.642.992,00, sendo empenhados R\$ 3.435.853,87 e liquidados R\$ 1.888.339,39. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 82.913,06. As ações do programa foram: Gestão e Administração do Programa, Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura, Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios, Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura e Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado.

#### Ações:

#### 4.10.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004112 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 55.890,70 e liquidados R\$ 53.826,58. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 2.612,17.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a participação da Codevasf na Feira Nacional do Camarão - FENACAM/2008 - em Natal (RN); co-patrocínio da 1ª Conferência Estadual de Cessão de Águas Públicas para Fins de Aquicultura em Salvador (BA); montagem e manutenção do stand da Codevasf na Festa do Peixe de Morada Nova (MG); participação no I Congresso Brasileiro de Controle Público; confecção de expositor de fotografias; confecção de *folders* institucionais da Codevasf e serviços relacionados com a contratação de uma central de rádio a ser instalada na sede da Empresa, incluindo a execução de serviços de produção diária de notícias, reportagens e locução.

O indicador de desempenho de utilização ficou abaixo do esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

#### 4.10.2. Ação 2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Promover a sustentabilidade da pesca e desenvolvimento da aquicultura por meio da produção de alevinos de espécies de importância econômica e ecológica para peixamentos de rios, lagoas, reservatórios e açudes, e para o incremento da produção do pescado por aquicultores; apoio a ações voltadas para a estruturação de arranjos produtivos locais (APLs) de aquicultura; desenvolvimento de pacotes tecnológicos para cultivo de peixes em viveiros, tanques-rede e canais de irrigação; capacitação de técnicos, produtores, pescadores artesanais e estudantes em técnicas de manejo e criação de peixes, associativismo e gestão de empreendimentos aquícolas; prestação de assistência técnica; e realização e publicação de pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira.
Descrição	Funcionamento das Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura, com aquisição de material permanente e de consumo, realização de obras e instalações, pagamento de obrigações tributárias e contratação de serviços.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.



## Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 2.550.000,00 foi disponibilizada na sua totalidade, sendo empenhados R\$ 2.515.243,42 e liquidados R\$ 1.569.049,56. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 54.254,79.

Há que se destacar a importância dos estudos e pesquisas realizadas em 2008, em parceria com diversas instituições, universidades e órgãos governamentais, abordando temas de interesse para o desenvolvimento da aquicultura nos vales do São Francisco e do Parnaíba e que superou as metas programadas e a produção científico-tecnológica do ano anterior.

Atualmente, a Codevasf opera e mantém sete estações de piscicultura para produção de alevinos visando o repovoamento de corpos de água e a produção comercial, além da prestação de assistência técnica a produtores da região, sendo produzidos 15,8 milhões de alevinos.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização, a eficácia e a eficiência ficaram dentro do esperado.

Os indicadores de desempenho operacionais, constantes da Tabela 6 do Anexo 2, demonstram que a utilização da capacidade instalada de produção de alevinos nas estações foi de 79,13 %, obtendo resultado dentro do esperado, principalmente pela situação de desgaste das estruturas de produção. A meta programada para o ano, de 15 milhões de alevinos, foi superada em 5,50 %; mesmo assim, a produção de 2008 foi 12,08 % menor que a do ano de 2007, mas espera-se em 2009 um aumento da produção após a retomada plena das atividades nas estações recuperadas.

Dos alevinos produzidos nas estações, 50,24 % foram destinados à recuperação da ictiofauna de rios e represas, quantidade de alevinos 22,06 % inferior a 2007, causada pela maior demanda da piscicultura extensiva; 24,01 % foram destinados à capacitação de produtores; 24,96 % à piscicultura extensiva e apenas 0,79 % a empreendimentos particulares, este último devido ao incremento da produção própria nesses empreendimentos.

### No Estado do Piauí (004113 - LC)

A dotação de R\$ 50.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 49.883,13 e liquidados R\$ 45.317,44. As principais atividades desenvolvidas foram a manutenção da Unidade de Piscicultura do Parnaíba e articulação com a Universidade Federal do Piauí para o desenvolvimento de pesquisas, manutenção do laboratório e estação experimental de piscicultura; e manutenção de unidades de capacitação em piscicultura.

### No Estado de Pernambuco (004114 - LC)

A dotação de R\$ 400.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo e liquidados R\$ 321.556,52. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção da Estação de Piscicultura de Bebedouro e desenvolvimento das atividades de produção de alevinos destinados para peixamentos, para unidades de capacitação e para piscicultura comercial, bem como prestação de serviços de assistência técnica e promoção de cursos de capacitação em piscicultura. A Estação produziu 3,7 milhões de alevinos.

### No Estado de Alagoas (004115 - LC)

A dotação de R\$ 400.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 399.345,60 e liquidados R\$ 290.034,34. As principais atividades desenvolvidas, em 2008, foram a operação

e manutenção da Estação de Piscicultura de Itiúba, produção de alevinos destinados para peixamentos, para unidades de capacitação e para piscicultura comercial, bem como prestação de serviços e de assistência técnica e promoção de cursos de capacitação em piscicultura. A Estação produziu 5,2 milhões de alevinos.

#### **No Estado de Sergipe (004116 - LC)**

A dotação de R\$ 400.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 399.606,12 e liquidados R\$ 177.988,11. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção da Estação de Piscicultura de Betume e desenvolvimento das atividades de produção de alevinos destinados para peixamentos, para unidades de capacitação e para piscicultura comercial, bem como prestação de serviços de assistência técnica e promoção de cursos de capacitação em piscicultura. A Estação produziu 4,1 milhões de alevinos.

#### **No Estado da Bahia (004117 - LC)**

A dotação de R\$ 350.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 349.538,23 e liquidados R\$ 220.072,62. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção das Estações de Piscicultura de Ceraíma e Xique-Xique, e o desenvolvimento das atividades de produção de alevinos destinados para peixamentos, para unidades de capacitação e para piscicultura comercial; bem como, prestação de serviços de assistência técnica e realização de cursos de capacitação em piscicultura. A Estação de Piscicultura de Ceraíma produziu 2,1 milhões de alevinos.

#### **No Estado de Minas Gerais (004118 - LC)**

A dotação de R\$ 950.000,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados R\$ 916.870,34 e liquidados R\$ 514.080,53. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção das estações de piscicultura de Três Marias e do Gortuba e desenvolvimento das seguintes atividades: produção de alevinos destinados para peixamentos, para unidades de capacitação e piscicultura comercial, bem como, para prestação de assistência técnica e capacitação. Além disso, a Estação de Piscicultura de Três Marias desenvolveu pesquisas nas áreas de limnologia, biologia pesqueira, reprodução, larvicultura e alevinagem de espécies nativas e participou do Censo Estrutural da Pesca e do cadastramento de lagoas marginais no Estado Minas Gerais, ambos em parceria com o IBAMA. No ano, as estações de Três Marias e de Gortuba foram proibidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA de utilizarem hormônios hipofisários e de reversão sexual em suas atividades, o que provocou acentuada queda na produção de alevinos dessas unidades. Vale ressaltar que a Estação de Três Marias, em função da proximidade das obras para a implantação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros esvaziou a maioria dos seus viveiros, o que também contribuiu para diminuição na produção de alevinos.

Em 2008, as estações produziram 656,9 mil de alevinos, sendo 230,99 mil em Três Marias e 426 mil em Gortuba.

### **4.10.3. Ação 5352 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios**

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Oferecer alternativa de trabalho a pescadores artesanais e a pequenos produtores, inserindo-os na cadeia da aquicultura; revitalizar a pesca profissional a partir da diminuição do esforço de pesca sobre os estoques pesqueiros naturais, com possibilidade de recuperação de espécies de peixes em processo de extinção; e aumentar a produção

	de pescado.
Descrição	Implantação e manutenção de módulos coletivos para capacitação de pescadores artesanais, pequenos e médios produtores em técnicas de criação de peixes em tanques-rede no rio São Francisco e em açudes e grandes reservatórios.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis n°s 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos n°s: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Da dotação autorizada de R\$ 545.000,00, foram disponibilizados R\$ 537.992,00, empenhados R\$ 459.554,14 e liquidados R\$ 197.131,91. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 19.057,35.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência obteve grau acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

A Tabela 6 do Anexo 2, anteriormente mencionada, apresenta os dados de avaliação da assistência técnica e capacitação de produtores em piscicultura, na criação intensiva de peixes em tanques-rede em rios e grandes reservatórios. Houve, em 2008, aumento do número de produtores capacitados e atendidos com assistência técnica, em relação ao ano anterior e à meta programada, respectivamente, de 2,41 % e 6,25 %.

#### No Estado do Piauí (021278 - LC)

Da dotação autorizada de R\$ 100.000,00, foram disponibilizados R\$ 92.992,00, empenhados R\$ 41.245,36 e liquidados R\$ 4.842,30 com a manutenção e operação de unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, com aquisição de ração e matérias diversos, e viagens de acompanhamento e fiscalização. São no total, quatro unidades de capacitação em técnicas de piscicultura em tanques-rede.

#### No Estado de Pernambuco (004119 - LC)

A dotação autorizada de R\$ 85.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 84.605,19 e liquidados R\$ 50.005,12. As principais atividades desenvolvidas foram a aquisição de insumos, materiais, equipamentos, capacitação, assistência técnica, manutenção e operação das estruturas existentes e viagens de acompanhamento e fiscalização. São no total quatro unidades de capacitação com a participação da Codevasf, localizadas nos municípios de Itacuruba, Belém do São Francisco e Jatobá, onde se somam cerca 100 tanques-rede instalados e neste ano foram capacitados 40 produtores.

#### No Estado de Alagoas (021279 - LC)

A dotação autorizada de R\$ 100.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 88.251,67 e liquidados R\$ 50.819,56. As principais atividades foram a manutenção e operação de unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, com aquisição de ração e matérias diversos, e viagens de acompanhamento e fiscalização. São no total, quatro unidades de capacitação.

### No Estado da Bahia (004120 - LC)

A dotação autorizada de R\$ 140.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 126.074,92 e liquidados R\$ 67.567,79. As principais atividades desenvolvidas foram a aquisição de insumos, materiais, equipamentos, capacitação, assistência técnica, manutenção e operação das estruturas existentes e viagens de acompanhamento e fiscalização. São no total duas Unidades de Capacitação com a participação da Codevasf, localizadas nos municípios de Casa Nova e Sento Sé, onde existem 120 tanques-rede instalados e neste ano foram capacitados 50 produtores.

### No Estado de Minas Gerais (021280 - LC)

A dotação autorizada de R\$ 120.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 119.377,00 e liquidados R\$ 23.897,14. Foi dada ênfase aos trabalhos desenvolvidos no norte do estado e no reservatório de Três Marias, visando à estruturação dos arranjos produtivos locais de aquicultura. Realizada a manutenção das estruturas existentes e a reativação de algumas unidades de capacitação desativadas.

#### 4.10.4. Ação 5356 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	Otimizar o uso da água e da infraestrutura dos perímetros de irrigação; aumentar a produção de pescado; gerar empregos; reduzir os custos de operação da infraestrutura dos perímetros, diluindo as despesas entre as atividades produtivas (agricultura irrigada e aquicultura); desenvolver pacotes tecnológicos e promover a capacitação de pequenos e médios produtores, técnicos e estudantes na criação de peixes em canais de irrigação.
Descrição	Implantação de módulos de capacitação/criação de peixes em canais de irrigação, compostos por telas, delimitadoras de seções de canal, acessórios, ração, kits de monitoramento da qualidade da água; destinados a capacitação de aquicultores, pescadores artesanais e pequenos e médios irrigantes de perímetros de irrigação.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 225.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 204.400,39 e liquidados R\$ 59.022,94. As despesas com diárias e passagens foram de R\$ 3.429,12.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência obteve grau acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

A Tabela 6 do Anexo 2, mostra que não houve incremento nos investimentos para a implantação e operação de módulos de piscicultura nos canais de irrigação dos perímetros irrigados da Codevasf. Em 2008, a Ação não contemplou os perímetros de irrigação do estado

de Pernambuco, implantando apenas três módulos. Mesmo cumprindo integralmente a meta proposta para a capacitação de produtores, houve uma redução de 47,37 % na quantidade de pequenos produtores capacitados nesta Ação em relação ao exercício de 2007.

#### **No Estado da Bahia (004122 - LC)**

A dotação autorizada de R\$ 165.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 144.400,39 e liquidados R\$ 58.822,94. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção de dois módulos de capacitação implantados em canais do perímetro irrigado de Mirorós, sendo que cada módulo possui uma extensão de 200 m; capacitação, treinamento de 10 produtores; aquisição de equipamentos, insumos e materiais; acompanhamento e fiscalização das ações.

#### **No Estado de Minas Gerais (004123 - LC)**

A dotação autorizada de R\$ 60.000,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 200,00. As principais atividades desenvolvidas foram a operação e manutenção de um módulo de capacitação implantados em canais de irrigação do projeto Jaíba, numa extensão de 240 m; capacitação de 18 produtores e aquisição de ração; acompanhamento e fiscalização das ações.

### **4.10.5. Ação 5372 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado**

#### *Dados gerais da ação*

Tipo	Projeto
Finalidade	Implantar unidades de beneficiamento de pescado, com os objetivos de processar a produção regional de pescado, gerar produtos de maior aceitação e com maior valor agregado, difundir tecnologias na área de processamento de pescado e facilitar o escoamento da produção.
Descrição	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado em regiões carentes deste tipo de infraestrutura, possibilitando o total aproveitamento dos produtos e subprodutos (filés, peles, carne residual).
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis n°s 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos n°s: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A dotação autorizada de R\$ 230.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 200.765,22 e liquidados R\$ 9.308,40. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 3.559,63.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado, sendo realizadas as obras para a conclusão de três unidades de beneficiamento de pescado, sendo duas na Bahia (municípios de Paulo Afonso e Barreiras) e uma em Minas Gerais (município de Morada Nova de Minas). A eficiência obteve grau acima do esperado, evidenciando a ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

**No Estado da Bahia (021281 - LC)**

A dotação autorizada de R\$ 150.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 120.768,52 e liquidados R\$ 1.052,93. Foi prestado o apoio à unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) de Xingozinho, no município de Paulo Afonso, e implantada a UBP de Barreiras, no município de Barreiras. Esta última se encontra em vias de conclusão com previsão de inauguração no 1º semestre de 2009.

**No Estado de Minas Gerais (021282 - LC)**

A dotação autorizada de R\$ 80.000,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 79.996,70 e liquidados R\$ 8.255,47. O foco foi a Unidade de Beneficiamento de Pescado de Morada Nova de Minas, que será responsável pelo beneficiamento da produção obtida no APL do reservatório de Três Marias.

**4.11. Programa 1458 - Vetor Logístico Leste***Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores.
Objetivos Específicos	Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do Distrito Federal, dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nordeste do estado de Goiás.
Gerente do programa	Não consta no SIGPlan
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Sérgio Paulo de Miranda
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste; Frete Unitário no Vetor Logístico Leste; Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste; Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste; Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste;
Público-alvo (beneficiários)	Usuários de transporte no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

No caso da Codevasf, o Programa busca assegurar a circulação de cargas e passageiros nas seis travessias, mantidas pelo setor público, propiciando o acesso ao município de Morada Nova de Minas (MG), cujas vias de circulação foram interrompidas quando do enchimento do reservatório da barragem de Três Marias.

A dotação autorizada de R\$ 1.141.364,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.141.363,37 e liquidados R\$ 874.000,27. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias.

**4.11.1. Ação 2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - No Estado de Minas Gerais (014090 - LC)***Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Prover a população dos municípios de Morada Nova de Minas, Três Marias, Abaeté, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, Biquinhas e Paineiras, no estado de Minas Gerais, de via de interligação entre si e

	de acesso à Rodovia BR-040, interligando, também, a sede do município de Morada Nova de Minas à sua zona rural, por meio de transporte fluvial (balsas), face à interrupção do sistema viário terrestre decorrente da construção da barragem de Três Marias. Faz-se necessária a complementação financeira dos custos desse transporte, haja vista que a tarifa cobrada dos usuários supre somente 30% dos custos.
Descrição	Operação e manutenção do sistema de transporte por balsas, compreendendo as despesas com obras de construção civil nos portos, combustível, reparo de maquinário, pessoal, dentre outras.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Sérgio Paulo de Miranda
Unidades executoras	Área de Gestão Estratégica e 1ª SR
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Gestão Estratégica
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A dotação autorizada de R\$ 1.141.364,00 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 874.000,00. Foram realizados serviços de manutenção do sistema e transportados 70.429 veículos, 1,56% a menos que o exercício anterior, e arrecadados R\$ 698.920, representando um aumento de 16,41% em relação ao exercício anterior.

Os indicadores de desempenho de utilização, eficácia e eficiência ficaram dentro do esperado, evidenciando a boa capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### 4.12. Programa 1460 - Vetor Logístico Nordeste Meridional

##### Dados gerais do programa

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores.
Objetivos Específicos	Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da Bahia e Sergipe.
Gerente do programa	Não consta no SIGPlan
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Clementino de Souza Coelho
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Meridional; Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Meridional; Frete Unitário no Vetor Logístico Meridional; Índice de Cobertura no Vetor Logístico Meridional; Tarifa Unitária no Vetor Logístico Meridional; Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Meridional; Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Meridional; Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Meridional.
Público-alvo (beneficiários)	Usuários de transporte nos estados da Bahia e Sergipe

A dotação autorizada de R\$ 12.657.300,00 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 5.220.885,99, liquidados R\$ 4.537.918,19 e concedido destaque no valor de R\$ 7.198.781,01. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 34.498,21. A única ação do programa foi a Melhoria da Hidrovia do São Francisco -Trecho Ibotirama/Juazeiro.

#### 4.12.1. Ação 10RF - Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama/Juazeiro - No Estado da Bahia (021294 - LC)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Projeto
Finalidade	O projeto consiste em ações necessárias para melhoria da navegação do São Francisco, inicialmente no trecho Ibotirama – Juazeiro, na Bahia e em etapa posterior no trecho Pirapora – Ibotirama.
Descrição	Os serviços consistem em: estudos, construção e monitoramento de um campo de provas em Barra - BA em escala real utilizando as técnicas de contenção dos processos de erosão das margens (bioengenharia), dragagens, derrocamentos e recomposição das matas ciliares.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Clementino de Souza Coelho
Unidades executoras	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A dotação autorizada de 12.657.300,00 foi integralmente disponibilizada, empenhados 5.220.885,99 e liquidados 4.537.918,19. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 34.498,21. Foi realizado um destaque orçamentário de R\$ 7.198.781,01 ao Ministério da Defesa para a execução das obras civis de realocação das casas da Vila do Louro no município de Xique-Xique (BA).

Deu-se continuidade à construção do Campo de Provas em Barra, sendo concluídos 1.100 m da margem esquerda e 700 m da margem direita, sendo realizado o monitoramento em ambas margens; preparação para execução de mais 3.800 m na margem direita; conclusão do reparo da draga Matrinhã e dragagem no rio São Francisco, no trecho de Curralinho no município de Barra, sendo removidos 41.000 m<sup>3</sup> de material do fundo; aquisição de 1.500 m de tubos geotêxteis para uso como espigões e preparação para sua colocação na ilha de Sambaíba, inserida no Campo de Provas.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência acima do esperado.



#### 4.13. Programa 0137 – Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo.
Objetivos Específicos	Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária.
Gerente do programa	César José de Oliveira
Gerente executivo	Vinicius Ferreira de Araújo
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Raimundo Deusdará Filho
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de consolidação de projetos de assentamento.
Público-alvo (beneficiários)	Famílias assentadas.

O grande número de assentamentos sem uma correspondente política de desenvolvimento, principalmente de infraestrutura básica (água, estradas e energia elétrica), serviços e créditos não liberados em tempo hábil, resultou num passivo destas políticas para aproximadamente 500 mil famílias. Os assentados, de forma geral, provêm de famílias de trabalhadores com baixíssimos níveis de escolaridade, com experiências diversificadas sobre o trabalho do campo e vítimas do processo de exclusão social. Toda essa população demanda ações complementares ao assentamento para ajudá-las a superar as condições de pobreza em que se encontram e a alcançar melhores condições de vida. Além disso, alguns assentamentos estão localizados em regiões com fortes restrições de mercado, oferta deficitária de serviços sociais, infraestrutura básica dissociada da produção e da comercialização, indicando claramente a desarticulação da Política de Reforma Agrária com os programas locais e regionais de desenvolvimento. A inexistência de uma estratégia de desenvolvimento local e regional fundamenta o estabelecimento de ações visando à inserção de famílias assentadas em um contexto de sustentabilidade sócio-econômica por meio da mobilização e articulação dos atores sociais, governamentais e não governamentais, reafirmando a importância das ações de reforma agrária como indutoras do desenvolvimento regional e elevando a qualidade de vida no campo.

A dotação autorizada de R\$ 1.183.719,42 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.181.060,65 e não houve liquidação de recursos. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento.

##### **4.13.1. Ação 8396 – Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento (022111 - DR)**

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Prover ou recuperar os projetos de assentamento rural de infraestrutura básica necessária à viabilização do processo produtivo e do desenvolvimento sustentável.
Descrição	Priorização, a partir do levantamento das demandas de infraestrutura, dos Projetos de Assentamento a serem

	beneficiados com a implantação ou recuperação de estradas vicinais, rede elétrica, saneamento básico e sistemas de captação e distribuição de água etc, visando proporcionar as condições físicas necessárias para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva da Codevasf e INCRA
Coordenador da ação na UJ	Raimundo Deusdará Filho
Unidades executoras	6ª Superintendência Regional da Codevasf
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

A ação, proveniente de destaque do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), teve dotação autorizada de R\$ 1.183.719,42 totalmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.181.060,65. Não houve liquidação de recursos. Foi realizada despesa com a contratação dos serviços de montagem, instalação e teste do sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de água, com fornecimento de equipamentos e materiais, no acampamento do MST no município de Sobradinho (BA).

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, permitindo o apoio ao projeto. Ressalta-se que os recursos foram disponibilizados no final do exercício.

#### 4.14. Programa 1027 - Prevenção e Preparação para Desastres

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Garantir a segurança da população em situações de desastre.
Objetivos Específicos	Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos.
Gerente do programa	Roberto Costa Guimarães
Gerente executivo	Marcos Antônio Moreira dos Santos
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres
Público-alvo (beneficiários)	Instituições de Defesa Civil

A dotação autorizada de R\$ 7.387.440,95 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 6.087.437,46 e liquidados R\$ 220.426,81. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Apoio a Obras Preventivas de Desastres.

#### 4.14.1. Ação 8348 – Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (022743 - DR) - (525293 - DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres.
Descrição	Realização de obras e serviços de caráter preventivo, em áreas de risco relacionadas com: contenção de encostas, retaludamento, drenagem superficial e subterrânea, desassoreamento, retificação e canalização de rios e córregos, proteção superficial com materiais naturais e artificiais, muros de gravidade, tirantes e cortinas atirantadas, aterros reforçados, barreiras vegetais, muros de espera, drenagem, infraestrutura viária de pequeno porte, obras de arte como pontes e viadutos de pequeno porte, bem como obras para relocação provisória de famílias.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI), teve sua dotação autorizada de R\$ 7.387.440,95 integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 6.087.437,46 e liquidados R\$ 220.426,81.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a celebração de convênio com a prefeitura municipal de São João dos Patos (MA) para a perfuração e instalação de um poço tubular profundo no povoado Chico Estevão, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Guanambi (BA) visando à construção de duas barragens e uma ponte no rio Carnaíba de Dentro, na zona rural do município; convênio com a prefeitura municipal de Guanambi (BA) para a implantação de sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais de Jatobá, Mulungu, Formosa e adjacências; convênio com a prefeitura municipal de Dom Inocêncio (PI) para executar serviços de melhoria da infraestrutura viária do município com a construção, recuperação e desassoreamento de aguadas/barreiros, recuperação da estrada vicinal que liga a sede do município à Fundação Ruralista e da estrada vicinal que liga a sede do município à divisa com o município de São Raimundo Nonato (PI); convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI) para a realização de estudos hidrogeológicos em trecho da bacia sedimentar do rio Parnaíba, na localidade Chapada do Fio, no município de Paquetá (PI), visando à locação e perfuração de um poço tubular para o abastecimento de água da localidade e das comunidades vizinhas; convênio com IDEPI para a implantação de sistema de abastecimento de água, captação feita com a utilização de um poço tubular já existente, na localidade de Chapada do Consolo, na zona rural do município de Oeiras (PI); contratação de serviços para a construção de 558 cisternas, de placas pré-moldadas, para captação de água de chuva em diversos municípios do estado da Bahia, sendo 25 em Barro

Alto, 28 em Caetité, 56 em Guanambi, 102 em Igaporã, 25 em Itaguaçu, 76 em Matina, 28 em Palmas de Monte Alto, 20 em Pindaí, 78 em Riacho de Santana, 60 em Santana, 28 em Tabocas do Brejo Velho e 72 em Urandi; contratação de serviços para a perfuração e instalação de 28 poços artesianos, com sistemas simplificados de abastecimento de água, para atender a pequenas comunidades rurais em diversos municípios baianos, sendo dois em Baianópolis, um em Bom Jesus da Lapa, um em Brejolândia, dois em Carinhanha, dois em Cocos, um em Correntina, três em Ibotirama, dois em Igaporã, um em Malhada, um em Muquém do São Francisco, três em Paratinga, dois em Riacho de Santana, seis em Santana e dois em Tabocas do Brejo Velho; contratação de serviços para a perfuração e instalação de 58 poços tubulares em diversos municípios baianos, sendo cinco em Campo Alegre de Lourdes, nove em Casa Nova, sete em Jaguarari, 12 em Juazeiro, oito em Curaçá, oito em Sento Sé, quatro em Uauá, dois em Campo Formoso e três em Remanso; contratação de serviços para a construção de 11 passagens molhadas, em alvenaria de pedra argamassada, em estradas vicinais da zona rural do município de Glória (BA) e contratação de serviços para a execução de obras de drenagem urbana e de pavimentação poliédrica de 23.500 m<sup>2</sup> em rua da sede e dos povoados de São Tomé, Gameleira do Dida e Poços, no município de Campo Formoso, no estado da Bahia.

Os resultados dos indicadores demonstram que a utilização e a eficácia obtiveram desempenho dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, permitindo o apoio a 12 projetos.

#### 4.15. Programa 1029 - Respostas aos Desastres e Reconstrução

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Garantir a segurança da população em situações de desastre.
Objetivos Específicos	Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.
Gerente do programa	Roberto Costa Guimarães
Gerente executivo	José Luiz D'Ávila Fernandes
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública
Público-alvo (beneficiários)	Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos.

A dotação autorizada de R\$ 2.124.199,87 foi integralmente disponibilizada e empenhada, sendo liquidados R\$ 17.524,84. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 1.676,84. As ações do programa foram: Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres e Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres.

#### 4.15.1. Ação 4564 - Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres - Nacional (007363 - DR) (014730 - DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Prestar socorro e assistência às pessoas atingidas por desastres, quando comprometida a capacidade local (regional) para a pronta resposta, desde que os desastres sejam notificados à SEDEC, especialmente quando reconhecida a "situação de emergência" ou "estado de calamidade pública" pelo Governo Federal.
Descrição	Auxílio Emergencial Financeiro para pessoas afetadas por desastres, além de: ações de socorro, como: evacuação das populações em risco, combate aos sinistros, busca e salvamento, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar; ações de assistência e atividades de logística, como: suprimento de água potável e material de abrigamento e de construção; provisão de alimentos, abrigos provisórios, roupas e agasalhos; suprimento de combustíveis, de material de saúde, de desinfecção, descontaminação, de limpeza e higienização; atividades de promoção social e de proteção à saúde dos afetados, como saneamento básico de caráter emergencial; vigilância epidemiológica e sanitária; proteção da saúde mental; atendimento aos grupos vulneráveis; saúde pública nos acampamentos e abrigos provisórios, sepultamento, limpeza e saúde.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### Resultados

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI) teve sua dotação autorizada de R\$ 17.524,84 integralmente disponibilizada e liquidada. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 1.676,84. Foram contratados serviços para a avaliação de riscos decorrentes do abalo sísmico sofrido pela barragem de Itacarambi, no município de Itacarambi (MG) e pela infraestrutura do perímetro de irrigação Jaíba, nos municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia, no estado de Minas Gerais.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, permitindo o apoio ao serviço.

#### 4.15.2. Ação 4570 – Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres - Nacional (525294 - DR)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Promover a reabilitação de áreas atingidas por desastres naturais e antropogênicos, com a prestação dos serviços essenciais e realização de obras emergenciais, especialmente nos casos de desastres de grande e muito grande porte, reconhecidos pelo Governo Federal como situação de emergência e estado de calamidade pública.
Descrição	Construção e implantação, imediata e em caráter emergencial de obras para reduzir vulnerabilidades pós-desastres; serviços de desmontagem de estruturas danificadas; desobstrução e remoção de escombros; apoio a Estados e Municípios com a reconstrução e a recuperação de infraestrutura e de edificações residenciais de famílias de baixa-renda, destruídas e danificadas por desastres.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	2ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

##### **Resultados**

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI), teve sua dotação autorizada de R\$ 2.106.675,03 totalmente disponibilizada e empenhada. Não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a contratação de serviços para a execução das obras e serviços de terraplenagem no loteamento destinado à construção de 110 casas, com infraestrutura urbana, dos moradores da comunidade Gameleira, no município de Sítio do Mato (BA), atingidas pelo desmoronamento da margem esquerda do rio São Francisco e com a contratação de serviços para a construção destas casas.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, permitindo o apoio ao projeto.

#### 4.16. Programa 1047 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido - CONVIVER

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior incidência de secas.
Objetivos Específicos	Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do semiárido brasileiro, para a redução das

	desigualdades inter e intra-regionais.
Gerente do programa	Márcia Regina Sartori Damo
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semiárido; Taxa de População no Semiárido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água.
Público-alvo (beneficiários)	Municípios do Semiárido.

Do ponto de vista do desenvolvimento regional, o semiárido constitui-se em uma das sub-regiões que mais dependem de uma intervenção estatal eficiente, voltada para a eliminação dos efeitos desestruturadores decorrentes das adversidades climáticas a que está submetido. A carência de água nos períodos de estiagem aumenta os riscos de desastres secundários de natureza humana, relacionados às convulsões sociais, a fome, a desnutrição, o desemprego generalizado e as migrações intensivas e descontroladas.

O CONVIVER busca estabelecer uma articulação efetiva dos programas de combate à pobreza, de segurança alimentar e de combate à fome, com os programas de desenvolvimento regional, na implementação de ações que conduzam à sustentabilidade das atividades econômicas nos períodos críticos.

O Programa é implementado de forma coordenada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) e demais ministérios setoriais, visando à convergência de esforços na implementação de programas de desenvolvimento regional e projetos de aproveitamento de recursos hídricos, em articulação com governos estaduais e municípios afetados pela seca. A Codevasf posiciona-se entre os órgãos vinculados ao MI que desenvolve ações de infraestrutura hídrica e de arranjos produtivos locais em municípios do semiárido do vale do São Francisco.

A dotação autorizada de R\$ 1.787.137,16 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 1.234.927,12 e não houve liquidação de recursos. Não houve despesas com diárias e passagens. As ações do programa foram: Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semiárido e Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido.

#### Ações:

#### 4.16.1. Ação 20B3 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semiárido - Na Região Nordeste (022778 - DR)

##### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Organização de comunidades situadas nas áreas prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) visando sua inserção produtiva e competitiva no mercado.
Descrição	Realização de Eventos de Organização Produtiva - EOP para a capacitação e organização produtiva de comunidades em empreendimentos produtivos coletivos.
Unidade responsável pelas	Diretoria Executiva

decisões estratégicas	
Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

A ação, proveniente de destaque do Ministério da Integração Nacional (MI), teve sua dotação autorizada de R\$ 861.366,51 totalmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 683.402,59 e não houve liquidação de recursos.

Dentre as despesas realizadas, destacam-se a implantação do projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) em parceria com o Sebrae; a contratação de serviços para a elaboração do projeto básico para a construção de um parque destinado a exposições agropecuárias, leilões e feira de gado no município de Dois Riachos (AL); aquisição de 2.000 colméias confeccionadas em madeira, tipo Langsttroth, compostas de ninho e duas melgueiras com quadro Hoffman e tampa aluminizada; aquisição de equipamentos, materiais e insumos básicos para a implantação de unidades de PAIS, em municípios do estado de Alagoas; aquisição de apetrechos de pesca, para uso na execução de ações previstas nos projetos de estruturação, organização e apoio a Arranjos Produtivos Locais de aquicultura, no estado de Alagoas; aquisição de equipamentos, materiais e insumos básicos para a implantação de 66 unidades de PAIS, a serem desenvolvidas no estado de Sergipe; aquisição de equipamentos, acessórios e insumos básicos para implantação de unidade de PAIS nos municípios de Batalha, Matias Olímpio, São João do Arraial, Joaquim Pires, Esperantina e Porto, no estado do Piauí e contratação de serviços para a confecção de material de divulgação da tecnologia de PAIS.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização ficou abaixo do esperado, a eficácia dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

### 4.16.2. Ação 20B4 – Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido

#### Dados gerais da ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva de empreendimentos locais, a cargo de pequenos e médios produtores, empresas, associações produtivas ou instituições correlatas, visando sua inserção nas economias local, regional, nacional e internacional.
Descrição	Estruturação ou aprimoramento de processos produtivos e de sistemas de comercialização, inclusive com implantação de estruturas físicas e aquisição de equipamentos, em empreendimentos preferencialmente associativos e de caráter regional, visando o acesso às oportunidades de mercado.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva



Coordenador da ação na UJ	Ricardo Luiz Ferreira dos Santos
Unidades executoras	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas e SRs
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

### Resultados

Foram disponibilizados R\$ 925.770,65, empenhados R\$ 551.524,53 e não houve liquidação de recursos. Os recursos da ação, provenientes de destaque recebido do Ministério da Integração Nacional (MI), foram utilizados para implantação do projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), a serem desenvolvidas em parceria com o Sebrae na região Nordeste e em apoio a APL's no estado de Minas Gerais.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização ficou abaixo do esperado, a eficácia dentro do esperado e a eficiência acima do esperado, evidenciando ótima capacidade de execução em relação aos recursos e tempo disponíveis.

#### - Na Região Nordeste (022780 - DR)

A dotação autorizada de R\$ 548.416,65 foi totalmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 356.358,51 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a aquisição de equipamentos, materiais e insumos básicos para a implantação de unidades do PAIS, em municípios do estado de Alagoas; aquisição de equipamentos, materiais e insumos básicos para a implantação de 66 unidades de PAIS, no estado de Sergipe; aquisição de equipamentos, acessórios e insumos básicos para implantação de unidade de PAIS nos municípios de Batalha, Matias Olímpio, São João do Arraial, Joaquim Pires, Esperantina e Porto, no estado do Piauí.

#### - Na Região Sudeste (022781 - DR)

A dotação autorizada de R\$ 377.354,00 foi totalmente disponibilizada. Foram empenhados R\$ 195.166,02 e não houve liquidação de recursos. Dentre as despesas realizadas, destacam-se a aquisição e montagem de materiais e equipamentos destinados à unidade de beneficiamento de pescado do lago de Três Marias, como parte das ações de estruturação do Arranjo Produtivo Local de aquicultura, localizada no município de Morada Nova de Minas (MG) e aquisição de materiais e equipamentos apícolas para a implantação de apiários e unidades de beneficiamento do mel, para a estruturação do Arranjo Produtivo Local de apicultura da Serra Geral, região norte do estado de Minas Gerais.

### 4.17. Programa 1107 - PROBACIAS - Conservação de Bacias Hidrográficas

#### Dados gerais do programa

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Promover a disponibilidade de água com qualidade e a gestão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revitalização de bacias.
Objetivos Específicos	Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas.
Gerente do programa	José Machado
Gerente executivo	

Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica; População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos
Público-alvo (beneficiários)	Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas

A dotação autorizada de R\$ 57.062,26 foi integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 57.015,66 e liquidados R\$ 47.032,75. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 5.571,94. A única ação do programa foi a Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas.

#### 4.17.1. Ação 4980 - Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas - NA (007144 - DR)

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Estimular e apoiar iniciativas voltadas à criação, instalação e consolidação de comitês de bacias hidrográficas e das agências de águas, bem como a estruturação dos órgãos e das entidades do SINGREH para implementação e integração dos processos de gestão de recursos hídricos.
Descrição	Apoio técnico e financeiro, através de atuação direta ou indireta, por intermédio dos órgãos gestores e instituições do SINGREH, as iniciativas voltadas para criação e funcionamento de comitês e agências de águas, bem como para a estruturação e fortalecimento das entidades do sistema visando à implementação e integração dos processos de gestão de recursos hídricos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	1ª Superintendência Regional
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

#### **Resultados**

A ação, proveniente de destaque recebido da Agência Nacional de Águas (ANA), teve sua dotação autorizada de R\$ 57.062,26 integralmente disponibilizada, sendo empenhados R\$ 57.015,66 e liquidados R\$ 47.032,75. As despesas com diárias e passagens totalizaram R\$ 5.571,94. Foram realizadas despesas somente de custeio operacional e material de divulgação.

Os resultados dos indicadores de desempenho demonstram que a utilização e a eficácia ficaram dentro do esperado e a eficiência ficou acima do esperado.

#### 4.18. Programa 1430 - Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

##### *Dados gerais do programa*

Tipo de programa	Finalístico
Objetivo geral	Reduzir as desigualdades regionais e sociais pela potencialização dos ativos territoriais endógenos.
Objetivos Específicos	Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional
Gerente do programa	Henrique Villa da Costa Ferreira
Gerente executivo	
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Crescimento do Emprego (RAIS)
Público-alvo (beneficiários)	População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos.

A dotação autorizada de R\$ 41.137,46 foi integralmente disponibilizada, não houve empenho e liquidação de recursos e foi concedido destaque no valor de R\$ 23.459,67. Não houve despesas com diárias e passagens. A única ação do programa foi a Gestão e Administração do Programa.

##### **4.18.1. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (022734 – DR, 022734 - DC)**

##### *Dados gerais da ação*

Tipo	Atividade
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e

	administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Diretoria Executiva
Coordenador da ação na UJ	Orlando Cezar da Costa Castro
Unidades executoras	
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Presidência
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	Leis nºs 6.088/1974 e 9.954/2000 – Decretos nºs: 3.131/1999, 3.604/2000, 4.694/2003 e 5.859/2006.

## Resultados

Dos R\$ 41.137,46 recebidos do Ministério da Integração Nacional referente a sua participação nos custos de manutenção do Edifício Sede da Codevasf, foram transferidos R\$ 23.459,67 à SUDENE e DNOCS para custear despesas de condomínio dos escritórios de representação da Empresa em Recife e Salvador, respectivamente.

O indicador de desempenho de utilização ficou muito abaixo esperado, não se aplicando os indicadores de eficácia e eficiência.

### 4.19. Metas não Orçamentárias

A partir das recomendações formuladas pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União em seu Relatório de Avaliação de Gestão da Codevasf, relativo ao exercício de 2003, a Empresa passou a estabelecer, em seu Plano Anual de Trabalho, as metas não orçamentárias, especificadas a seguir:

METAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Licenças Ambientais	Por solicitação da área responsável pela atividade foi interrompido o desenvolvimento.
Desenvolvimento de sistema, via Intranet, para inserção de dados e geração de relatório das ações desenvolvidas nas Estações de Piscicultura.	O sistema entrou em operação experimentalmente e está sendo aperfeiçoado pelo setor de informática da Empresa.
Desenvolvimento de modelo de projeto a ser adotado pelas Superintendências Regionais	As superintendências adotaram o modelo proposto.
Sistematização da coleta de informações, a respeito de aquicultura, enviadas pelas Superintendências Regionais à Sede, visando agilizar a emissão de relatórios.	A padronização das informações está em implantação.
Celebração do Acordo Coletivo de Trabalho	Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009 foi celebrado em 19/08/2008.
Estudos de readequação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras - PCSC	A versão final do Plano de Carreiras e Salários – PCS e do Plano de Funções e Gratificações – PFG, foi encaminhada em 11/12/2008 ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, para aprovação.

Estudos referentes à realização de concurso público	Resolução 526, de 03/07/2008 foi autorizada a contratação de serviço para realização de concurso público, visando o preenchimento de 222 (duzentos e vinte e duas) vagas do quadro de pessoal permanente, bem como constituição de cadastro reserva para convocação futura. As provas objetivas foram realizadas em 23/11/2008 e a homologação do resultado final está prevista para a primeira quinzena de 2009.
Reformulação do programa de estágio	Programa de Estágio foi reestruturado, em dezembro de 2008, com o objetivo de adequá-lo à Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes.
Implantação do Programa de Desligamento Incentivado - PDI	Sua implantação em 2007, 161 empregados foram desligados, sendo 91 no primeiro ano e 70 em 2008.
Realização da 2ª Semana de Qualidade de Vida na Sede da Codevasf	Realizada com o sucesso pretendido, no período de 22 a 26 de setembro de 2008.
Desenvolvimento e implementação do SISPAT (Sistema de Programação e Monitoramento do Plano Anual de Trabalho da Empresa)	Sistema foi implantado com seu desenvolvimento atingindo 100%. Em fase de manutenção evolutiva
Desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios	A primeira etapa do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios (SIGEC) foi implantada. Além do aperfeiçoamento do sistema, será desenvolvido o módulo de prestação de contas de convênios.
Desenvolver e implantar a metodologia de gestão de processos na Empresa	A Área de Gestão Estratégica incorporou novas atribuições relativas a modernização e implementação das novas técnicas de gestão. Está trabalhando nos seguintes objetivos: redesenho dos processos existentes na atual estrutura da Empresa, desenvolvimento do manual de operação dos diversos sistemas implantados em busca da padronização de procedimentos e implementação de normas e procedimentos para suporte de novas práticas administrativas.
Desenvolvimento e implantação de nova versão do Sistema de Rastreamento de Documentos	A implantação está prevista para o início do segundo semestre de 2008. O desenvolvimento atingiu 70% do projeto original e já foi iniciado o processo de homologação junto às unidades responsáveis pelos documentos e processos administrativos.
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Licitações	O fluxo dos processos para a alimentação do sistema está sendo definido pela Unidade de Gestão de Processos com alternativas de maior eficiência e solução das dificuldades existentes.
Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens	O sistema foi implantado e está em operação.
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Veículos	O desenvolvimento foi concluído. A homologação junto à unidade responsável está em fase de conclusão. A implantação será realizada até o final do primeiro semestre de 2008.

Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Ligações Telefônicas	O texto da nova Norma de Comunicação foi aprovado.
Integração e implantação de novos módulos do Sistema de Atos Normativos	A integração ao Sistema de Gestão de Contratos e Convênios foi realizada e implantados os módulos referentes ao cadastro de documentos digitalizados. A integração ao cadastro de Recursos Humanos encontra-se em fase de conclusão, prevista para o final do primeiro semestre de 2008
Implantação do Sistema de Gestão de Atendimento ao Usuário de Informática	A primeira fase do sistema (cadastros básicos) foi implantada na sede e na 2ª SR. A implantação nas demais SRs deverá ocorrer durante o primeiro semestre de 2008.
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Monitoração do complexo Itaparica	Em razão da definição de novos processos organizacionais e operacionais para gestão dos perímetros irrigados por parte da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, o sistema deverá ser revisto e validado.
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Licenças Ambientais	Por solicitação da área responsável pela atividade foi interrompido o desenvolvimento.
Desenvolvimento de sistema, via Intranet, para inserção de dados e geração de relatório das ações desenvolvidas nas Estações de Piscicultura.	O sistema entrou em operação experimentalmente e está sendo aperfeiçoado pelo setor de informática da Empresa.

#### 4.20. Evolução de gastos gerais

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	ANO		
	2006	2007	2008
1.PASSAGENS	1.457.808,34	988.092,92	1.354.746,66
2.DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	1.774.767,05	2.174.904,87	2.515.422,62
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.387.482,94	9.097.699,80	9.812.938,61
3.1 Publicidade	4.438,32	17.915,55	1.115,00
3.2 Vigilância, Limpeza e Conservação	6.152.680,82	8.980.716,16	9.397.281,65
3.3 Tecnologia de Informação	-	-	-
3.4 Outras Terceirizações	230.363,80	99.068,09	414.541,96
3.5 Suprimento de Fundos	-	-	-
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>9.620.058,33</b>	<b>12.260.697,59</b>	<b>13.683.107,89</b>

#### 5. GESTÃO DE PESSOAL

O quadro funcional da Empresa, conforme estabelecido pela Portaria nº 1.139, de 30/10/2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), publicada no DOU de 31/10/2001, é limitado a 1.650 empregados. Este quantitativo contempla os ocupantes de cargos efetivos (empregados admitidos até 1988 e os admitidos por meio de concurso público

a partir da promulgação da Constituição em novembro de 1988) e os nomeados para ocupação de função gratificada (requisitados ou sem vínculo) em observância ao Regimento Interno.

A Codevasf tinha em seu quadro de pessoal, em 31/12/2008, um total de 1.478 empregados, representando 89,57% do limite estabelecido pelo MPOG, dos quais 78 encontram-se cedidos a outros órgãos, 10 com contratos suspensos, 02 foram requisitados de outros órgãos e 25 nomeados para o exercício de função de confiança. Foram realizados 161 estágios remunerados, sendo 94 de nível médio e 67 de nível superior. Comparando o quadro funcional em dezembro de 2008 com o quadro do mesmo mês de 2007, verifica-se um decréscimo de 5,98% no quantitativo de empregados, ocasionado, principalmente, pelos desligamentos ocorridos por meio do Programa de Desligamento Incentivado (PDI) e pela impossibilidade de novas contratações, visto que a validade do concurso expirou em julho de 2007. O Quadro de Pessoal, por categoria funcional, é apresentado a seguir:

<b>Quadro de Pessoal por categoria funcional</b>			
<b>Categoria Funcional</b>	<b>Quantidade</b>		<b>Variação (%)</b>
	<b>31/12/07</b>	<b>31/12/08</b>	
Técnico em Desenvolvimento Regional I	227	145	-36,12
Técnico em Desenvolvimento Regional II	77	115	49,35
Técnico em Desenvolvimento Regional III	81	73	-9,88
Técnico em Desenvolvimento Regional IV	219	230	5,02
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional I	61	41	-32,79
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional II	6	18	200,00
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional III	375	365	-2,67
Auxiliar Operacional em Desenvolvimento Regional I	275	241	-12,37
Auxiliar Operacional em Desenvolvimento Regional II	183	185	1,09
Técnico em Comunicação I	1	1	0,00
Técnico em Comunicação II	3	3	0,00
Técnico em Comunicação III	4	2	-50,00
Técnico em Comunicação IV	1	3	200,00
Assessor Jurídico I	17	10	-41,18
Assessor Jurídico II	2	4	100,00
Assessor Jurídico III	4	4	0,00
Assessor Jurídico IV	7	9	28,57
Técnico em Serviço de Saúde IV	2	2	0,00
Requisitados	2	2	0,00
Nomeados	25	25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.572</b>	<b>1.478</b>	<b>-5,98</b>

**Fonte:** Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

### 5.1. Gastos com Remuneração e Manutenção

O gasto total liquidado com a remuneração e manutenção do quadro de pessoal, somou R\$ 167.976.645,94, representando 19,7% do orçamento total da Empresa, conforme detalhado abaixo:

	R\$ 1,00
Remuneração do Pessoal Ativo da União e Encargos Sociais	144.921.393,82
Diárias e passagens	3.591.552,54
Assistência Médica Odontológica a Servidores, Empregados e Dependentes	1.874.964,89
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	518.129,01
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	106.073,15
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	5.709.033,31
Contribuição à Previdência Privada	10.310.545,62
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	944.953,60
<b>TOTAL</b>	<b>167.976.645,94</b>

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

### 5.2. Ampliação da área de atuação da Codevasf e necessidade de aumento do quadro funcional

A Portaria nº 1.139, de 30/10/2001, do MPOG, limita o quadro funcional da Empresa em 1.650 empregados. Contudo, para que a Codevasf possa desempenhar com êxito as novas atribuições definidas na Lei nº 9.954, de 06/01/2000, necessita que o seu quadro funcional seja ampliado, uma vez que a referida Lei ampliou sua área de atuação passando a contemplar também a Bacia do rio Parnaíba, perfazendo uma área total de abrangência de 970.000 km<sup>2</sup>, correspondendo a 11,30% do território nacional.

A Empresa, nos últimos anos, passou por grande transformação, tendo uma série de novos programas e projetos incorporados às suas atribuições, resultando, inclusive, na necessidade de revisão da estrutura organizacional, com mudança no Estatuto e no Regimento Interno, de modo a permitir a execução dessas novas responsabilidades.

Ao se examinar a evolução dos recursos orçamentários empenhados pela Empresa, verifica-se um aumento percentual de 265% entre 2003 e 2008, demonstrando que suas atribuições foram ampliadas. Em 2008, a Codevasf agregou ao seu orçamento cerca de R\$ 603 milhões oriundos do PAC e R\$ 208 milhões de emendas de parlamentares das diversas regiões de atuação. Esse aumento de recursos e o acréscimo de atribuições geraram, entre outros, um aumento significativo do volume de trabalho, somados à exigência de novos perfis profissionais.

Ressalta-se, ainda, que além da ampliação da área de atuação da Empresa, tramita no Congresso Nacional projeto visando acrescentar a parcela do Vale do Parnaíba situada no estado do Ceará, além da incorporação da região relativa ao Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.



### 5.3. Ações de Valorização do Servidor

Dentre as ações de valorização do servidor desenvolvidas pela Codevasf em 2008, destacaram-se:

#### **Continuidade do Programa de Desligamento Incentivado (PDI)**

Aprovado em 2007, para o período 2007-2010, o Programa oferece incentivos para desligamentos, possibilitando a necessária renovação do quadro, de forma sustentável e sem acréscimo de despesas. Além disso, objetiva a contratação de pessoas detentoras de experiências não disponíveis ou disponíveis em quantidade insuficiente de forma a que atendam as novas demandas da Codevasf. O PDI é voltado para empregados acima de 55 anos de idade e com no mínimo de 18 anos de serviço na Empresa, exceção para os de nível operacional que não há limite de idade. Inscreveram-se 674 empregados (42% do quadro de pessoal em 31/12/06), sendo 266 de nível operacional, 171 de nível médio e 237 de nível superior, tendo sido desligados **94** empregados em 2007, **70** em 2008, com previsão de **96** desligamentos em 2009 e **417** em 2010.

#### **Realização de concurso público**

Em 10/04/2008 foi autorizada pela Diretoria Executiva a abertura de processo licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, para contratação de instituição visando a realização de concurso público para preenchimento de 222 vagas (162 para nível superior, 52 para nível médio e de 08 para nível fundamental) do quadro de pessoal permanente, bem como constituição de cadastro reserva de candidatos classificados para convocação futura. O pregão eletrônico teve como vencedora a empresa Consultoria e Planejamento em Administração Pública de Muriaé Ltda (Consulplan), cuja proposta apresentou o valor global de R\$ 222.990,00.

Foram 114.560 candidatos inscritos para o certame e a seleção para diversos cargos/áreas de formação compreendeu as seguintes etapas: a) 1ª etapa (23/11/2008) – exame de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de múltipla escolha (para todos os cargos/áreas de formação) e provas discursivas (apenas para os cargos/áreas de formação de Direito - AJ e Jornalismo - TC), ambas de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª etapa (14 e 16/12/2008) – exame de habilidades, mediante a aplicação de provas práticas (apenas para os cargos/áreas de formação de Motorista - AODR e Motorista de Pesca - AODR), de caráter apenas eliminatório; e c) 3ª etapa – comprovação de requisitos e exames médicos (planejados, executados e custeados pela Codevasf), de caráter apenas eliminatório. A data prevista para homologação do resultado final no DOU é início de fevereiro de 2009.

#### **Readequação do Plano de Cargos, Salário e Carreiras (PCSC)**

Em julho de 2007 expirou a validade do concurso público realizado em 2003, tendo sido contratados 331 empregados, dos quais 80 já deixaram a Empresa (24% dos admitidos). No tocante ao concurso anterior, realizado em 1997, foram contratados 261 empregados, já tendo havido 84 desligamentos (32% dos admitidos). Grande parte dessa evasão deveu-se à aprovação em outros concursos públicos motivada principalmente pela diferença salarial e por oportunidade de crescimento na carreira de forma mais rápida.

Por outro lado, o modelo atualmente vigente no Plano de Cargos da Empresa (PCSC) apresenta-se defasado e não atraente. Neste sentido, foi contratada a empresa Agrovisão Assessoria e Consultoria em Agronegócio Ltda, visando a elaboração de plano de cargos e salários e de funções gratificadas, devidamente alinhado com as políticas e orientações demandadas do governo federal relativa a pessoal e ao desenvolvimento regional, bem como para possibilitar maior capacidade de captação e retenção de profissionais que integram ou que venham integrar o quadro da Codevasf. Em 11/12/2008 foi encaminhada, para aprovação, a versão final do referido plano ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST).

### **Implantação de Novo Plano de Benefícios de Previdência Complementar**

Em 2008, foi contratada a empresa Benefit Consultoria Ltda para realização do estudo de elaboração de novo plano de previdência complementar com características de contribuição definida. Em novembro de 2008, o plano foi encaminhado à Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico para aprovação da melhor opção de contribuição definida. Essa aprovação será feita mediante a formação de uma comissão de técnicos da Gerência de Gestão de Pessoas e da Fundação São Francisco de Seguridade Social (FSFSS).

Trata-se de um anseio dos empregados não participantes do atual plano de benefícios administrado pela FSFSS, conforme compromisso assumido na cláusula 17 do Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009.

### **Celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009**

O Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009 foi negociado com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (SINPAF) e assinado em 19 de agosto de 2008, com vigência a partir de 1º de maio de 2008. Além dos aumentos negociados foram mantidos os benefícios de cunho social como plano de saúde, seguro de vida em grupo, auxílio transporte e exames médicos periódicos.

### **Ações de capacitação de empregados**

Em 2008 foram capacitados 1.084 empregados, equivalentes a 73,34% do total de empregados da Codevasf.

A dotação orçamentária para a ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação foi de R\$ 1.000.000,00, dos quais R\$ 468.900,82 foram utilizados com o curso de MBA em Gestão Pública – Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável. Foram utilizados, ainda, recursos da ação Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC para participação no curso de capacitação técnica em prática de saneamento básico, no primeiro encontro presencial do curso de capacitação em hidrometria na gestão integrada de micro bacias hidrográficas do semiárido brasileiro e outros.

As capacitações foram desenvolvidas nas seguintes modalidades:

- Turmas fechadas, com objetivo de atender às necessidades de conhecimentos comuns às áreas da Codevasf;
- Participação em eventos abertos, com objetivo de atender às necessidades de conhecimentos específicos de cada área, incluindo cursos, congressos, seminários e oficinas.

Na modalidade de turma fechada foram realizados os seguintes cursos: Curso sobre CIPA, para a 3ª e 6ª Superintendências Regionais, NR-10 para a 4ª e 5ª Superintendências Regionais, Administração de Sistemas Linux, Elaboração e Prestação de Contas de Convênios, Linux – Administração de Redes, Análise de Projetos de Sistemas RUP e UML, Instrução Normativa 02/2008-SLTI-MPOG – A Nova Planilha de Formação de Preços e de Custos para os Contratos de Serviços na Administração Pública e Palestras “Um Produto Chamado Você e Etiqueta de Comportamento”. Ainda, na modalidade de turma fechada, com objetivo de valorizar o conhecimento dos profissionais da empresa e reduzir custos, utilizou-se instrutoria interna para os seguintes cursos: Siafi Operacional, Siamp – Módulo Material e Siafi Gerencial.

Para atender às necessidades de atualização e aperfeiçoamento profissional, foi autorizada a participação de profissionais nos seguintes eventos abertos: RAIS 2007; legislação previdenciária e trabalhista aplicada à gestão empresarial na 4ª e 5ª SRs; reforma da lei das S/As; processo administrativo disciplinar; curso sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; legislação aplicada à logística de suprimentos; readaptação na aeronave Sêneca III; legislação de pessoal e SIAPE como instrumento de gestão; ética na gestão; formação de pregoeiros; curso DIPJ lucro real 2008; comunicação e políticas públicas; higienização e sanitização da produção apícola (BPF); elaboração e execução do orçamento público; tratamento de águas residuais e seu reuso agrícola; curso internacional de gestão estratégica do desenvolvimento regional e local; identificação de insetos; elaboração de orçamento para obras de saneamento; avaliação de projetos de recursos hídricos; capacitação para gestores públicos federais na área de contratações públicas; capacitação em arquivo e protocolo; execução orçamentária e financeira da folha de pessoal no Siafi (novo documento); planejamento e orçamento para não especialistas na área; sistema público de escrituração digital; análise de balancete e das demonstrações contábeis, GFIP; apuração de ética; estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental; bananicultura; curso internacional de irrigação e gestão da irrigação; licitações, contratos e formação de pregoeiros; hidrometria na gestão das micro bacias hidrográficas do semiárido brasileiro; nova lei de estágios e seu impacto nas empresas; licitações de obras públicas, gestão e fiscalização de contratos de obras públicas; auditoria de obras públicas; evolução dos empreendimentos florestais no Brasil e o caso do estado do Piauí e curso de direito e relações internacionais.

Participação em seminários, congressos, simpósios, fóruns, oficinas e palestras: VII Fórum Jurídico Unidas, I Fórum de EAD na Educação Profissional do GDF, Oficina Temática de Melhoria da Gerência Pública, Palestra Direitos Autorais, Simpósio Micro e Pequenas Empresas nas Licitações: Inovações da LC nº 123; Aspectos Pontuais das Licitações e Contratos sob a Ótica do Tribunal de Contas, Simpósio Comissões de Licitação, Pregoeiros, Equipes de Apoio das S/A's – 6.404/76, Oficina de Modelo Lógico do Programa da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais-PROMESO, III Conferência Nacional do Meio Ambiente, Oficina de Planejamento do Nordeste & Cerrado-Comunidades Ecoprodutivas, II SEMILUSO – Seminário Luso Brasileiro de Agricultura Familiar e Desertificação, Seminário Nacional “Licitações e Contratos Administrativos e seus Aspectos Polêmicos”, XVII Congresso Brasileiro de Apicultura, II Encontro dos Integrantes do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, Legislação Aplicada ao Portal de Convênios e Apresentação do Sistema, I Simpósio Internacional de Vitivinicultura, VIII Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, X Congresso Brasileiro de Fruticultura, Seminário Nacional das Cadeias de Produtos da Sobiodiversidade, Seminário Nacional sobre Regionalização, XVIII ENCONTRARH, V Semana de Administração Orçamentária, I Seminário de Agroecologia do Distrito Federal, IV

Encontro de Educadores Ambientais do DF, Seminário de Ética na Gestão – IV Encontro dos Integrantes da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, IX Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, IV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, IV Ciclo de Conferências Grandes Questões do Mundo Atual e II Seminário Internacional Energia e Cooperação para o Desenvolvimento.

Os recursos orçamentários da ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, em 2008, foram insuficientes para atender à demanda por capacitação em diversos temas essenciais à atuação da Codevasf.

Como forma de suprir parte da necessidade de treinamento e devido à dificuldade de grande parcela dos empregados de se afastarem do trabalho para participar de eventos de capacitação, a Codevasf firmou parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que disponibilizou turmas exclusivas para realização dos seguintes cursos à distância: ética e serviço público, gestão estratégica de pessoas e planos de carreira, elaboração e execução do orçamento público, atendimento ao cidadão e análise e melhoria de processos.

Iniciou-se, em março, o MBA em Gestão Pública – Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável, contratado com a Fundação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE) para 81 empregados, sendo 45 na turma de Brasília (Sede, 1ª e 2ª SRs) e 36 na turma de Petrolina (3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª SRs). Dos 24 módulos previstos, 18 foram ministrados.

Iniciou-se em agosto, a capacitação técnica de 50 empregados da Sede e das Superintendências Regionais em práticas de saneamento básico, ministrado pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). Dos cinco módulos previstos dois foram realizados.

Em 2008, a técnica Saenandoah Tiradentes Dutra concluiu o curso de mestrado em cooperação internacional descentralizada realizado na Espanha.

### **Reformulação do Programa de Estágio**

Com o objetivo de adequar-se à Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes, o Programa de Estágio foi reestruturado em dezembro de 2008. O quadro atual de vagas de estágio na Empresa é de 172 vagas, sendo 62 de nível superior e 110 de nível médio. Ressalta-se que a nova versão de estágio prevê um aumento da bolsa paga aos estagiários, visando adequá-la a realidade do mercado.

### **Aplicação de Progressão por Merecimento**

Como reconhecimento da efetiva contribuição ao cumprimento da missão da Empresa, 507 empregados foram avaliados aptos a receber um padrão salarial através da aplicação do instrumento de progressão por merecimento. Ressalta-se que os beneficiados receberão o referido valor na folha de pagamento de janeiro de 2009, com efeitos financeiros retroativos a dezembro de 2008.

### Ações relacionadas à qualidade de vida no trabalho

Como parte integrante de um programa mais amplo de qualidade de vida no trabalho, que envolve a realização de palestras educativas e campanhas relacionadas à saúde e bem-estar e execução permanente das atividades de ginástica laboral, a Codevasf realizou em sua sede, em setembro de 2008, a 2ª Semana de Qualidade de Vida, disponibilizando serviços e realização de palestras sobre assuntos ligados à qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho. A realização da Semana foi concretizada mediante parcerias entre a Codevasf e clínicas médica e odontológica, hospitais, associações e entidades públicas e privadas. A programação do evento abordou temas sobre menopausa e andropausa, hipertensão arterial, colesterol, diabetes, segurança pessoal, primeiros socorros, doenças psicossomáticas relacionadas ao trabalho, aposentadoria e direitos previdenciários, coleta seletiva e tratamento através da acupuntura e yoga. Inúmeras outras atividades foram oferecidas aos participantes, tais como aferição de acuidade visual, glicose, pressão arterial e ocular, acupuntura, massagem e estande de produtos de beleza.

### 6. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (não se aplica)

### 7. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os restos a pagar vigentes por mais de um exercício financeiro referem-se a convênios firmados cujas parcelas foram integralmente liquidadas contabilmente, porém não podem ser repassadas aos convenientes em sua totalidade.

Para os exercícios posteriores a 2005, não existem restos a pagar inscritos sem que sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto. Os restos a pagar dos anos anteriores permanecem válidos vistos que, em conformidade com a Lei 4.320/64, após a liquidação os restos a pagar possuem validade de 5 anos.

#### Processados

R\$ 1,00

Ano	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2002	1.886.838,69	1.886.838,69	0,00	0,00
2003	1.853.705,13	1.621.358,67	225.923,68	6.422,78
2004	1.427.857,10	1.416.824,79	0,00	11.032,31
2005	4.847.526,04	682.128,86	2.430.939,93	1.734.457,25
2006	38.069.995,51	2.785.567,24	19.379.456,14	15.904.972,13
2007	18.045.610,48	16.530,81	16.832.536,33	1.196.543,34
<b>Total</b>	<b>66.131.532,95</b>	<b>8.409.249,06</b>	<b>38.868.856,08</b>	<b>18.853.427,81</b>

Fonte: Área de Administração e Apoio Logístico

**Não processados**

R\$ 1,00

Ano	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	2.756.447,43	2.219.277,44	444.419,99	92.750,00
2006	24.445.671,24	2.123.676,24	4.109.135,79	18.212.859,21
2007	1.022.679.522,10	31.961.779,19	390.383.916,61	600.333.826,30
<b>Total</b>	<b>1.049.881.640,77</b>	<b>36.304.732,87</b>	<b>394.937.472,39</b>	<b>618.639.435,51</b>

Fonte: Área de Administração e Apoio Logístico

**8. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO**

As informações sobre as transferências mediante convênio conforme estabelecido no Item 5 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU, são apresentadas no Anexo 9.

**9. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA**

A seguir são apresentadas informações sobre a entidade de previdência privada, em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados, de acordo com a legislação pertinente, conforme estabelecido na DN nº 94/2008 do TCU, bem como as instruções contidas na Norma de Execução nº 03 da CGU.

a) Identificação da Entidade (Nome/Razão Social e CNPJ).

Fundação São Francisco de Seguridade Social - CNPJ: 01.635.671/0001-91

b) Demonstrativo anual:

**i. Valor total da folha de pagamento dos empregados da Codevasf participantes do Plano de Benefícios.**

R\$ 48.052.352,08 (quarenta e oito milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

**ii. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes.**

R\$ 1,00

Empregados da Codevasf – contribuição normal	5.488.569,77
Empregados da Codevasf – 13º Salário	447.319,40
Empregados da Codevasf – Jóia	178.695,31
<b>Total</b>	<b>6.114.584,48</b>

**iii. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora.**

Empregados da Codevasf – contribuição normal	4.040.548,83
Empregados da Codevasf – 13º Salário	326.388,29
Empregados da Codevasf – conversão de tempo de contribuição normal em especial (Perfil Profissional Profissiográfico – PPP)	1.401.629,34
<b>Total</b>	<b>5.768.566,46</b>

**iv. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora.**

Não houve.

**v. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições.**

Não houve tal repasse.

**vi. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal.**

Ativos de Investimentos (Segmentos de Mercado)	Investimento Total – Dez/2008		Política de Investimento 2008	Limite Legal RES/CMN/3.456/2007 (Máximo %)
	R\$	%	% (Mín a Máx)	
Renda Fixa	199.235.137,27	70,89	40 a 100	100,00
Renda Variável	58.466.393,65	20,80	0 a 50	50,00
Imóveis/Fundos de Investimentos Imobiliários	13.097.170,69	4,66	0 a 8	11,00
Empréstimos e Financiamentos a Participantes	10.245.423,55	3,65	0 a 15	15,00
Total dos Ativos de Investimentos	281.044.125,16	100,00	-	-

**vii. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar.**

A SPC não emite manifestação.

**viii. Parecer da auditoria independente.**

Cópia do parecer no anexo 7.

c) Em caso de descumprimento dos limites fixados em lei para o repasse de recursos pela patrocinadora, informar quais providências estão sendo adotadas para a adequação.  
Não é o caso.

d) Discriminar listagem dos recursos humanos e patrimoniais cedidos pela patrocinadora à patrocinada, destacando como foi formalizada esta cessão.

Posição em 31/12/08

NOME	TIPO	CARGO	DATA CESSÃO	DOCUMENTO CESSÃO	AMPARO LEGAL
Marcos Moreira	Ressarcimento (*)	Técnico em Desenvolvimento Regional IV	16/05/2007	Of. nº 198/2007	Ementa TCU DOU 24/07/95 e LC 108/2001

(\*) Empregado cedido com ressarcimento do salário e dos encargos legais ao órgão cedente.

Acrescentamos no “AMPARO LEGAL” a Lei Complementar 108/2001 – Art. 7º, que faculta ao patrocinador a cessão de pessoal à entidade fechada de previdência complementar, mediante ressarcimento.

- e) Discriminar as dívidas existentes entre a patrocinadora e a patrocinada e a situação destas operações quanto à regularidade formal e a adimplência.

A dívida atuarial existente, no montante de R\$ 28.044.395,25 (posição de 30/09/2001), encontra-se devidamente formalizada por meio do Termo de Transação e Compromisso Atuarial/nº 0-95.01-0054/00, de 28 de novembro de 2001, firmado entre a Codevasf e a SÃO FRANCISCO, dívida essa que vem sendo regularmente amortizada.

O saldo devedor em 31/12/2008 era de R\$ 23.289.355,94, sendo que o valor amortizado em 2008 foi de R\$ 5.241.006,10.

- f) Destacar as ações executadas no exercício com vistas à supervisão sistemática das atividades da entidade fechada, de conformidade com o disposto no § 2º do Art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

Em cumprimento a referida legislação foram realizadas a auditoria de avaliação de gestão na Fundação São Francisco de Seguridade Social (FSFSS) e a supervisão sistemática das atividades pela Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico.

Constatou-se que, conforme Relatório nº 72/2008 da Auditoria Interna, a Fundação tem desenvolvido suas atividades em conformidade com as normas e legislação pertinente, empregando critérios técnicos para gestão dos recursos sob sua responsabilidade, bem como celebrando contratos com empresas para modernização, normatização e adequação dos trabalhos da Fundação às suas obrigações. O déficit técnico observado é decorrente de fatores externos à gestão da Fundação, em função de demandas do órgão fiscalizador e do comportamento dos mercados financeiros internacionais, não afetando entretanto as condições favoráveis de solvência plena do plano.

## 10. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Em atendimento ao item 7 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU, estão discriminados no quadro a seguir, os valores correspondentes aos fluxos financeiros, em US\$, relativos aos projetos/programas financiados com recursos externos:

Discriminação (cód. do proj., descrição, finalidade e organismo financiador)	Custo Total	Empréstimo Contratado (Ingressos Externos)	Empréstimo Contratado (Contra Partida)	Valor das Transferências de Recursos			Em caso de não se ter atingido a conclusão total ou de etapa	
				Motivo	Valor no ano	Valor acumulado no projeto	Motivos que impediram ou inviabilizaram	Providências adotadas para correção
BID-573 OC/BR	137.412.295,35	55.600.000,00	81.812.295,35		5.431.707,64	79.560.641,03	Não se aplica	Não se aplica
				Amortização	3.618.373,99	33.775.645,36	Não se aplica	Não se aplica
				Juros	1.813.333,65	44.583.209,63	Não se aplica	Não se aplica
				Comissão	0,00	1.201.786,04	Não se aplica	Não se aplica
OECF BZ-P5	74.868.530,18	74.868.530,18	0,00		5.436.934,37	67.699.743,05	Não se aplica	Não se aplica
				Amortização	4.030.667,72	37.840.411,77	Não se aplica	Não se aplica
				Juros	1.406.266,65	29.859.331,28	Não se aplica	Não se aplica

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico



Os acordos de empréstimos externos, em fase de amortização, financiaram os seguintes projetos de irrigação:

<b>Acordos</b>	<b>Projetos Financiados</b>
BID-573 OC/BR	Angical, Estreito IV, Mirorós, Nilo Coelho (Área Maria Tereza) e Vale do Iuiú
OEFC BZ-P5	Estreito IV, Nilo Coelho (Área Maria Tereza) e Mirorós

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

#### **11. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA (não se aplica)**

#### **12. DECLARAÇÃO SOBRE REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DE RENÚNCIA (não se aplica)**

#### **13. OPERAÇÕES DE FUNDO (não se aplica)**

#### **14. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (não se aplica)**

## 15. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento ao Item 12 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU são apresentadas, a seguir, informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às recomendações da Controladoria-Geral da União relativo ao Relatório de Avaliação de Gestão nº 208596/SFC/CGU - exercício de 2007.

Número do Relatório	Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
Relatório de Fiscalização nº 191888 – CGU-R/MG;	<p>Prefeitura de Divinópolis - MG – Convênio 1.93.05.0038-00.</p> <p>2.4.2) a) Apurar a capacidade técnico-operacional do conveniente, decidindo, pela continuidade do ajuste ou rescisão, sendo que neste último caso avaliar qual a melhor opção para a continuidade das ações, se execução direta ou celebração de novo convênio, comunicando os resultados a esta secretaria até 11/01/2008; b) Efetuar, doravante, na fase propositiva dos convênios que for firmar, análise da capacidade técnico-operacional dos potenciais convenientes, motivando no processo a escolha do conveniente com base em parâmetros efetivos.</p> <p>2.4.3) a) Monitorar a execução dos Convênios firmados, cabendo ao fiscal averiguar a licitude das licitações realizadas pelo conveniente e orientar a adequação à Lei nº 8.666/93, como condicionante a aprovação da prestação de contas.</p>	1ª Superintendência Regional	<p>2.4.2 a) – Quanto à capacidade técnico-operacional foi apurado pela área técnica da Codevasf que a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará possui capacidade para execução do objeto do convênio comprovada através de outros Projetos executados pela Associação, anteriores ao convênio Codevasf, como o Convênio com o MMA/FNMA Nº 05/ 2000 e seus dois Termos Aditivos de Nº 121/ 2001 e Nº 189/ 2002 com término em julho/2003, inclusive sendo objeto de auditoria por parte do CGU; cita-se também os Convênios com a COPASA / MG CT 20.1463 de 30/ 08/ 2000; CT Nº 03.1138 de 13 / 08 / 2003 já concluídos tendo como referência o técnico Valter Vilela Superintendente de Meio Ambiente, cujos objetos foram o levantamento da alta intensidade dos solos na Bacia do rio Pará e o manejo integrado na Bacia do rio Pará para mobilização e preservação ambiental; o Convênio com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Convênio Nº 25 / 2002; de 01/03/2002, cujo objeto é a elaboração do banco de dados e o diagnóstico ambiental da Bacia do rio Pará e outros. O CV nº 1.93.05.0038-00 está em fase final de execução e teve seu prazo de vigência prorrogado através de Termo Aditivo nº 1.93.05.0038-02 até a data de 30/05/2008. Portanto, a fiscalização decide pela continuidade do referido CV. Toda documentação comprobatória acima mencionada foi anexada ao Processo 59510.002023/2005-64. b) – Esta recomendação será seguida conforme orientação.</p> <p>2.4.3 a) Quanto aos Processos Licitatórios informamos que a conveniente os realizou conforme a Lei nº 8666/93, com auxílio de técnico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste responsável por este setor e com auxílio de advogado com experiência na Prefeitura Municipal de Itaúna. NOTA: a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará tem na sua composição membros técnicos dos seguintes órgãos do governo estadual: (IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente), IEF (Instituto Estadual de Florestas), EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais), Corpo de Bombeiros, IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), Secretarias da Educação e Secretarias da Saúde, Ruralminas), além de técnicos da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), da COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e dos SAAE's (Serviços Autônomos de Abastecimento de Água e Esgoto). Técnicos das 35 Prefeituras Municipais, do SESAM – Serviço de Saneamento Ambiental Municipal de Carmópolis de Minas, dos Sindicatos de Produtores Rurais, da FAEMG – Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, das Cooperativas Agrícolas, das Associações Comerciais e Industriais da Região, do Sindicato de Usuários de Água como SINDIMEI (Sindicato Intermunicipal de Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Itaúna) e do Sindicato do Vestuário, da AVIMIG (Associação dos Avicultores de Minas Gerais), do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, das universidades:</p>

Número do Relatório	Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
			<p>FUNEDI/UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais, UNIFENAS, FADOM / PITÁGORAS, dos profissionais do CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. A Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará na execução e coordenação do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Pará está atendendo a demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará que possui por Deliberação Normativa do Plenário do CERHMG – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, uma Câmara Técnica de Acompanhamento de Projetos composta por técnicos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, que também são membros da Associação de Usuários CBH-Pará. Os membros do CBH-Pará e da Associação de Usuários CBH-Pará que pertencem a Câmara Técnica de Acompanhamento de Projetos, que está acompanhando e analisando todos os Relatórios Técnicos apresentados são: Representantes da CEMIG, da COPASA, do IGAM, do IEF, do Corpo de Bombeiros, do CREA, da FEAM, do IMA, do Ministério Público – Promotoria de Meio Ambiente, das Cooperativas Agrícolas, dos Sindicatos de Produtores Rurais, do SESAM. O Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Pará deve ser analisado pelo SISEMA – Sistema Estadual de Meio Ambiente onde estão os órgãos FEAM, IEF e IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), para obter sua aprovação e em seguida ser encaminhado para o CERHMG – Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais acompanhado de Parecer Técnico e de Parecer Jurídico para passar pela Câmara Técnica do CERHMG, CETIL e assim ir para o Plenário deste Conselho, sendo submetido à votação dos membros do CERHMG. Esta aprovação passará a ser Deliberação Normativa do CERHMG e em seguida virará Decreto Estadual atendendo a Lei Federal Nº 9433 de 08 de janeiro de 1997 nos artigos 6º, 7º e 8º e a Lei Estadual Nº 13.199 e o Decreto Estadual Nº 41.578 de 08 de março de 2001 nos artigos de Nº 23 (instrumentos de gestão), 35, 36 e parágrafo único. Acompanham este relatório todos os documentos de Convênios citados e ainda dois Pareceres Técnicos do IGAM referente ao Plano Diretor da atual parceria existente com a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. Acompanha ainda a lista oficial de membros do CBH-PARÁ - Comitê da Bacia do Rio Pará onde poderão ser identificados os membros da Câmara Técnica de acompanhamento de Projetos.</p>
Relatório de Avaliação de Gestão nº 208596/SFC/CGU - exercício 2007	1.1.1.1 Concluir o mapeamento dos processos da entidade, assim permitindo o desenho dos fluxogramas de trabalho da organização, com o estabelecimento claro das competências, consagrando a segregação de funções como instrumento do controle e da transparência.	Área de Gestão Estratégica – AE	A Codevasf celebrou o contrato nº 0.05.07.0056-00, com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, para desenvolver estudo de elaboração de cenários prospectivos e oportunidades de atuação, que irá subsidiar a feita do planejamento estratégico e posteriormente, revisão e atualização dos processos de trabalho. Está em andamento a realização do mapeamento, análise e melhoria dos processos de trabalho da Empresa, sendo dada atenção especial aos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O trabalho permitirá a uniformização dos procedimentos, maior agilidade no atendimento e eficácia das soluções demandadas, além do monitoramento sistemático dos processos de trabalho mediante a utilização de indicadores de desempenho para aferição dos resultados pretendidos. O trabalho foi iniciado na Auditoria Interna, devido ao seu papel estratégico na busca da eficiência da gestão dos recursos públicos. Prazo limite de implementação: 31/10/2009.

Número do Relatório	Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
	3.1.1.3 Recomendação 001: Quando da análise de pleitos de convênios, considerar, além dos aspectos técnicos de execução, a adequabilidade do objeto frente ao problema que se objetiva sanar. Recomendação 002: Adotar as medidas necessárias visando à recuperação dos recursos referentes à primeira parcela de R\$ 830.000,00, liberada por meio da 2006OB904179, de 27.12.2006, devidamente atualizados.	Área de Gestão Estratégica – AE	Providências a serem implementadas: Recomendação 001: Os normativos internos da Empresa estão sendo revisados em virtude das alterações ocorridas na legislação sobre convênios, por meio dos Decretos 6.619/2008, 6.497/2008, 6.428/2008, 6.329/2007, 6.170/2007 e Portarias Interministeriais 24, 75, 127 e 165 de 2008, e contemplarão a recomendação em questão. Recomendação 002: A Prefeitura de Sítio do Mato recolheu aos cofres da Codevasf, em 14/11/2008, os recursos repassados no valor de R\$ 939.337,22. Prazo limite de implementação : Recomendação 001: 30/03/2009 Recomendação 002: atendido
	5.1.1.1 Analisar os planos de trabalho detalhadamente, verificando a adequação das intervenções propostas com o objetivo do acordo e também a capacitação do proponente para executar a proposta. Fiscalizar de forma tempestiva a execução dos convênios, de forma a possibilitar eventual correção e evitar liberação de recurso no caso de haver irregularidade.	Área de Gestão Estratégica – AE	Visando aperfeiçoar o acompanhamento e fiscalização dos convênios, está sendo revisado o Manual de Fiscal de Contratos e Convênios, constante do Processo 59500.00081/2007-34, contemplando as recentes alterações ocorridas na legislação a respeito das transferências voluntárias (Decretos 6.619/2008, 6.497/2008, 6.428/2008, 6.329/2007, 6.170/2007 e Portarias Interministeriais 24, 75, 127 e 165 de 2008). Além disso, o controle das fiscalizações é realizado no Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios – SIGEC – que vem sendo constantemente melhorado, contribuindo para a melhor eficiência e eficácia do acompanhamento. Prazo limite de implementação: 30/03/2009
	5.1.1.2 Realizar acompanhamento concomitante com a execução dos programas, de forma a possibilitar eventual adequação, garantindo assim a consecução dos objetivos planejados.	Área de Gestão Estratégica – AE	A Codevasf tem implementado medidas educacionais a serem observadas por todos os gestores e fiscais de contratos e convênios, buscando aperfeiçoar o processo de planejamento, controle e acompanhamento dos procedimentos de formalização. As medidas que vêm sendo adotadas são as seguintes: informatização e uniformização dos procedimentos, revisão dos instrumentos normativos e disponibilização desses documentos na intranet para pesquisa, orientação permanente aos gestores e fiscais por meio do e-mail institucional. Foi implementado no Sistema Corporativo de Gestão de Contratos e Convênios – SIGEC, o monitoramento físico dos contratos e convênios. Essa ação tem por objetivo a adoção de medidas corretivas, de forma tempestiva, caso se verifique inconsistências na execução do convênio. Prazo limite de implementação: atendido

Número do Relatório	Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
	6.1.1.1 a) Eximir-se de realizar compras que não possuam correlação com a finalidade da empresa sem que estas estejam inseridas em um contexto de melhoria institucional, não realizando intervenções pontuais. b) Providenciar a devolução do valor de R\$ 262,77, referente à conta de telefone do imóvel funcional do período de 5.7.2007 a 4.8.2008 (pág. 114 do processo de suprimento de fundos nº 59500.001675/2007-62). c) Eximir-se de realizar despesas mediante suprimento de fundos quando a razão destas for decorrente ou relacionada com acordo ou convênio que contemple sua realização.	Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	a e c) A concordância parcial é decorrente das contas bancárias, que no âmbito desta Empresa destinavam-se à movimentação de suprimentos de fundos, terem sido canceladas a partir de 02/06/2008, por força do Decreto nº 6370, de 1º/02/2008. Estão sobrestados, no âmbito da Codevasf, suprimento de fundos até a implantação do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. Assim, as recomendações estão implementadas. Providenciada a devolução da importância de R\$ 18,81 (dezoito reais e oitenta e um centavos), correspondente ao faturamento da TNL PCS S/A (Telemar) pelo uso do código da operadora (031) pelo ex-presidente Luiz Carlos Everton de Farias, pago indevidamente com recursos da Codevasf. Providenciada também a devolução do valor de R\$ 227,59 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente às despesas com: Assinatura turbo empresas 400 KBPS R\$ 119,90 Atualização de valores R\$ 4,63 Atualização de valores R\$ 1,70 Multa de conta R\$ 10,80 Multa de conta R\$ 9,42 Aluguel modem-internet turbo R\$ 30,00 BR turbo-mens ADSL veloc 400KBPS R\$ 74,90 Total das despesas faturadas e, indevidamente, atribuídas à Codevasf R\$ 251,35 (-) Retenção de 9,45% (art. 64 L.9730/96, IN SRF 480/2004) (R\$ 23,76) Valor pago e, indevidamente, atribuído à Codevasf R\$ 227,59 A diferença de R\$ 35,18 trinta e cinco reais e dezoito centavos), verificada entre o valor pago em 20/08/2007, R\$ 262,77 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), constante da fatura nº 0708.000165886, emitida pela Brasil Telecom S.A, refere-se a assinatura básica residencial e os tributos correspondentes, que são de responsabilidade da Codevasf. Prazo limite de implementação: atendido
	6.1.1.2 Eximir-se de utilizar suprimento de fundos para pagamento de despesas com táxi e manutenção da frota de veículos que não se enquadrem no caráter de excepcionalidade estabelecido no Decreto n.º 93.872/86.	Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	A concordância parcial é decorrente das contas bancárias, que no âmbito desta Empresa destinavam-se à movimentação de suprimentos de fundos, terem sido canceladas a partir de 02/06/2008, por força do Decreto nº 6370, de 1º/02/2008. Estão sobrestados, no âmbito da Codevasf, suprimento de fundos até a implantação do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. Esclareço por oportuno que as despesas objeto desta recomendação (uso de táxi e manutenção de frota de veículos) foram pagas por meio de suprimentos de fundos, por se tratar de fatos supervenientes e emergenciais. Prazo limite de implementação: atendido
	6.1.1.3 Eximir-se de efetuar pagamento de despesas com licenciamento e seguro obrigatório de veículos por meio de suprimento de fundos.	Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	Esta recomendação foi acatada no âmbito da Codevasf. Prazo limite de implementação: atendido
	6.1.1.4 Observar os limites legais para realização de despesa mediante suprimento de fundos.	Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	Com a implementação do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF estão sendo respeitados os limites legais para realização de despesas nessa modalidade. Prazo limite de implementação: atendido.

## 16. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Em atendimento ao Item 13 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU são apresentadas, a seguir, informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações e recomendações do TCU expedidas no exercício de 2008 ou as justificativas para o caso de não cumprimento.

Nº Acórdão	Determinação/Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
Acórdão 141/2008 - TCU Plenário	9.4. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar à Codevasf que elabore estudos visando a definir, de forma clara e objetiva, critérios técnicos para a seleção das organizações aptas a celebrarem convênios com a entidade, bem como procedimentos a serem observados para fins de análise e emissão de parecer técnico quanto às propostas apresentadas, com base na avaliação da capacidade administrativa e operacional do potencial conveniente na prestação dos serviços pretendidos;	Área de Gestão Estratégica – AE	Por meio da CI/AE/GPE nº 127/2008, de 16/12/2008, a Área de Gestão Estratégica informou que os normativos internos da Empresa estão sendo revisados em virtude das alterações ocorridas na legislação sobre convênios, por intermédio dos Decretos 6.619/2008, 6.497/2008, 6.428/2008, 6.329/2007, 6.170/2007 e Portarias Interministeriais 24, 75, 127 e 165 de 2008.
Acórdão 1160/2008 - TCU Plenário	9.6. determinar à Codevasf que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua a análise da prestação de contas do Convênio nº CV-7.93.04.0025-00/2004, Siafi 517268, cuja vigência expirou em 3/7/2005, e objetivava a melhoria da infraestrutura hídrica/construção do sistema de abastecimento de água (perfuração de poços) em diversas localidades do Município de Oeiras/PI, instaurando, se for o caso, o competente processo de tomada de contas especial;	7ª Superintendência Regional	O Ofício nº 895/2008/PR/GB, de 24/11/2008, requisitou a SFCI devolução do proc. adm. de TCE nº 59570.000730/2008-54, considerando que a prestação de contas do convênio foi aprovada. Ofício nº 1842/2008 – 7ª SR/GB, de 1º/12/2008, ao TCU/SECEX/PI informou as providências adotadas sobre o cumprimento do referido Acórdão. O processo foi devolvido à 7ª Superintendência Regional.
Acórdão 1893/2008 - TCU Plenário	9.1. promover, a oitiva prévia da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas – Fundespa, para que estas se pronunciem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência deste Acórdão, a respeito dos indícios de deficiência na fiscalização das atividades levadas a efeito à conta do Convênio n. 0.05.06.0006/00;	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD	A Codevasf, especificamente sobre o subitem 9.1, protocolou Manifestação no TCU, em 29/09/2008. Por meio do Ofício nº 906/2008/PR/GB, de 2/12/2008, a Codevasf informou a Assessoria Especial de Controle Interno as providências adotadas.
Acórdão 2778/2008 - TCU – 1ª Câmara	9.2. determinar a inclusão do nome dos responsáveis solidários no cadastro informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais - CADIN, ante a exigência constante do art. 5º, § 2º, da referida Instrução Normativa-TCU nº 56/2007;	Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	Os nomes dos responsáveis solidários foram incluídos no cadastro informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais - CADIN, em 06/10/2008. Por meio do Ofício nº 799/2008/PR/GB, de 23/10/2008, a Codevasf informou a Assessoria Especial de Controle Interno as providências adotadas.
Acórdão 2126/2008 - TCU Plenário	9.3. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que: 9.3.1. adote as providências para obter, dos profissionais que elaboraram os projetos para execução das obras do centro de recursos pesqueiros de Ceraíma, localizada no	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR	Foram expedidas as Comunicações Internas nº 182 e 183/2008, de 14.10.2008, determinando o cumprimento das decisões proferidas por aquela Corte de Contas, com prazo para atendimento, até 12.11.2008.

Nº Acórdão	Determinação/Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
	<p>Município de Guanambi/BA, o detalhamento de todas as plantas que constituem o empreendimento, propiciando que todos os serviços de construção civil previstos possam ser corretamente executados pela M &amp; M Empreendimentos Ltda., vencedora da Concorrência n. 43/2007;</p> <p>9.3.2. nos editais de licitações que vierem a ser realizadas pela entidade, sejam incluídos tanto critérios objetivos de avaliação da capacitação técnica das empresas licitantes, quanto critérios de aceitabilidade dos custos unitários de serviços orçados, pautados na mediana dos valores indicados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, em consonância com o art. 115 da Lei n.11.514/2007(LDO 2008), bem como parâmetros claros e precisos para elaboração de medições dos serviços executados;</p> <p>9.3.3. adote as medidas necessárias ao ressarcimento dos valores do Convênio n. 577924 (Siafi), rescindido em 22/04/2008, que foram repassados ao Município de Sítio do Mato/BA;</p> <p>9.3.4. no tocante à execução do Contrato n. 0.008.0108/00 que tem como objeto a implantação do centro de recursos pesqueiros de Ceraima-Guanambi/BA, ao firmar termos aditivos para incremento de quantitativos do item de serviço massa acrílica, utilize o valor indicado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi como custo unitário associado às quantidades a serem acrescidas;</p> <p>9.3.5. quanto ao item de serviço momento extraordinário de transporte DMT=1,0 km, previsto no orçamento referente ao Contrato n. 0.008.0108/00, efetue medições precisas e adote medidas para garantir que não venham a ocorrer pagamentos indevidos por serviços efetivamente não executados;</p> <p>9.3.6 efetue a glosa provisória do valor de R\$ 39.709,12 (trinta e nove mil, setecentos e nove reais e doze centavos), no Contrato n. 0.00.08.0032/00, firmado com a empresa J. do Carmo Construtora Projetos e Comércio Ltda., até que este Tribunal delibere acerca do oitiva prévia efetuada em cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão, tendo em vista que foram detectados indícios de pagamentos a maior ocorridos no âmbito do aludido ajuste, decorrentes de quantitativos superestimados de serviços de terraplenagem relativos à consecução do tanque pulmão do centro integrado de revitalização de recursos pesqueiros de Xique-Xique/BA;</p> <p>9.3.7. realize sondagem geotécnica investigativa no fundo do tanque pulmão executado no âmbito do Contrato n. 0.00.08.0032/00, com indicação do responsável técnico e fornecimento da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, de maneira a verificar se as camadas de aterro efetivamente executadas se coadunam com as seções topográficas especificadas em projeto, bem como com os quantitativos indicados nos boletins de medição.</p>		<p>A Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR encaminhou resposta por meio da CI nº 376/2008, de 04/12/2008.</p>
Acórdão 2534/2008 - TCU	<p>9.3. autorizar a realização de diligência à Codevasf para obtenção dos seguintes elementos:</p> <p>9.3.1. atual estágio da contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2008;</p>	AA – Área de Administração e de Suporte Logístico – AA	<p>Por meio do Ofício nº 904/2008/PR/GB, de 2/12/2008, a Codevasf encaminhou ao Tribunal de Contas da União, a nota técnica nº 001/AA/GGP/UBS, de 26.11.2008, elaborada pela Área de Gestão</p>

Nº Acórdão	Determinação/Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
Plenário	9.3.2. nome e CPF dos integrantes da equipe responsável pela elaboração do Edital nº 057/2008; 9.3.3. nome e CPF do ordenador de despesa responsável pela contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2008; 9.3.4. cópia da portaria de nomeação do pregoeiro e da equipe de apoio; 9.3.5. cópia das atas de realização do pregão e dos documentos de adjudicação e homologação para a empresa Policard, devidamente assinados; 9.3.6. motivos da não-celebração de contrato entre a Policard Systems e Serviços Ltda. e a Codevasf, detalhando os requisitos e as cláusulas editalícias e/ou contratuais desrespeitadas e os critérios utilizados; 9.3.7. solicitações/notificações encaminhadas à Policard Systems e Serviços Ltda.; 9.3.8. posicionamentos/respostas encaminhados pela empresa Policard em atendimento às solicitações/notificações da Codevasf; 9.3.9. quesitos não atendidos pela empresa Policard; 9.3.10. cópia da documentação que subsidiou a não-assinatura do contrato com a empresa Policard; 9.3.11. solicitações/notificações encaminhadas à Sodexo Pass; 9.3.12. posicionamentos/respostas encaminhados pela empresa Sodexo Pass em atendimento às solicitações/notificações da Codevasf; 9.3.13. encaminhar cópia da documentação comprobatória de que a empresa Sodexo Pass atendeu, à época da celebração contratual, todos os requisitos e cláusulas editalícias e/ou contratuais, bem como todas as solicitações/notificações da Codevasf; 9.3.14. critérios que subsidiaram a contratação da empresa Sodexo Pass; 9.3.15. cópia da documentação que subsidiou a assinatura do contrato com a empresa Sodexo Pass; 9.3.16. cópia dos documentos de adjudicação e homologação para a empresa Sodexo Pass, devidamente assinados; 9.3.17. cópia do contrato celebrado com a empresa Sodexo Pass, decorrente do Pregão Eletrônico nº 57/2008; 9.3.18. nome e CPF do gestor do contrato celebrado com a empresa Sodexo Pass; 9.3.19. cópia da documentação constante do Processo nº 59500000405200815, Pregão nº 057/2008, que subsidiou as respostas aos questionamentos anteriores, incluindo os pareceres técnicos e jurídicos;		Administrativa e Suporte Logístico, onde consta a consolidação das informações requeridas, acompanhada da documentação solicitada, bem como da cópia dos processos 59500.000405/2008-15, 59500.001523/2008-41 e das listas de credenciamento pelas empresas Sodexo Pass e Policard Systems.
Acórdão 2886/2008 – TCU Plenário	9.1. Aprovar, com ressalvas, o 1º estágio de que trata o art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa TCU 52/2007, no que se refere ao Processo de parceria público-privada (PPP) do Projeto de Irrigação Pontal, condicionando o lançamento do edital da licitação ao cumprimento das determinações mencionadas no subitem 9.2 deste acórdão; 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Ministério da Integração Nacional, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e à Agência Nacional de Águas (ANA) que, no âmbito de suas	Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD	Por meio da CI/PR nº 013/2009, de 27/01/2009, foi encaminhada a cópia do acórdão à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD, para atendimento das determinações e recomendações, encaminhando as informações relativas ao cumprimento deste acórdão, à Auditoria Interna até 16/03/2009.



Nº Acórdão	Determinação/Recomendação	Setor Responsável	Providências Adotadas
	respectivas competências: 9.2.1. obtenham a licença ambiental prévia para o Pontal Norte, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 11.079/2004, a fim de permitir a execução de possíveis ajustes no projeto básico do empreendimento, de forma que essas informações sejam levadas em consideração na elaboração do edital da licitação; 9.2.2. relacionem todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias para o Pontal Sul e Norte, inclusive o passivo ambiental existente, acompanhadas de orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e agente Responsável por sua implantação, antes do lançamento do edital, para que essas informações possam dar suporte à elaboração da proposta econômica dos licitantes; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Ministério da Integração Nacional e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, no âmbito de suas respectivas competências, avaliem a conveniência e a oportunidade de ser alterada a redação do item 18 da minuta do contrato de concessão ("Receitas Adicionais"), de modo que haja reversão, em percentual a ser definido pelos Responsáveis pela licitação, das receitas adicionais que venham a ser obtidas tanto para redução da contraprestação do poder concedente como para fins de modicidade tarifária;		
14 Acórdão 3085/2008 – TCU Plenário	9.1. manter a retenção cautelar do valor de R\$ 39.709,12 (trinta e nove mil, setecentos e nove reais e doze centavos), no Contrato n. 0.00.08.0032/00, firmado com a empresa J. do Carmo Construtora Projetos e Comércio Ltda., até que este Tribunal delibere acerca das razões de justificativa apresentadas em atendimento ao Acórdão n. 2.126/2008 - TCU - Plenário, tendo em vista que, após a oitiva da empresa contratada, persistem os indícios de pagamentos a maior ocorridos no âmbito do aludido ajuste, decorrentes de quantitativos superestimados de serviços de terraplenagem relativos à consecução do tanque pulmão do centro integrado de revitalização de recursos pesqueiros de Xique-Xique/BA;	Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR	Por meio da CI/PR nº 012/2009, de 27/01/2009, foi encaminhada a cópia do acórdão à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – AR, para conhecimento e cumprimento do acórdão.

**17. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO E APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO**

Em atendimento ao item 14 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU a respeito do envio dos atos de admissão e desligamento de pessoal, a Empresa vem cumprindo na íntegra os dispositivos do Art. 7º da IN nº 055 do TCU. É mantido controle dos julgamentos do TCU dos referidos atos. As informações, a seguir, são apresentadas de acordo com a Portaria nº 2238/2008 da CGU.

<b>Atos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Registrados no SISAC</b>
Admissão	00	00
Desligamento	97	97
Aposentadoria	Não se aplica	Não se aplica
Pensão	Não se aplica	Não se aplica

## 18. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI DISPENSADO

Em atendimento ao item 15 do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU a respeito do Demonstrativo Relacionado às Dispensas de Instauração de Tomadas de Contas Especiais e as Tomadas de Contas são apresentadas as informações no quadro a seguir.

**Quadro II.A.13** – Processos dispensados de instauração de TCE e processos de TCE não encaminhados ao TCU em decorrência do arquivamento no órgão de origem – Exercício 2008

Motivo da Dispensa ou do arquivamento	Nº do processo (Adm.ou TCE)	Responsável CPF/CNPJ/Nome	Cargo ou Função do Responsável	Valor Atualizado 31/12/2008	Data da Ocorrência	Ocorrência (Irregularidade detectada)	Principais medidas Administrativas adotadas
IV da INT/TCU 56/2007	59510.001100/2006-40	GERALDA CONCEIÇÃO COSTA – CPF 308.314.746-53	DA Ex-Prefeita do Município de Coroaci	130.575,60	07/04/2006 – Ofício nº 2º DT/SECEX-MG	Aos seguintes dispositivos legais: Lei nº 8.888/93; Art. 21, 2º, §2º inciso I. Lei nº 6.496/77: Art. 1º e 2º Resolução Confea nº 361/91: Art. 7º. Lei nº 4.320/64: Art. 62 e 63. Decreto Lei nº 93.872/89: Art. 38.	Registro em diversos responsáveis 2006NL000503

Fonte: Área de Administração e Suporte Logístico

## 19. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição	2006		2007		2008	
	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa	Qtde	Despesa
Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade	-	-	-	-	-	-
Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade	1.492	106.011.850,43	1.463	129.937.500,13	1.385	131.618.586,93
<b>Total Pessoal Próprio</b>	<b>1.492</b>	<b>106.011.850,43</b>	<b>1.463</b>	<b>129.937.500,13</b>	<b>1.385</b>	<b>131.618.586,93</b>

Ocupantes de Funções de confiança, sem vínculo	35	2.994.494,27	31	3.670.740,73	27	3.516.160,71
--	----	--------------	----	--------------	----	--------------

Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Pessoal Terceirizado Vigilância / Limpeza	190	6.152.680,82	263	8.980.716,16	281	9.397.281,65
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo	7	72.433,79	7	76.404,35	8	92.962,35
Pessoal Terceirizado Outras Atividades	4	52.050,00	4	91.836,00	4	90.040,00
Estagiários	105	290.073,20	109	395.229,81	161	563.303,67
<b>Total Pessoal Terc + Estag</b>	<b>306</b>	<b>6.567.237,81</b>	<b>383</b>	<b>9.544.186,32</b>	<b>454</b>	<b>10.143.587,67</b>

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus	1	87.383,32	1	96.386,66	1	120.623,41
Pessoal Requisitado em exercício na unidade, sem ônus	3	79.020,50	1	82.944,13	1	60.975,16
<b>Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade</b>	<b>4</b>	<b>166.403,82</b>	<b>2</b>	<b>179.330,79</b>	<b>2</b>	<b>181.598,57</b>

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus	89	6.957.484,67	77	8.356.189,93	71	8.420.296,52
Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus	2	326.420,70	5	572.641,82	5	621.447,42
<b>Total Pessoal Cedido pela Unidade</b>	<b>91</b>	<b>7.283.905,37</b>	<b>82</b>	<b>8.928.831,75</b>	<b>76</b>	<b>9.041.743,94</b>

Descrição (*)	2008	
	Qtde	Despesa
Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade		
Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade		
<b>Total</b>		

<b>Total Geral</b>	<b>116.746.727,09</b>	<b>143.279.873,56</b>	<b>145.104.396,17</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(\*) O total do pessoal envolvido nas ações finalísticas e de suporte, está incluído no item funcionários contratados CLT em exercício na Unidade, por não possuímos esses valores separados.

## 20. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE JURISDICIONADA

### 20.1. Remuneração e Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal

Em atendimento ao Item 11 da Letra B do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU, é apresentado, a seguir, demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e Atas das reuniões dos referidos Conselhos. Atas das reuniões dos conselhos de Administração e Fiscal constam do Anexo 8.

Conselheiro	CPF	Remuneração anual
João Reis Santana Filho	005.832.605-78	21.971,25
Maria Lúcia Barillo Ribeiro	221.218.111-68	21.971,25
George Alberto de Aguiar Soares	524.233.011-20	21.971,25
Biramar Nunes de Lima	056.234.131-53	21.971,25
Pedro Alves de Melo	046.279.624-87	7.519,35
Orlando Cezar da Costa Castro	135.259.215-00	21.971,25

Conselheiro	CPF	Remuneração anual
Alex Pereira Benício (Titular)	530.162.381-87	5.267,14
Luiz Antônio Souza da Eira (Titular)	308.357.981-00	21.971,25
Júlio César de Araújo Nogueira (Titular)	349.557.477-87	21.971,25
Janete Duarte (Suplente)	706.380.636-04	1.933,02
Éride Machado Bueno Bomtempo (Titular)	279.613.031-20	14.903,12
José Carlos Esmeraldo Fernandes (Suplente)	049.948.898-99	1.868,55

**Fonte:** Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

### 20.2. Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Em atendimento ao Item 26 da Letra B do Anexo II da DN nº 94/2008 do TCU, são apresentadas, no Anexo 4, informações sobre as ações relativas ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, destacando os seguintes aspectos:

- I. fluxo de recursos aplicado no projeto, as fontes de recursos utilizadas para financiá-lo, e a execução orçamentária das rubricas orçamentárias destinadas ao custeio do projeto;
- II. lista das licitações eventualmente realizadas pela Codevasf até o exercício de 2008, informando o nome das empresas contratadas e o objeto das licitações;
- III. lista dos contratos assinados pela Codevasf, discriminando valores e termos aditivos eventualmente firmados, motivos para assinatura dos Termos Aditivos, estágio da execução físico-financeira de cada contrato, se for o caso;
- IV. Convênios, inclusive Termos Aditivos, Ajustes, Termos de Parceria, ou outros instrumentos congêneres, celebrados para execução do projeto, indicando nome do conveniente, número Siafi do convênio, valor, objeto e estágio da execução física e financeira.

## **21. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

Neste parágrafo são apresentadas informações relativas ao Anexo III da Decisão Normativa nº 94/08 TCU.

### **DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL**

1 – Plena

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e o Demonstrativo levantado por unidade gestoras responsável-UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2008.

**ELIO CITON**  
**Contador – CRC-DF 58.22**

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008**

	DEZ / 2008	DEZ / 2007	PASSIVO	DEZ / 2008	DEZ / 2007
<b>CIRCULANTE</b>	<b>221.757.560,26</b>	<b>1.226.102.490,14</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>160.848.653,89</b>	<b>86.962.113,05</b>
<b>Disponível</b>	<b>15.832.202,67</b>	<b>14.233.418,54</b>	<b>Depósitos</b>	<b>3.857.158,48</b>	<b>4.555.556,93</b>
Bancos Conta Movimento	1.763.917,04	681.716,93	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	11.911,35	58.212,32
Aplicações Financeiras	14.068.285,63	13.551.701,61	Recursos da União	3.813.192,73	4.465.290,21
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>138.516.907,61</b>	<b>1.164.564.271,19</b>	Depósitos de Diversas Origens	32.054,40	32.054,40
Créditos a Receber	119.689.812,66	1.148.965.542,59	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>156.882.384,69</b>	<b>82.326.111,20</b>
Devedores Diversos	15.453.458,40	15.254.507,53	Fornecedores	120.907.999,33	66.890.872,36
Adiantamentos Concedidos	3.144.429,55	115.014,07	Pessoal a Pagar	1.076.303,11	11.892,44
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	229.207,00	229.207,00	Encargos Sociais a Recolher	1.291.487,23	0,00
<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>67.401.536,75</b>	<b>47.264.577,95</b>	Provisão para o IRPJ	361.706,10	938.940,96
Almoxarifado	272.799,38	262.665,92	Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro	217.023,66	563.364,57
Semoventes	115.376,82	133.440,00	Provisão para Débito com Entidade de Previdência	5.382.351,72	5.020.689,96
Titulos e Valores em Circulação	67.013.360,55	46.868.472,03	Provisão para Férias e Encargos	8.256.058,06	7.522.119,77
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>6.913,23</b>	<b>40.222,46</b>	Dividendos	435.253,01	1.129.858,96
Valores Pendentes	0,00	0,00	Débitos Diversos a Pagar	173.747,29	64.677,41
Valores Diferidos	6.913,23	40.222,46	Operações de Crédito	0,00	182.413,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.955.808,23</b>	<b>137.886.949,84</b>	Adiantamentos Recebidos	0,00	819,77
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>88.058.906,09</b>	<b>109.469.649,66</b>	Subvenções e Doações para Investimento	18.770.212,53	0,00
Depósito Compulsório	674.244,83	659.405,63	Outras Obrigações	10.242,65	462,00
Recursos vinculados	140.515,97	147.944,07	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>109.110,72</b>	<b>80.444,92</b>
Incentivos Fiscais	10.932,70	10.932,70	Receitas Pendentes	0,00	0,00
Créditos Diversos a Receber	87.233.212,59	108.651.367,26	Valores Diferidos	109.110,72	80.444,92
<b>Investimentos</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.864.714,60</b>	<b>1.277.027.326,93</b>
<b>Participações Societárias</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.610.334,25</b>	<b>129.936.873,61</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>23.991.937,58</b>	<b>24.512.335,62</b>	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	65.868,03
Bens Imóveis	38.004.455,01	38.133.508,84	Provisão para Débito com Entidade de Previdência	0,00	20.339.458,33
Bens Móveis	7.521.456,48	7.086.958,40	Obrigações a Pagar	20.578.301,87	2.868.593,37
Depreciações	(21.533.973,91)	(20.708.131,62)	Outras Operações Exigíveis	85.966.164,35	106.662.953,88
<b>Intangível</b>	<b>4.000,82</b>	<b>4.000,82</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.254.380,35</b>	<b>1.147.090.453,32</b>
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Capital Social	40.128.672,70	40.128.672,70
			Reservas de Capital	427.741,39	1.078.661.205,61
			Reservas de Reavaliação	68.243,22	68.243,22
			Reservas de Lucros	29.629.723,04	21.813.316,18
			Lucro (Prejuízo) Acumulado	0,00	6.419.015,61
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>337.713.368,49</b>	<b>1.363.989.439,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>337.713.368,49</b>	<b>1.363.989.439,98</b>

**ORLANDO CEZAR DA COSTA**  
 Presidente  
 CPF: 135.259.215-00

**RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO**  
 Diretor  
 CPF: 152.129.713-49

**CLEMENTINO DE SOUZA COELHO**  
 Diretor  
 CPF: 065.913.295-87

**RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS**  
 Diretor  
 CPF: 117.336.911-20

**ELIO CITON**  
 CONTADOR CRC-DF 5.822  
 CPF: 928.179.128-53

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008**

(Em Reais)

<b>DESCRIÇÃO DAS CONTAS</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b><u>327.736.798,93</u></b>	<b><u>288.615.625,09</u></b>
Vendas e Serviços	13.173.721,75	15.634.654,49
Transferências Correntes	265.777.019,59	239.115.303,88
Outras Receitas Correntes	5.163.704,35	793.300,12
Transferências de Capital	43.622.353,24	33.072.366,60
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b><u>327.736.798,93</u></b>	<b><u>288.615.625,09</u></b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b><u>327.736.798,93</u></b>	<b><u>288.615.625,09</u></b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(328.550.123,51)</u></b>	<b><u>(286.737.709,84)</u></b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b><u>(254.405.245,16)</u></b>	<b><u>(245.035.963,07)</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	(166.160.710,74)	(155.025.940,21)
Material de Consumo	(5.249.034,82)	(4.949.498,71)
Serviços de Terceiros	(81.954.606,42)	(85.667.357,50)
Depreciação e Amortização	(1.044.161,14)	(1.180.394,97)
Provisão para Férias, 13º salário e Encargos	(5.017.422,00)	(3.003.908,60)
Provisão para Débito com Entidade de Previdência	5.020.689,96	4.791.136,92
<b>APLICAÇÕES EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO</b>	<b><u>(636.263.712,22)</u></b>	<b><u>(1.040.724.800,88)</u></b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b><u>540.723,28</u></b>	<b><u>431.472,03</u></b>
Despesas Financeiras	(10.239,43)	(6.121,36)
Receitas Financeiras	550.962,71	437.593,39
<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b><u>1.530,92</u></b>	<b><u>9.035,45</u></b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(2.995.714.147,73)</u></b>	<b><u>(1.575.356.622,22)</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>3.557.290.727,40</u></b>	<b><u>2.573.939.168,85</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>(813.324,58)</u></b>	<b><u>1.877.915,25</u></b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b><u>3.224.698,60</u></b>	<b><u>4.381.691,17</u></b>
<b>GANHOS DE CAPITAL</b>	<b><u>3.414.167,60</u></b>	<b><u>4.381.691,17</u></b>
Alienação de Bens	3.414.167,60	4.809.915,83
Custo de Bens Baixados	(189.469,00)	(428.224,66)
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/ C.SOCIAL E IRPJ</b>	<b><u>2.411.374,02</u></b>	<b><u>6.259.606,42</u></b>
Provisão para a Contribuição Social	361.706,10	563.364,57
Provisão para o Imposto de Renda	217.023,66	938.940,96
<b>LUCRO ( PREJUÍZO ) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>1.832.644,26</u></b>	<b><u>4.757.300,89</u></b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1.000 AÇÕES</b>	<b>45,67</b>	<b>118,55</b>

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**

 Presidente  
 CPF: 135.259.215-00

**RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO**

 Diretor  
 CPF: 152.129.713-49

**CLEMENTINO DE SOUZA COELHO**

 Diretor  
 CPF: 065.913.295-87

**RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS**

 Diretor  
 CPF: 117.336.911-20

**ELIO CITON**

 Contador CRC-DF 5.822  
 CPF: 928.179.128-53

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2008</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>2.411.374,02</b>
<b>Ajustes ao Lucro Líquido:</b>	
Depreciação/Amortização	1.044.161,14
Reversão da depreciação	(218.318,85)
Ajuste Financeiros	(141.299,78)
	<b>3.095.916,53</b>
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>	
Redução de Créditos a Receber	1.029.275.729,93
Aumento de Devedores-Entidades e Agentes	(198.950,87)
Aumento de Adiantamentos Concedidos	(3.029.415,48)
Aumento de Bens e Valores em Circulação	(20.136.958,80)
Redução de Valores Diferidos	33.309,23
Redução de Realizável a Longo Prazo	21.410.743,57
Aumento Depósito Compulsório	(14.839,20)
Redução Recursos Vinculados	7.428,10
Redução Créditos Diversos a Receber	21.418.154,67
Redução de Consignações	(46.300,97)
Redução de Depósitos Diversos	(652.097,48)
Aumento de Obrigações a Pagar	74.556.273,49
Aumento de Valores Diferidos	28.665,80
Redução Exigível a Longo Prazo	(23.326.539,36)
Variação do Patrimônio Líquido	(1.075.438.681,72)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>23.886.520,91</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	
Aquisições de Bens Permanentes	(649.703,97)
Baixas do Ativo Permanente	189.469,00
Alienação de imobilizado	3.414.168,60
Recebimentos de dividendos	1.030.078,65
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Investimentos</b>	<b>3.984.012,28</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Impostos pagos	(1.502.305,53)
Pagamento de Dividendos	(1.129.858,96)
Amortização de Empréstimos	(13.372.412,70)
Juros Pagos por Empréstimos	(5.592.528,83)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>(21.597.106,02)</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>9.369.343,70</b>
<b>Variação do Disponível</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	41.195.965,67
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	50.565.309,37
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período</b>	<b>9.369.343,70</b>

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente

CPF: 134.259.215-00

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO

Diretor

CPF: 152.129.713-49

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO

Diretor

CPF: 065.913.295-87

RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

Diretor

CPF: 117.336.911-20

ELIO CITON

CONTADOR CRC-DF- 5.822

CPF: 928.179.128-53



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2008

Em Reais

COMPONENTES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO DE ABERTURA</b>	<b>40.128.672,70</b>	<b>9.313.797,58</b>	<b>68.243,22</b>	<b>17.599.331,60</b>	<b>3.116.411,25</b>	<b>70.226.456,35</b>
Ajuste de Exercício Anteriores					(86.972,53)	(86.972,53)
Realizações de reservas:						
Reavaliação						
Lucros a Realizar				3.976.119,54		3.976.119,54
Reserva de Capital:						
Doação e Subvenções		1.069.347.408,03				1.069.347.408,03
Lucro Líquido do Exercício					4.757.300,89	4.757.300,89
Reserva Legal				237.865,04	(237.865,04)	0,00
Dividendos					(1.129.858,96)	(1.129.858,96)
<b>SALDO EM 31.12.07</b>	<b>40.128.672,70</b>	<b>1.078.661.205,61</b>	<b>68.243,22</b>	<b>21.813.316,18</b>	<b>6.419.015,61</b>	<b>1.147.090.453,32</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Realizações de reservas:						
Reavaliação						
Lucros a Realizar				7.724.774,65	(8.303.504,41)	(578.729,76)
Reserva de Capital:						
Doação e Subvenções		(1.078.233.464,22)				(1.078.233.464,22)
Lucro Líquido do Exercício					2.411.374,02	2.411.374,02
Destinações propostas						
Reserva legal				91.632,21	(91.632,21)	0,00
Dividendos					(435.253,01)	(435.253,01)
<b>SALDO EM 31.12.08</b>	<b>40.128.672,70</b>	<b>427.741,39</b>	<b>68.243,22</b>	<b>29.629.723,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>70.254.380,35</b>

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**

Presidente

CPF: 134.259.215-00

**RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO**

Diretor

CPF: 152.129.713-49

**CLEMENTINO DE SOUZA COELHO**

Diretor

CPF: 065.913.295-87

**RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS**

Diretor

CPF: 117.336.911-20

**ELIO CITON**

CONTADOR CRC-DF- 5.822

CPF: 928.179.128-53

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

<b>EMPRESA / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: CIA DE DESENV.DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA</b>	<b>CGC: 00.399.857/0001-26</b>	<b>DATA DA POSIÇÃO: 31/12/2008</b>
<b>RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: ELIO CITON</b>	<b>TEL: (061) 3312.4603</b>	

**ESTRUTURA SOCIETÁRIA**

ESPÉCIE/CLASSE DA AÇÃO	TOTAL GERAL				SETOR PÚBLICO						SETOR PRIVADO	
	INTEGRALIZADO		A INTEGRALIZAR		UNIÃO - TN		ENTIDADES FEDERAIS - (2)		ESTADOS/MUNICÍPIOS - (2)		INTEGRALIZADO	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	INTEGRALIZADO		INTEGRALIZADO		INTEGRALIZADO		INTEGRALIZADO	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS (1) PN PNA PNB PNC PND PNE	40.128.672	40.128.672			40.128.672	40.128.672						
<b>TOTAL</b>												

(1) informar se as ações preferenciais dão direito a voto

(2) discriminar entidades federais e entidades de Estados e Municípios

**AUMENTO DE CAPITAL**

ANO	CAPITAL SOCIAL (início do exercício)	AUMENTO DE CAPITAL (*)				CAPITAL SOCIAL (final do exercício)
		CORREÇÃO MONETÁRIA	RESERVAS	APLICAÇÃO DO TESOURO	OUTROS	
2007	40.128.672,70					40.128.672,70
2008	40.128.672,70					40.128.672,70

(\*) usar como referência os valores da Legislação Societária

**PAGAMENTO DE DIVIDENDOS**

ANO	VALOR (R\$)
2007	1.129.858,96
2008	435.253,01

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ANO	VALOR R\$1,00
2007	1.147.090.453,32
2008	70.254.380,35

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**  
**COREF - DICOR**

**EMPRESA: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**SIGLA: Codevasf**

**DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES**

LIMITE DE EMISSÃO (*3)	QUANTIDADE EMITIDA	DATA DA EMISSÃO	SÉRIE	NÚMERO DE ÓRDEM	ESPÉCIE	TIPO	FORMA (*1)	CONV. EM AÇÕES	PRAZO EM ANOS (*2)	CLASSE	VALOR NOMINAL (*3)	PRÊMIO (*3)	REMUNERAÇÃO (*3)	GARANTIA	AMORTIZAÇÃO/ RESGATE (*3)	JUROS (*3)	VENCIMENTO
NÃO EXISTE DEBENTURES																	

OBS.:

(\*1) - ação ao portador ou endossável

(\*2) - prazo para o exercício de direito à conversibilidade

(\*3) - valor em Milhares de R\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  
 COREF / DICOR

**ANEXO II**
**CADASTRO DA EMPRESA**

Empresa: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba	Sigla: CODEVASF
--	-----------------

CGC: 00.399.857/0001-26	Ato de criação: Lei nº 6.088, de 16/07/1974 alterada pela Lei nº 9.954, de 06/01/2000.
Data da constituição: 16.07.1974	Natureza Jurídica: Empresa Pública de Direito Privado
Ministério/Órgão Supervisor: Ministério da Integração Nacional - MI	

Endereço: SGAN Q. 601 Conj. I			
Cidade: Brasília		UF: DF	CEP: 70.830-901
DDD: 061	Telefone: (061) 3312.4747	Fax: (061) 3226-2468	Telex: (061) 3223-2797

Número de Empregados: A) CCE (*): 1.650      B) Contratados: 1.461
--

Objetivo: Aproveitamento para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários.

Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro	Fone: (061) 3312-4660	Fax: (061) 3312-4751
---	-----------------------	----------------------

DIRETORIA	CARGO			TELEFONE		FAX
Raimundo Deusdará Filho	Diretor			3312-4810		3312-4751
Clementino de Souza Coelho	Diretor			3312-4734		3321-1553
Ricardo Luiz Ferreira dos Santos	Diretor			3312-4680		3312-4718
Conselho de Administração	Mandato		DDD	TELEFONE		FAX
	Data Início	Data Término		Residencial	Trabalho	
Orlando Cezar da Costa Castro	25.04.07		061		3312-4660	3312-4751
Maria Lucia Barillo Ribeiro	27.06.06		061	3272-4339	3311-7766	3311-7979
João Reis Santana Filho	22.06.07		061		3414-5828	3414-5493
Biramar Nunes de Lima	21.09.06		061	3274-2901	3218-2082	
George Alberto de Aguiar Soares	16.05.05		061	3344-2531	3348-2313	3340-8820
Pedro Alves de Melo	25.09.08		061	9296-0313	3319-5523	3319-5067
João Alderi do Prado	10.06.05	25.09.08	061	3328-1849	3319-5146	3319-5066
Conselho Fiscal	Mandato		DDD	TELEFONE		FAX
	Data Início	Data Término		Residencial	Trabalho	
Luiz Antônio Souza da Eira	03.09.07		061	3201-2778	3414-5802	3414-5483
Julio Cesar de Araujo Nogueira	03.09.07		061	3347-3526	3414-5923	
Éride Machado Bueno Bomtempo	23.05.08		061	3443-3609	3412-3051	3412-3026
Alex Pereira Benicio	17.07.06	23.05.08	061	3335-0332	3412-2267	3412-1700

(\*) CCE: número máximo de empregados definido pela Resolução nº 8, de 08/10/96, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE)

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, criada pela Lei Nº 6.088, de 16 de julho de 1974, alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, e de acordo com art. 4º da Lei 6.088/74, tem por objetivo o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários.

### NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Codevasf para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis, são assim resumidas:

a) as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com os dispositivos constantes da Lei 6.404/76, observando ainda, no que é aplicável, a legislação tributária, obedecida no plano de contas da União, através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI, no qual a Codevasf é integrante desde o exercício de 1991;

b) os estoques de almoxarifado estão registrados ao custo médio ponderado de aquisição e os semoventes ao preço de mercado praticado em 31/12/2008;

c) o ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, e de acordo com a legislação tributária, cujos valores são absorvidos no resultado do exercício;

d) A Codevasf deixou de constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas no recebimento das contas a receber, tendo em vista que seus créditos somente deixarão de ser recebidos por decisão judicial, nos termos da legislação vigente. Além disso, os créditos a receber pela Empresa não se enquadram nas regras da constituição das perdas nos recebimentos, dedutíveis na apuração do lucro real, conforme Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

### NOTA 03 - CRÉDITOS A RECEBER

	2008	2007
- Faturas/duplic. a receber	29.754.269,19	28.184.374,56
- Créditos Tributários	304.815,66	160.872,55
- Recursos Especiais a Receber	89.535.730,22	1.120.449.367,41
- Créditos a Receber p/Cessão	103.997,59	170.928,07
<b>T O T A I S</b>	<b>119.689.812,66</b>	<b>1.148.965.542,59</b>

a) – Faturas/Duplicatas a Receber

Esta conta representa os créditos da Codevasf junto aos usuários dos perímetros irrigados implantados no vale do rio São Francisco, decorrentes da cobrança de tarifa d'água, conforme estabelece o inciso I do Art. 43 do Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.

b) – Créditos Tributários

Esta conta representa o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a serem compensados.

c) – Recursos Especiais a Receber

Cabe destacar que este crédito é composto pelo saldo das contas Recursos a Receber por transferência de convênio R\$ 54.802.623,52, Limite de Saque com vinculação R\$ 34.733.106,70 representando o valor disponível para saque da conta Única do Tesouro Nacional consonância com o item 2.2.2 do Quadro III da macrofunção – encerramento do exercício, no SIAFI/2008.

d) – Créditos a Receber por Cessão de Pessoal

Esta conta corresponde aos créditos junto a órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal pela cessão onerosa de empregados desta Empresa.

#### NOTA 04 – VALORES DIFERIDOS

Representa o saldo financeiro dos recursos recebidos do Tesouro Nacional, que de acordo com o procedimento contido no item 2.2.2. do quadro III da macrofunção – encerramento do exercício, no SIAFI/2008, processou o registro nas contas sub-repasse concedido diferido e sub-repasse recebido diferido.

#### NOTA 05 – DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

	2008	2007
- Depósitos Compulsórios – Combustíveis	432.534,19	423.013,68
- Depósitos Compulsórios – Veículos	241.699,00	236.380,31
- Depósitos Compulsórios ELETROBRAS	11,64	11,64
- Recursos vinculados	140.515,97	147.944,07
<b>T O T A I S</b>	<b>814.760,80</b>	<b>807.349,70</b>

a) – Depósitos Compulsórios sobre Combustíveis e Veículos

Representam os depósitos compulsórios sobre aquisições de combustíveis e veículos, instituído através do Art. 16, § 1º, do Decreto Lei nº 2.288, de 23/07/1986, atualizados até 31/12/2008, com base nos índices utilizados para correção de caderneta de poupança, divulgados pelo Banco Central do Brasil.

b) – Depósitos Compulsórios ELETROBRÁS

Representam créditos de empréstimos compulsórios à ELETROBRÁS.

c) – Recursos Vinculados

Representam depósitos em juízo, em grau de recurso, decorrentes de ações trabalhistas movidas por empregados e ex-empregados contra a Codevasf.

#### **NOTA 06 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER A LONGO PRAZO**

	2008	2007
- Créditos junto à União, Estados e Municípios	14.836.264,17	14.599.863,36
- Títulos a Receber	63.158.126,05	84.249.403,68
- Direitos sobre Concessões	70.173,82	70.173,82
- Outros Créditos	47,07	47,07
- Faturas/Duplic. A Receber	9.168.601,48	9.731.879,33
<b>T O T A I S</b>	<b>87.233.212,59</b>	<b>108.651.367,26</b>

##### – Créditos junto à União, Estados e Municípios

Representam o valor total das ações da COELBA, CEMIG, ENERGIPE, CELG, C. DOURADA, BRASILINVEST, COMIG e CELPE vendidas, que foram convertidas em NTN's através das Portarias-STN nºs 59 e 63/98, em cumprimento ao Programa Nacional de Desestatização – PND, Instituído pelo Decreto nº 1068, de 02/03/1994.

##### b) – Títulos a Receber

Esta conta representa os créditos da Codevasf junto a terceiros com vencimento após o exercício de 2009, relativos a alienação de imóveis rurais e urbanos.

##### c) – Direitos sobre Concessões

Representam créditos da Codevasf, junto a empresa CEMIG, decorrentes da implantação de redes de transmissão de Energia Elétrica, nos termos do Contrato nº 0.23.94.0012/00 e de acordo com o Decreto nº 98.335, de 23 de outubro de 1989, e Portaria DNAEE nº 5, de 11 de janeiro de 1990.

##### e) – Outros Créditos

Representam os investimentos com recursos próprios, em projetos públicos de irrigação de acordo com a Lei nº 6.662, de 25/06/1979.

##### f) – Faturas/Duplicatas a Receber

Esta conta representa os créditos da Codevasf junto aos usuários dos perímetros irrigados implantados no vale rio do São Francisco, decorrentes da cobrança de tarifa d'água, conforme estabelece o inciso I do Art. 43 do Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984 e por força da resolução nº 398 da Diretoria Executiva da Codevasf de 02/09/1999.

#### **NOTA 07 – RECURSOS DA UNIÃO**

Os Recursos da União referem-se aos valores a serem recolhidos aos cofres públicos no valor de R\$ 3.813.192,73, oriundos das retenções de tributos controlados pela Receita Federal do Brasil, referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, retido de fornecedores de material e serviços, Imposto Sobre Serviço - ISS, Contribuições ao INSS - GPS.

**NOTA 08 – APROPRIAÇÃO DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES P/INVEST.**

O Valor da apropriação de R\$ 18.770.212,53, corresponde a diferença a menor entre o financeiro recebido da concedente e o total dos empenhos emitidos pelo conveniente foi realizado para equacionar o registro efetuado contemplado no item 2.2.1 e 2.2.1.1 da macro função 02.03.18 encerramento do exercício/2008.

**NOTA 09 – OUTRAS OPERAÇÕES EXÍGIVEIS**

Trata-se da venda a prazo de lotes, com pagamento após o término do ano calendário da venda, cuja receita será reconhecida nas contas de resultado de cada período de apuração. Procedimento esse que está de acordo com o disposto no Art. 413 do Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

**NOTA 10 – OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS**

Os valores demonstrados na DRE/2008 relativo a “outras despesas e receitas operacionais”, são oriundos das contas das variações ativas e passivas conforme demonstrado:

RECEITAS 2008		DESPESAS 2008	
<b>Orçamentária</b>		<b>Orçamentária</b>	
6.1.3 Mutações Ativas	1.993.328,53	5.1.3 Mutações Passivas	556.559.176,37
<b>Extra-Orçamentária</b>		<i>Extra-Orçamentária</i>	
6.2.2 Interferências Ativas	7.687.992,70	5.2.2 Interferências Passivas	1.131.707,45
6.2.3 Acresc. Patrimonial	2.986.032.826,50	5.2.3 Decresc. Patrimonial	2.999.599.843,58
<b>Total Variações Ativas</b>	<b>2.995.714.147,73</b>	<b>Total Variações Passivas</b>	<b>3.557.290.727,40</b>

**NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Capital Social**

O Capital Social subscrito e integralizado da Codevasf, no valor de R\$ 40.128.672,70, é representado por 40.128.672 Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal, pertencentes integralmente à União.

**NOTA 12 – RESERVAS**

Reservas de Lucros a Realizar - constituída pela Atualização Monetária dos Títulos Públicos – Letras conforme Portaria/STN nº 802 de 21/12/2007, no valor de R\$ 18.465.378,14, sendo que o primeiro resgate das NTNP ocorrerá em 26/02/2012.

**NOTA 13 – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS**

De acordo com o que estabelece o Art. 2º da Lei nº 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, foram pagas as seguintes remunerações mensais (base dezembro/2008) a empregados e administradores, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos:



## a) – Dirigentes

ESPÉCIE	REMUNERAÇÃO	
	MAIOR	MENOR
- Honorários	17.248,14	0,00
- 13º Salário (01/12)	1.437,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.685,49</b>	<b>0,00</b>

## B) – Empregado

ESPÉCIE	REMUNERAÇÃO	
	MAIOR	MENOR
- Salário	7.496,69	644,49
- Gratificação	2.397,15	490,22
- Adicional T. Serviço	2.623,84	32,22
- 13º Salário (01/12)	1.043,14	97,24
<b>TOTAL</b>	<b>13.438,00</b>	<b>1.238,20</b>

**NOTA 14 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA**

A Codevasf é patrocinadora da Fundação São Francisco de Seguridade Social, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade complementar aos participantes da Instituição e seus dependentes legais, os benefícios assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Codevasf, na qualidade de patrocinadora, contribui mensalmente, com uma parcela correspondente a 8,31 % do total da folha de salários dos empregados participantes, nos termos da Lei Complementar nº 108/2001, de 28/05/2001, e outra equivalente a 3,54 % incidente sobre a folha de salários dos empregados participantes relativa ao mês de janeiro de 1994, a título de amortização de dívida atuarial referente ao tempo de serviço anterior à criação da São Francisco, reconhecida pela Empresa através da Resolução nº 016, de 12/01/1994, sendo amortizada no prazo de 20 (vinte) anos, a contar de 01/01/1994. Através do termo de transação e composição do compromisso atuarial nº 0.95.01.0054/00, de 28/11/2001, firmado entre a Codevasf e São Francisco, essa dívida foi securitizada com o estabelecimento da atualização monetária pela variação mensal do INPC/IBGE, acrescida de juros de 6% a.a, conforme previsto na Resolução MPAS/CPC nº 1, de 09/10/1978. Itens 38, I e 41 e na Resolução MPAS/CGPC nº 17, de 11/07/1996, artigo 3º, inciso I.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO  
 Presidente  
 CPF: 135.259.215-00

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO  
 Diretor  
 CPF: 152.129.713-49

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO  
 Diretor  
 CPF: 065.913.295-87

RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS  
 Diretor  
 CPF: 117.336.911-20

ELIO CITON  
 CONTADOR CRC-DF 5.822  
 CPF: 928.179.128-53

## **ANEXOS**

## **ANEXOS**

**ANEXO 1 - METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

**ANEXO 2 - RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO**

**ANEXO 3 - DADOS COMPLEMENTARES DAS AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO**

**ANEXO 4 - INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO**

**ANEXO 5 - CRITÉRIOS DO PLANO DECENAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**ANEXO 6 - MAPAS**

**ANEXO 7 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE**

**ANEXO 8 - ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL**

**ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO**

**ANEXO 1**  
**METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE**  
**RESULTADOS**

## **ANEXO 1 - METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

### **1 - Introdução**

A avaliação é um processo que se realiza antes, durante e depois da execução de um programa ou projeto, visando efetuar um juízo sobre o valor ou mérito de um empreendimento, com o apoio de dados e informações pertinentes, válidos e confiáveis.

Este processo tem como propósito medir os efeitos e impactos, além da relevância dos objetivos, a eficácia no alcance dos objetivos e metas, a eficiência no uso dos recursos, a adequação da organização, a contribuição/participação dos beneficiários e instituições envolvidas e a sustentabilidade da intervenção propondo recomendações a fim de serem tomadas decisões para melhorar, modificar, reestruturar ou terminar o programa ou projeto.

### **2 - Indicadores de Desempenho (ID)**

Os ID são variáveis que ajudam a medir as mudanças, progresso ou resultado de uma ação em relação aos objetivos e metas definidos, num determinado período de tempo. Os indicadores podem ser expressos em percentuais, índices e/ou conceitos. Os indicadores facilitam a verificação de mudanças ou a ocorrência dos resultados que se esperam de um programa/ação. Os indicadores são as variáveis contra as quais a mudança pode ser medida.

Visando atender a DN nº 94/2008 do TCU são apresentados indicadores de desempenho em dois segmentos: os de caráter geral, identificados como ID LOA; e os de caráter específico chamados de ID OPERACIONAIS. Os referidos indicadores e seus resultados são apresentados no Anexo 2.

#### **2.1 - Indicadores de Desempenho LOA - ID LOA**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) apresenta os Programas de Governo e suas ações, onde estão definidos a dotação orçamentária e a meta a ser alcançada. Ao longo do exercício, a dotação pode sofrer contingenciamentos implicando em menos recursos orçamentários para a obtenção do produto. A meta a ser alcançada também pode sofrer alterações (quantidade revisada) em decorrência de fatores diversos como a melhor adequação da LOA às novas prioridades governamentais, mudanças na natureza do produto e ajustes à realidade do mercado.

Para cada uma das ações são calculados os indicadores de desempenho a seguir descritos.

#### **Utilização Orçamentária (U)**

A relação entre o valor empenhado e o valor descontingenciado é denominada Utilização.

$$U = (VE/VD)*100$$

Onde:

U = Utilização

VE = valor empenhado

VD = valor descontingenciado

No Relatório de Gestão 2007, quando os indicadores de eficácia e eficiência foram definidos para a avaliação do desempenho das ações da Empresa, foram tomadas como variáveis o valor liquidado e o produto efetivamente realizado no exercício para a aferição destes indicadores. Devido aos constantes atrasos no descontingenciamento dos recursos, esta escolha introduziu uma distorção nos resultados, adotando como nulo a realização das metas. Como pode ser constatado no gráfico 3 da página 15, os empenhos se concentram em dezembro, inviabilizando a execução física das metas dos contratos e convênios no corrente exercício, sendo os recursos inscritos em restos a pagar.

Neste relatório, optou-se por tomar o valor empenhado e o produto a ser obtido com estes recursos como variáveis para a equação que define a eficácia e a eficiência. Esta opção foi tomada após análises realizadas nos valores inscritos em restos a pagar dos últimos seis exercícios e verificada uma anulação menor que 5 % do valor original e, em consequência, as metas alcançadas em exercícios posteriores.

### **Eficácia no alcance das metas (E)**

A relação entre a quantidade de produto efetivamente realizada e aquela definida na LOA (ou, se existir, a revisada) é denominada Eficácia. Ressalta-se que o produto e a meta podem ser revisados, buscando adequações às alterações quantitativas e qualitativas ocorridas durante a execução do orçamento. Quando o valor descontingenciado for inferior ao inicial da LOA, a ação terá sua quantidade original (ou, se existir, a revisada) recalculada. A nova quantidade (quantidade potencial) será estabelecida pela proporcionalidade entre o valor inicial da LOA e o valor descontingenciado.

$$E = (QR/QP) * 100$$

Onde:

E = Eficácia

QR = quantidade efetivamente realizada

QP = quantidade potencial

### **Eficiência na execução das metas (Ef)**

O conceito de Eficiência se define a partir da quantidade de produto efetivamente realizada pela ação com a parcela da sua dotação que foi empenhada (valor empenhado) e o período em que teve os recursos orçamentários à sua disposição (tempo real). A estes parâmetros reais são estabelecidas proporcionalidades com a quantidade original do produto (ou, se existir, revisada), a dotação descontingenciada e o tempo previamente planejado.

$$Ef = ((QR/VE)/TR) / ((QO/VD)/TP) * 100 = ((QR*VD*TP) / (QO*VE*TR)) * 100 = ((QR*TP)/(QO*TR)) * (VD/VE) * 100$$

Onde:

Ef = Eficiência

QR = quantidade efetivamente realizada

QO = quantidade original (LOA ou, se existir, a revisada)

TR = tempo real (é o número de meses restantes para o final do exercício, a contar do 1º descontingenciamento do valor destinado à execução do produto, não considerando recursos que não tenham impacto sobre a sua execução)

TP = tempo planejado (período de tempo referente ao número de meses do exercício após a aprovação da LOA, sendo igual a 11 para o exercício de 2007)

VE = valor empenhado

VD = valor descontingenciado

## Definição de Conceituação

Para fins de conceituação, utilizou-se uma adaptação dos parâmetros do Manual de Avaliação do PPA 2004-2007, conforme esquema a seguir:

NOTA	Acima de 105% da meta	Entre 80% a 105% da meta	Entre 40% a 79% da meta	Abaixo de 40% da meta	-
CONCEITO	Acima do esperado	Dentro do Esperado	Abaixo do Esperado	Muito abaixo do esperado	Não se aplica

## Considerações

As equações apresentadas na definição dos indicadores são aplicáveis a todos os localizadores, excetuando as parcelas de destaque concedido.

Estas equações são também aplicáveis às ações, pois foi observado que, em todas elas, os localizadores apresentam os mesmos produtos e respectivas unidades de medida, possibilitando a totalização das variáveis.

Aos programas foi aplicada, apenas, a equação que calcula o indicador de utilização, em função impossibilidade de totalização das variáveis produtos e unidades de medida de suas ações.

Em função de características próprias, as ações Gestão e Administração do Programa, Administração da Unidade e Contribuição à Previdência Privada, assim como os programas Cumprimento de Sentenças Judiciais e Serviço da Dívida Externa, não foram avaliados quanto à eficácia e eficiência; sendo obtidos apenas os indicadores de utilização.

## 2.2 - Indicadores de Desempenho Operacionais - ID OPERACIONAIS

Após levantamento das principais atividades executadas pela Codevasf, foram priorizados alguns programas, para os quais definiu-se um número equilibrado de indicadores que buscam focar seus aspectos essenciais a serem monitorados, sendo denominados OPERACIONAIS. A priorização considerou a complexidade dos programas, a disponibilidade de informações e a escassez de recursos financeiros e de pessoal, bem como o tempo disponível para o desenvolvimento dos instrumentos de acompanhamento.

Assim, foram desenvolvidos ID para os programas Qualificação Social e Profissional (0101), Desenvolvimento da Agricultura Irrigada (0379), Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO (1025) e Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura (1343), possuindo as seguintes características:

- Representatividade: o indicador deve ser a expressão dos produtos essenciais de uma atividade ou função; o enfoque deve ser no produto: medir aquilo que é produzido, identificando produtos intermediários e finais, além dos impactos desses produtos;
- Praticidade: garantia de que o indicador realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. Para tanto, deve ser testado;
- Simplicidade: o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolve dificuldades de cálculo ou de uso; e

- **Economicidade:** as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, em outras palavras, a manutenção da base de dados não pode ser dispendiosa.

A elaboração dos indicadores operacionais levou em consideração as atividades de programação, acompanhamento, avaliação e reprogramação, inerentes ao planejamento estratégico. Assim, os indicadores definidos para a avaliação de desempenho dos programas e ações da Empresa basearam-se na execução de uma programação, a partir dos seus objetivos e metas, frente à infraestrutura existente, aos recursos humanos e financeiros disponíveis, ou seja, à capacidade operacional, técnica e financeira. A análise dos resultados, através da análise de dados históricos que permitem verificar a evolução de um programa, da utilização da capacidade produtiva, plena utilização dos recursos financeiros, abrangência no atendimento às demandas de comunidades e segmentos sociais, a que se propõe, possibilitarão a correção de metas, reprogramação de atividades e, principalmente, servirão de subsídios para o planejamento.

O desenvolvimento dos indicadores de gestão relacionados à administração, operação e manutenção para os perímetros de irrigação, conforme Tabela 4 do Anexo 2, apresentou expressiva dificuldade, principalmente relacionada à coleta e tabulação dos dados. Outra dificuldade relevante é a determinação dos parâmetros aceitáveis e os que permitam aos perímetros sua auto-suficiência financeira. Tais parâmetros devem ser determinados por suas características individuais, uma vez que não são possíveis comparações entre perímetros .



**ANEXO 2**

**RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO**

**ANEXO 2 - TABELA 1 - RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO LOA 2008**

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
							TR (1) Potencial	Realizado (2)									
<b>0101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>			<b>1.100.000,00</b>			<b>1.100.000,00</b>			<b>919.742,05</b>	<b>356.009,96</b>	<b>83,61%</b>			<b>Dentro do esperado</b>			
<b>Ação 4786 Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>Jovem capacitado (unidade)</b>	<b>2.120</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>9</b>	<b>2.120</b>	<b>2.103</b>	<b>919.742,05</b>	<b>356.009,96</b>	<b>83,61%</b>	<b>99,20%</b>	<b>118,64%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
11.333.0101.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - Na Região Nordeste (021274) (LC)	Jovem capacitado (unidade)	600	900.000,00	Jovem capacitado (unidade)	800	900.000,00	9	800	797	720.003,35	296.986,53	80,00%	99,63%	124,53%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
11.333.0101.4786.0030 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - Na Região Sudeste (021275) (LC)	Jovem capacitado (unidade)	240	200.000,00	Jovem capacitado (unidade)	1.320	200.000,00	9	1.320	1.306	199.738,70	59.023,43	99,87%	98,94%	99,07%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>			<b>236.238.098,00</b>			<b>232.041.200,39</b>			<b>230.223.057,72</b>	<b>67.034.410,74</b>	<b>95,65%</b>			<b>Dentro do esperado</b>			
20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-Nacional (004110) (LC)	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	183.414,34	180.013,12	91,71%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 2B69 Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER</b>			<b>48.833.136,00</b>	<b>Perímetro assistido (unidade)</b>	<b>33</b>	<b>48.833.136,00</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>48.767.200,50</b>	<b>27.031.580,33</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,14%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
20.607.0379.2B69.0001- Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - Nacional (021283) (LC)	Perímetro assistido (unidade)	5	48.263.136,00	Perímetro assistido (unidade)	33	48.263.136,00	9	33	33	48.198.615,92	27.031.580,33	99,87%	100,00%	100,13%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
20.607.0379.2B69.0001- Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - Nacional (022822) (DR)	-	-	570.000,00	Perímetro assistido (unidade)	1	570.000,00	9	1	1	568.584,58	0,00	99,75%	100,00%	100,25%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 6566 Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada</b>			<b>500.000,00</b>	<b>Estudo realizado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>30.467,90</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.626,22</b>	<b>27.626,22</b>	<b>90,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>
20.607.0379.6566.0001- Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada-Nacional (021286) (LC)	Estudo realizado (unidade)	2	500.000,00	Estudo realizado (unidade)	1	30.467,90	9	0	0	27.626,22	27.626,22	90,67%	0,00%	0,00%	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
<b>Ação 1083 Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200 ha no Estado do Piauí</b>			<b>200.000,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.404,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128,57%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
20.607.0379.1083.0056 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200 ha no Estado do Piauí-No Estado do Piauí (521652) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	200.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	200.000,00	7	1	1	200.000,00	4.404,03	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 10BC Implantação de Projetos de Irrigação</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>3</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.073.065,01</b>	<b>950.000,00</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>131,80%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
20.607.0379.10BC.0056 - Implantação de Projetos de Irrigação - Em Municípios - No Estado de Alagoas (521653) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	2	1.000.000,00	Projeto apoiado (unidade)	2	1.000.000,00	7	2	2	973.065,01	950.000,00	97,31%	100,00%	132,13%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.10BC.0058 - Implantação de Projetos de Irrigação - IDENE - No Estado de Minas Gerais (009199) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	100.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	100.000,00	7	1	1	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 10ZV Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800 ha no Estado da Bahia</b>			<b>3.250.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>10</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1.725.051,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08%</b>	<b>30,00%</b>	<b>254,34%</b>	<b>Abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
20.607.0379.10ZV.0029 - Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021295) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	50	3.250.000,00	Projeto executado (% de execução física)	10	3.250.000,00	2	10	3	1.725.051,40	0,00	53,08%	30,00%	254,34%	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado			Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação					
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade				Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
								Potencial	Realizado (2)											
<b>Ação 116J Estudos e Projetos de Irrigação</b>			<b>1.566.000,00</b>	<b>Estudo realizado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>			
20.607.0379.116J.0101 - Estudos e Projetos de Irrigação - Nacional (Crédito Extraordinário) (711882) (DC)	Estudo realizado (unidade)	1	1.566.000,00	Estudo realizado (unidade)	1	0,00	-	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados			
<b>Ação 1622 Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe</b>			<b>25.998.126,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>10</b>	<b>25.998.126,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>25.997.914,00</b>	<b>1.999.491,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.1622.0028 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe - No Estado de Sergipe (021296) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	10	25.998.126,00	Projeto executado (% de execução física)	10	25.998.126,00	9	10	10	25.997.914,00	1.999.491,88	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 1686 Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>3</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>5.469.660,33</b>	<b>653.519,99</b>	<b>99,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,28%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>			
20.607.0379.1686.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário) (711883) (LC)	-	-	5.500.000,00	Projeto executado (% de execução física)	2,5	5.500.000,00	7	2,5	2,5	5.469.660,33	653.519,99	99,45%	100,00%	129,28%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado			
<b>Ação 1692 Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia</b>			<b>47.320.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>15</b>	<b>47.320.000,00</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>47.198.963,80</b>	<b>12.835.646,40</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,26%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.1692.0029 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021297) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	15	47.320.000,00	Projeto executado (% de execução física)	15	47.320.000,00	9	15	15	47.198.963,80	12.835.646,40	99,74%	100,00%	100,26%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 1698 Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí</b>			<b>871.742,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>30</b>	<b>710.376,49</b>	<b>9</b>	<b>24,4</b>	<b>20</b>	<b>708.084,84</b>	<b>72.864,20</b>	<b>99,68%</b>	<b>81,81%</b>	<b>82,08%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.1698.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí - No Município de Santa Rosa do Piauí - PI (004131) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	40	871.742,00	Projeto executado (% de execução física)	30	710.376,49	9	24,4	20	708.084,84	72.864,20	99,68%	81,81%	82,08%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 5260 Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco</b>			<b>12.341.800,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>5</b>	<b>12.341.800,00</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12.341.799,98</b>	<b>3.103.124,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco (021298) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	5	12.341.800,00	Projeto executado (% de execução física)	5	12.341.800,00	9	5	5	12.341.799,98	3.103.124,95	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 5314 Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia</b>			<b>51.290.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>10</b>	<b>51.290.000,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>51.290.000,00</b>	<b>12.307.531,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.5314.0029 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021299) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	10	51.290.000,00	Projeto executado (% de execução física)	10	51.290.000,00	9	10	10	51.290.000,00	12.307.531,64	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 5322 Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais</b>			<b>28.972.894,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>5</b>	<b>28.972.894,00</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>28.972.626,49</b>	<b>7.139.344,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>			
20.607.0379.5322.0031 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (021300) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	5	28.972.894,00	Projeto executado (% de execução física)	5	28.972.894,00	9	5	5	28.972.626,49	7.139.344,55	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado			
<b>Ação 5446 Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia</b>			<b>3.678.400,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>20</b>	<b>2.478.400,00</b>	<b>9</b>	<b>13,5</b>	<b>20</b>	<b>2.474.847,11</b>	<b>291.525,93</b>	<b>99,86%</b>	<b>148,42%</b>	<b>148,63%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>			
20.607.0379.5446.0029 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021284) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	28	3.678.400,00	Projeto executado (% de execução física)	20	2.478.400,00	9	13,5	20	2.474.847,11	291.525,93	99,86%	148,42%	148,63%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado			

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado			Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade				Realizado (2)	Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
								Potencial	Realizado									
<b>Ação 5456</b> Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia			<b>2.570.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>20</b>											<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
20.607.0379.5456.0029 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (021285) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	23	2.570.000,00	Projeto executado (% de execução física)	20	1.770.000,00	9	13,8	13	1.767.293,83	371.302,22	99,85%	94,38%	94,52%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
<b>Ação 7758</b> Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais			<b>2.046.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>4</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2.025.509,87</b>	<b>66.435,28</b>	<b>99,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>909,10%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
20.607.0379.7758.0031 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (021301) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	4	2.046.000,00	Projeto executado (% de execução física)	4	2.046.000,00	1	4	4	2.025.509,87	66.435,28	99,00%	100,00%	909,10%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
<b>0515 INFRAESTRUTURA HÍDRICA</b>			<b>36.287.393,92</b>			<b>15.155.393,75</b>				<b>14.720.380,89</b>	<b>1.814.068,44</b>	<b>79,50%</b>			<b>Abaixo do esperado</b>			
18.122.0515.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004098) (LC)	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	83.763,82	79.731,45	83,76%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
<b>Ação 1101</b> Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão			<b>100.000,00</b>	<b>Obra concluída (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	
18.544.0515.1101.0056 - Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão (521633) (LE)	Obra concluída (unidade)	1	100.000,00	Obra concluída (unidade)	1	100.000,00	7	1	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	
<b>Ação 109H</b> Construção de Barragens			<b>21.515.363,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>146</b>	<b>490.000,00</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>487.600,28</b>	<b>127.364,28</b>	<b>99,51%</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,20%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
18.544.0515.109H.0056 - Construção de Barragens Brasília de Minas - MG (009183) (LE)	Obra executada (unidade)	1	120.000,00	Obra executada (unidade)	85	120.000,00	7	85	83	120.000,00	0,00	100,00%	97,65%	125,55%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
18.544.0515.109H.0068 - Construção de Barragens Santa Filomena - PE (521634) (LE)	Obra executada (unidade)	1	240.000,00	Obra executada (unidade)	60	240.000,00	7	60	60	238.177,14	2.177,14	99,24%	100,00%	129,56%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
18.544.0515.109H.0072 - Construção de Barragens Sítio Morros - Granito - PE (521635) (LE)	Obra executada (unidade)	1	130.000,00	Obra executada (unidade)	1	130.000,00	7	1	1	129.423,14	125.187,14	99,56%	100,00%	129,14%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
18.544.0515.109H.0074 - Construção de Barragens Senhor do Bonfim - BA (521636) (LE)	Obra executada (unidade)	1	21.025.363,00	Obra executada (unidade)	1	0,00	-	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	
<b>Ação 109I</b> Construção de Açudes			<b>430.000,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>72</b>	<b>430.000,00</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>346.286,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>203,19%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
18.544.0515.109I.0058 - Construção de Açudes - Granito - PE (521637) (LE)	Obra executada (unidade)	3	270.000,00	Obra executada (unidade)	40	270.000,00	7	40	40	186.286,67	0,00	69,00%	100,00%	186,35%	Abaixo do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
18.544.0515.109I.0062 - Construção de Açudes - No Estado de Pernambuco (523860) (DR)	-	-	160.000,00	Obra executada (unidade)	32	160.000,00	4	32	32	160.000,00	0,00	100,00%	100,00%	225,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
<b>Ação 109Z</b> Perfuração e Equipamento de Poços Públicos			<b>2.720.000,00</b>	<b>Poço implantado (unidade)</b>	<b>143</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>139</b>	<b>2.708.270,75</b>	<b>18.292,61</b>	<b>99,57%</b>	<b>97,20%</b>	<b>878,61%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
18.544.0515.109Z.0056 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos - Afrânio - PE (521638) (LE)	Poço implantado (unidade)	1	180.000,00	Poço implantado (unidade)	17	180.000,00	1	17	17	178.048,60	0,00	98,92%	100,00%	909,86%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade			Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
								Potencial									Realizado (2)
18.544.0515.109Z.0060 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos - Em Municípios - No Estado da Bahia (521639) (LE)	Poço implantado (unidade)	400	2.000.000,00	Poço implantado (unidade)	110	2.000.000,00	1	110	107	2.000.000,00	15.104,61	100,00%	97,27%	875,45%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.109Z.0062 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos - Em Municípios - No Estado de Minas Gerais (521640) (LE)	Poço implantado (unidade)	10	150.000,00	Poço implantado (unidade)	5	150.000,00	1	5	5	149.964,00	0,00	99,98%	100,00%	900,22%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.109Z.0074 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos - No Estado da Bahia (521641) (LE)	Poço implantado (unidade)	5	190.000,00	Poço implantado (unidade)	5	190.000,00	1	5	5	189.658,15	3.188,00	99,82%	100,00%	901,62%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.109Z.0084 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos - Santa Rita de Cássia - BA (521642) (LE)	Poço implantado (unidade)	6	200.000,00	Poço implantado (unidade)	6	200.000,00	1	6	5	190.600,00	0,00	95,30%	83,33%	786,99%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 10GM Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica</b>			<b>2.696.280,92</b>	<b>Estudo realizado (unidade)</b>	<b>4</b>	<b>2.696.280,92</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2.527.852,38</b>	<b>630.913,31</b>	<b>93,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>137,14%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.544.0515.10GM.0001 - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional (022867) (DR)	-	-	2.528.280,92	Estudo apoiado (unidade)	3	2.528.280,92	7	3	3	2.527.852,38	630.913,31	99,98%	100,00%	128,59%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.10GM.0105 - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional (Crédito Extraordinário) (711881) (LC)	-	-	154,00	-	-	154,00	-	-	-	0,00	0,00	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.10GM.0105 - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional (Crédito Extraordinário) (711881) (DC)	-	-	167.846,00	Estudo apoiado (unidade)	1	167.846,00	-	1	1	0,00	0,00	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 1851 Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica</b>			<b>8.725.750,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>305</b>	<b>8.619.112,83</b>	<b>7</b>	<b>301</b>	<b>297</b>	<b>8.566.606,99</b>	<b>957.766,79</b>	<b>99,39%</b>	<b>98,58%</b>	<b>123,60%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.544.0515.1851.0001 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Nacional (021277) (LC)	Obra executada (unidade)	1	725.750,00	Obra executada (unidade)	2	619.112,83	9	2	2	617.701,20	617.701,20	99,77%	117,22%	117,49%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0058 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Batalha - PI (521643) (LE)	Obra executada (unidade)	1	100.000,00	Obra executada (unidade)	1	100.000,00	7	1	1	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0062 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado da Bahia (521644) (LE)	Obra executada (unidade)	54	2.100.000,00	Obra executada (unidade)	70	2.100.000,00	7	70	67	2.091.191,63	72.937,73	99,58%	95,71%	123,58%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0070 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Em Municípios - No Estado da Bahia (521645) (LE)	Obra executada (unidade)	33	1.950.000,00	Obra executada (unidade)	130	1.950.000,00	7	130	125	1.928.599,90	18.712,98	98,90%	96,15%	125,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0072 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Em Municípios - No Estado de Minas Gerais (521646) (LE)	Obra executada (unidade)	45	1.250.000,00	Obra executada (unidade)	5	1.250.000,00	7	5	5	1.249.598,26	1.165,49	99,97%	100,00%	128,61%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0074 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Em Municípios - No Estado do Piauí (004105) (LE)	Obra executada (unidade)	3	400.000,00	Obra executada (unidade)	4	400.000,00	7	4	4	400.000,00	9.753,92	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0078 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado de Minas Gerais (521647) (LE)	Obra executada (unidade)	20	800.000,00	Obra executada (unidade)	20	800.000,00	7	20	20	799.761,90	202.926,37	99,97%	100,00%	128,61%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0080 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado de Pernambuco (521648) (LE)	Obra executada (unidade)	25	900.000,00	Obra executada (unidade)	72	900.000,00	7	72	72	899.911,10	29.726,10	99,99%	100,00%	128,58%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0104 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Santana - BA (521649) (LE)	Obra executada (unidade)	25	500.000,00	Obra executada (unidade)	1	500.000,00	7	1	1	479.843,00	4.843,00	95,97%	100,00%	133,97%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
							TR (1)	Potencial									Realizado (2)
<b>Ação 5308 Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais</b>			<b>0,00</b>	<b>Obra executada (% execução física)</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	
18.544.0515.5308.0101 - Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais - No Município de Jequitai - MG (021290) (LC)	Obra executada (% execução física)	15	0,00	Obra executada (% execução física)	15	0,00	-	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	
<b>0750 APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>185.424.120,82</b>			<b>185.308.475,82</b>	<b>6.695</b>	<b>6.720</b>	<b>183.986.466,59</b>	<b>173.766.726,90</b>	<b>98,05%</b>			<b>Dentro do esperado</b>			
<b>Ação 0110 Contribuição à Previdência Privada</b>			<b>10.684.473,00</b>			<b>10.684.473,00</b>	<b>0</b>		<b>10.684.473,00</b>	<b>10.310.545,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	
04.273.0750.0110.0001 - Contribuição à Previdência Privada - Nacional (004083) (LC)	-	-	10.684.473,00	-	-	10.684.473,00	-	-	10.684.473,00	10.310.545,62	100,00%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
<b>Ação 2000 Administração da Unidade</b>			<b>164.320.992,82</b>			<b>164.320.992,82</b>	<b>0</b>		<b>163.036.385,07</b>	<b>155.247.980,92</b>	<b>99,22%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional (PRIMÁRIO) (004082) (LC)	-	-	151.366.501,00	-	-	151.366.501,00	-	-	150.276.532,14	144.921.393,82	99,28%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional (DISCRICIONÁRIO) (004088) (LC)	-	-	12.922.555,46	-	-	12.922.555,46	-	-	12.759.852,93	10.326.587,10	98,74%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional (DISCRICIONÁRIO) (004088) (DC)	-	-	20.035,53	-	-	20.035,53	-	-	0,00	0,00		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional (007328) (DR)/(DC)	-	-	11.900,83	-	-	11.900,83	-	-	0,00	0,00		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
<b>Ação 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>			<b>2.513.933,00</b>	<b>Pessoa beneficiada (unidade)</b>	<b>4.920</b>	<b>2.513.933,00</b>	<b>12</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>2.512.780,75</b>	<b>1.874.964,89</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,05%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional (004154) (LC)	Pessoa beneficiada (unidade)	1.605	2.513.933,00	Pessoa beneficiada (unidade)	4.920	2.513.933,00	12	4.920	4.920	2.512.780,75	1.874.964,89	99,95%	100,00%	100,05%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b>			<b>541.652,00</b>	<b>Criança atendida (unidade)</b>	<b>248</b>	<b>541.652,00</b>	<b>12</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>518.129,01</b>	<b>518.129,01</b>	<b>95,66%</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,54%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
04.365.0750.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional (004095) (LC)	Criança atendida (unidade)	254	541.652,00	Criança atendida (unidade)	248	541.652,00	12	248	248	518.129,01	518.129,01	95,66%	100,00%	104,54%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>			<b>308.180,00</b>	<b>Servidor beneficiado (unidade)</b>	<b>67</b>	<b>192.535,00</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>179.943,70</b>	<b>106.073,15</b>	<b>93,46%</b>	<b>160,06%</b>	<b>171,26%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
04.331.0750.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional (004085) (LC)	Servidor beneficiado (unidade)	364	308.180,00	Servidor beneficiado (unidade)	67	192.535,00	12	42	67	179.943,70	106.073,15	93,46%	160,06%	171,26%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>			<b>7.054.890,00</b>	<b>Servidor beneficiado (unidade)</b>	<b>1.485</b>	<b>7.054.890,00</b>	<b>12</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>7.054.755,06</b>	<b>5.709.033,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
04.306.0750.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional (004084) (LC)	Servidor beneficiado (unidade)	1.650	7.054.890,00	Servidor beneficiado (unidade)	1.485	7.054.890,00	12	1.485	1.485	7.054.755,06	5.709.033,31	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>0757 GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL</b>			<b>6.858.513,00</b>			<b>6.783.513,00</b>			<b>5.987.648,42</b>	<b>3.637.697,58</b>	<b>94,53%</b>			<b>Dentro do esperado</b>			
04.122.0757.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004089) (LC)	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	190.412,03	163.248,30	95,21%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
<b>Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>Servidor capacitado (unidade)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9</b>	<b>1.100</b>	<b>1.084</b>	<b>998.338,97</b>	<b>944.953,60</b>	<b>99,83%</b>	<b>98,55%</b>	<b>98,71%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
							TR (1)	Potencial									Realizado (2)
04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional (004093) (LC)	Servidor capacitado (unidade)	120	1.000.000,00	Servidor capacitado (unidade)	1.100	1.000.000,00	9	1.100	1.084	998.338,97	944.953,60	99,83%	98,55%	98,71%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 8785 Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC</b>			<b>4.900.000,00</b>			<b>4.825.000,00</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>4.046.156,23</b>	<b>2.453.859,87</b>	<b>83,86%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>
04.544.0757.8785.0101 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Nacional (Crédito Extraordinário) (019962) (LC)	-	-	4.900.000,00	-	-	4.825.000,00	0	-	-	4.046.156,23	2.453.859,87	83,86%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 8892 Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial</b>			<b>758.513,00</b>	<b>Sistema mantido (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>758.513,00</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>752.741,19</b>	<b>75.635,81</b>	<b>99,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,77%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
04.121.0757.8892.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - Nacional (021272) (LC)	Sistema mantido (unidade)	1	758.513,00	Sistema mantido (unidade)	1	758.513,00	9	1	1	752.741,19	75.635,81	99,24%	100,00%	100,77%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>10.977.181,00</b>			<b>10.977.181,00</b>				<b>10.966.733,39</b>	<b>6.157.579,49</b>	<b>99,90%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 0022 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista</b>			<b>10.977.181,00</b>			<b>10.977.181,00</b>		<b>0</b>		<b>10.966.733,39</b>	<b>6.157.579,49</b>	<b>99,90%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>
28.846.0901.0022.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - Nacional (004086) (LC)	-	-	10.977.181,00	-	-	10.977.181,00	-	-	-	10.966.733,39	6.157.579,49	99,90%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>0906 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (Juros e Amortizações)</b>			<b>20.314.800,00</b>			<b>18.964.941,53</b>				<b>18.964.941,53</b>	<b>18.964.941,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa</b>			<b>20.314.800,00</b>			<b>18.964.941,53</b>		<b>0</b>		<b>18.964.941,53</b>	<b>18.964.941,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>
28.844.0906.0284.0001 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa-Nacional (004081) (LC)	-	-	20.314.800,00	-	-	18.964.941,53	-	-	-	18.964.941,53	18.964.941,53	100,00%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO</b>			<b>200.278.148,81</b>			<b>90.431.036,48</b>				<b>88.969.768,58</b>	<b>4.814.526,94</b>	<b>95,11%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
04.122.1025.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (021273) (LC)	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	180.337,68	153.910,23	90,17%	Não se aplica	Não se aplica	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 005E Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</b>			<b>24.873.846,81</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>761</b>	<b>24.139.903,48</b>	<b>9</b>	<b>739</b>	<b>761</b>	<b>24.139.903,18</b>	<b>396.985,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,04%</b>	<b>109,10%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
04.845.1025.005E.0231 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Sub-Regiões - No Estado do Piauí (Crédito Extraordinário) (023507) (LC)	-	-	24.000.000,00	Obra executada (unidade)	759	24.000.000,00	9	759	759	23.999.999,70	257.081,54	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
04.845.1025.005E.0233 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário) (023375) (DR)	-	-	873.846,81	Obra executada (unidade)	2	139.903,48	8	0	2	139.903,48	139.903,48	100,00%	624,61%	702,68%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 4646 Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais</b>			<b>100.000,00</b>	<b>Organização apoiada (unidade)</b>	<b>5</b>	<b>97.800,00</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>86.150,22</b>	<b>37.026,41</b>	<b>88,09%</b>	<b>102,25%</b>	<b>116,08%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
14.244.1025.4646.0001 - Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais - Nacional (021276) (LC)	Organização apoiada (unidade)	2	100.000,00	Organização apoiada (unidade)	5	97.800,00	9	5	5	86.150,22	37.026,41	88,09%	102,25%	116,08%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 6424 Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais</b>			<b>3.263.373,00</b>	<b>Arranjo produtivo local apoiado (unidade)</b>	<b>36</b>	<b>3.263.333,00</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>3.107.893,52</b>	<b>1.920.629,85</b>	<b>95,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>126,00%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado			Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação		
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
								Potencial	Realizado (2)								
22.333.1025.6424.0001 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais - Nacional (021287) (LC)	Arranjo produtivo local apoiado (unidade)	1	2.203.623,00	Arranjo produtivo local apoiado (unidade)	35	2.203.583,00	9	35	35	2.048.143,52	860.879,85	92,95%	100,00%	107,59%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
22.333.1025.6424.0001 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais - Nacional (022826) (DR)	-	-	1.059.750,00	Arranjo produtivo local apoiado (unidade)	1	1.059.750,00	6	1	1	1.059.750,00	1.059.750,00	100,00%	100,00%	150,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 6591 Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>3</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3.970.893,37</b>	<b>116.150,25</b>	<b>99,27%</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,51%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
11.334.1025.6591.0074 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais - Em Municípios - No Estado da Bahia (521609) (LE)	Empreendimento gerado (unidade)	10	4.000.000,00	Obra executada (unidade)	3	4.000.000,00	7	3	3	3.970.893,37	116.150,25	99,27%	100,00%	129,51%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 7K66 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</b>			<b>167.840.929,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>367</b>	<b>58.730.000,00</b>	<b>5</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>57.484.590,61</b>	<b>2.189.825,18</b>	<b>97,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>183,90%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
15.244.1025.7K66.0058 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios Piauienses - No Estado do Piauí (521610) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	5	2.000.000,00	Projeto apoiado (unidade)	10	2.000.000,00	7	10	10	1.951.060,17	19.585,84	97,55%	100,00%	131,80%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0060 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Piauí (521611) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	50	6.345.000,00	Projeto apoiado (unidade)	30	6.345.000,00	7	30	30	6.344.856,94	138.191,75	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0062 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios - No Estado da Bahia (521612) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	83	6.050.000,00	Projeto apoiado (unidade)	70	6.050.000,00	7	70	70	6.018.883,06	350.834,73	99,49%	100,00%	129,24%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0064 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia (521613) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	100	1.500.000,00	Projeto apoiado (unidade)	2	1.500.000,00	1	2	2	1.497.800,00	0,00	99,85%	100,00%	901,32%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0066 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Ibititá - BA (521614) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	100.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	100.000,00	1	1	1	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%	900,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0068 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Canarana - BA (521615) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	200.000,00	Projeto apoiado (unidade)	2	200.000,00	7	2	2	199.354,32	2.908,06	99,68%	100,00%	128,99%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0074 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No IDEPI - No Estado do Piauí (521616) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	3.100.000,00	Projeto apoiado (unidade)	7	3.100.000,00	7	7	7	3.098.805,46	49.253,46	99,96%	100,00%	128,62%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0082 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Jaborandi - BA (521617) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	450.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	450.000,00	7	1	1	437.940,00	6.091,85	97,32%	100,00%	132,11%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0084 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios - No Estado do Piauí (521618) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	2.055	7.815.000,00	Projeto apoiado (unidade)	45	7.815.000,00	7	45	45	7.815.000,00	985.343,21	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0090 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Petrolina - PE (521619) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	120.000,00	Projeto apoiado (unidade)	60	120.000,00	7	60	60	120.000,00	0,00	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0092 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios - No Estado de Alagoas (521620) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	18	1.750.031,44	Projeto apoiado (unidade)	10	1.750.031,44	7	10	10	1.731.257,67	208.839,88	98,93%	100,00%	129,97%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0092 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios - No Estado de Alagoas (521620) (DC)	Projeto apoiado (unidade)	18	499.968,56	-	-	499.968,56	-	-	-	0,00	0,00	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.244.1025.7K66.0098 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Olho D'Água das Flores - AL (521621) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	150.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	150.000,00	7	1	1	149.088,91	0,00	99,39%	100,00%	129,36%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado



PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado			Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação		
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
								Potencial	Realizado (2)								
15.244.1025.7K66.0100 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Alagoas (521622) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	9	900.000,00	Projeto apoiado (unidade)	9	900.000,00	7	9	9	873.450,00	418.000,00	97,05%	100,00%	132,48%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0104 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Canapi - AL (521623) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	300.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	300.000,00	7	1	1	285.000,00	0,00	95,00%	100,00%	135,34%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0112 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Penedo - No Estado de Alagoas (521624) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	2	14.871.001,00	Projeto apoiado (unidade)	4	8.500.000,00	1	2	2	8.487.900,00	0,00	99,86%	100,00%	901,28%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0114 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Equipamentos - No Estado da Bahia (521625) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	50	11.803.363,00	Projeto apoiado (unidade)	1	3.350.000,00	1	1	1	3.324.254,67	0,00	99,23%	100,00%	906,97%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0116 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Município de Santa Rosa - No Estado do Piauí (521626) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	86	17.895.201,00	Projeto apoiado (unidade)	86	0,00	0	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
15.244.1025.7K66.0118 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Timon - No Estado do Maranhão (521627) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	106	17.215.759,00	Projeto apoiado (unidade)	19	3.600.000,00	2	5	5	3.599.939,41	0,00	100,00%	100,00%	450,01%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0120 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Construção da Estrada Estadual - Trecho Miguel Alves/Luzilândia - No Estado do Piauí (521628) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	14.379.683,00	Projeto apoiado (unidade)	1	0,00	-	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
15.244.1025.7K66.0122 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Construção da Estrada Estadual - Trecho Colônia do Piauí/Paes Landim - No Estado do Piauí (521629) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	14.379.683,00	Projeto apoiado (unidade)	1	0,00	-	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
15.244.1025.7K66.0128 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Em Municípios - No Estado do Maranhão (521630) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	5	1.000.000,00	Projeto apoiado (unidade)	4	1.000.000,00	7	4	4	1.000.000,00	10.776,40	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0132 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Construção da Estrada Vicinal São João do Piauí - Divisa PI/PE - No Estado do Piauí (521631) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	25.121.038,00	Projeto apoiado (unidade)	1	8.000.000,00	1	1	1	7.600.000,00	0,00	95,00%	100,00%	947,37%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
15.244.1025.7K66.0134 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Construção da Estrada Estadual - Trecho Simplício Mendes/Jacobina/Entroncamento da BR-407 - No Estado do Piauí (521632) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	1	19.895.201,00	Projeto apoiado (unidade)	1	3.000.000,00	1	1	1	2.850.000,00	0,00	95,00%	100,00%	947,37%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1305 REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>356.278.944,00</b>			<b>316.260.373,49</b>				<b>277.165.434,67</b>	<b>21.869.094,23</b>	<b>63,69%</b>			<b>Abaixo do esperado</b>		
18.122.1305.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (014081) (LC)	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	52.488,32	49.786,85	52,49%	Não se aplica	Não se aplica	Abaixo do esperado	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 4538 Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba</b>			<b>300.000,00</b>	<b>Custeio (% de execução)</b>	<b>100</b>	<b>123.224,86</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>90</b>	<b>119.513,85</b>	<b>118.040,79</b>	<b>96,99%</b>	<b>219,11%</b>	<b>225,92%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.542.1305.4538.0001 - Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba - Nacional (014082) (LC)	Amostra coletada (m³)	300.000	300.000,00	Custeio (% de execução)	100	123.224,86	9	100	90	119.513,85	118.040,79	96,99%	90,00%	92,79%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 8845 Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba</b>			<b>2.122.992,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>4</b>	<b>2.092.460,00</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>187.313,60</b>	<b>102.631,68</b>	<b>8,95%</b>	<b>76,09%</b>	<b>1092,91%</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Abaixo do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	TR (1)	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação		
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.			Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
								Potencial	Realizado (2)								
18.544.1305.8845.0101 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (Crédito Extraordinário) (019965) (LC)	-	-	2.122.992,00	Projeto apoiado (unidade)	4	2.092.460,00	7	4	3	187.313,60	102.631,68	8,95%	76,09%	1092,91%	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 10RM Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba</b>			<b>258.836.000,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>67</b>	<b>229.034.944,00</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>223.213.079,78</b>	<b>17.492.974,98</b>	<b>97,46%</b>	<b>113,01%</b>	<b>136,13%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.544.1305.10RM.0101 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021291) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	10	256.336.000,00	Obra executada (unidade)	67	229.034.944,00	9	60	67	223.213.079,78	17.492.974,98	97,46%	111,92%	114,84%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.1305.10RM.0056 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - No Estado da Bahia (521650) (LE)	Projeto executado (% de execução física)	10	500.000,00	Projeto executado (% de execução física)	0	0,00	7	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
18.544.1305.10RM.0058 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Na Região Nordeste (521651) (LE)	Projeto executado (% de execução física)	100	2.000.000,00	Projeto executado (% de execução física)	0	0,00	7	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
<b>Ação 10RN Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba</b>			<b>500.000,00</b>	<b>Projeto executado (% de execução física)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>	<b>Recursos não liberados</b>
18.544.1305.10RN.0001 - Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021292) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	20	500.000,00	Projeto executado (% de execução física)	20	0,00	-	0	0	0,00	0,00	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados	Recursos não liberados
<b>Ação 10RP Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba</b>			<b>15.806.295,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>8</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5.631.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37,84%</b>	<b>13,28%</b>	<b>315,79%</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.512.1305.10RP.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021289) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	20	15.806.295,00	Projeto apoiado (unidade)	8	14.880.000,00	10	8	1	5.631.070,13	0,00	37,84%	13,28%	31,58%	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
<b>Ação 10ZW Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba</b>			<b>42.129.815,00</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>73</b>	<b>42.129.815,00</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>14</b>	<b>20.603.010,47</b>	<b>639.069,45</b>	<b>54,03%</b>	<b>19,18%</b>	<b>79,86%</b>	<b>Abaixo do esperado</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>	<b>Abaixo do esperado</b>
18.544.1305.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (021293) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	6	38.129.815,00	Projeto apoiado (unidade)	73	38.129.815,00	4	73	14	20.603.010,47	639.069,45	54,03%	19,18%	79,86%	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado
18.544.1305.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (021293) (DC)	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	4	-	-	-	-	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
<b>Ação 116F Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos</b>			<b>36.483.842,00</b>	<b>Obra executada (unidade)</b>	<b>53</b>	<b>27.899.929,63</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>27.358.958,52</b>	<b>3.466.590,48</b>	<b>98,06%</b>	<b>130,77%</b>	<b>150,02%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.511.1305.116F.0101 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - Nacional (Crédito Extraordinário) (023476) (LC)	-	-	24.483.842,00	Obra executada (unidade)	13	15.899.929,63	7	8	13	15.358.958,52	3.466.590,48	96,60%	153,99%	204,96%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.511.1305.116F.0103 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) (023508) (LC)	-	-	12.000.000,00	Obra executada (unidade)	40	12.000.000,00	9	40	40	12.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado			Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação				
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade				Potencial	Realizado (2)	Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência
<b>1343 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA</b>			<b>3.650.000,00</b>							<b>3.435.853,87</b>	<b>1.888.339,39</b>	<b>94,31%</b>				<b>Dentro do esperado</b>			
20.122.1343.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (004112) (LC)	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	55.890,70	53.826,58	55,89%	Não se aplica	Não se aplica		Abaixo do esperado	Não se aplica	Não se aplica	
<b>Ação 2819 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>Centro / estação mantida (unidade)</b>	<b>8</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2.515.243,42</b>	<b>1.569.049,56</b>	<b>98,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,38%</b>		<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	
20.602.1343.2819.0022 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado do Piauí (004113) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	1	50.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	1	50.000,00	9	1	1	49.883,13	45.317,44	99,77%	100,00%	100,23%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.2819.0026 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Pernambuco (004114) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	2	400.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	1	400.000,00	9	1	1	400.000,00	321.556,52	100,00%	100,00%	100,00%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.2819.0027 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Alagoas (004115) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	2	400.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	1	400.000,00	9	1	1	399.345,60	290.034,34	99,84%	100,00%	100,16%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.2819.0028 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Sergipe (004116) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	2	400.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	1	400.000,00	9	1	1	399.606,12	177.988,11	99,90%	100,00%	100,10%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.2819.0029 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado da Bahia (004117) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	2	350.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	2	350.000,00	9	2	2	349.538,23	220.072,62	99,87%	100,00%	100,13%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.2819.0031 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Minas Gerais (004118) (LC)	Centro / estação mantida (unidade)	3	950.000,00	Centro / estação mantida (unidade)	2	950.000,00	9	2	2	916.870,34	514.080,53	96,51%	100,00%	103,61%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
<b>Ação 5352 Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios</b>			<b>545.000,00</b>	<b>Módulo implantado / mantido (unidade)</b>	<b>25</b>	<b>537.992,00</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>459.554,14</b>	<b>197.131,91</b>	<b>85,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,07%</b>		<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
20.602.1343.5352.0022 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - No Estado do Piauí (021278) (LC)	Módulo implantado / mantido (unidade)	1	100.000,00	Módulo implantado / mantido (unidade)	5	92.992,00	9	5	5	41.245,36	4.842,30	44,35%	100,00%	225,46%		Abaixo do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
20.602.1343.5352.0026 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - No Estado de Pernambuco (004119) (LC)	Módulo implantado / mantido (unidade)	1	85.000,00	Módulo implantado / mantido (unidade)	4	85.000,00	9	4	4	84.605,19	50.005,12	99,54%	100,00%	100,47%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
20.602.1343.5352.0027 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - No Estado de Alagoas (021279) (LC)	Módulo implantado / mantido (unidade)	1	100.000,00	Módulo implantado / mantido (unidade)	4	100.000,00	9	4	4	88.251,67	50.819,56	88,25%	100,00%	113,31%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
20.602.1343.5352.0029 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - No Estado da Bahia (004120) (LC)	Módulo implantado / mantido (unidade)	1	140.000,00	Módulo implantado / mantido (unidade)	7	140.000,00	9	7	7	126.074,92	67.567,79	90,05%	100,00%	111,05%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	
20.602.1343.5352.0031 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - No Estado de Minas Gerais (021280) (LC)	Módulo implantado / mantido (unidade)	1	120.000,00	Módulo implantado / mantido (unidade)	5	120.000,00	9	5	5	119.377,00	23.897,14	99,48%	100,00%	100,52%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	
<b>Ação 5356 Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura</b>			<b>225.000,00</b>	<b>Módulo implantado (unidade)</b>	<b>3</b>	<b>225.000,00</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>204.400,39</b>	<b>59.022,94</b>	<b>90,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,08%</b>		<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>	
20.602.1343.5356.0029 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura - No Estado da Bahia (004122) (LC)	Módulo implantado (unidade)	1	165.000,00	Módulo implantado (unidade)	2	165.000,00	9	2	2	144.400,39	58.822,94	87,52%	100,00%	114,27%		Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		TR (1)	Quantidade			Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
								Potencial									Realizado (2)
20.602.1343.5356.0031 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura - No Estado de Minas Gerais (004123) (LC)	Módulo implantado (unidade)	1	60.000,00	Módulo implantado (unidade)	1	60.000,00	9	1	1	60.000,00	200,00	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 5372 Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado</b>			<b>230.000,00</b>	Unidade implantada (unidade)	<b>2</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>200.765,22</b>	<b>9.308,40</b>	<b>87,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>114,56%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
20.602.1343.5372.0029 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - No Estado da Bahia (021281) (LC)	Unidade implantada (unidade)	1	150.000,00	Unidade implantada (unidade)	1	150.000,00	9	1	1	120.768,52	1.052,93	80,51%	100,00%	124,20%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5372.0031 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - No Estado de Minas Gerais (021282) (LC)	Unidade implantada (unidade)	1	80.000,00	Unidade implantada (unidade)	1	80.000,00	9	1	1	79.996,70	8.255,47	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE</b>			<b>1.141.364,00</b>			<b>1.141.364,00</b>				<b>1.141.363,37</b>	<b>874.000,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,61%</b>	<b>100,61%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
<b>Ação 2869 Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias</b>			<b>1.141.364,00</b>	<b>Veículo transportado (unidade)</b>	<b>70.000</b>	<b>1.141.364,00</b>	<b>12</b>	<b>70.000</b>	<b>70.429</b>	<b>1.141.363,37</b>	<b>874.000,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,61%</b>	<b>100,61%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>
26.784.1458.2869.0031 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - No Estado de Minas Gerais (021288) (LC)	Veículo transportado (unidade)	29.000	1.141.364,00	Veículo transportado (unidade)	70.000	1.141.364,00	12	70.000	70.429	1.141.363,37	874.000,27	100,00%	100,61%	100,61%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL</b>			<b>12.657.300,00</b>			<b>12.657.300,00</b>				<b>5.220.885,99</b>	<b>4.537.918,19</b>	<b>95,65%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 10RF Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama/Juazeiro</b>			<b>12.657.300,00</b>	<b>Obra executada (% execução física)</b>	<b>4</b>	<b>12.657.300,00</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5.220.885,99</b>	<b>4.537.918,19</b>	<b>95,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,62%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.784.1460.10RF.0029 - Melhoria da Hidrovia do São Francisco -Trecho Ibotirama/Juazeiro - No Estado da Bahia (021294) (LC)	Obra executada (% execução física)	9	5.458.518,99	Obra executada (% execução física)	4	5.458.518,99	8	4	4	5.220.885,99	4.537.918,19	95,65%	100,00%	117,62%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
18.784.1460.10RF.0029 - Melhoria da Hidrovia do São Francisco -Trecho Ibotirama/Juazeiro - No Estado da Bahia (021294) (DC)	-	-	7.198.781,01	Obra executada (% execução física)	5	7.198.781,01	-	-	-	-	-	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
<b>0137 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO</b>			<b>1.183.719,42</b>			<b>1.183.719,42</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.181.060,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 8396 Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento</b>			<b>1.183.719,42</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>1.183.719,42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.181.060,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>902,03%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
21.631.0137.8396.0001 - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento - Nacional (022111) (DR)	-	-	1.183.719,42	Projeto apoiado (unidade)	1	1.183.719,42	1	1	1	1.181.060,65	0,00	99,78%	100,00%	902,03%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1027 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES</b>			<b>7.387.440,95</b>			<b>7.387.440,95</b>				<b>6.087.437,46</b>	<b>220.426,81</b>	<b>82,40%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 8348 Apoio a Obras Preventivas de Desastres</b>			<b>7.387.440,95</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>14</b>	<b>7.387.440,95</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>6.087.437,46</b>	<b>220.426,81</b>	<b>82,40%</b>	<b>85,71%</b>	<b>133,74%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
06.182.1027.8348.0001 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (022743) (DR)	-	-	199.000,00	Projeto apoiado (unidade)	1	199.000,00	7	1	1	199.000,00	0,00	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
06.182.1027.8348.4003 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário) (525293) (DR)	-	-	7.188.440,95	Projeto apoiado (unidade)	13	7.188.440,95	7	13	11	5.888.437,46	220.426,81	81,92%	84,62%	132,81%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1029 RESPOSTA AOS DESASTRES E RECONSTRUÇÃO</b>			<b>2.124.199,87</b>			<b>2.124.199,87</b>				<b>2.124.199,87</b>	<b>17.524,84</b>	<b>100,00%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 4564 Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres</b>			<b>17.524,84</b>	<b>Serviço apoiado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>17.524,84</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17.524,84</b>	<b>17.524,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>112,50%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>

PROGRAMA / AÇÃO	LOA + Créditos			Revisão		Valor Disponibilizado	Realizado		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Indicadores			Avaliação			
	Produto	Quant.	Dotação	Produto	Quant.		Quantidade				Utilização	Eficácia	Eficiência	Utilização	Eficácia	Eficiência	
							TR (1)	Potencial									Realizado (2)
06.182.1029.4564.0001 - Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres - Nacional (007363) (DR)	-	-	5.543,84	Serviço apoiado (unidade)	1	5.543,84	7	1	1	5.543,84	5.543,84	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
06.182.1029.4564.0103 - Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário) (014730) (DR)	-	-	11.981,00	Serviço apoiado (unidade)	1	11.981,00	9	1	1	11.981,00	11.981,00	100,00%	100,00%	100,00%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado
<b>Ação 4570 Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres</b>			<b>2.106.675,03</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>1</b>	<b>2.106.675,03</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.106.675,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128,57%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
06.182.1029.4570.4003 - Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário) (525294) (DR)	-	-	2.106.675,03	Projeto apoiado (unidade)	1	2.106.675,03	7	1	1	2.106.675,03	0,00	100,00%	100,00%	128,57%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1047 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CONVIVER</b>			<b>1.787.137,16</b>			<b>1.787.137,16</b>				<b>1.234.927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>69,46%</b>			<b>Abaixo do esperado</b>		
<b>Ação 20B3 Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semiárido</b>			<b>861.366,51</b>	<b>Empreendimento gerado (unidade)</b>	<b>4</b>	<b>861.366,51</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>683.402,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>226,87%</b>	<b>Abaixo do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
11.334.1047.20B3.0020 - Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semiárido - Na Região Nordeste (022778) (DR)	-	-	861.366,51	Empreendimento gerado (unidade)	4	861.366,51	5	4	4	683.402,59	0,00	79,34%	100,00%	226,87%	Abaixo do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>Ação 20B4 Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido</b>			<b>925.770,65</b>	<b>Projeto apoiado (unidade)</b>	<b>2</b>	<b>925.770,65</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>551.524,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>302,14%</b>	<b>Abaixo do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
11.334.1047.20B4.0020 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido - Na Região Nordeste (022780) (DR)	-	-	548.416,65	Projeto apoiado (unidade)	2	548.416,65	5	2	2	356.358,51	0,00	64,98%	100,00%	277,01%	Abaixo do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
11.334.1047.20B4.0030 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semiárido - Na Região Sudeste (022781) (DR)	-	-	377.354,00	Projeto apoiado (unidade)	2	377.354,00	5	2	2	195.166,02	0,00	51,72%	100,00%	348,03%	Abaixo do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1107 PROBACIAS - CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS</b>			<b>57.062,26</b>			<b>57.062,26</b>				<b>57.015,66</b>	<b>47.032,75</b>	<b>99,92%</b>			<b>Dentro do esperado</b>		
<b>Ação 4980 Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas</b>			<b>57.062,26</b>	<b>Custeio (% de execução)</b>	<b>100</b>	<b>57.062,26</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>57.015,66</b>	<b>47.032,75</b>	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>150,12%</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Dentro do esperado</b>	<b>Acima do esperado</b>
18.544.1107.4980.0001 - Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas (007144) (DR)	-	-	57.062,26	Custeio (% de execução)	100	57.062,26	6	100	100	57.015,66	47.032,75	99,92%	100,00%	150,12%	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado
<b>1430 DESENVOLVIMENTO MACRORREGIONAL SUSTENTÁVEL</b>			<b>41.137,46</b>			<b>41.137,46</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Muito abaixo do esperado</b>		
04.122.1430.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa (022734) (DR)	-	-	17.677,79	-	-	17.677,79	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	Não se aplica	Não se aplica	Muito abaixo do esperado	Não se aplica	Não se aplica
04.122.1430.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa (022734) (DR)/(DC)	-	-	23.459,67	-	-	23.459,67	-	-	-	-	-	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
<b>T O T A L</b>			<b>1.083.786.560,67</b>			<b>907.044.468,58</b>		<b>6.696</b>	<b>6.721</b>	<b>852.386.917,83</b>	<b>306.000.298,06</b>						

**LEGENDA:**

(LC) - ação originada da proposta orçamentária da Codevasf (PLOA)

(LE) - ação originada de Emenda Parlamentar

(LCE) - ação originada da proposta orçamentária da Codevasf que recebeu recursos de Emenda Parlamentar

(DC) - ação concedida por destaque orçamentário

(DR) - ação recebida por destaque orçamentário

**ANEXO 2 - TABELA 2 - INDICADORES OPERACIONAIS DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL**

ATIVIDADE	DADOS	FONTE	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO (o que pretende medir)	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO (%)	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO (o que permite afirmar)	JUSTIFICATIVA *	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR **
			2007	2008									
<b>Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)</b>													
Capacitação de jovens, visando sua inserção no mercado de trabalho	MJCN = Capacitação de jovens - metas programadas para o ano (Nº) - Nordeste	AR/GDT	710	785	ID3 = Cumprimento das metas anuais (E)	ID3 = Jovens Capacitados - Cumprimento das metas programadas para 2008 - Nordeste		ID3 = (JCN/MJCN)*100	102	100	Acima do Esperado	Público alvo planejado baseado no conhecimento do território pelos técnicos, possibilitando as capacitações dos jovens dentro do esperado	Continuidade das Ações
	JCN = Nº de jovens capacitados no ano - Nordeste	AR/GDT	1.200	797									
	MJCS = Capacitação de jovens - metas programadas para o ano (Nº) - Sudeste	AR/GDT	897	700	ID4 = Cumprimento das metas anuais (E)	ID4 = Jovens Capacitados - Cumprimento das metas programadas para 2008 - Sudeste		ID4 = (JCS/MJCS)*100	187	100	Acima do Esperado	Ação realizada em parceria com outras entidades da região, aumentando a eficiência da aplicação dos recursos	Continuidade das ações
	JCS = Nº de jovens capacitados no ano - Sudeste	AR/GDT	950	1.306									

Fonte: Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas / Gerência de Desenvolvimento Territorial (AR/GDT) - Tabela elaborada conforme a Decisão Normativa 085/2007 TCU

**ANEXO 2 – TABELA 3 – RESULTADOS DOS INDICADORES OPERACIONAIS DE ATER DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO**

SR	PERÍMETROS	ID16 = Dimensionamento da equipe de ATER (produtor/técnico)		ID18 = Cobertura de área assistida por técnico da equipe de ATER no ano (ha/técnico)		ID19 = Custo anual dos serviços de ATER por área assistida(R\$/ha)		ID20 = Custo anual da ATER por produtor assistido (R\$/produtor)		ID21 = Representatividade do custo da ATER em relação ao VBP dos lotes familiares, no ano (%)		
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
1ª	GORUTUBA	49	49	380,50	380,50	75,68	75,68	593,75	593,75	1,52	2,33	
	JAÍBA	61	61	304,00	304,00	43,86	43,86	218,82	218,82	1,95	0,75	
	LAGOA GRANDE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	PIRAPORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2ª	BARREIRAS NORTE	84	59	571,57	399,10	118,92	261,77	833,56	1.756,25	3,23	5,70	
	CERAÍMA	60	133	37,09	618,00	177,42	62,50	705,08	248,36	2,34	2,04	
	ESTREITO	60	133	280,91	618,00	133,02	46,86	705,08	248,36	1,84	0,71	
	PILOTO FORMOSO	74	46	369,54	228,76	52,36	170,84	1.014,21	3.143,43	1,46	4,48	
	FORMOSO	74	46	369,54	228,76	105,86	328,09	1.014,21	3.143,43	1,18	4,84	
	MIRORÓS	50	50	265,25	265,25	179,08	145,03	945,27	765,56	2,31	1,76	
	NUPEBA/RIACHO GRANDE	84	59	571,57	399,10	114,38	248,53	833,56	1.756,25	4,05	7,82	
	SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS SUL	84	59	571,57	399,10	123,11	259,38	833,56	1.756,25	10,82	13,70	
3ª	BEBEDOURO	68	59	423,56	356,68	103,50	198,55	781,19	1.193,62	1,33	2,43	
	NILO COELHO	68	59	423,56	356,68	127,60	196,68	781,19	1.193,62	0,56	0,83	
4ª	BETUME	89	-	425,36	-	78,17	-	369,55	-	8,17	-	
	CONTIGUIBA/PINDOBA	89	-	425,36	-	74,76	-	369,55	-	2,71	-	
	PROPRÍÁ	89	-	425,36	-	79,12	-	369,55	-	3,60	-	
5ª	BOACICA	68	-	349,67	-	139,91	-	744,08	-	8,43	-	
	ITIÚBA	68	-	349,67	-	164,69	-	744,08	-	4,31	-	
6ª	CURAÇÁ	46	46	334,31	334,31	220,81	234,11	1.626,21	1.724,16	3,19	2,67	
	MANDACARU	46	46	334,31	334,31	238,63	253,00	1.626,21	1.724,16	1,63	2,11	
	MANIÇOBA	46	46	334,31	334,31	215,87	228,87	1.626,21	1.724,16	1,88	2,22	
	TOURÃO	46	46	334,31	334,31	285,16	302,34	1.626,21	1.724,16	0,85	2,07	
ITAPARICA	3ª PE	APOLÔNIO SALES	53	35	194,48	143,75	106,62	269,46	861,46	2.177,24	1,52	3,66
		BARREIRAS I	53	35	194,48	143,75	199,90	505,22	861,46	2.177,24	5,85	14,34
		BRÍGIDA	53	39	194,48	132,36	256,94	441,26	861,46	1.479,45	3,52	5,76
		CARAÍBAS	53	39	194,48	132,36	254,96	437,87	861,46	1.479,45	4,22	6,90
		ICÓ-MANDANTES	53	35	194,48	143,75	244,61	618,23	861,46	2.177,24	10,31	24,82
		MANGA DE BAIXO	53	35	194,48	143,75	231,58	585,28	861,46	2.177,24	6,41	15,84
	6ª BA	GLÓRIA	61	43	198,55	131,58	290,44	120,01	890,69	368,04	6,13	2,41
		PEDRA BRANCA	61	58	198,55	197,67	260,22	162,92	890,69	552,85	3,83	2,28
		RODELAS	61	43	198,55	131,58	291,99	120,65	890,69	368,04	8,96	3,53

NA = Não aplicável a utilização desses indicadores para perímetros que possuem somente área empresarial

### Descrição e Fórmula de cálculo dos Indicadores Operacionais de ATER

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO
<b>ID1</b> - Dimensionamento da equipe de ATER (produtor/técnico)	$ID1 = ATER_{pp} / TATER$	Número de produtores assistidos no ano por técnico da ATER (produtor/técnico)
<b>ID2</b> - Cobertura de área assistida por técnico da equipe de ATER no ano (ha/técnico)	$ID2 = AA / TATER$	Área assistida por técnico no ano (ha/técnico)
<b>ID3</b> - Custo anual dos serviços de ATER por área assistida(R\$/ha)	$ID3 = CATER / AA$	Custo da ATER no ano por área assistida (R\$/ha)
<b>ID4</b> - Custo anual da ATER por produtor assistido (R\$/produtor)	$ID4 = CATER / ATER_{pp}$	Custo da ATER no ano por produtor assistido (R\$/produtor)
<b>ID5</b> - Representatividade do custo da ATER em relação ao VBP dos lotes familiares, no ano (%)	$ID5 = (CATER / VBP_{pp}) * 100$	Relação entre os custos da ATER e VBP dos lotes familiares no ano (%)

**Legenda:**

**TATER** = N° de técnicos de ATER no ano

**ATER<sub>pp</sub>** = N° de pequenos produtores assistidos pela ATER no ano

**AA** = Área assistida no ano (ha) = Área IRRIGÁVEL dos lotes familiares (ha)

**CATER** = Custos da ATER no ano (R\$)

**VBP<sub>pp</sub>** = VBP anual dos lotes familiares do Perímetro (R\$)



**ANEXO 2 – TABELA 4 - INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAIS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO**

SR	Perímetro	INDICADORES				
		ID6 - Índice de uso da área irrigável (%)	ID7 - Eficiência operacional (%)	ID8 - Rentabilidade da água fornecida ao produtor (R\$ / 1000 m3)	ID9 - Adimplência efetiva dos produtores nas tarifas K2 (%)	ID10 - Auto-suficiência financeira (%)
1ª	Gorutuba	33	74	760	50	127
	Lagoa Grande	64	83	524	50	117
	Jaíba	37	89	698	50	143
	Pirapora	61	95	2.941	14	149
2ª	Barreiras Norte	87	100	4.651	ND	57
	Ceraíma	26	79	1.756	50	79
	Estreito	81	92	833	44	92
	Formosinho	8	86	1	0	7
	Formoso	ND	ND	ND	ND	ND
	Mirorós	69	83	649	0	101
	Nupeba/Riacho Gde.	53	93	1.032	77	35
	São Desidério	80	24	20	17	96
3ª	Bebedouro	76	65	1.263	47	99
	Nilo Coelho	89	89	2.358	5	107
4ª	Betume	25	24	286	50	7
	Cotinguiba	63	55	362	37	8
	Propriá	47	53	340	42	17
5ª	Boacica	79	135	88	50	15
	Itiúba	55	32	846	50	18
6ª	Curaçá I	81	85	1.347	42	105
	Curaçá II	95	62	3.249	49	96
	Mandacaru	74	71	571	18	77
	Maniçoba	111	70	821	0	145
	Tourão	79	100	206	0	104

**Fonte:** Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

**Notas:** (1) Possui área irrigada maior que a área irrigável, pois irriga áreas além dos limites do perímetro projetado ou irriga áreas consideradas de sequeiro.

ND - Dado não disponível ou em processamento.

**Descrição e Fórmula de Cálculo dos indicadores de desempenho relacionados a Administração, Operação e Manutenção dos Perímetros de Irrigação**

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO
<b>ID1</b> - Índice de uso da área irrigável (%)	$ID1 = (Airr / Ai) * 100$	É calculado pela relação entre a área irrigável total do perímetro e a área efetivamente irrigada, dá indícios do grau de ocupação do perímetro.
<b>ID2</b> - Eficiência operacional (%)	$ID2 = (Vf / Vc) * 100$	É calculada pela relação entre o volume de água fornecido aos irrigantes e o volume total captado no ponto de captação principal do perímetro, indica quanto da água retirada do ponto de captação é efetivamente distribuída aos produtores
<b>ID3</b> - Rentabilidade da água fornecida ao produtor (R\$ / 1000 m3)	$ID3 = VBP / Vf$	Este indicador procura expressar qual o retorno financeiro bruto trazido ao produtor por cada 1000 m3 de água que lhe é fornecido, e é calculado pela relação entre o valor bruto da produção (VBP) e o volume total fornecido
<b>ID4</b> - Adimplência efetiva dos produtores nas tarifas K2 (%)	$ID4 = (K2r / K2f) * 100$	É estimada com base na relação entre as tarifas de K2 faturadas e recebidas pelos Distritos. A adimplência efetiva, por ser calculada anualmente mascara um problema comum nos Distritos, que é o recebimento de pagamentos em atraso, o que causa grande déficit financeiro às organizações, sobretudo nos meses de baixo consumo de água
<b>ID5</b> - Auto-suficiência financeira (%)	$ID5 = ((K2r + Or) / Cot) * 100$	A auto-suficiência financeira dos perímetros é calculada com base na relação entre todas as receitas dos Distritos e seu custo operacional total. Por receitas dos Distritos considera-se valores faturados de K2 somado ao faturamento de outras fontes, como aluguel de máquinas e fornecimento de água a companhias de abastecimento urbanas e industriais. O custo operacional total por sua vez é o custo de todas as atividades do perímetro, como custo de administração, pagamento de pessoal, guarda, manutenção e operação do perímetro

**Legenda:**

**Ai** = Área irrigável no ano (ha)

**Airr** = Área irrigada no ano (ha)

**K2f** = Tarifa d'água K2 faturada no ano (R\$)

**K2r** = Tarifa d'água K2 recebida no ano (R\$)

**Or** = Outras receitas recebidas no ano (R\$)

**Vc** = Volume d'água captado pelo Perímetro no ano (captação) (1000m3)

**Vf** = Volume fornecido aos irrigantes no ano (1000m3)

**Cot** = Custo operacional total no ano (R\$)

**VBP** = Valor bruto da produção anual (R\$)

**ANEXO 2 - TABELA 5 - INDICADORES OPERACIONAIS PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS**

ATIVIDADE	DADOS	FONTE	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA(1)	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR(2)
			2007	2008								
			2007	2008		(o que o indicador mede)				(o que permite afirmar)		
Apoio a estruturação de APL	APLPros = N° total de APLs apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	22	35	ID1 = Variação anual do número de APLs do Promeso apoiados no ano (%)	ID1 = % de APLs do Promeso apoiados em 2008 em relação a 2007	$ID1 = (APLPros2008 - APLPros2007) / (APLPros2007) * 100$	59,09	Não definido	Meta atingida	Ampliação de demandas da agricultura familiar, abrangendo outras atividades produtivas	Melhoria das articulações locais para identificação de demandas em fóruns regionais como o Territórios da Cidadania
	APLProsp = N° de APLs de piscicultura apoiados pelo Promeso	AR/GDT	8	8	ID2 = Participação anual dos APLs de piscicultura no Promeso (%)	ID2 = % em 2008 dos APLs de piscicultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID2 = (APLProsp/APLPros) * 100$	22,86	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProso = N° de APLs de ovinocaprinocultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	6	7	ID3 = Participação anual dos APLs de ovinocaprinocultura no Promeso (%)	ID3 = % em 2008 dos APLs de ovinocaprinocultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID3 = (APLProso/APLPros) * 100$	20,00	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProsa = N° de APLs de apicultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	8	8	ID4 = Participação anual dos APLs de apicultura no Promeso (%)	ID4 = % em 2008 dos APLs de apicultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID4 = (APLProsa/APLPros) * 100$	22,86	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar

ATIVIDADE	DADOS	FONTE	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA(1)	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR(2)
	APLProsb = N° de APLs de bovinocultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	3	4	ID5 = Participação anual dos APLs de bovinocultura no Promeso (%)	ID5 = % em 2008 dos APLs de bovinocultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID5 = (APLProsb/APLPros) * 100$	11,43	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProsm = N° de APLs de mandiocultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	2	3	ID6 = Participação anual dos APLs de mandiocultura no Promeso (%)	ID6 = % em 2008 dos APLs de mandiocultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID6 = (APLProsm/APLPros) * 100$	8,57	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProsv = N° de APLs de avicultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	1	2	ID7 = Participação anual dos APLs de avicultura no Promeso (%)	ID7 = % em 2008 dos APLs de avicultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID7 = (APLProsv/APLPros) * 100$	5,71	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProf = N° de APLs de fruticultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	2	2	ID8 = Participação anual dos APLs de fruticultura no Promeso (%)	ID8 = % em 2008 dos APLs de fruticultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID8 = (APLProf/APLPros) * 100$	5,71	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar
	APLProsr = N° de APLs de rizicultura apoiados no ano do Promeso	AR/GDT	1	1	ID9 = Participação anual dos APLs de rizicultura no Promeso (%)	ID9 = % em 2008 dos APLs de rizicultura no total dos APLs do Promeso do mesmo ano	$ID9 = (APLProsr/APLPros) * 101$	2,86	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Identificação de gargalos na cadeia produtiva e apoio a comercialização da produção da agricultura familiar

Fonte: Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas / Gerência de Desenvolvimento Territorial (AR/GDT) - Tabela elaborada conforme a Decisão Normativa 094/2008 TCU

ANEXO 2 - TABELA 6 - INDICADORES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA (1343)

ATIVIDADE	DADOS	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO (%)	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA *	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR **
		2007	2008								
<b>Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura</b>											
Produção de alevinos	P = Quant.de alevinos produzidos	18.000.000	15.825.000	ID1= variação da produção anual de alevinos (%) (E)	ID1= % de produção de alevinos no ano em relação ao ano anterior	ID1= (P2008-P2007) / (P2007)*100	-12,08	Não definido	Dentro do esperado	Levando-se em consideração que algumas estações de piscicultura encontravam-se em obras em 2008, além de uma delas ter a produção prejudicada por problemas no abastecimento de água, o resultado esta dentro do esperado, apesar na queda da produção de alevinos	Conclusão de obras, regularizando e melhorando a capacidade de produção
	CPA = Capacidade instalada de produção anual de alevinos das Estações de Piscicultura	20.000.000	20.000.000	ID2= Utilização da capacidade instalada das Estações de Piscicultura (%) (E)	ID2= % de utilização da capacidade instalada de produção de alevinos das Estações de Piscicultura, em 2008	ID2= (P2008/CPA)*100	79,13	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado, levando-se em conta o desgaste das estruturas existentes nas estações	Conclusão de obras e recuperação das estruturas das Estações de Piscicultura, permitindo o atingimento de produção de acordo com a capacidade instalada
	PP = Produção total de alevinos programada (meta) nas Estações de Piscicultura	15.000.000	15.000.000	ID3= Cumprimento das metas anuais programadas de produção de alevinos (%) (E)	ID3= % de execução da meta programada de produção de alevinos em 2008	ID3= (P2008/PP2008)*100	105,50	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Com a conclusão de obras de recuperação das estações a meta de produção deverá ser aumentada nos próximos anos.
	Ari = Quant. de alevinos destinados à recuperação da ictiofauna	10.200.000	7.950.000	ID4 = Variação, no ano, da utilização de alevinos na recuperação da ictiofauna (%) (I)	ID4= % de alevinos destinados para recuperação da ictiofauna no ano em relação ao ano anterior	ID4 = (Ari2008-Ari2007) / (Ari2007)*100	-22,06	Não definido	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado devido à redução da produção de alevinos em relação ao ano passado, e ao aumento de peixes destinados à piscicultura extensiva	A normalização da produção de alevinos irá normalizar a produção de peixes destinados à recuperação da ictiofauna

ATIVIDADE	DADOS	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO (%)	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA *	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR **
		2007	2008								
<b>Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura</b>											
				<b>ID5=</b> Destinação de alevinos produzidos no ano para a recomposição da ictiofauna (%) <b>(I)</b>	<b>ID5=</b> % de alevinos destinados, em 2008, à recuperação da ictiofauna de rios e represas	<b>ID5 =</b> (Ari2008/P2008)*100	50,24	Não definido	Meta atingida	Dentro do Esperado	Aumentar a quantidade de alevinos destinados à recuperação da ictiofauna, acompanhando o aumento de meta de produção nos próximos anos
	<b>Acap</b> = Quant. de alevinos destinados à piscicultura intensiva/capacitação	4.600.000	3.800.000	<b>ID6 =</b> Destinação de alevinos, produzidos no ano, à piscicultura intensiva/capacitação (%) <b>(I)</b>	<b>ID6 =</b> % de alevinos destinados, em 2008, à piscicultura intensiva/capacitação	<b>ID6 =</b> (Acap2008/P2008)*100	24,01	Não definido	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Manter o percentual atingido
	<b>Apex</b> = Quant. de alevinos destinados à piscicultura extensiva	2.800.000	3.950.000	<b>ID7 =</b> Destinação de alevinos produzidos no ano à piscicultura extensiva (%) <b>(I)</b>	<b>ID7 =</b> % de alevinos destinados, em 2008, à piscicultura extensiva	<b>ID7=</b> (Apex2008/P2008)*100	24,96	Não definido	Acima do esperado	Acima do esperado, devido ao aumento de demanda por alevinos para a piscicultura extensiva para a produção de peixes em pequenos açudes para a geração de alimentos para comunidades de baixa renda	Manter o percentual atingido
	<b>Aev</b> = Quant. de alevinos destinados à venda	400.000	125.000	<b>ID8 =</b> Destinação de alevinos produzidos no ano à venda (%) <b>(I)</b>	<b>ID8 =</b> % de alevinos destinados, em 2008, à venda	<b>ID8 =</b> (Aev2008/P2008)*100	0,79	Não definido	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Manter o percentual atingido.
Estudos e Pesquisas	<b>Estm</b> = Estudos e Pesquisas publicadas (meta)	30	40	<b>ID10=</b> Cumprimento das metas anuais programadas de elaboração de estudos e pesquisas em tecnologia de recursos pesqueiros e aquicultura (%) <b>(E)</b>	<b>ID10 =</b> % da meta programada para a elaboração de estudos e pesquisas em tecnologia de recursos pesqueiros e aquicultura <b>(I)</b>	<b>ID10 =</b> (Estr2008/Estm2008)*100	125	Não definido	Acima do esperado	Acima do esperado	Manter a quantidade de trabalhos e pesquisas publicados
	<b>Estr</b> = Estudos e pesquisas publicadas	55	50								

ATIVIDADE	DADOS	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO (%)	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA *	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR **
		2007	2008								
<b>Criação intensiva de peixes em tanques-rede em rios e grandes reservatórios</b>											
Assistência técnica e capacitação de produtores em piscicultura de tanques-rede	Cap = Quant. de produtores atendidos no ano em capacitação, treinamento e assistência técnica em piscicultura de tanques-rede	83	85	ID11= Cumprimento das metas anuais de atendimento a produtores, em piscicultura (%) (E)	ID11= % execução da meta programada para atendimento a produtores em 2008	ID11 = (Cap2008/Capm2008)*100	106,25	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Manter as estratégias de capacitação
	Capm= Capacitação, treinamento e assistência técnica em piscicultura, a produtores em tanques-rede (meta)	80	80	ID12= Variação, no ano, do número de produtores atendidos em capacitação, treinamento e assistência técnica, em piscicultura (%) (E)	ID12= % de produtores atendidos em 2008, em relação ao ano anterior	ID12 = (Cap2008-Cap2007) / (Cap2007)*100	2,41	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Manter as estratégias de capacitação
	Tqm = Quant. de tanques-rede programados para implantação (meta)	20	20	ID13= Cumprimento das metas de implantação de tanques-rede em rios e grandes reservatórios (%) (I)	ID13 = % execução da meta programada para implantação de tanques-rede em 2008	ID13 = (Tqm2008/Tqm2008)*100	125	Não definido	Acima do esperado	Dentro do esperado	Manter as estratégias de implantação
	Tqim = Quant. de tanques-rede implantados no ano	20	25	ID14= Variação, no ano, da quantidade de tanques-rede implantados (%) (E)	ID14= % de tanques-rede implantados em 2008, em relação ao ano anterior	ID14 = (Tqim2008-Tqim2007)/(Tqim2007)*100	25	Não definido	Acima do esperado	Acima do esperado	Manter as estratégias de implantação
	Tqo = Quant. de tanques-rede implantados no ano, em operação	20	25	ID15 = Utilização dos tanques-rede implantados no ano em rios e grandes reservatórios (%) (I)	ID15 = % de tanques-rede em operação em 2008 em relação aos implantados no ano	ID15 = (Tqo2008/Tqim2008)*100	100	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Manter as estratégias de implantação
	Tqimp = Quant. de tanques-rede em operação	120	145	ID16= Variação, no ano, da quantidade de tanques-rede em operação (%) (E)	ID16= % de tanques-rede em operação em 2008, em relação ao ano anterior	ID16 = (Tqimp2008-Tqimp2007)/(Tqimp2007)*100	20,83	Não definido	Acima do esperado	Acima do esperado	Manter as estratégias de implantação

ATIVIDADE	DADOS	PERÍODO		INDICADOR	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESULTADO (%)	PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO	ANÁLISE DO RESULTADO	JUSTIFICATIVA *	MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR **
		2007	2008								
<b>Aproveitamento de canais de perímetros de irrigação para piscicultura</b>											
Assistência técnica e capacitação de produtores em piscicultura de canais de perímetros de irrigação	Cap = Quant. de produtores atendidos no ano em capacitação, treinamento e assistência técnica em piscicultura de perímetros de irrigação	38	20	ID17 = Variação do número de produtores atendidos em capacitação e assistência técnica em piscicultura de canais de perímetros de irrigação (%) (E)	ID17= % de produtores atendidos no ano em relação ao ano anterior	$ID17 = (Cap2008 - Cap2007) / (Cap2007) * 100$	-47,37	Não definido	Abaixo do esperado	Houve queda das capacitações em relação ao ano anterior, devido à dispersão de produtores nos canais de irrigação do perímetro do Jaíba	Manter estratégias de mobilização
	Capm= Capacitação, treinamento e assistência técnica em piscicultura, a produtores de canais de perímetros de irrigação (meta)	30	20	ID18 = Cumprimento das metas de atendimento a produtores em capacitação, treinamento e assistência técnica em piscicultura, programadas para o ano (%) (E)	ID18= % de produtores atendidos em relação à meta programada	$ID18 = (Cap2008 / Capm2008) * 100$	100	Não definido	Meta Atingida	Dentro do esperado	Manter estratégias de mobilização
<b>Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado</b>											
Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	UnB= Quant.de Unidades de Beneficiamento de Pescado implantadas no ano	2	2	ID19 = Cumprimento das metas de implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado programadas para o ano (%) (I)	ID19 = % do nº de Unidades implantadas em relação a meta programada	$ID19 = (UnB2008 / UnBm2008) * 100$	100	Não definido	Meta atingida	Dentro do esperado	Manter implantações
	UnBm = Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado (meta)	2	2								
	UnBim = Quant. total de Unidades de Beneficiamento de Pescado implantadas	2	5	ID20 = Utilização das Unidades de Beneficiamento de Pescado implantadas (%) (E)	ID20 = % do total de Unidades em operação, em 2008, em relação ao total implantado	$ID20 = (UnBo2008 / UnBim2008) * 100$	0	Não definido	Meta não atingida	As UBPs para entrarem em operação necessitam ser licitadas para a concessão de uso gratuito, o que ainda não foi realizado	Apressar as licitações para a concessão de uso gratuito para que as UBPs entrem em operação o mais breve possível
	UnBo = Quant. total de Unidades de Beneficiamento de Pescado implantadas e em operação	0	0								

Fonte: Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas / Gerência de Desenvolvimento Territorial (AR/GDT) - Tabela elaborada conforme a Decisão Normativa 094/2008 TCU



**ANEXO 3**

**DADOS COMPLEMENTARES DAS AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO  
DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO**

## ANEXO 3 - Quadro 1

## Situação da Emancipação (1) dos Perímetros Irrigados da Codevasf

Perímetros de Irrigação	Área Irrigável (ha)	Organizações Associativistas	Tipo de Administração
Gorutuba	5.286	Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba - DIG	Auto-Gestão
Pirapora	1.236	Associação dos Usuários do Projeto Pirapora - AUPPI	Auto-Gestão
Jaíba	19.080	Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba - DIJ	Co-Gestão
Lagoa Grande	1.538	Associação dos Proprietários Irrigantes da Margem Esquerda do Rio Gorutuba - ASSIEG	Auto-Gestão
Estreito	2.735	Distrito de Irrigação do Projeto Estreito - DIPE	Auto-Gestão
Ceraíma	408	Cooperativa Agrícola de Irrigação do Projeto Ceraíma - COOPERC	Auto-Gestão
Formoso "A"	8.448	Distrito de Irrigação do Projeto Formoso - DIF	Co-Gestão
Formoso "H"	4.565	Distrito de Irrigação do Projeto Formoso - DIF	Co-Gestão
Formosinho	1.219	Codevasf	Codevasf
São Desidério / Barreiras Sul	2.238	Distrito de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul - DISB	Auto-Gestão
Mirorós	2.145	Distrito de Irrigação do Projeto Mirorós - DIPIM	Co-Gestão
Nupeba	1.081	Distrito de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande - DNR	Co-Gestão
Riacho Grande	1.209	Distrito de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande - DNR	Co-Gestão
Barreiras Norte	1.724	Codevasf	Codevasf
Bebedouro	2.091	Distrito de Irrigação do Projeto Bebedouro - DIPIB	Auto-Gestão
Senador Nilo Coelho	18.858	Distrito de Irrigação do Projeto Senador Nilo Coelho - DISNC	Auto-Gestão
Própria	1.177	Distrito de Irrigação do Projeto Própria - DIPP	Co-Gestão
Cotinguiba/ Pindoba	2.237	Distrito de Irrigação do Projeto Cotinguiba/Pindoba - DICOP	Co-Gestão
Betume	2.865	Distrito de Irrigação do Projeto Betume - DIB	Co-Gestão
Boacica	3.334	Distrito de Irrigação do Projeto Boacica - DIB	Co-Gestão
Itiúba	894	Distrito de Irrigação do Projeto Itiúba - DIPI	Co-Gestão
Curaçá Cp - I	3.432	Distrito de Irrigação do Projeto Curaçá - DIC	Auto-Gestão
Curaçá Cp - 2	986,44	União dos Produtores do Perímetro Curaçá - UPROPIC	Co-Gestão
Maniçoba	5.031	Distrito de Irrigação do Projeto Maniçoba - DIM	Auto-Gestão
Mandacaru	419	Distrito de Irrigação do Projeto Mandacaru - DIMAND	Co-Gestão
Tourão	10.710	Associação dos Usuários do Perímetro Tourão - AUPIT	Auto-Gestão

**Fonte:** Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

**Nota:** (1) A Codevasf considera **emancipação** o processo de consolidação da situação socioeconômica dos perímetros irrigados, no qual os usuários (produtores) adquirem a capacidade de gerenciar seus negócios por meio de organizações associativistas e do estabelecimento de parcerias.

## ANEXO 3 - Quadro 2

**Medidas para Redução da Inadimplência no Pagamento da Tarifa de Água e na Amortização dos Lotes**

Portaria nº 211, de 11 de agosto de 2001, do Ministro da Integração Nacional
Portaria nº 477, de 11 de julho de 2002, do Ministro da Integração Nacional;
Portaria nº 650, de 30 de setembro de 2002, do Ministro da Integração Nacional
Resolução nº 742, de 24 de outubro de 2002, da Diretoria Executiva da Codevasf;
Fax/DA/SE/nº 230, de 28/10/2002, que encaminha a Resolução nº 742/2002 aos Superintendentes Regionais
Carta/Circ/PR/GB nº 049/2002, de 12 de dezembro de 2002, do Presidente da Codevasf aos irrigantes, informando-os sobre a Resolução nº 742/2002
Fax/PR/GB/nº 010, de 11 de fevereiro de 2003, do Presidente da Codevasf aos Superintendentes Regionais informando sobre as providências tomadas e a serem implementadas para cumprimento da Carta/Circ/PR/GB nº 049/2002 e Resolução nº 742/2002
Resolução nº 108, de 19 de fevereiro de 2003, que rerratifica a Resolução nº 742/2002
Resolução nº 340, de 03 de fevereiro de 2003, que estabelece critérios para repactuação dos débitos dos irrigantes
Resolução nº 410, de 01 de agosto de 2003, que rerratifica a Resolução nº 340/2003
Resolução nº 641, de 03 de dezembro de 2003, que estabelece critérios para pagamentos de débitos vencidos para os ocupantes dos lotes familiares do Perímetro de Gortuba-MG
Resolução nº 654, de 03 de dezembro de 2003, que rerratifica a Resolução nº 340/2003
Resolução nº 103, de 11 de março de 2004, que autoriza a exclusão dos nomes dos irrigantes do CADIN e estabelece critérios para a repactuação dos débitos dos irrigantes
Resolução nº 104, de 11 de março de 2004, que autoriza a prorrogação do prazo para a repactuação dos débitos, estabelecido na Resolução 654/2003
Decisão nº 393 de 20 de maio de 2004, que constitui grupo de trabalho para elaboração de proposta visando o estabelecimento de critérios e parâmetros para repactuação dos débitos dos irrigantes
Portaria nº 837, de 8 de maio de 2008 estabelece critérios para renegociação dos débitos de parcelas vencidas, referentes à amortização dos lotes titulados e pagamento de tarifa d'água nos perímetros públicos de irrigação sob jurisdição da Codevasf.
Portaria nº 838, de 8 de maio de 2008 estabelece critérios para renegociação dos débitos de parcelas vencidas da tarifa de água, relativa à amortização da infraestrutura de irrigação de uso comum (K1), dos agricultores dos projetos públicos de irrigação sob jurisdição da Codevasf

**Fonte:** Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

## ANEXO 3 - Tabela 1

**Taxas de Inadimplência dos Componentes K1 e K2 da Tarifa de Água e da Amortização de Lotes Agrícolas por Perímetro de Irrigação**

Perímetro de Irrigação	Taxa de Inadimplência (%)		
	Componente K1 da Tarifa de Água	Componente K2 da Tarifa de Água	Amortização de Lotes Agrícolas
Gorutuba	48,55	50	49,33
Jaíba	59,22	50	49,15
Lagoa Grande	67,03	50	0,00
Pirapora	21,73	14	32,92
Barreiras Norte	74,58	-	54,67
Ceraíma	22,36	50	19,34
Curaçá (CP-1)	36,80	42	40,83
Curaçá (CP-2)	52,68	49	63,51
Estreito	61,57	44	63,06
Formoso A e H	64,85	ND	60,26
Formosinho	30,57	-	29,96
Maniçoba	33,14	-	39,01
Mandacaru	42,30	18	91,08
Mirorós	16,96	-	43,59
Nupeba/Riacho Grande	31,79	77	67,17
São Desidério/Barreiras Sul	44,56	17	47,64
Tourão	2,55	-	43,84
Bebedouro	49,48	47	83,76
Nilo Coelho	44,38	5	50,86
Betume	18,24	50	77,63
Cotinguiba/Pindoba	39,31	37	78,81
Propriá	17,66	42	61,96
Boacica	12,59	50	20,84
Itiúba	10,16	50	34,30

**Fonte:** Áreas de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

**Notas:** (ND) - Dados não disponíveis ou em processamento.

## ANEXO 3 - Tabela 2

**Montante Acumulado de Valores Inadimplidos no Pagamento dos Componentes K1 e K2 -Tarifa de Água e Amortização de Lotes Agrícolas**

Perímetro de Irrigação	Valores Inadimplidos (R\$1,00)		
	Componente K1 da Tarifa de Água	Componente K2 da Tarifa de Água (1)	Amortização de Lotes Agrícolas
Gorutuba	1.336.888,00	1.098.045,65	1.164.915,00
Jaíba	5.308.335,00	217.925,57	3.892.630,00
Lagoa Grande	544.268,00	79.889,88	0,00
Pirapora	180.371,00	704.360,65	35.451,00
Barreiras Norte	14.418,00	(2)	2.596.158,00
Ceraíma	27.604,00	2.062,06	80.226,00
Curaçá (CP-1)	791.288,00	228.790,19	570.144,00
Curaçá (CP-2)	331.142,00	164.710,88	573.156,00
Estreito	1.099.105,00	567.226,60	1.312.770,00
Formoso A e H	4.095.265,00	(2)	19.268.414,00
Formosinho	46.593,00	(2)	456.922,00
Maniçoba	1.050.191,00	955.633,45	1.524.137,00
Mandacaru	90.131,00	49.441,55	10.768,00
Mirorós	124.898,00	177.229,66	4.090.483,00
Nupeba/Riacho Grande	69.910,00	3.001.365,65	2.802.292,00
São Desidério/Barreiras Sul	387.230,00	(2)	72.526,00
Tourão	150.714,00	532.193,43	110.014,00
Bebedouro	794.410,00	1.703.151,36	143.538,00
Nilo Coelho	5.910.762,00	8.637.205,44	12.808.243,00
Betume	251.807,00	390.008,87	451.895,00
Cotinguiba/Pindoba	571.605,00	361.860,55	1.691.626,00
Propriá	98.742,00	684.227,54	9.612,00
Boacica	195.482,00	(2)	219.618,00
Itiúba	45.222,00	31.677,77	99.087,00

**Fonte:** Áreas de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

**Notas:** (1) Refere-se ao passivo do Distrito, desde sua fundação.

(2) Dados não disponíveis ou em processamento.

## ANEXO 3 - Tabela 3

## Valores Faturados e Recebidos de K2 por Perímetro de Irrigação

R\$ 1,00

Perímetro de Irrigação	Faturado	Recebido
Gorutuba	1.445.577,30	722.788,65
Lagoa Grande	543.840,88	271.920,44
Jafba	8.141.160,24	4.070.580,12
Pirapora	1.873.299,58	1.609.776,29
Barreiras Norte	414.421,55	414.421,55
Ceraíma	29.669,60	14.834,80
Estreito	3.057.204,69	1.725.782,54
Formosinho	5.799,75	12.179,15
Formoso	-	-
Mirorós	1.044.504,24	1.150.882,02
Nupeba/Riacho Gde.	1.230.595,97	286.611,45
São Desidério	250.389,28	208.154,54
Bebedouro	1.536.734,73	808.284,99
Nilo Coelho	20.537.479,51	19.566.428,77
Betume	259.436,26	129.718,13
Cotinguiba	220.884,42	139.981,74
Propriá	220.394,80	128.706,33
Boacica	574.093,60	287.046,80
Itiúba	183.946,20	91.973,10
Curaçá I	4.478.045,75	2.593.457,79
Curaçá II	1.497.392,54	762.643,90
Mandacaru	429.718,88	352.623,49
Maniçoba	2.698.578,27	3.126.593,10
Tourão	9.373.495,00	9.404.494,99

Fonte: Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

## ANEXO 3 - Tabela 4

**Montante Reinvestido da Receita de K1 e Montante de Despesas em Operação e Manutenção por Perímetro de Irrigação**

<b>Perímetro de Irrigação</b>	<b>Receita de K1 reinvestida</b>	<b>Despesa Codevasf operação e manutenção</b>	<b>Custo operacional total</b>
Gorutuba		-	653.495,05
Lagoa Grande		-	232.324,44
Jaíba	506.514,80	140.000,00	3.208.643,14
Pirapora		-	1.079.825,50
Barreiras Norte		88.179,58	722.434,82
Ceraíma		-	213.670,24
Estreito		-	1.960.736,53
Formosinho		-	174.316,12
Formoso		65.147,58	
Mirorós		32.631,01	1.220.291,28
Nupeba/Riacho Gde.		-	921.565,52
São Desidério		-	228.669,48
Bebedouro		-	879.487,99
Nilo Coelho	1.147.862,15	-	18.244.951,20
Betume		219.889,97	1.910.596,44
Cotinguiba		84.495,99	1.820.323,57
Propriá		81.761,91	771.428,54
Boacica		124.725,54	1.948.978,52
Itiúba		179.837,84	819.343,06
Curaçá I		-	2.700.270,84
Curaçá II		-	800.117,20
Mandacaru		-	456.039,83
Maniçoba		-	2.163.463,02
Tourão	54.000,00	-	9.050.550,76
	1.708.376,95	1.016.669,42	43.130.972,33

Fonte: Áreas de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

## ANEXO 3 - Tabela 5

**Amortização dos Investimentos Públicos nas Obras de Infraestrutura de Irrigação de  
Uso Comum (1)**

<b>Perímetro de Irrigação</b>	<b>Valor da Parcela K1 (R\$/ha.ano)</b>
Gorutuba	41,00
Jaíba	91,00
Lagoa Grande	52,00
Pirapora	79,00
Barreiras Norte	91,00
Ceraíma	59,00
Curaçá	81,00
Estreito I/III	91,00
Formoso A	91,00
Formoso H	91,00
Maniçoba	81,00
Mandacaru	59,00
Mirorós	91,00
Nupeba	91,00
Formosinho	57,00
Riacho Grande	91,00
São Desidério/Barreiras Sul	50,00
Tourão	39,00
Bebedouro	59,00
Nilo Coelho	91,00

**Fonte:** Áreas de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

**Nota (1):** Com base na Portaria 2.090 de 28/12/2007, do Ministro de Estado da Integração Nacional, que fixa, para o período de 1º de janeiro a 31 dezembro de 2008, os valores do componente K1 da tarifa d'água.



**ANEXO 3 - Tabela 6**  
**Quadro de Ocupação dos Perímetros Públicos - Codevasf**

SR	Perímetro	Nº Lotes Totais	Área Irrigável Total (ha)	Nº de Lotes Ocupados				Área Irrigável Ocupada (ha)			
				Familiar	Empresa	Outros	Total	Familiar	Empresa	Outros	Total
1ª	Gorutuba	481	5.286	430	51	0	481	3.044	2.242	0	5.286
	Lagoa Grande	48	1.538	0	46	0	46	0	1.468	0	1.468
	Jaíba etapa I e II (1)	2.840	44.021	1.831	994	1	2.825	9.120	35.382	280	44.782
	Pirapora	37	1.236	0	37	0	37	0	1.236	0	1.236
<b>1ª SR Total</b>		<b>3.406</b>	<b>52.081</b>	<b>1.807</b>	<b>1.128</b>	<b>1</b>	<b>3.389</b>	<b>12.164</b>	<b>40.328</b>	<b>280</b>	<b>52.772</b>
2ª	Barreiras Norte	164	2.093	105	54	0	159	736	1.335	0	2.071
	Ceraíma	112	408	112	0	0	112	408	0	0	408
	Estreito I/III	464	2.099	464	0	0	464	2.099	0	0	2.099
	Estreito IV	116	5.884	116	0	0	116	636	0	0	636
	Formosinho	39	528	38	1	0	39	448	80	0	528
	Formoso A	857	7.961	694	163	19	857	3.018	4.755	128	7.901
	Formoso H	348	4.597	242	79	0	321	1.418	1.960	0	3.378
	Mirorós	244	2.703	201	40	0	241	1.061	1.014	20	2.095
	Nupeba	130	3.318	91	16	1	107	677	420	23	1.120
	Riacho Grande	103	1.629	69	34	1	103	489	1.100	18	1.607
São Desidério/ Barreiras Sul	316	2.238	313	0	0	313	1.758	0	0	1.758	
<b>2ª SR Total</b>		<b>2.763</b>	<b>33.458</b>	<b>2.445</b>	<b>387</b>	<b>21</b>	<b>2.832</b>	<b>12.748</b>	<b>10.664</b>	<b>23.412</b>	<b>23.601</b>
3ª	Bebedouro	144	2.091	137	6	1	143	1.034	858	20	1.912
	Senador Nilo Coelho	2.217	18.858	2.045	172	0	2.217	12.520	6.043	0	18.563
<b>3ª SR Total</b>		<b>2.361</b>	<b>20.949</b>	<b>2.182</b>	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>2.360</b>	<b>13.554</b>	<b>6.901</b>	<b>20</b>	<b>20.475</b>
4ª	Betume	753	2.865	753	0	1	753	2.860	0	5	2.865
	Cotinguiba/Pindoba	474	2.237	412	12	1	424	1.918	296	23	2.237
	Propriá	311	1.177	311	0	0	311	1.177	0	0	1.177
<b>4ª SR Total</b>		<b>1.538</b>	<b>6.279</b>	<b>1.476</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1.488</b>	<b>5.955</b>	<b>296</b>	<b>28</b>	<b>6.279</b>
5ª	Boacica	767	3.334	767	0	1	767	3.324	0	10	3.334
	Itiúba	227	894	227	0	8	227	872	0	22	894
<b>5ª SR Total</b>		<b>994</b>	<b>4.228</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>994</b>	<b>4.196</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>4.228</b>
6ª	Curaçá	288	4.366	266	22	0	288	1.959	2.386	5	4.350
	Mandacaru	56	419	54	2	0	56	368	51	22	441
	Maniçoba	325	5.031	241	80	3	321	1.889	3.117	0	5.006
	Tourão	50	13.662	37	13	0	50	211	13.451	0	13.662
<b>6ª SR Total</b>		<b>719</b>	<b>23.478</b>	<b>598</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>715</b>	<b>4.427</b>	<b>19.005</b>	<b>27</b>	<b>23.459</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.781</b>	<b>140.473</b>	<b>9.502</b>	<b>1.822</b>	<b>37</b>	<b>11.778</b>	<b>53.044</b>	<b>77.194</b>	<b>23.799</b>	<b>130.814</b>

Fonte: Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação

Nota: (1) - Jaíba II - Implantado pelo Governo do Estado de Minas Gerais

## ANEXO 3 - Tabela 7

## Produção dos Perímetros Irrigados por Ocupação - Codevasf

SR	PERÍMETROS	CULTURAS TEMPORÁRIAS			CULTURAS PERMANENTES			TOTAL		
		ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)
1ª	GORUTUBA	380,15	3.020,30	874,76	2.972,75	62.516,10	22.100,30	3.352,90	65.536,40	22.975,06
	JAIBA	647,24	32.965,07	29.013,08	13.429,78	203.471,77	78.562,79	14.077,02	236.436,84	107.575,87
	LAGOA GRANDE	8,00	16,00	32,00	861,30	17.674,00	7.103,43	869,30	17.690,00	7.135,43
	PIRAPORA	5,00	60,00	20,40	1.267,29	25.084,04	28.378,40	1.272,29	25.144,04	28.398,80
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.040,39</b>	<b>36.061,37</b>	<b>29.940,24</b>	<b>18.531,12</b>	<b>308.745,91</b>	<b>136.144,93</b>	<b>19.571,51</b>	<b>344.807,28</b>	<b>166.085,16</b>
2ª	BARREIRAS NORTE	23,90	257,85	122,79	383,47	44.072,64	19.669,32	407,37	44.330,49	19.792,11
	CERAÍMA	15,50	117,47	22,71	293,11	4.155,07	1.224,36	308,61	4.272,53	1.247,07
	ESTREITO	4,50	13,50	22,95	1.773,38	38.787,39	17.645,03	1.777,88	38.800,89	17.667,98
	FORMOSO	561,26	3.387,28	1.017,33	5.984,44	125.593,90	53.158,26	6.545,70	128.981,18	54.175,60
	MIRORÓS	81,54	655,96	384,99	1.343,89	27.929,56	12.211,46	1.425,43	28.585,52	12.596,45
	NUPEBA/RIACHO GRANDE	135,10	2.215,31	824,10	371,24	5.526,95	2.884,80	506,34	7.742,26	3.708,90
	PILOTO FORMOSO	200,70	246,72	135,46	50,46	170,59	60,18	251,16	417,31	195,65
SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS SUL	111,58	843,98	8,07	564,93	11.209,70	3.964,88	676,51	12.053,68	3.972,95	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.134,08</b>	<b>7.738,06</b>	<b>2.538,41</b>	<b>10.764,92</b>	<b>257.445,80</b>	<b>110.818,29</b>	<b>11.899,00</b>	<b>265.183,86</b>	<b>113.356,70</b>
3ª	BEBEDOURO	82,00	210,18	235,84	783,31	14.398,84	13.745,80	865,31	14.609,02	13.981,64
	NILO COELHO	606,15	42.734,93	4.530,03	17.975,24	515.197,75	475.676,43	18.581,39	557.932,67	480.206,46
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>688,15</b>	<b>42.945,11</b>	<b>4.765,86</b>	<b>18.758,55</b>	<b>529.596,59</b>	<b>489.422,24</b>	<b>19.446,70</b>	<b>572.541,69</b>	<b>494.188,10</b>
4ª	BETUME	1.951,58	9.924,55	5.458,50	0,00	0,00	0,00	1.951,58	9.924,55	5.458,50
	CONTIGUIBA/PINDOBA	1.959,27	17.298,49	6.747,98	714,10	10.781,32	2.347,42	2.673,37	28.079,81	9.095,40
	PROPRIÁ	1.546,93	8.558,62	5.002,87	6,00	85,20	16,52	1.552,93	8.643,82	5.019,39
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.457,78</b>	<b>35.781,66</b>	<b>17.209,35</b>	<b>720,10</b>	<b>10.866,52</b>	<b>2.363,94</b>	<b>6.177,88</b>	<b>46.648,18</b>	<b>19.573,29</b>
5ª	BOACICA	2.177,00	76.350,20	6.397,93	0,00	0,00	0,00	2.177,00	76.350,20	6.397,93
	ITIÚBA	1.387,40	20.188,30	4.781,29	0,00	0,00	0,00	1.387,40	20.188,30	4.781,29
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.564,40</b>	<b>96.538,50</b>	<b>11.179,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.564,40</b>	<b>96.538,50</b>	<b>11.179,22</b>
6ª	CURAÇA	1.880,51	11.791,94	2.831,06	2.921,20	66.051,12	71.095,53	4.801,71	77.843,06	73.926,59
	MANDACARU	274,35	3.647,96	2.806,39	242,48	3.629,70	1.600,74	516,83	7.277,66	4.407,13
	MANIÇOBA	1.719,77	122.087,60	6.805,54	3.493,93	56.816,45	38.616,20	5.213,70	178.904,05	45.421,74
	TOURÃO	10.449,63	913.286,50	50.032,52	506,15	13.369,11	11.164,58	10.955,78	926.655,61	61.197,10
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.324,26</b>	<b>1.050.814,00</b>	<b>62.475,52</b>	<b>7.163,76</b>	<b>139.866,38</b>	<b>122.477,05</b>	<b>21.488,02</b>	<b>1.190.680,38</b>	<b>184.952,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26.209,06</b>	<b>1.269.878,70</b>	<b>128.108,60</b>	<b>55.938,45</b>	<b>1.246.521,20</b>	<b>861.226,45</b>	<b>82.147,51</b>	<b>2.516.399,89</b>	<b>989.335,04</b>

Fonte: Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação

## ANEXO 3 - Tabela 8

## Produção dos Perímetros Irrigados por Tipo de Cultura - Codevasf

SR	PERÍMETROS	CULTURAS TEMPORÁRIAS			CULTURAS PERMANENTES			TOTAL		
		ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)	ÁREA CULTIVADA (ha)	PRODUÇÃO (t)	VBP (R\$ 1.000,00)
1ª	GORUTUBA	380,15	3.020,30	874,76	2.972,75	62.516,10	22.100,30	3.352,90	65.536,40	22.975,06
	JAIBA	647,24	32.965,07	29.013,08	13.429,78	203.471,77	78.562,79	14.077,02	236.436,84	107.575,87
	LAGOA GRANDE	8,00	16,00	32,00	861,30	17.674,00	7.103,43	869,30	17.690,00	7.135,43
	PIRAPORA	5,00	60,00	20,40	1.267,29	25.084,04	28.378,40	1.272,29	25.144,04	28.398,80
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.040,39</b>	<b>36.061,37</b>	<b>29.940,24</b>	<b>18.531,12</b>	<b>308.745,91</b>	<b>136.144,93</b>	<b>19.571,51</b>	<b>344.807,28</b>	<b>166.085,16</b>
2ª	BARREIRAS NORTE	23,90	257,85	122,79	383,47	44.072,64	19.669,32	407,37	44.330,49	19.792,11
	CERAÍMA	15,50	117,47	22,71	293,11	4.155,07	1.224,36	308,61	4.272,53	1.247,07
	ESTREITO	4,50	13,50	22,95	1.773,38	38.787,39	17.645,03	1.777,88	38.800,89	17.667,98
	FORMOSO	561,26	3.387,28	1.017,33	5.984,44	125.593,90	53.158,26	6.545,70	128.981,18	54.175,60
	MIRORÓS	81,54	655,96	384,99	1.343,89	27.929,56	12.211,46	1.425,43	28.585,52	12.596,45
	NUPEBA/RIACHO GRANDE	135,10	2.215,31	824,10	371,24	5.526,95	2.884,80	506,34	7.742,26	3.708,90
	PILOTO FORMOSO	200,70	246,72	135,46	50,46	170,59	60,18	251,16	417,31	195,65
	SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS SUL	111,58	843,98	8,07	564,93	11.209,70	3.964,88	676,51	12.053,68	3.972,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.134,08</b>	<b>7.738,06</b>	<b>2.538,41</b>	<b>10.764,92</b>	<b>257.445,80</b>	<b>110.818,29</b>	<b>11.899,00</b>	<b>265.183,86</b>	<b>113.356,70</b>	
3ª	BEBEDOURO	82,00	210,18	235,84	783,31	14.398,84	13.745,80	865,31	14.609,02	13.981,64
	NILO COELHO	606,15	42.734,93	4.530,03	17.975,24	515.197,75	475.676,43	18.581,39	557.932,67	480.206,46
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>688,15</b>	<b>42.945,11</b>	<b>4.765,86</b>	<b>18.758,55</b>	<b>529.596,59</b>	<b>489.422,24</b>	<b>19.446,70</b>	<b>572.541,69</b>	<b>494.188,10</b>
4ª	BETUME	1.951,58	9.924,55	5.458,50	0,00	0,00	0,00	1.951,58	9.924,55	5.458,50
	CONTIGUIBA/PINDOBA	1.959,27	17.298,49	6.747,98	714,10	10.781,32	2.347,42	2.673,37	28.079,81	9.095,40
	PROPRIÁ	1.546,93	8.558,62	5.002,87	6,00	85,20	16,52	1.552,93	8.643,82	5.019,39
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.457,78</b>	<b>35.781,66</b>	<b>17.209,35</b>	<b>720,10</b>	<b>10.866,52</b>	<b>2.363,94</b>	<b>6.177,88</b>	<b>46.648,18</b>	<b>19.573,29</b>
5ª	BOACICA	2.177,00	76.350,20	6.397,93	0,00	0,00	0,00	2.177,00	76.350,20	6.397,93
	ITIÚBA	1.387,40	20.188,30	4.781,29	0,00	0,00	0,00	1.387,40	20.188,30	4.781,29
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.564,40</b>	<b>96.538,50</b>	<b>11.179,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.564,40</b>	<b>96.538,50</b>	<b>11.179,22</b>
6ª	CURAÇA	1.880,51	11.791,94	2.831,06	2.921,20	66.051,12	71.095,53	4.801,71	77.843,06	73.926,59
	MANDACARU	274,35	3.647,96	2.806,39	242,48	3.629,70	1.600,74	516,83	7.277,66	4.407,13
	MANIÇOBA	1.719,77	122.087,60	6.805,54	3.493,93	56.816,45	38.616,20	5.213,70	178.904,05	45.421,74
	TOURÃO	10.449,63	913.286,50	50.032,52	506,15	13.369,11	11.164,58	10.955,78	926.655,61	61.197,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.324,26</b>	<b>1.050.814,00</b>	<b>62.475,52</b>	<b>7.163,76</b>	<b>139.866,38</b>	<b>122.477,05</b>	<b>21.488,02</b>	<b>1.190.680,38</b>	<b>184.952,57</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26.209,06</b>	<b>1.269.878,70</b>	<b>128.108,60</b>	<b>55.938,45</b>	<b>1.246.521,20</b>	<b>861.226,45</b>	<b>82.147,51</b>	<b>2.516.399,89</b>	<b>989.335,04</b>	

Fonte: Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação

## **ANEXO 4**

### **Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**

## ANEXO 4 - Tabela 1

**Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco****Item I - fluxo de recursos aplicado, as fontes utilizadas e a execução orçamentária das rubricas orçamentárias destinadas ao custeio do projeto**

PROGRAMA /AÇÃO	LEI + CRÉDITOS	FONTE	DISPONIBILIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
18.122.1305.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional (014081) (LC)	100.000,00	100	100.000,00	52.488,32	49.786,85
18.542.1305.4538.0001 - Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba - Nacional (014082) (LC)	300.000,00	100	123.224,86	119.513,85	118.040,79
18.544.1305.8845.0101 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (Crédito Extraordinário) (019965) (LC)	2.122.992,00	100	2.092.460,00	187.313,60	102.631,68
18.544.1305.10RM.0101 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021291) (LC)	256.336.000,00	100	229.034.944,00	223.213.079,78	17.492.974,98
18.544.1305.10RM.0056 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - No Estado da Bahia (521650) (LE)	500.000,00	100	0,00	0,00	0,00
18.544.1305.10RM.0058 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Na Região Nordeste (521651) (LE)	2.000.000,00	100	0,00	0,00	0,00
18.544.1305.10RN.0001 - Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional (021292) (LC)	500.000,00	100	0,00	0,00	0,00
18.512.1305.10RP.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional (021289) (LC)	15.806.295,00	100	14.880.000,00	5.631.070,13	0,00
18.544.1305.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (021293) (LC)	38.129.815,00	100	38.129.815,00	20.603.010,47	639.069,45
18.544.1305.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional (021293) (DC)	4.000.000,00	100	4.000.000,00	-	-
18.511.1305.116F.0101 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - Nacional (Crédito Extraordinário) (023476) (LC)	24.483.842,00	100	15.899.929,63	15.358.958,52	3.466.590,48
18.511.1305.116F.0103 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) (023508) (LC)	12.000.000,00	100	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>356.278.944,00</b>		<b>316.260.373,49</b>	<b>277.165.434,67</b>	<b>21.869.094,23</b>

**LEGENDA:**

(LC) - ação originada da proposta orçamentária da Codevasf (PLOA)

(LE) - ação originada de Emenda Parlamentar

(DC) - ação concedida por destaque orçamentário

**Anexo 4 - tabela 2**

**Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**

**Item II - lista das licitações eventualmente realizadas pela Codevasf até o exercício de 2008, incluindo o nome das empresas contratadas e o objeto das licitações**

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
2005	Concorrência	Contrato	0.00.05.0013/00 - Execução obras de contenção das erosões nas margens do S. Francisco e realinhamento do dique de proteção do projeto Cotinguiba/Pindoba	13.031.257/0001-52 Construtora Celi Ltda
91/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0032/00 - Execução das obras e serviços para a implantação do centro integrado de revitalização de recursos pesqueiros de Xique-Xique, localizada no município de Xique-Xique, estado da Bahia	07.831.744/0001-05 J. do Carmo Construtora Projetos e Comércio Ltda
782007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0035/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Tasso Fragoso/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos.	01.004.897/0001-94 Opsi Operação de Sistemas de Engenharia Ltda
562007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0036/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Carinhanha - BA, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	05.790.272/0001-56 Engenharia e Construções Ltda - GMEC
812007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0037/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Canapi - AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos .	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de Projetos Construções e Saneamento LTDA
92/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0038/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Sertânia/PE, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto, emissário/linha de recalque e montagem de equipamentos	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de Projetos Construções e Saneamento LTDA
502007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0039/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Sento Sé/BA, englobando: rede coleta, estações elevatórias de esgoto, Estações de Tratamento Esgoto (ETE), emissários/linha de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de Projetos Construções e Saneamento LTDA
752007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0040/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Remanso - BA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias, e montagem de equipamentos.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda
502007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0041/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Pilão Arcado - BA, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto no âmbito do programa de revitalização das bacias hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba e do Programa de aceleração do Crescimento do Governo Federal - PAC	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda
572007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0042/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Ibotirama - BA, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto(ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda
462007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0043/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Filomena - PI, englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0044/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Caeté - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			elétrico e de travessias, montagem de equipamentos.	
45/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0045/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Brejo/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	08.162.448/0001-13 Imobiliária Rocha Engenharia Ltda
77/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0046/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Trindade, Pernambuco - situado na Bacia do rio São Francisco, englobando redes coletoras, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização emissários, ligações domiciliares e ramais condominiais.	00.545.355/0001-66 Obras Técnicas Ltda - OTL
54/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0047/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Belém do São Francisco - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	04.199.032/0001-19 Duarte Carvalho Empreendimentos Ltda
782007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0048/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Parnarama - MA; englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias, e montagem de equipamentos.	05.802.590/0001-90 Construtora Jurema Ltda
78/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0049/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Coelho Neto/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos.	05.802.590/0001-90 Construtora Jurema Ltda
56/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0050/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada/BA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	01.243.443/0001-76 Jv Comércio e Representações Ltda
66/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0051/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Brígida, Estado da Bahia, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.174.004/0001-84 Construções e Terraplanagens Ltda - PJ
74/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0052/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	02.083.764/0001-13 GAE Construção e Comércio Ltda
84/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0053/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da cidade de Santana do Ipanema, situada na bacia do rio São Francisco, no estado de Alagoas, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	09.588.906/0001-43 Construtora Sucesso
922007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0054/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Três Marias - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	17.267.048/0001-63 Construções Ltda - ABO
45/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0055/00 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
452007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0056/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Iorque/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE),	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	
462007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0057/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Uruçuí - PI, englobando: detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0058/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Luz - MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
46/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0059/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Porto Alegre do Piauí - PI, englobando: detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
45/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0060/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Araioses - MA, englobando a rede coleta, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
46/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0061/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Luzilândia - PI, englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
45/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0062/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Magalhães de Almeida/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
452007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0063/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Alto Parnaíba/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
462007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0064/00 - Implantação de esgotamento sanitário no município de Ribeiro Gonçalves - PI, englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0065/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Bambuú/MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico de recalque, ligações domiciliares, montagem de equipamentos.	42.875.401/0001-35 Construções e Serviços Ltda - Abril
69/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0066/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Japoatã, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda
69/2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0067/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Malhada dos Bois, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda
69/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0068/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Aquidabã no estado de Sergipe (rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0069/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Canhoba - SE, englobando: a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda
52/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0070/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Amparo do São Francisco - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda
522007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0071/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Gararu - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda



Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
522007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0072/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Telha - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda
822007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0073/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Canindé do São Francisco - Sergipe, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linha de recalque, ligações domiciliares e elaboração dos detalhamentos construtivos.	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0087/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Arcos, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda
54/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0088/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Granito - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural e elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0089/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Jaíba - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0090/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Papagaios/MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos	21.167.028/0001-98 Empresa Técnica de Engenharia Ltda. - ETENGE
83/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0091/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Batalha, no Estado de Alagoas, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ramais prediais, ligações intradomiciliares, montagem de equipamento.	01.393.074/0001-06 Sanco Engenharia Ltda
542007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0092/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Afogados da Ingazeira - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural e elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE
542007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0093/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Exu - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE
542007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0094/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Floresta - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural e elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE
65/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0095/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Igreja Nova - AL	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE
64/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0096/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Morada Nova de Minas - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e de travessias, montagem de equipamentos.	23.998.438/0001-06 Construtora Centro Minas Ltda - CCM

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
53/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0097/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Cacimbinhas - AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	17.462.219/0001-05 URB Topo Engenharia e Construções Ltda
64/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0098/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário na cidade de Bom Despacho - MG, englobando: estações elevatórias de esgoto, interceptor, linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural do projeto básico.	23.998.438/0001-06 Construtora Centro Minas Ltda - CCM
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0099/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Japaraíba, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos e elétrico e montagem de equipamentos.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0100/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Medeiros, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda
53/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0101/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Olho D'Água do Casado - AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	17.462.219/0001-05 URB Topo Engenharia e Construções Ltda
42/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0102/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de São João da Ponte - MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.674.001/0001-00 Sabre Engenharia Ltda
44/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0103/00 - Execução de obras e serviços relativos à implantação da 1ª etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas	00.469.393/0001-87 Valmar Serviços e Construções Ltda
63/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0106/00 - Execução das obras de limpeza do rio Gorutuba à jusante da Barragem do Bico da Pedra - Etapa II, nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, estado de Minas Gerais	18.322.925/0001-14 Construtora e Dragagem Paraopeba
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0108/00 - Execução de obras e serviços relativos à implantação da 1ª etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Cerafma, no município de Guanambi, estado da Bahia.	05.195.083/0001-35 M&M Empreendimentos Ltda
68/2007	Convite	Contrato	0.00.08.0118/00 - Execução das obras e serviços relativos ao sistema de esgotamento sanitário da cidade de Barra, situada na Bacia do Rio São Francisco, no Estado da Bahia, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem dos equipamentos.	02.962.945/0001-10 Construtora Lucaia Ltda
992007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0119/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Cedro de São João, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos e montagem de equipamentos	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda
79/2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0120/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no município de Brejo Grande/SE, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto, ligações domiciliares, detalhamento construtivos e montagem de equipamentos.	05.962.039/0001-03 Copal Engenharia e Planejamento Ltda
792007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0121/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Ilha das Flores, situada na bacia do São Francisco, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, e montagem dos equipamentos	02.109.175/0001-67 Engenharia, Irrigação e Sistemas de Automação Ltda - T&T
1162007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0122/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			município de Jeremoabo, situado na bacia do rio São Francisco - BA; redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto, ligações domiciliares, montagem de equipamentos	
852007/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0123/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de União, Palmeirais, Amarante e Guadalupe no Estado do Piauí.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda
52008/2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0135/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no município de Guarda Mor, situado na bacia do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, linha de recalque, estação de tratamento de esgoto e detalhamento construtivo do Projeto Básico.	06.953.328/0001-09 Camilo Construções Industriais Ltda
96/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0140/00 - Execução das obras relativas à implantação da 1ª Etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Bebedouro, localizado no município de Petrolina/PE.	02.194.685/0001-80 Consiste Engenharia Ltda
145/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0145/00 - Execução de obras e serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água nos municípios, Igreja Nova, Penedo e Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, englobando: estrutura de captação, reservatórios, estações elevatórias, estação de tratamento de água, adutoras, rede de distribuição e detalhamento construtivo do projeto básico.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda
106/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0148/00 - A execução de obras e serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água rurais João Pedro Teixeira - Núcleos 1, 2 e 3 no município de Canindé do São Francisco situado na calha do Rio São Francisco, no Estado de Sergipe, englobando: adutora de derivação, reservatório de apoiado, adutora de gravidade, redes de distribuição, ligações prediais e elaboração do detalhamento construtivo estrutural do reservatório.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda
64/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0156/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Itabirito, na bacia do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos	65.280.737/0001-50 Construtora Sanenco Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.00.08.0166/00 - Execução das obras e serviços para o controle de processos erosivos, em barragem de porte médio da sub-bacia do Riacho do Pontal - Barragem de Cacimba Velha, no município de Petrolina, situada na Bacia do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco	04.199.032/0001-19 Duarte Carvalho Empreendimentos Ltda
113/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0173/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário na cidade de Piaçabuçu, situada na Bacia do São Francisco, no Estado de Alagoas, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estações de tratamento de esgotos (ETE), ligações domiciliares, montagem de equipamentos e detalhamento construtivo estrutural da estação elevatória.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda
97/2007	Concorrência	Contrato	0.00.08.0177/00 - Execução das obras relativas a implantação da 1ª Etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros da Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, Estado de Sergipe.	01.280.375/0001-15 Kaiçara Construções e Serviços Ltda
01/02/08	Concorrência	Contrato	0.00.08.0205/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário do Município de Pompeu/MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda
2008	Pregão	Ordem de Fornecimento	0.0081/2008-0 - aquisição de material conforme CI 010/08-AR/GMA/USG	02.714.100/0001-05 Raimex Indústria e Comércio de Produtos de Informática
2008	Pregão	Contrato	0.01.08.0107/00 - Fornecimento de equipamentos para a implantação do pavilhão de aclimação de peixes na estação de piscicultura de Três Marias, localizada no município de Três Marias, no estado de Minas Gerais	43.989.292/0001-40 Indústria e Comércio de Estufas Agrícolas Ltda - VAN DER HOEVEN
98/2007	Pregão	Contrato	0.01.08.0137/00 - Fornecimento de equipamentos para a implantação do pavilhão de aclimação de peixes	05.530.834/0001-22 Dunas Comercial Ltda

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			na estação de piscicultura de Três Marias, localizada no município de Três Marias, estado de Minas Gerais.	
63/2008	Pregão	Contrato	0.01.08.0221/00 - Fornecimento de equipamentos para hidrometria, posicionamneto geográfico e topografia para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	29.500.196/0001-65 Hidromec Indústria Comércio LTDA
63/2008	Pregão	Contrato	0.01.08.0254/00 - Aquisição de 04(quatro) veículos tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, marca ford para atender a 1ª e 6ª SR'S.	03.470.727/0016-07 Ford Motor Company Brasil Ltda
63/2008	Pregão	Contrato	0.01.08.0255/00 - Fornecimento de material de laboratório, para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São francisco.	45.517.463/0001-63 Marconi Equipamnetos para Laboratório LTDA
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Ordem Fornecimento	de 0.0226/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) grade aradora e 1 (uma) grade rotativa hidráulica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Sergipe.	92.264.472/0001-70 Kohler e Filhos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0227/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) roçadeira hidráulica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Alagoas.	92.264.472/0001-70 Kohler e Filhos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0228/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio trinocular para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	54.446.810/0001-03 Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0229/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio trinocular para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	54.446.810/0001-03 Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda
ED. 109/08	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0230/2008-0 - Aquisição de 8 (oito) camas de solteiro, 4 (quatro) cômodas e 20 (vinte) cadeiras fixas para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias.	03.177.181/0001-14 Edna Aquino dos Santos
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0231/2008-0 - Aquisição de 1 (um) liofilizador para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	59.233.635/0001-81 Terroni Equipamentos Científicos Indústria e Comércio Ltda. - EPP
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0232/2008-0 - Aquisição de 1 (um) destilador e 1 (um) conjunto para filtração à vácuo para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	05.007.617/0001-52 Marconilab Equipamentos para Laboratórios Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0233/2008-0 - Aquisição de 1 (um) banho-maria em aço inox para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.007.617/0001-52 Marconilab Equipamentos para Laboratórios Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0236/2008-0 - Aquisição de 3 (três) balanças eletrônicas digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	05.364.996/0001-38 Precisão Absoluta Balanças Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0237/2008-0 - Aquisição de 1 (um) ultrafreezer vertical para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.368.433/0001-43 Americanlab Indústria e Comércio de Produtos para Laboratório Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0241/2008-0 - Aquisição de 1 (um) transportador de sêmen refrigerado para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.747.352/0001-29 Central Médica Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0242/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) reguladores de pressão de oxigênio para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-xique, Xique-xique - BA.	05.747.352/0001-29 Central Médica Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0243/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) buretas eletrônicas digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	00.935.689/0001-46 Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0244/2008-0 - Aquisição de 1 (um) destilador de água e 2 (dois) deionizadores de água para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	48.071.377/0001-68 Quimis Aparelhos Científicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0246/2008-0 - Aquisição de 1 (um) projetor multimídia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura Três Marias, Três Marias - MG	03.776.173/0001-94 Terabyte Integradora de Soluções em Tecnologia da Informação, Comércio e Serviço
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0247/2008-0 - Aquisição de 1 (um) projetor multimídia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura Betume, Neópolis - SE.	03.776.173/0001-94 Terabyte Integradora de Soluções em Tecnologia da Informação, Comércio e Serviço
ED. 81/08	Concorrência	Ordem Fornecimento	de 0.0248/2008-0 - Aquisição de 02 medidores de pH de solo	03.996.661/0001-07 Intrumentos de Medição Ltda - INSTRUTEMP
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0250/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gortuba, Nova Porterinha - MG.	22.683.676/0001-60 Análise Informática Ltda

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0251/2008-0 - Aquisição de 3 (três) notebooks para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	22.683.676/0001-60 Análise Informática Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0252/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) balanças semianalíticas digitais e 4 (quatro) redes de ictioplâncton para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	01.456.463/0001-25 Diagtech Comércio e Importação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0253/2008-0 - Aquisição de 3 (três) balanças digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	01.456.463/0001-25 Diagtech Comércio e Importação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0255/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) balança mecânica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	68.886.605/0001-65 Marte Equipamentos para Laboratório Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0262/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0263/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda
ED. 34/07	Pregão	Ordem Fornecimento	de 1.0265/2008-0 - Aquisição de 1 (um) ar condicionado 18000 BTUs	11.410.529/0001-08 ASTEFRIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0266/2008-0 - Aquisição de 1 (um) agitador vórtex de mesa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	38.658.399/0001-75 Datamed Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0267/2008-0 - Aquisição de 2(dois) geradores de energia a diesel e 1 (uma) sonda digital tipo sonar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0268/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) compressores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0269/2008-0 - Aquisição de 1 (um) botijão criogênico e 3 (três) sopradores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0270/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0271/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0272/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-xique, Xique-xique - BA.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0273/2008-0 - Aquisição de 12 (doze) cadeiras para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0274/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda
0	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0275/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) antena parabólica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0276/2008-0 - Aquisição de 1 (um) barco de duralumínio para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.659.011/0001-27 Petroski Indústria e Comércio de Barcos e Carretas Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0279/2008-0 - Aquisição de 1 (um) oxímetro para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do Brasil Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0280/2008-0 - Aquisição de 1 (um) oxímetro para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do Brasil Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem	de 0.0281/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) oxímetros para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
		Fornecimento	Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	Brasil Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0282/2008-0 - Aquisição de móveis e eletrodomésticos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	57.331.753/0001-05 Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0283/2008-0 - Aquisição de 1 (um) moedor de carne industrial para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	04.435.965/0001-68 Inecom Equipamentos e Instalações Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0284/2008-0 - Aquisição de 1 (um) sistema de exaustão para fogão industrial para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL	04.435.965/0001-68 Inecom Equipamentos e Instalações Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0285/2008-0 - Aquisição de 1 (um) trator agrícola para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	07.292.985/0001-15 Reyplan Comércio e Representações Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0286/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) botijões criogênicos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	07.292.985/0001-15 Reyplan Comércio e Representações Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0287/2008-0 - Aquisição de 1 (um) gerador de energia monofásico para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	04.946.668/0001-87 Robox Geradores e Saneamento Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0288/2008-0 - Aquisição de 02 (dois) Palm Top para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	09.130.302/0001-59 Gercubas Importação de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0289/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) tela elétrica de projeção para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	08.144.355/0001-66 Comércio, Manufaturas, Importação e Exportação de Produtos de Audiovisuais Ltda. - EPP - VITEC
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0290/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) motobomba e 2 (dois) compressores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.918.483/0001-57 Comércio de Materiais de Construção Ltda - PLAMAX
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0291/2008-0 - Aquisição de 1 (um) grupo gerador de energia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	07.918.483/0001-57 Comércio de Materiais de Construção Ltda - PLAMAX
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0294/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) centrífuga de mesa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	00.868.405/0001-46 Bio Research do Brasil Instrumentação Científica Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0299/2008-0 - Aquisição de 1 (um) estereomicroscópio, 2 (duas) máquinas para refrigeração e 1 (um) bloco térmico para tubos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.393.688/0001-30 Fé Distribuidora Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0302/2008-0 - Aquisição de 3 (três) motores de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0303/2008-0 - Aquisição de 1 (um) motor de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0304/2008-0 - Aquisição de 1 (um) motor de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0308/2008-0 - Aquisição de 1 (um) espectrofotômetro faixa UV-visível, 1 (uma) autoclave e 2 (dois) contadores de células para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0309/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) estufa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0310/2008-0 - Aquisição de 1 (um) aparelho GPS para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0311/2008-0 - Aquisição de 1 (um) contador de células para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
				Medição Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0312/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) máquinas fotográficas e 1 (uma) filmadora para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.679.220/0001-32 Plusvision Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. - EPP
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0313/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) máquina fotográfica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.679.220/0001-32 Plusvision Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. - EPP
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0317/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado e 1 (uma) geladeira para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletro-eletrônicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0318/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, Nova Porteirinha - MG.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletro-eletrônicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0319/2008-0 - Aquisição de 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletro-eletrônicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0320/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) batedeira para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletro-eletrônicos Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0325/2008-0 - Aquisição de 1 (um) medidor de ph para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	54.286.505/0001-93 Homis - Controle e Instrumentação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0326/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) balança eletrônica digital para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	54.286.505/0001-93 Homis - Controle e Instrumentação Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0327/2008-0 - Aquisição de 3 (três) filtros ultravioleta e 1 (uma) carreta agrícola basculante para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0328/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) segadeira de pastagem a disco para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0329/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) máquina embaladora de peixe vivo para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0333/2008-0 - Aquisição de 6 (seis) microcomputadores e 3 (três) impressoras multifuncionais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0334/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, Nova Porteirinha ? MG.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0335/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) microcomputadores e 2 (dois) nobreaks para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0336/2008-0 - Aquisição de 3 (três) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina ? PE.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0337/2008-0 - Aquisição de 4 (quatro) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0338/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio estereoscópico para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	02.337.872/0001-75 DMI - Óptica e Sistemas de Imagem Ltda
34/2007	Pregão	Ordem Fornecimento	de 0.0343/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) quadros brancos magnéticos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	03.961.467/0001-96 Multi Quadros e Vidros Ltda
ED. 02/05	Pregão Eletrônico	Contrato	0.05.05.0037/00 - Fornecimento Passagens Aéreas.	02.676.310/0001-56 Idéias Turismo Ltda
2006	Dispensa Licitação	de Contrato	0.05.06.0002/00 - Elaboração de uma proposta de Plano de Ação para o desenvolvimento florestal da bacia do São Francisco, tendo como etapa inicial os Estados de Minas Gerais e Bahia, integrando os estudos e projetos existentes e articulando os esforços institucionais ( Governo Federal, Estaduais, Municipais, Universidades , Empresas e Organizações não-governamentais), contribuindo para a revitalização social, ambiental e econômica da bacia.	19.084.599/0001-17 FAEPE
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Contrato	0.05.06.0033/00 - Elaboração do Programa de Desenvolvimento Florestal da Chapada do Araripe.	75.045.104/0001-11 Fundação de Pesquisas Florestais - FUPEF

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0027/00 - Execução de serviços de assessoria ambiental para os programas de saneamento ambiental e controle de processos erosivos a serem desenvolvidos pela Codevasf	02.479.401/0001-00 Floram Consultoria e Prestação de Serviços Ltda
122008/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0110/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Cacimbinhas, Canapi, Olho D'Água do Casado, Igreja Nova, Batalha, Santana do Ipanema e Piaçabuçu, todas no estado de Alagoas.	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda
642007/2007	Concorrência	Contrato	0.05.08.0111/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias, estrutural e elétrico, montagem de equipamentos e pré-operação dos sistemas e "as built" nos municípios de Barra, Carinhanha, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães e Malhada/BA	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
112008/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0112/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias, das cidades de Pilão Arcado, Jeremoabo, Remanso, Santa Brígida e Sento Sé - BA	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
92008/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0113/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratórios de solos e concretos, relatórios fotográficos das obras, análises dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Arco, Bambuí, Bom Despacho, Buritizeiro, Caeté, Doresópolis, Guarda-Mor, Itabirito, Jafba, Luz, Medeiros, Morada Nova de Minas, Papagaio, Pompeu, Rio Acima, São João da Ponte, Três Marias, Vargem Bonita e Japaraíba - MG	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
142008/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0114/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Afogados de Ingazeira, Belém do São Francisco, Buíque, Exu, Floresta, Granito, Sertânia e Trindade, todas no estado de Pernambuco	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda
162008/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0115/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Gararu, Ilha das Flores, Telha, Aquidabã, Japoatã, Malhada dos Bois, Pacatuba, Canindé do São Francisco e Cedro de São João, todas no estado de Sergipe	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0116/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Alto Parnaíba, Araióses, Brejo, Coelho Neto, Magalhães de Almeida, Nova Iorque, Parnarama, Santa Quitéria do Maranhão, Tasso Fragoso, todas no estado do Maranhão	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0117/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Luzilândia, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí, todas no estado do Piauí.	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda
2008	Tomada de Preço	Contrato	0.05.08.0199/00 - Execução dos serviços de dragagem de desassoreamento de até 10 passos críticos no rio	01.382.055/0001-76 Fausto de Souza



Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			São Francisco, entre Ibotirama/BA e Pilão Arcado/BA, numa extensão de cerca de 320 km e obras adicionais no campo de provas da FUNDESPA situado em Barra/BA.	Engenharia Ltda
0/2008	Concorrência	Contrato	0.05.08.0214/00 - Execução das obras e serviços ao sistema de esgotamento sanitário do município de Jacaraci - Bahia, englobando: rede coletora convencional, rede coletora condominial, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto, linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	07.225.466/0001-34 Diagonal Construtora Ltda
2006	Dispensa de Licitação	Contrato	0.06.06.0032/00 - Plano de Ação para a implantação e desenvolvimento sustentável da APP do Lago de Sobradinho	75.045.104/0001-11 Fundação de Pesquisas Florestais - FUFEP (Conveniente)
28/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0016/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Pequi, Presidente Juscelino, Santa Fé de Minas, Santana do Pirapama, Taquaraçu de Minas e Uruana de Minas, todas localizadas no estado de Minas Gerais.	33.160.102/0001-23 Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia
342007/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0017/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Glória, Abaré, Macururé e Rodelas, todas no estado da Bahia.	06.022.644/0001-67 KL Serviços Engenharia S/S Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0018/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Campo Formoso, Ourulândia e Umburanas todas no estado da Bahia	06.022.644/0001-67 KL Serviços Engenharia S/S Ltda
27/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0019/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Iguatama, Lagoa da Prata, Paineiras, Quartel Geral, São Gonçalo do Abaeté, Tiros e Capitólio, no estado de Minas Gerais	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda
29/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0020/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Bocaiúva, Francisco Dumont, Francisco Sá, e Jequiitá, no estado de Minas Gerais	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda
492007/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0021/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Belo Monte, Craíbas, Delmiro Gouveia, Jacaré dos Homens, Major Isidoro, Olho D'água das Flores e São Brás, localizadas no estado de Alagoas.	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda
382007/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0022/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Serra do Ramalho, Sítio do Mato e São Félix do Coribe, no estado da Bahia .	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda
2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0023/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de: Gentio do Ouro, Iupuiara e Itaguaçu da Bahia, todos no estado da Bahia.	90.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS
2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0024/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de: Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, todas no estado da Bahia	90.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS
30/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0025/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Ibiaí, São João do Pacuí, Icarai de Minas, Lagoa dos Patos, Ubaí e Ponto Chique no estado de Minas Gerais	01.632.626/0001-83 YC Engenharia Ltda
26/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0026/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Catuti, Espinosa, Matias Cardoso, Riacho dos Machados e Verdelândia, localizados no estado de Minas Gerais	01.632.626/0001-83 YC Engenharia Ltda
862007/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0125/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Barão de Grajaú, Benedito Leite, Duque Bacelar, Milagres do Maranhão, São Francisco do Maranhão e Tasso Fragoso - 2ª Etapa, todas localizadas no estado do Maranhão.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda
87/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0129/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Ilha Grande, Murici dos Portelas, Joca Marques, Madeiro, Porto e Miguel Alves, todas no estado do Piauí.	73.879.934/0001-19 Engenharia e Consultoria S/S - ENGESOFT
100/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0138/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 9 localidades rurais difusas, localizadas em 8 municípios às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO
01/07/08	Concorrência	Contrato	0.06.08.0139/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 43 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
01/07/08	Concorrência	Contrato	0.06.08.0142/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 38 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	07.321.709/0001-38 Engenheiros Consultores Ltda - JM
140/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0143/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento à 27 localidades rurais difusas, localizadas em 7 municípios situados às margens do rio São Francisco no estado de Pernambuco	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0149/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistema de abastecimento de água tratada, para atendimento a 27 localidades rurais difusas, localizadas em 12 municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe.	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C
102/2007	Concorrência	Contrato	0.06.08.0161/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento à 31 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Alagoas	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C
34/2008	Tomada de Preço	Contrato	0.06.08.0184/00 - Elaboração de estudos e projetos básicos de revitalização da Microbacia do Riacho do Tigre, no município de Paulo Afonso/BA.	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0185/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 07(sete) localidades rurais difusas, no município de Abaré, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0186/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 39(trinta e nove) localidades rurais difusas, localizadas no município de Casa Nova, situada as margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0187/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 39(trinta e nove) localidades rurais difusas, localizadas no município de Curaçá, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0188/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 12(doze) localidades rurais difusas, localizadas no município de Gloria, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0189/00 - Projeto básico de engenharia possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 65(sessenta e cinco) localidades rurais difusas, localizadas no município de Juazeiro, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0190/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 14(quatorze) localidades rurais difusas, localizadas no município de Pilão Arcado, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0191/00 - Projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 38(trinta e oito) localidades rurais difusas, localizadas no município de Remanso, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
30/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0192/00 - Projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 34(trinta e quatro) localidades rurais difusas, no município de Santo-Sé, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON
62/2008	Concorrência	Contrato	0.06.08.0206/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento as localidades rurais difusas, localizadas no municípios relacionados no Item 4 dos Termos de Referência. Lote 1 - Petrolina: 10 localidades; Lote 2 - Itacuruba e Belém do São Francisco 05 localidades; Lote 3 - Santa Maria da Boa Vista e Orocó: 17 localidades; Lote 4 - Petrolândia, Tacaratu e Jatobá: 18 Localidades.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda
ED.84/08	Concorrência	Contrato	0.06.08.0227/00 - Elaboração do projeto de engenharia, implantação de sistema de abastecimento de água tratada a várias localidades rurais difusa para os lotes 02 (Municípios de Serra do Ramalho, Sítio do Mato e	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
			Bom Jesus da Lapa) no estado da Bahia.	
ED. 37/04	Concorrência	Contrato	0.07.04.0041/00 - Prestação de serviços de consultoria para a revitalização ambiental dos perímetros irrigados da Codevasf, localizados nos Estados de Minas Gerais e Bahia, compreendidos no lote número 1 do Edital de concorrência n.º 037/2004, a seguir discriminados. Gorotuba (MG), Pirapora (MG) e Jaíba (MG); Estreito (BA), Formoso (BA), Ceraíma (BA), São Desidério/Barreiras Sul (BA), Mirorós (BA), Barreira Norte (BA), Nupeba (BA), Riacho Grande (BA)	23.375.496/0001-83 Consultoria Ambiental e Engenharia Ltda - COAME; 41.749.326/0001-01 Plena Consultoria de Engenharia Agrícola Ltda
2004	Concorrência	Contrato	0.07.04.0042/00 - Prestação de serviços de consultoria para a revitalização ambiental dos perímetros irrigados da Codevasf, localizados nos Estados de Minas Gerais e Bahia.	23.375.496/0001-83 Consultoria Ambiental e Engenharia Ltda - COAME; 41.749.326/0001-01 Plena Consultoria de Engenharia Agrícola Ltda
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Contrato	0.07.05.0054/00 - FUNDACE	00.934.542/0001-31 Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento da Administração de Contabilidade e Economia - FUNDACE
	Termo de Avocação	Contrato	0.13.08.0207/00 - Locação de um Imóvel, situado na Av. Getúlio Vargas Nº 02, Barra/Bahia.	132.722.685-53 Alex Leite de Souza
	Termo de Avocação	Contrato	0.15.08.0208/00 - Locação de parte do imóvel rural denominado " Fazenda Palmeiras " , situada no Km 9, Barra/Ibiraba - Bahia.	086.828.875-68 Carlos Alberto Machado Passos
	Pregão Presencial	Carta Contrato	00120060 - Fornecimento de 25.000 de gasolina comum	12.396.339/0003-08 Distribuidora de Veículos Confiança Ltda
ED. 34/07	Pregão Eletrônico	Protocolo de Ação	0050800010 - Acompanhar as ações de implantação de um Centro de Referência em recuperação de áreas degradadas no Campus de Ciências Agrárias da UNIVASF, em Petrolina -PE.	05.440.725/0001-14 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF (Proponente)
	Pregão Presencial	Carta Contrato	00520050 - Fornecimento de 40.000 litros de álcool combustível.	12.541.579/0001-89 Importadora Tavares Ltda
ED. 28/04	Tomada de Preços	Contrato	1.00.04.0056/00 - Execução dos serviços de limpeza e desassoreamento do Rio Gorotuba à jusante da Barragem Bico da Pedra, Etapa I, em aproximadamente 15 Km nos municípios de Nova Porteirinha e Janaúba - MG	03.178.830/0001-00 Construtora Oliveira Ltda - COLIVE
25/2007	Tomada de Preço	Contrato	1.00.07.0071/00 - Execução de obras, serviços e fornecimentos relativos ao sistema de esgotamento sanitário do município de Doresópolis/MG	02.178.210/0001-08 Saneurb Construtora Ltda
25/2007	Tomada de Preço	Contrato	1.00.07.0072/00 - Execução das obras, serviços e fornecimentos relativos ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Vargem Bonita/MG	17.327.602/0001-50 URBANIZA Engenharia Ltda
68/2007	Convite	Contrato	1.00.07.0074/00 - Execução de obras civis destinadas à implantação do pavilhão de aclimatação de peixes na estação de piscicultura de Três Marias/MG	07.505.325/0001-75 Construtora Ltda - AP&L
01/04/05	Pregão	Contrato	1.05.05.0013/00 - Serviços de reserva, marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais no âmbito da 1ª Superintendência Regional/MG.	22.631.618/0001-92 Master Turismo Ltda
ED. 22/05	Tomada de Preços	Contrato	1.05.05.0022/00 - Serviços de delimitação da área de preservação permanente (APP) e caracterização fundiária do entorno do lago da barragem Bico da Pedra em Janaúba, Nova Porteirinha e Riacho dos Machados - MG.	16.541.815/0001-18 Consultoria de Materiais e Processos de Construção Ltda - CONSOMAP
ED. 39/05	Convite	Contrato	1.05.05.0057/00 - Execução de obras de construção de galpão para recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Perímetro de Irrigação de Pirapora/MG.	06.272.366/0001-04 Construtora Vale do São Francisco Ltda
ED. 43/05	Pregão Eletrônico	Contrato	1.05.05.0058/00 - Fornecimento de combustíveis automotivos (óleo diesel, gasolina e álcool), óleos lubrificantes, filtros de ar e filtros de óleo, destinados ao abastecimento de veículos que compõem a frota da 1ª SR - MG	22.665.483/0001-86 Posto Candango Ltda
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Contrato	1.05.06.0008/00 - Serviços de reforma das casas I e II, montagem de galpão e reforma de cercas e instalação de uma caixa d'água na área de reserva legal do Projeto Jaíba/MG.	03.266.547/0001-21 Segala Construtora e Serviços Ltda
ED.09/06	Convite	Contrato	1.05.06.0014/00 - Execução das obras de construção de passagem molhada no rio Gorotuba - MG	05.156.874/0001-56 Concreta

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
				Empreendimentos e Construção Ltda
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Contrato	1.05.06.0027/00 - Recuperação de passagem molhada no Rio Gorutuba interligando a cidade de Janauba a Colonização Matinha.	07.882.854/0001-98 Via Brasil Engenharia Ltda
ED. 29/06	Pregão Eletrônico	Contrato	1.05.06.0060/00 - Avaliação da qualidade da água e sedimentos no Projeto Jaíba/MG.	05.551.514/0001-59 Laboratório de Análise de Água e Efluentes Ltda - LAEE
14/2007	Convite	Contrato	1.05.07.0060/00 - Execução dos serviços de revisão adequação e complementação dos projetos básicos existentes e que foram elaborados pela prefeitura, visando complementar o sistema de esgotamento sanitário do município de Capitão Enéas/MG	07.453.204/0001-27 Solução Engenharia Ambiental Ltda - SEAM
14/2007	Convite	Contrato	1.05.07.0065/00 - Execução dos serviços de revisão, adequação e complementação dos projetos básicos existentes e que foram elaborados pela prefeitura, visando complementar o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Abaeté/MG	03.240.087/0001-62 ESCOAR - Engenharia Ltda
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Contrato	1.16.06.0052/00 - Locação de um veículo que será utilizado pelo comitê da Bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, município de Montes Claros/MG.	03.604.388/0001-28 Locadora de Automóveis Ltda - TSH
Dispensa de licitação	Art. 24	Contrato	2.00.06.0022/00 - Pavimentação da área da estação de piscicultura de Ceraima.	07.263.588/0001-15 Sebastião Dias da Silva
ED. Nº 32/2006	Tomada de Preço	Contrato	2.00.06.0023/00 - Execução dos serviços de perfuração de poços tubulares profundos par atender pequenas comunidades rurais em diversos municípios do Estado da Bahia, no âmbito da 2ª SR.	06.573.992/0001-22 Geoplan S/C Ltda
01/06/08	Concorrência	Contrato	2.00.08.0061/00 - Elaboração de projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de Palmas de Monte Alto - BA. área de abrangência da 2ª SR.	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS
Dispensa de Licitação	Art.24 Inciso XIII	Contrato	2.05.06.0015/00 - Prestação dos serviços, visando a implantação de Campus Avançados da Universidade Federal do Rio São Francisco.	14.645.162/0001-91 Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - FAPEX
01/07/08	Concorrência	Contrato	2.06.08.0060/00 - Elaboração de projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de IUIU - BA. área de abrangência da 2ª SR.	00.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS
01/07/05	Pregão	Contrato	2.17.05.0018/00 - Aquisição de combustíveis automotivos (óleo diesel, gasolina comum, álcool hidratado, óleo lubrificante e óleo para freios) nas quantidades estimadas de 18.000, 8.350, 12.000, 104, 80 e 20 litros, respectivamente, destinados ao abastecimento da frota de veículos da Codevasf/Sede, 2ª SR no município de Bom Jesus da Lapa-Ba.	14.105.290/0001-42 Silva Sento Se Comercial de Combustíveis Ltda
Dispensa	Art.24, Inciso II	Carta Contrato	2.17.05.0019/00 - Fornecimento de combustíveis: óleo diesel filtrado e lubrificantes, para atender ao abastecimento e manutenção da frota de veículos da Codevasf - Núcleo Avançado de Santa Maria da Vitória, no âmbito da 2ª Superintendência Regional.	14.009.930/0001-10 Manoel Fogaça da Silva
ED. 19/2005	Pregão Eletrônico	Contrato	2.21.05.0034/00 - Avaliação da qualidade da água e sedimentos	02.479.401/0001-00 Floram Consultoria e Prestação de Serviços Ltda
Dispensa de licitação	Art.24 Inciso I	Contrato	3.00.06.0008/00 - Perfuração e instalação de um Poço Artesiano na Fazenda Tanque de Ferro, para o 72 BI do Exército no Município de Lagoa Grande.	04.644.733/0001-10 Damasceno Const. e Com. Ltda - DANCON
01/12/06	Convite	Contrato	3.00.06.0012/00 - Serviços de recuperação de Passagem Molhada e execução de um bombeamento e canal de aproximação na localidade Barra do Jacaré, no Município de Santa Maria da Boa Vista.	07.682.044/0001-98 Comcremix Construções e Empreendimentos Ltda
Dispensa de licitação	Art.24 Inciso II	Ordem de Fornecimento	3.0001/2009-0 - Aquisição de Estabilizadores a serem utilizados nas seguintes Gerências: 3ª GRD, 3ª GRR e 3ª GRI.	05.114.857/0001-56 RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA
41/2005	Convite	Carta Contrato	3.05.05.0037/00 - Execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva nos computadores e impressoras da 3ª SR.	06.026.964/0001-95 Pólo Informática Ltda
53/2005	Convite	Contrato	3.05.06.0004/00 - Fornecimento de combustíveis para abastecimento e manutenção da frota de veículos da Codevasf-3ª SR, no município de Petrolina/PE	03.296.677/0001-07 Posto Serve Mais Ltda
36/2006	Pregão	Contrato	3.05.06.0065/00 - Serviços de fornecimento de passagens, embarque de passageiros nos vôos, remessa de passagens aéreas para outras cidades do Brasil e reserva de hotéis em território nacional para os servidores da Codevasf/3ª SR.	04.783.628/0001-61 Djanilde dos Santos Freire & Cia Ltda - ME

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
14/2006	Convite	Contrato	4.00.06.0014/00 - Execução dos serviços de construção de 01 galpão de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba, município de Propriá/SE.	08.011.506/0001-08 Unidos Empreendimentos Ltda
	Pregão Eletrônico	Ordem de Fornecimento	4.0202/2006-0 - Aquisição de 01 caminhoneta pick-up cabine dupla, 0 km, 04 portas, cor branca, motor diesel, 140 CV, injeção eletrônica, 05 marchas e ré, capacidade 05 pessoas, ar-condicionado, direção hidráulica e tração nas 4 rodas, referente 2006NE001788.	13.004.684/0001-41 Comércio Importação de Máquinas e Veículos Ltda - CIMAVEL
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Ordem de Fornecimento	4.0222/2006-0 - Aquisição de materiais para utilização no instrumento heliográfico da estação agrometeorológica do Perímetro de Irrigação de Betume, referente à 2006NE002132.	04.620.581/0001-15 Universo dos Motores Ltda
Dispensa	Art.24 Inciso XIII	Ordem de Fornecimento	4.0224/2006-0 - Aquisição de materiais para utilização na instalação das estações fluviométricas dos Perímetros de Irrigação de Betume, cotinguiba/Pindoba e Propriá, referente à 2006NE002030.	04.620.581/0001-15 Universo dos Motores Ltda
17/2008	Tomada de Preço	Contrato	4.03.08.0017/00 - Execução de serviços de reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na EPB, em Neópolis/SE.	07.359.822/0001-02 Líder Construções e Locação Ltda
27/2005	Convite	Contrato	4.05.05.0022/00 - Execução dos serviços de avaliação da qualidade da água e sedimentos no âmbito dos Perímetros Irrigados de Betume, Cotinguiba/ Pindoba e Propriá.	02.479.401/0001-00 Floram Consultoria e Prestação de Serviços Ltda
01/05/06	Tomada de Preço	Contrato	4.06.06.0010/00 - Execução de serviços de elaboração de projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Itabi, Japoatã, Malhada dos Bois, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Poço Redondo e Telha, no Estado de Sergipe.	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda
13/2006	Tomada de Preço	Contrato	4.06.06.0013/00 - Execução de serviços de elaboração de projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário da sede do município de São Francisco, e dos povoados: Saúde/município de Santana do São Francisco; Mussuípe, Pindoba, Betume e Alto do Santo Antônio/município de Neópolis; Saco das Varas e Visgueiro/município de Muribeca; São Miguel, Santa Cruz, Pau das Marrecas, Coité e Alemanha/município de Propriá; Ilha do Ouro, Lagoa Redonda, Lagoa do Rancho, Lagoa da Volta e Linda França/município de Porto da Folha; Poço dos Bois/município de Cedro de São João; Curituba e Capim Grosso/município de Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe.	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda
01/04/05	Pregão	Contrato	4.16.05.0004/00 - Locação de 05 veículo automotor, tipo passeio, para servir ao deslocamento de técnicos que acompanham os serviços de campo nas diversas áreas desta 4ªSR.	05.114.481/0001-80 Locação de Veículos e Transportes Turísticos Ltda - PRIME PLUS
13/2005	Pregão	Contrato	4.16.05.0013/00 - Serviço de locação de um veículo automotor, tipo passeio, para servir aos técnicos que acompanham os serviços de recuperação dos diques de proteção dos Perímetros Cotinguiba/ Pindoba e Betume.	01.585.936/0001-94 Raimundo Alves de Menezes Filho - ME
14/2007	Pregão	Contrato	4.16.05.0014/00 - Locação de um veículo automotor, tipo pick-up, para servir aos técnicos que acompanham os serviços de recuperação dos diques de proteção dos Perímetros Irrigados Cotinguiba/Pindoba e Betume.	05.114.481/0001-80 Locação de Veículos e Transportes Turísticos Ltda - PRIME PLUS
	Pregão Eletrônico	Ordem de Fornecimento	4.4260/2006-0 - Aquisição de 01 automóvel FIAT UNO FIRE FLEX 4 portas, 4 cilindros, injeção eletrônica com 65/66 CV de potência 1000 cilindradas, capacidade para 05 passageiros, zero Km, referente à 2006NE002581.	13.136.197/0001-32 Samam Veículos Ltda
16/2006	Tomada de Preço	Contrato	5.00.06.0007/00 - Execução das obras e serviços para recuperação e reforma de imóvel para fins de instalação do memorial da APA do projeto Marituba.	06.906.173/0001-50 Engenho Planejamento e Construções Ltda
01/01/05	Pregão	Contrato	5.05.05.0002/00 - Serviços de emissão, reserva, marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais para a 5ª Superintendência Regional, localizada em Penedo, no estado de Alagoas	35.636.034/0001-51 Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda
22/2005	Pregão	Contrato	5.05.05.0009/00 - Serviços de monitoramento da água nos perímetros irrigados da 5ª SR.	02.042.399/0001-07 Acquatool Consultoria S/S Ltda
23/2005	Convite	Contrato	5.05.05.0010/00 - Construção de um galpão para recolhimento de embalagens de agrotóxicos dos perímetros da 5ªSR.	07.494.862/0001-67 Construtora Wanderley Ltda
01/11/06	Tomada de Preço	Contrato	5.05.06.0009/00 - Contratação dos serviços técnicos especializados para apoio a elaboração de projetos e fiscalização de obras de revitalização da bacia do rio São Francisco.	32.644.262/0001-85 Engeprol Engenharia Projetos e Planejamento Ltda (Contratante)

Licitação - Nº Edital	Modalidade Licitação	Tipo	Instrumento	Entidade
19/2005	Tomada de Preço	Contrato	5.06.06.0001/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Água Branca, Batalha, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Estrela de Alagoas, Igaci, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Maravilha, Monteirópolis, Olho D'água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Santana do Ipanema, no estado de Alagoas	32.644.262/0001-85 Engeprol Engenharia Projetos e Planejamento Ltda
2006	Dispensa de Licitação	Contrato	5.06.06.0003/00 - Elaboração de projetos executivos de sistemas de abastecimento de água para os povoados Ilhas das Canas, Sítio Nazaré e Ilha do Jegue, no município de Penedo.	32.644.262/0001-85 Engeprol Engenharia Projetos e Planejamento Ltda
01/06/05	Convite	Contrato	5.16.05.0004/00 - Serviços de transporte, compreendendo veículos e motoristas, para apoio às atividades da Codevasf-Alagoas, no acompanhamento de atividades ambientais e fiscalização das obras de construção da rede de energia elétrica, do Setor 01, no Perímetro de Irrigação Marituba, no município de Penedo, no Estado de Alagoas, na área de abrangência da 5ª Superintendência Regional.	32.874.612/0001-08 Representações e Turismo Ltda - PACIFIC
01/04/08	Tomada de Preço	Contrato	6.00.08.0035/00 - Construção e implantação do Sistema de Abastecimento d'água do povoado de Itamarati, localizado no município de Juazeiro-BA.	02.009.917/0001-82 Construções e Consultoria Ltda - CCL
5004/2008	Convite	Contrato	7.05.08.0004/00 - Elaboração de estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos Municípios de Alto Parnaíba, Araioses, Brejo, Coelho Neto, Magalhães de Almeida, Nova Iorque, Parnarama, Santa Quitéria e Tasso Fragoso, no Estado do Maranhão.	07.177.144/0001-67 Ferreira e Guedes Ferreira Ltda
ED. 37/07	Convite	Contrato	7.08.07.0040/00 - Elaboração de estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de Guadalupe, Luzilândia, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçui, no estado do Piauí	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON

**ANEXO 4 - Tabela 3**

**Informações sobre o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**  
**Itens III e IV - lista dos contratos, convenios, termos de parceria, ajustes, termos aditivos ou outros instrumentos congêneres, assinados pela Codevasf, discriminando valores, motivos para assinatura dos termos aditivos, nome da contratada, conveniente, número Siafi do convênio, valor, objeto e estágio da execução física e financeira**

<b>Tipo</b>	<b>Instrumento</b>	<b>Contratada/Conveniente</b>	<b>SIAFI</b>	<b>Valor Contratado</b>	<b>Valor Total (Principal + Aditivo)</b>	<b>Motivo do Aditivo</b>	<b>Estágio da execução físico-financeira</b>
Contrato	0.00.08.0032/00 - Execução das obras e serviços para a implantação do centro integrado de revitalização de recursos pesqueiros de Xique-Xique, localizada no município de Xique-Xique, estado da Bahia	07.831.744/0001-05 J. do Carmo Construtora Projetos e Comércio Ltda. (Contratado)	-	260.613,20		PRINCIPAL	Concluído
Contrato	0.00.08.0035/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Tasso Fragoso/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos.	01.004.897/0001-94 Opsis Operação de Sistemas de Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.591.056,37		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0036/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Carinhanha - BA, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	05.790.272/0001-56 Engenharia e Construções Ltda GMEC (Contratado)	-	11.498.646,78		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0036/01 - 1º Termo Aditivo visa readequar a planilha contratual, acrescer valor e ratificar as demais cláusulas e condições, com acréscimo do valor de R\$804.439,78(oitocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos).	05.790.272/0001-56 Engenharia e Construções Ltda GMEC (Contratado)	-	804.439,78	12.303.086,56	O aditivo visou adequar a planilha às condições reais identificadas neste estágio da obra.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0037/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Canapi- AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos .	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de Projetos Construções e Saneamento LTDA (Contratado)	-	4.134.930,37		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0038/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Sertânia/PE, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto, emissário/linha de recalque e montagem de equipamentos	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de Projetos Construções e Saneamento LTDA (Contratado)	-	6.874.551,53		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0039/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Sento Sé/BA, englobando: rede	02.959.989/0001-90 TR & M Engenharia de	-	12.193.190,51		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	coleta, estações elevatórias de esgoto, Estações de Tratamento Esgoto (ETE), emissários/linha de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	Projetos Construções e Saneamento LTDA (Contratado)					
Contrato	0.00.08.0040/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Remanso - BA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias, e montagem de equipamentos.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	6.314.777,05		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0040/01 - 1º Termo Aditivo visa adequação da planilha contratual para ajuste de quantitativos de serviços contratados, bem como inclusão de novos serviços, com acréscimo de R\$ 1.066.189,83, correspondendo a 16,88% do valor original de R\$ 6.341.777,05 passando para R\$ 7.380.966,88.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	1.066.189,83	7.380.966,88	O aditivo visou adequar a planilha às condições reais identificadas neste estágio da obra.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0041/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Pilão Arcado - BA, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto no âmbito do programa de revitalização das bacias hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba e do Programa de aceleração do Crescimento do Governo Federal - PAC	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	8.935.553,18		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0041/01 - 1º Termo Aditivo visa adequar planilha contratual para ajuste de quantitativos com acréscimo de R\$ 849.618,33 referente 9,51% do valor original de R\$ 8.935.553,18, passando para R\$ 9.785.171,51.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	849.618,33	9.785.171,51	O aditivo visou adequar a planilha às condições reais identificadas neste estágio da obra.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0042/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Ibotirama - BA; englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto(ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	7.004.170,57		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0042/01 - 1º Termo Adequar planilha para ajuste de quantitativo, com acréscimo de R\$ 872.999,18, referente a 12,46% do valor original de R\$ 7.004.170,57, passando para R\$ 7.877.169,75.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	872.999,18	7.877.169,75	O aditivo visou adequar a planilha às condições reais identificadas neste estágio da obra.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0043/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Filomena - PI; englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	1.761.000,60		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0044/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Caeté - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque,	03.641.903/0001-40 EGC Construtora e Obras Ltda (Contratado)	-	7.419.284,02		PRINCIPAL	Em Execução



Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e de travessias, montagem de equipamentos.						
Contrato	0.00.08.0045/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Brejo/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	08.162.448/0001-13 Imobiliária Rocha Engenharia Ltda (Contratado)	-	6.979.819,89		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0046/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Trindade, Pernambuco - situado na Bacia do rio São Francisco, englobando redes coletoras, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização emissários, ligações domiciliares e ramais condominiais.	00.545.355/0001-66 Obras Técnicas Ltda - OTL (Contratado)	-	6.856.000,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0047/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Belém do São Francisco - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	04.199.032/0001-19 Duarte Carvalho Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	2.172.217,66		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0048/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Parnarama - MA; englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias, e montagem de equipamentos.	05.802.590/0001-90 Construtora Jurema Ltda (Contratado)	-	4.483.038,25		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0049/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Coelho Neto/MA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos.	05.802.590/0001-90 Construtora Jurema Ltda (Contratado)	-	13.190.326,05		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0049/01 - 1º Termo Aditivo para retificar a sua cláusula terceira e ratificar as demais cláusulas e condições. Onde se lê: "O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 720 dias corridos, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8666/93". Leia-se: "O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 900 dias corridos, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º	05.802.590/0001-90 Construtora Jurema Ltda (Contratado)	-	0,00	13.190.326,05	Para retificar a sua Cláusula terceira: Onde se lê " O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 720 dias corridos. Leia-se: O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 900 dias corridos.	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	do art. 57 da Lei 8666/93".						
Contrato	0.00.08.0050/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada/BA, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	01.243.443/0001-76 Jv e Comércio Representações Ltda (Contratado)	-	3.859.920,50		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0050/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo contratual por 180(cento e oitenta) dias, de 03/01/2009 a 02/07/2009, ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original.	01.243.443/0001-76 Jv e Comércio Representações Ltda (Contratado)	-	0,00	3.859.920,50	Aditivo de prazo concedido devido a não liberação da estação de tratamento e elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário. A liberação depende do CRA/IMA.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0051/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Brígida, Estado da Bahia, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.174.004/0001-84 Construções Terraplanagens Ltda - PJ (Contratado)	-	3.865.189,41		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0052/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	02.083.764/0001-13 GAE Construção e Comércio Ltda. (Contratado)	-	22.893.029,16		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0052/01 - Aditar o contrato para retificar sua cláusula primeira, retificar sua cláusula terceira o seu preâmbulo e ratificar as demais cláusulas e condições	02.083.764/0001-13 GAE Construção e Comércio Ltda. (Contratado)	-	0,00	26.198.172,77	O primeiro e o segundo aditivo visou retificar dados incorretos que constavam do contrato original como CNPJ do contratado e formula de reajustamento de preços.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0052/02 - 2º Termo Aditivo para ratificar as cláusulas: Quarta, Sexta, Sétima, Décima Primeira e Décima Segunda e ratificar as demais cláusulas e condições.	02.083.764/0001-13 GAE Construção e Comércio Ltda. (Contratado)	-	0,00	26.198.172,77	O primeiro e o segundo aditivo visou retificar dados incorretos que constavam do contrato original como CNPJ do contratado e formula de reajustamento de preços.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0052/03 - 3º Termo aditivo, adequar quantitativos com acréscimo de R\$ 3.305.143,61, correspondendo a 14,44% do valor original de R 22.893.029,16, passando para R\$ 26.198.172,77.	02.083.764/0001-13 GAE Construção e Comércio Ltda. (Contratado)	-	3.305.143,61	26.198.172,77	O terceiro aditivo visou adequar a planilha às condições reais identificadas neste estágio da obra.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0053/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da cidade de Santana do Ipanema, situada na bacia do rio São Francisco, no estado de Alagoas, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	09.588.906/0001-43 Construtora Sucesso (Contratado)	-	17.658.619,28		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0053/01 - 1º Termo Aditivo para retificar suas	09.588.906/0001-43	-	0,00	17.658.619,28	Atender determinação do TCU para retificar as	Em

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	cláusulas, 4ª, 6ª, 7ª, 10ª e 12ª e ratificar as demais cláusulas e condições.	Construtora Sucesso (Contratado)				cláusulas quarta, sexta, sétima e doze, adequando-as aos moldes do contrato junto ao Edital nº 84/2007.	Execução
Contrato	0.00.08.0054/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Três Marias - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	17.267.048/0001-63 Construções Ltda - ABO (Contratado)	-	3.386.643,52		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0055/00 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	6.937.872,83		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0056/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Iorque/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	2.810.486,01		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0057/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Uruçuí - PI, englobando: detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	7.992.040,49		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0058/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Luz - MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	2.275.741,86		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0058/01 - Prorrogar o seu prazo de vigência por 90 dias e acrescentar R\$377.129,38 ao valor originalmente contratado, correspondente a 16,57% do valor aventado.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	377.129,38	2.652.871,24	Justificativa: Revisão do projeto com acréscimo de 16,57% ao valor inicialmente contratado.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0058/02 - 2º Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias corridos, contado a partir de 23/11/2008, e ratificar as demais cláusulas e condições.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	0,00	2.652.871,24	Ao iniciar os trabalhos foram detectadas falhas de projeto, cujas correções foram introduzidas ao Contrato através do 1º Termo Aditivo. Essas correções geraram um acréscimo de R\$ 377.129,38, correspondente a 16,57% do valor inicial do contrato e para cobrir esse acréscimo de serviço foi prorrogado o seu prazo por 90	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
						(noventa) dias. Mas em decorrência da antecipação do período chuvoso e das características do solo do local da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, em execução, a empresa não conseguiu cumprir o prazo concedido naquele 1º Termo Aditivo. Em razão dos mesmos motivos considerados no 1º Termo Aditivo foi aprovado o 2º Termo Aditivo, que também não foi suficiente para concluir a obra.	
Contrato	0.00.08.0059/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Porto Alegre do Piauí - PI, englobando: detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	1.778.454,38		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0060/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Araióses - MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	8.353.634,55		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0061/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Luzilândia - PI; englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	6.297.012,75		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0062/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Magalhães de Almeida/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	4.539.874,12		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0063/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Alto Parnaíba/MA, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	4.818.096,19		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0064/00 - Implantação de esgotamento sanitário no município de Ribeiro Gonçalves - PI; englobando detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	3.461.364,24		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0065/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Bambuí/MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque,	42.875.401/0001-35 Construções e Serviços Ltda - Abril (Contratado)	-	2.855.713,30		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico de recalque, ligações domiciliares, montagem de equipamentos.						
Contrato	0.00.08.0065/01 - 1º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias, contados a partir de 29/08/2008.	42.875.401/0001-35 Construções e Serviços Ltda - Abril (Contratado)	-	0,00	2.855.713,30	Prazo prorrogado por mais 120(cento e vinte) dias corridos, a partir de 29 de agosto de 2008, o chefe de fiscalização citou a necessidade do parecer técnico do projeto e estudos geotécnicos com análise laboratoriais onde serão substituídas as redes coletoras, para aprovar o pleito de novos serviços de substituição de solos na substituição das redes coletoras e aprovou apenas o termo aditivo de prazo.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0065/02 - 2º Termo aditivo visa a readequação da planilha de custos e prorrogação do prazo de vigência de 55(cinquenta e cinco) dias contados a partir de 26/12/2008.	42.875.401/0001-35 Construções e Serviços Ltda - Abril (Contratado)	-	0,00	2.855.713,30	O pleito dos novos serviços e a prorrogação do prazo em mais 55 dias, foram aprovados através do 2º termo aditivo em 13 de novembro de 2008, ficando assim dia 18 de fevereiro de 2009, como a nova data de encerramento do contrato.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0066/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Japoatã, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)	-	3.103.286,51		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0066/01 - 1º Termo aditivo tem por objeto readequar planilha contratual com acréscimo de 3,63% ao valor original de R\$ 3.103.286,51 para R\$ 3.216.057,00.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)	-	112.770,49	3.216.057,00	1º Termo aditivo tem por objeto readequar planilha contratual com acréscimo de 3,63% ao valor original de R\$ 3.103.286,51 para R\$ 3.216.057,00.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0067/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Malhada dos Bois, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)	-	1.775.591,75		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0067/01 - 1º Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência 120 dias corridos, contado a partir de 06/12/2008, com incidência de reajustamento, aplicada conforme Cláusula Sétima do instrumento inicial.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)	-	0,00	1.775.591,75	1ª termo aditivo visa prorrogar o prazo de vigência 120 dias corridos, contdo a partir de 06/12/2008, com incidência de reajustamento, aplicada conforme Cláusula Sétima do instrumento inicial.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0068/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Aquidabã no estado de Sergipe (rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	13.173.885/0001-72 Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)	-	8.130.768,30		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0068/01 - 1º Termo Aditivo visa aprovar nova	13.173.885/0001-72	-	0,00	8.130.768,30	1º Termo aditivo visa aprovar nova planilha de	Em

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	planilha de custos do contrato e ratificar as demais cláusulas e condições.	Heca Comercio e Construção Ltda (Contratado)				custos do contrato e ratificar as demais cláusulas e condições.	Execução
Contrato	0.00.08.0069/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Canhoba - SE, englobando: a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda. (Contratado)	-	1.554.634,16		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0070/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Amparo do São Francisco - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda. (Contratado)	-	1.549.571,81		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0071/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Gararu - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda. (Contratado)	-	2.124.809,02		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0072/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Telha - SE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos.	32.813.263/0001-06 Construtora JJ Ltda. (Contratado)	-	1.533.402,19		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0073/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Canindé do São Francisco - Sergipe, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linha de recalque, ligações domiciliares e elaboração dos detalhamentos construtivos.	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda (Contratado)	-	8.316.451,14		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0073/01 - 1º Termo aditivo, adequação de planilha contratual para ajustes de serviços novos com acréscimo de R\$ 213.651,90 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) correspondente a 2,57% do valor original de R\$ 8.316.451,14 passando para R\$ 8.530.103,04.	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda (Contratado)	-	213.651,90	8.530.103,04	1º Termo Aditivo, adequação de planilha contratual para ajuste de serviços novos com acréscimo de R\$ 213.651,90, correspondente a 2,57% do valor original R\$ 8.316.451,14 passando para R\$ 8.530.103,04.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0087/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Arcos, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque,	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	3.284.077,40		PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.						
Contrato	0.00.08.0087/01 - 1º Termo aditivo prorrogar o prazo de vigência por mais 60 dias, a partir de 02/09/2008, aprovar nova planilha orçamentária e ratificar as demais cláusulas e condições.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	0,00	3.284.077,40	Aditar o prazo contratual em 60 dias, a partir de 02/09/08, em razão das chuvas no período, das variações de quantitativos previstos, aumento nas escavações e no reforço de sub-leito, e das dificuldades executivas encontradas em função da presença de água.	Concluído
Contrato	0.00.08.0088/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Granito - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	1.433.402,12		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0088/01 - 1º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias a contar de 03/09/2008.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	0,00	1.433.402,12	Prorrogação de prazo por mais 90 dias, devido a demora da liberação do terreno destinado à construção da EE2, bem como a necessidade de promover a adequação da planilha de estimativas de custos, em função de modificações técnicas ocorridas.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0088/02 - 2º Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias a contar de 03/12/2008.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	0,00	1.433.402,12	Prorrogação de prazo por mais 150 dias devido a falta de oficialização, por parte da Prefeitura, quanto a desapropriação do terreno destinado a construção das Estações Elevatórias, bem como modificações dos projetos estruturais da EE1 e EE2.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0089/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Jaíba - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgotos (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	4.035.966,44		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0090/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Papagaios/MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos	21.167.028/0001-98 Empresa Técnica de Engenharia Ltda. ETENGE (Contratado)	-	2.317.238,48		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0091/00 - Implantação de sistema de esgotamento	01.393.074/0001-06	-	6.518.769,18		PRINCIPAL	Em

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	sanitário no município de Batalha, no Estado de Alagoas, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissárias/linhas de recalque, ramais prediais, ligações intradomiciliares, montagem de equipamento.	Sanco Engenharia Ltda (Contratado)					Execução
Contrato	0.00.08.0092/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Afogados da Ingazeira - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	5.457.854,03		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0093/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Exu - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	910.710,90		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0093/01 - 1º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias a contar de 03/09/2008.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	0,00	910.710,90	Prorrogação do prazo por mais 90 dias em virtude de adequar a planilha de estimativa de custo da rede coelтора (escavação mecanizada; reaterro compactado de valas; fornecimento de tampão; e outros) e da necessidade de definir a modalidade de ETE a ser construída, o que acarretou mudanças no projeto inicial	Em Execução
Contrato	0.00.08.0093/02 - 2º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias a contar de 03/12/2008, com incidência de reajustamento.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	0,00	910.710,90	Prorrogação do prazo por mais 150 dias, tendo em vista a necessidade de revisão do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto, em consequência do resultado do ensaio de infiltração realizado na área.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0094/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Floresta - PE, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos: estrutural elétrico, e montagem de equipamentos.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	4.811.107,58		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0095/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Igreja Nova - AL	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	4.218.608,93		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0095/01 - Aditar o contrato visando retificar a	01.514.128/0001-36	-	63.000,00	4.281.608,93	Re-equilíbrio econômico-financeiro do contrato	Em



Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	cláusula Quarta - valor e ratificar as demais cláusulas e condições	Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)					Execução
Contrato	0.00.08.0095/02 - Aditar o contrato neste sentido: ONDE SE LÊ: " O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 180 ( cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado LEIA-SE: "O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação será de 365 ( trezentos e sessenta e cinco ) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.	01.514.128/0001-36 Serviços de Engenharia e Locação Ltda - SCAVE (Contratado)	-	0,00	4.281.608,93	PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0096/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Morada Nova de Minas - MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e de travessias, montagem de equipamentos.	23.998.438/0001-06 Construtora Centro Minas Ltda - CCM (Contratado)	-	9.522.291,24		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0097/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Cacimbinhas - AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	17.462.219/0001-05 URB Topo Engenharia e Construções Ltda (Contratado)	-	3.769.412,52		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0098/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário na cidade de Bom Despacho - MG, englobando: estações elevatórias de esgoto, interceptor, linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural do projeto básico.	23.998.438/0001-06 Construtora Centro Minas Ltda - CCM (Contratado)	-	11.614.586,71		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0099/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Japaraíba, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos e elétrico e montagem de equipamentos.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda (Contratado)	-	1.731.645,35		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0100/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Medeiros, Minas Gerais, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda (Contratado)	-	1.110.400,72		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Contrato	0.00.08.0100/01 - 1º Termo aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias contados a partir de 02 de setembro de 2008.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda (Contratado)	-	0,00	1.110.400,72	Justificativa: Atraso na emissão do licenciamento ambiental que somente foi emitida 105 dias após assinatura do contrato.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0100/02 - 2º Termo aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 60 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2009, passando seu vencimento para 02/03/2009.	01.744.153/0001-06 Pavidez Engenharia Ltda (Contratado)	-	0,00	1.110.400,72	Justificativa: Atraso na liberação da área para implantação do emissário "2" e a necessidade de revisão do projeto apresentado pela prefeitura municipal.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0101/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Olho D'Água do Casado - AL, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.	17.462.219/0001-05 URB Topo Engenharia e Construções Ltda (Contratado)	-	3.280.182,53	-	PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0102/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de São João da Ponte - MG, englobando a rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, elaboração dos detalhamentos construtivos estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	03.674.001/0001-00 Sabre Engenharia Ltda. (Contratado)	-	4.300.722,86	-	PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0102/01 - 1º Termo Aditivo visando aprovar nova planilha, acrescer o valor, e prorrogar o prazo contratual e ratificar as demais cláusulas e condições. Fica acrescido o valor de R\$ 505.483,17. Passa integrar ao contrato a nova Planilha Orçamentária, constante às fls 254 a 293, do Processo nº 59510.001768/2008-59.	03.674.001/0001-00 Sabre Engenharia Ltda. (Contratado)	-	505.483,17	4.806.206,03	Aprovar nova planilha de custos e prorrogar o prazo contratual	Em Execução
Contrato	0.00.08.0103/00 - Execução de obras e serviços relativos à implantação da 1ª etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Itiúba, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas	00.469.393/0001-87 Valmar Serviços e Construções Ltda (Contratado)	-	293.881,94	-	PRINCIPAL	Concluído
Contrato	0.00.08.0103/01 - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias a partir de 15/09/2008, passando seu vencimento para 13/12/2008.	00.469.393/0001-87 Valmar Serviços e Construções Ltda (Contratado)	-	0,00	293.881,94	Demora na emissão da ordem de serviço pela Codevasf, prazo exigido pelo fabricante para entrega do material da adutora e pela ocorrência de período chuvoso na região.	Concluído
Contrato	0.00.08.0103/02 - 2º Termo aditivo tem como objetivo adequar planilha do contrato e ratificar as suas demais cláusulas e condições, sem alteração do valor.	00.469.393/0001-87 Valmar Serviços e Construções Ltda (Contratado)	-	0,00	293.881,94	Necessidade de adequar a planilha contratual, sem alteração no valor, incluir a construção do abrigo para acondicionar o compressor e a torre de resfriamento da fábrica de ração e outros serviços complementares na sala de treinamento alimentar, não previsto no projeto contratado.	Concluído
Contrato	0.00.08.0106/00 - Execução das obras de limpeza do rio Gorutuba à jusante da Barragem do Bico da Pedra - Etapa II, nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, estado de	18.322.925/0001-14 Construtora e Dragagem Paraopeba (Contratado)	-	695.930,85	-	PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Minas Gerais						
Contrato	0.00.08.0106/01 - 1º Termo Aditivo visa aprovar a nova Planilha de Quantidades, sem alteração do valor contratual e ratificar as demais cláusulas e condições.	18.322.925/0001-14 Construtora e Dragagem Paraopeba (Contratado)	-	0,00	695.930,85	Termo Aditivo foi dilatado por mais 90(nove) dias a partir de 20/11/2008. A Codevasf vem realizando, nos últimos dois anos, a limpeza e o desassoreamento do rio Gortuba, visando um aproveitamento melhor das suas águas e principalmente o aumento da vazão para o projeto de irrigação Lagoa Grande Margem Esquerda - MG. Dessa forma foi contratada a empresa PARAOPEBA, EM MARÇO DE 2008. Principalmente somente em julho a Codevasf conseguiu a licença Ambiental, autorizando a realização dos referidos serviços, o que causou um atraso de 90 dias na execução.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0106/02 - 2º Termo aditivo visa prorrogar prazo de vigência por 90(dias) contado a partir de 19/11/2008 e ratificar as demais cláusulas e condições.	18.322.925/0001-14 Construtora e Dragagem Paraopeba (Contratado)	-	0,00	695.930,85	Solicitando o adiamento de 90 dias no prazo do contrato, por motivo de atraso no início efetivo dos serviços, que só ocorreram em julho. A justificativa do atraso dos serviços é devido a demora na emissão de licença ambiental, que somente aconteceu em maio com a emissão de certidão de que não há necessidade de autorização de Exploração Florestal(APEF).	Em Execução
Contrato	0.00.08.0108/00 - Execução de obras e serviços relativos à implantação da 1ª etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Ceraíma, no município de Guanambi, estado da Bahia.	05.195.083/0001-35 M&M Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	338.026,32		PRINCIPAL	Paralisado
Contrato	0.00.08.0118/00 - Execução das obras e serviços relativos ao sistema de esgotamento sanitário da cidade de Barra, situada na Bacia do Rio São Francisco, no Estado da Bahia, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem dos equipamentos.	02.962.945/0001-10 Construtora Lucaia Ltda (Contratado)	-	14.747.440,99		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0119/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Cedro de São João, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissário/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos e montagem de equipamentos	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda (Contratado)	-	4.160.342,35		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0119/01 - 1º Termo aditivo, adequação de planilha contratual para ajustes de serviços novos, com acréscimo de R\$ 156.983,49(cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos),	02.053.711/0001-50 Sercol Saneamento e Construções Ltda (Contratado)	-	156.983,49	4.317.325,84	Para adequação da planilha contratual para ajustes de quantitativos de serviços já contratados, bem como a inclusão de serviços novos, como acréscimo de R\$ 156.983,49, correspondendo a	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	correspondente a 3,77% do valor original, de R\$ 4.160.342,35 para R\$ 4.317.325,84.					3,77% do valor original de R\$ 4.160.342,35, passando pra R\$ 4.317.325,84.	
Contrato	0.00.08.0120/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no município de Brejo Grande/SE, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto, ligações domiciliares, detalhamento construtivos e montagem de equipamentos.	05.962.039/0001-03 Copal Engenharia e Planejamento Ltda. (Contratado)	-	2.305.870,57		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0121/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Ilha das Flores, situada na bacia do São Francisco, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, e montagem dos equipamentos	02.109.175/0001-67 Engenharia, Irrigação e Sistemas de Automação Ltda - T&T (Contratado)	-	2.843.809,48		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0121/01 - 1º Termo Aditivo visa readequar planilha contratual com acréscimo de R\$ 597.083,89 (quinhentos e noventa e sete mil, oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), correspondendo a 21% do valor original de R\$ 2.83.809,49 para R\$ 3.440.893,38.	02.109.175/0001-67 Engenharia, Irrigação e Sistemas de Automação Ltda - T&T (Contratado)	-	597.083,89	3.440.893,37	1º Termo aditivo visa readequar planilha contratual com acréscimo de R\$ 597.083,89, correspondente a 21% do valor original de R\$ 2.83.809,49 para R\$ 3.440.893,38.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0122/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no município de Jeremoabo, situado na bacia do rio São Francisco - BA; redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto, ligações domiciliares, montagem de equipamentos	26.631.473/0001-80 Ética Construtora Ltda (Contratado)	-	7.559.052,69		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0123/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de União, Palmeirais, Amarante e Guadalupe no Estado do Piauí.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda. (Contratado)	-	913.610,67		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0123/01 - 1º Termo aditivo para excluir o serviço de elaboração do Projeto básico de esgotamento sanitário do município de Palmeirais/PI e estabelece a redução do valor do contrato de R\$ 913.610,61 para R\$ 767.726,47.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda. (Contratado)	-	145.884,14	767.726,53	Excluir o serviço de elaboração do Projeto básico de esgotamento sanitário do município de Palmeiras/PI e estabelecer a redução do valor do contrato de R\$ 913.610,61 para R\$ 767.726,47.	Em Execução
Contrato	0.00.08.0135/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário no município de Guarda Mor, situado na bacia do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, linha de recalque, estação de tratamento de esgoto e detalhamento construtivo do Projeto Básico.	06.953.328/0001-09 Camilo Construções Industriais Ltda (Contratado)	-	2.101.997,44		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0140/00 - Execução das obras relativas à implantação da 1ª Etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Bebedouro, localizado no município de Petrolina/PE.	02.194.685/0001-80 Consiste Engenharia Ltda (Contratado)	-	186.521,57		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Contrato	0.00.08.0140/01 - 1º Termo aditivo , prorrogar prazo contratual por 28(vinte e oito) dias.	02.194.685/0001-80 Consiste Engenharia Ltda (Contratado)	-	0,00	186.521,57	Adequação de materiais e serviços	Em Execução
Contrato	0.00.08.0145/00 - Execução de obras e serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água nos municípios, Igreja Nova, Penedo e Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, englobando: estrutura de captação, reservatórios, estações elevatórias, estação de tratamento de água, adutoras, rede de distribuição e detalhamento construtivo do projeto básico.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda (Contratado)	-	4.826.019,50		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0145/01 - 1º Termo aditivo visa prorrogar o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 09/12/2008.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda (Contratado)	-	0,00	4.826.019,50	Adeção das planilhas referentes aos itens de fornecimento e assentamento de tubulações	Em Execução
Contrato	0.00.08.0148/00 - A execução de obras e serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água rurais João Pedro Teixeira - Núcleos 1, 2 e 3 no município de Canindé do São Francisco situado na calha do Rio São Francisco, no Estado de Sergipe, englobando: adutora de derivação, reservatório de apoiado, adutora de gravidade, redes de distribuição, ligações prediais e elaboração do detalhamento construtivo estrutural do reservatório.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda (Contratado)	-	230.919,61		PRINCIPAL	Não Iniciado
Contrato	0.00.08.0156/00 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Itabirito, na bacia do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamentos construtivos estrutural, elétrico e de travessias e montagem de equipamentos	65.280.737/0001-50 Construtora Sanenco Ltda. (Contratado)	-	12.877.341,98		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0166/00 - Execução das obras e serviços para o controle de processos erosivos, em barragem de porte médio da sub-bacia do Riacho do Pontal - Barragem de Cacimba Velha, no município de Petrolina, situada na Bacia do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco	04.199.032/0001-19 Duarte Carvalho Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	290.568,18		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0173/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário na cidade de Piaçabuçu, situada na Bacia do São Francisco, no Estado de Alagoas, englobando: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto, emissários/linhas de recalque, estações de tratamento de esgotos (ETE), ligações domiciliares, montagem de equipamentos e detalhamento construtivo estrutural da estação elevatória.	01.994.990/0001-93 Interenge Construção Ltda (Contratado)	-	6.744.840,50		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.00.08.0177/00 - Execução das obras relativas a implantação da 1ª Etapa do Centro Integrado de	01.280.375/0001-15 Kaiçara Construções e	-	549.325,49		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Revitalização de Recursos Pesqueiros da Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, Estado de Sergipe.	Serviços Ltda. (Contratado)					
Contrato	0.00.08.0205/00 - Execução das obras e serviços relativos aos sistemas de esgotamento sanitário do Município de Pompeu/MG, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgotos (ETE), linhas de recalque, ligações domiciliares, detalhamento construtivo estrutural e elétrico e montagem de equipamentos.	19.867.019/0001-68 Momento Engenharia e Empreendimentos Ltda (Contratado)	-	4.277.500,84		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.01.08.0107/00 - Fornecimento de equipamentos para a implantação do pavilhão de aclimação de peixes na estação de piscicultura de Três Marias, localizada no município de Três Marias, no estado de Minas Gerais	43.989.292/0001-40 Indústria e Comércio de Estufas Agrícolas Ltda - VAN DER HOEVEN (Contratado)	-	28.000,00		PRINCIPAL	Concluído
Contrato	0.01.08.0137/00 - Fornecimento de equipamentos para a implantação do pavilhão de aclimação de peixes na estação de piscicultura de Três Marias, localizada no município de Três Marias, estado de Minas Gerais.	05.530.834/0001-22 Dunas Comercial Ltda (Contratado)	-	4.563,00		PRINCIPAL	Concluído
Contrato	0.01.08.0221/00 - Fornecimento de equipamentos para hidrometria, posicionamento geográfico e topografia para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	29.500.196/0001-65 Hidromec Indústria Comércio LTDA. (Contratado)	-	109.200,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.01.08.0254/00 - Aquisição de 04(quatro) veículos tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, marca ford para atender a 1ª e 6ª SR'S.	03.470.727/0016-07 Ford Motor Company Brasil Ltda (Contratado)	-	348.000,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.01.08.0255/00 - Fornecimento de material de laboratório, para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	45.517.463/0001-63 Marconi Equipamentos para Laboratório LTDA. (Contratado)	-	147.964,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0027/00 - Execução de serviços de assessoria ambiental para os programas de saneamento ambiental e controle de processos erosivos a serem desenvolvidos pela Codevasf	02.479.401/0001-00 Floram Consultoria e Prestação de Serviços Ltda (Contratado)	-	1.673.651,40		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0110/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Cacimbinhas, Canapi, Olho D'Água do Casado, Igreja Nova, Batalha, Santana do Ipanema e Piaçabuçu, todas no estado de Alagoas.	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.758.252,69		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0111/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica	06.164.260/0001-89	-	1.740.711,18		PRINCIPAL	Em

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias, estrutural e elétrico, montagem de equipamentos e pré-operação dos sistemas e "as built" nos municípios de Barra, Carinhanha, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães e Malhada/BA	Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)					Execução
Contrato	0.05.08.0111/01 - 1º Termo Aditivo ratifica a cláusula 1ª e ratifica as demais a cláusulas e condições. ( O objeto principal foi ratificado conforme 1º termo aditivo).	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	0,00	1.740.711,18	Retificar a cláusula 1ª do contrato para fazer constar o município de Barra.	Em Execução
Contrato	0.05.08.0112/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias, das cidades de Pilão Arcado, Jeremoabo, Remanso, Santa Brígida e Sento Sé - BA	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	1.112.523,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0113/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratórios de solos e concretos, relatórios fotográficos das obras, análises dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Arco, Bambuí, Bom Despacho, Buritizeiro, Caeté, Dorésópolis, Guarda-Mor, Itabirito, Jaíba, Luz, Medeiros, Morada Nova de Minas, Papagaio, Pompeu, Rio Acima, São João da Ponte, Três Marias, Vargem Bonita e Japaraíba - MG	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	3.862.667,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0113/01 - 1º Termo Aditivo, fica retificada a cláusula primeira do contrato que passa a constar o município de Japaraíba/MG.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	0,00	3.862.667,00	Reificada a cláusula primeira do contrato, visando incluir o município de Japaraíba/MG.	Em Execução
Contrato	0.05.08.0114/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.388.323,86		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Afogados de Ingazeira, Belém do São Francisco, Buíque, Exu, Floresta, Granito, Sertânia e Trindade, todas no estado de Pernambuco						
Contrato	0.05.08.0115/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Gararu, Ilha das Flores, Telha, Aquidabã, Japoatã, Malhada dos Bois, Pacatuba, Canindé do São Francisco e Cedro de São João, todas no estado de Sergipe	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.977.543,45		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0116/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Alto Parnaíba, Araiões, Brejo, Coelho Neto, Magalhães de Almeida, Nova Iorque, Parnarama, Santa Quitéria do Maranhão, Tasso Fragoso, todas no estado do Maranhão	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	3.489.811,49		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0117/00 - Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica das obras, análise dos detalhamentos construtivos de travessias das cidades de Luzilândia, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí, todas no estado do Piauí.	91.806.844/0001-80 Beck de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.902.342,57		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.05.08.0199/00 - Execução dos serviços de dragagem de desassoreamento de até 10 passos críticos no rio São Francisco, entre Ibotirama/BA e Pilão Arcado/BA, numa extensão de cerca de 320 km e obras adicionais no campo de provas da FUNDESPA situado em Barra/BA.	01.382.055/0001-76 Fausto de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.321.386,00		PRINCIPAL	Cancelado
Contrato	0.05.08.0199/01 - 1º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias, contados de 19/09/2008 e ratificar as demais cláusulas e condições.	01.382.055/0001-76 Fausto de Souza Engenharia Ltda. (Contratado)	-	0,00	1.321.386,00	Termo aditivo de prazo por mais 90 (noventa) dias, contados de 19/09/2008, Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama-Juazeiro - No estado da Bahia.	Cancelado
Contrato	0.05.08.0214/00 - Execução das obras e serviços ao sistema de esgotamento sanitário do município de Jacaraci - Bahia, englobando: rede coletora convencional, rede coletora condominial, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto, linhas de recalque, ligações	07.225.466/0001-34 Diagonal Construtora Ltda. (Contratado)	-	3.097.496,17		PRINCIPAL	Em Execução



Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	domiciliares e montagem de equipamentos.						
Contrato	0.06.08.0016/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Pequi, Presidente Juscelino, Santa Fé de Minas, Santana do Pirapama, Taquaraçu de Minas e Uruana de Minas, todas localizadas no estado de Minas Gerais.	33.160.102/0001-23 Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia (Contratado)	-	1.360.240,25		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0017/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Glória, Abaré, Macururé e Rodelas, todas no estado da Bahia.	06.022.644/0001-67 KL Serviços Engenharia S/S Ltda (Contratado)	-	685.269,58		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0018/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Campo Formoso, Ourolândia e Umburanas todas no estado da Bahia	06.022.644/0001-67 KL Serviços Engenharia S/S Ltda (Contratado)	-	671.604,37		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0019/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Iguatama, Lagoa da Prata, Paineiras, Quartel Geral, São Gonçalo do Abaeté, Tiros e Capitólio, no estado de Minas Gerais	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda (Contratado)	-	1.704.045,65		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0019/01 - 1º Termo Aditivo visando acrescer o valor de R\$ 66.718,38 e prorrogar o prazo de vigência por mais 60 dias a contar de 28/07/2008.	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda (Contratado)	-	66.718,38	1.770.764,03		Em Execução
Contrato	0.06.08.0020/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Bocaiúva, Francisco Dumont, Francisco Sá, e Jequitaiá, no estado de Minas Gerais	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda (Contratado)	-	938.775,31		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0020/01 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias e alteração do valor, acrescentando mais R\$ 142.219,83 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e tres centavos) correspondentes a 15,14% do valor inicialmente contratado.	41.656.372/0001-58 Esse Engenharia e Consultoria Ltda (Contratado)	-	142.219,83	1.080.995,14	Necessidade de se ampliar o nível de informação topográfica sem a qual haveria comprometimento da qualidade dos projetos a serem elaborados. Dessa forma, foram concedidos 60 dias de prorrogação de prazo com acréscimo de R\$ 142.219,83, no valor do contrato, que passou a ser de R\$ 1.080.995,14.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0021/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Belo Monte, Craíbas, Delmiro Gouveia, Jacaré dos Homens, Major Isidoro, Olho D'água das Flores e São Brás, localizadas no estado de Alagoas.	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda. (Contratado)	-	1.336.670,28		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0022/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Serra do Ramalho, Sítio do Mato e São Félix do Coribe, no estado da Bahia .	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda. (Contratado)	-	636.465,42		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0022/01 - 1º Termo Aditivo retificar a cláusula primeira- caput, para fazer contar a cidade de Paratinga/Bahia, a cláusula quinta para fazer constar o valor dos serviços da cidade de Paratinga e prorrogar o prazo de	00.507.946/0001-49 Techine Engenheiros Consultores s/c Ltda. (Contratado)	-	209.146,33	845.611,75	Retificar as cláusulas primeira e quinta para fazer constar a cidade de Paratinga, no Estado da Bahia, licitado mediante os termos do Edital Codevasf nº 38/2007 (cláusula primeira) e o valor	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	vigência por mais 180 dias a contar de 15/08/2008.					individualizado da cidade de Paratinga (cláusula quinta).	
Contrato	0.06.08.0023/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de: Gentio do Ouro, Ipuíara e Itaguaçu da Bahia, todas no estado da Bahia.	90.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS (Contratado)	-	500.728,88		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0024/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de: Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, todas no estado da Bahia	90.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS (Contratado)	-	791.908,05		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0025/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Ibiaí, São João do Pacuí, Icarai de Minas, Lagoa dos Patos, Ubaí e Ponto Chique no estado de Minas Gerais	01.632.626/0001-83 YC Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.362.657,61		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0026/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de: Catuti, Espinosa, Matias Cardoso, Riacho dos Machados e Verdelândia, localizados no estado de Minas Gerais	01.632.626/0001-83 YC Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.323.541,54		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0125/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Barão de Grajaú, Benedito Leite, Duque Bacelar, Milagres do Maranhão, São Francisco do Maranhão e Tasso Fragoso - 2ª Etapa, todas localizadas no estado do Maranhão.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda. (Contratado)	-	737.619,65		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0125/01 - 1º Termo Aditivo para prorrogar o prazo por mais 90 dias corridos, contando a partir de 10 de outubro de 2008.	32.690.778/0001-66 UFC - Engenharia Ltda. (Contratado)	-	0,00	737.619,65	Aditivo de prazo pela conjugação dos fatores: a) o afastamento temporário de elementos-chave ao desenvolvimentos dos projetos, em face de ocorrência superveniente: AVC de familiar (esposa e mãe de dois profissionais da equipe da contratada); b) retardo na mobilização da contratada em função do tempo decorrido nas démarches subsequentes à assinatura do contrato.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0129/00 - Elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Ilha Grande, Murici dos Portelas, Joca Marques, Madeiro, Porto e Miguel Alves, todas no estado do Piauí.	73.879.934/0001-19 Engenharia e Consultoria S/S - ENGESOFT (Contratado)	-	719.313,77		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0129/01 - 1º Termo Aditivo para excluir serviços, reduzir o valor e ratificar as demais cláusulas e condições. Ou seja Fica excluída a cláusula 1ª do contrato os serviços de elaboração do projeto Básico de Esgotamento Sanitário da cidade de Miguel Alves/PI. O Valor do Contrato é reduzido de R\$ 719.713,77 para R\$ 533.864,22.	73.879.934/0001-19 Engenharia e Consultoria S/S - ENGESOFT (Contratado)	-	- 185.449,55	533.864,22	Excluir serviços, reduzir o valor e ratificar as demais cláusulas e condições. Ou seja Fica excluída a cláusula 1ª do contrato os serviços de elaboração do projeto Básico de Esgotamento Sanitário da cidade de Miguel Alves/PI. O Valor do Contrato é reduzido de R\$ 719.713,77 para R\$ 533.864,22.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0129/02 - 2º Termo Aditivo, visa prorrogar o prazo	73.879.934/0001-19	-	0,00	533.864,22	Aditivo de prazo em função da ocorrência	Em

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	de vigência por mais 90 dias corridos a partir de 26/10/2008.	Engenharia e Consultoria S/S - ENGESOFT (Contratado)				simultânea dos seguintes fatores: a) pela indisponibilidade conjuntural de mobilização de equipes topográficas em número suficiente; b) pela sobrecarga temporal no levantamento de dados confiáveis, necessários à qualificação aos produtos contratados.	Execução
Contrato	0.06.08.0138/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 9 localidades rurais difusas, localizadas em 8 municípios às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO (Contratado)	-	200.518,40			Em Execução
Contrato	0.06.08.0138/01 - Prorrogar o prazo contratual por 30 (trinta) dias.	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO (Contratado)	-	0,00	200.518,40	Prorrogado o prazo contratual por 30 (trinta) dias, sem incidência de reajustamento. Devido as chuvas a partir outubro de 2008 que impediam a conclusão dos serviços de capô, foi necessário aditar o prazo ocntratual para dar continuidade a elaboração dos projetos.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0139/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 43 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO (Contratado)	-	830.732,29		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0139/01 - Prorrogação do prazo contratual e a retificação para substituição de uma das comunidades constantes das especificações técnicas.	04.684.385/0001-04 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda - DESPRO (Contratado)	-	0,00	830.732,29	A prorrogação por mais 90 dias, a partir de 24/12/08, passando o seu vencimento para 24/03/09, substituir a comunidade "Vila São Vicente (Travessão), localizado no município de ponto Chique-MG, pela comunidade "São Gregório", do mesmo município.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0142/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 38 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais	07.321.709/0001-38 Engenheiros Consultores Ltda - JM (Contratado)	-	590.921,79		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0142/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo contratual por 60(sessenta) dias.	07.321.709/0001-38 Engenheiros Consultores Ltda - JM (Contratado)	-	0,00	590.921,79	Como as comunidades contempladas são pequenas e de difícil acesso, os serviços de campo, principalmente topografia, não puderam ser concluídos dentro do prazo previsto inicialmente. Foi verificar também, durante a execução dos serviços de topografia que os quantitativos previstos no contrato não estavam compatíveis com a realidade dos projetos, sendo feita uma	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
						revisão dos mesmos, necessitando uma adequação de Planilha Contratual, sem impacto financeiro no valor do contrato. Desta forma foi necessário a elaboração do 1º Termo aditivo.	
Contrato	0.06.08.0143/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento à 27 localidades rurais difusas, localizadas em 7 municípios situados às margens do rio São Francisco no estado de Pernambuco	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	572.485,72		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0143/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo por 60(sessenta)dias.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	0,00	572.485,72	O referido termo aditivo se justifica pelo atraso na execução dos serviços face ao difícil acesso às comunidades e pelas dificuldades na aplicação do projeto em campo, bem como pela importância dos benefícios que poderão advir às comunidades com a implantação dos sistemas de abastecimento de água, como melhoria da qualidade de vida, possibilidade de exploração de potenciais alternativas econômicas, como consequente melhoria de renda, assim como da saúde pública das populações envolvidas.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0149/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistema de abastecimento de água tratada, para atendimento a 27 localidades rurais difusas, localizadas em 12 municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe.	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C (Contratado)	-	485.330,52		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0149/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo por 150 dias, sem incidência de reajustamento.	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C (Contratado)	-	0,00	485.330,52	Prorrogar prazo por 150 dias, sem incidência de reajustamento.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0161/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento à 31 localidades rurais difusas, localizadas em 6 municípios situados às margens do rio São Francisco, no estado de Alagoas	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C (Contratado)	-	653.069,23		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0161/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo de vigência do contrato por 60(sessenta) dias.	36.863.538/0001-77 Senha Engenharia S/C (Contratado)	-	0,00	653.069,23	Permitir a conclusão da elaboração dos projetos, possibilitando a contratação dos serviços.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0184/00 - Elaboração de estudos e projetos básicos de revitalização da Microbacia do Riacho do Tigre, no município de Paulo Afonso/BA.	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS (Contratado)	-	214.308,96		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Contrato	0.06.08.0185/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 07(sete) localidades rurais difusas, no município de Abaré, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	75.804,67		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0185/01 - 1º Termo aditivo, prorrogar prazo por 45(quarenta e cinco) dias, contados a partir de 30/12/2008.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	0,00	75.804,67	A empresa teve dificuldades na contratação e organização das equipes em campo, atrasando o contrato.	Em Execução
Contrato	0.06.08.0186/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 39(trinta e nove) localidades rurais difusas, localizadas no município de Casa Nova, situada as margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	371.162,74		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0187/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 39(trinta e nove) localidades rurais difusas, localizadas no município de Curaçá, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda. (Contratado)	-	144.336,24		PRINCIPAL	Não Iniciado
Contrato	0.06.08.0188/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 12(doze) localidades rurais difusas, localizadas no município de Gloria, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda. (Contratado)	-	128.031,49		PRINCIPAL	Não Iniciado
Contrato	0.06.08.0189/00 - Projeto básico de engenharia possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 65(sessenta e cinco) localidades rurais difusas, localizadas no município de Juazeiro, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	348.046,11		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0190/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 14(quatorze) localidades rurais difusas, localizadas no município de Pilão Arcado, situado às margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda. (Contratado)	-	144.068,76		PRINCIPAL	Não Iniciado
Contrato	0.06.08.0191/00 - Projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 38(trinta e oito) localidades rurais difusas, localizadas no município de Abaré, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	292.153,67		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	localidades rurais difusas, localizadas no município de Remanso, no estado da Bahia.	Ltda - PLANACON (Contratado)					
Contrato	0.06.08.0192/00 - Projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento de 34(trinta e quatro) localidades rurais difusas, no município de Santo-Sé, situado as margens do Rio São Francisco, no estado da Bahia.	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	277.812,03		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0206/00 - Elaboração de projeto básico de engenharia, possibilitando a implantação de sistemas de abastecimento de água tratada, para atendimento as localidades rurais difusas, localizadas no municípios relacionados no Item 4 dos Termos de Referência. Lote 1 - Petrolina: 10 localidades; Lote 2 - Itacuruba e Belém do São Francisco 05 localidades; Lote 3 - Santa Maria da Boa Vista e Orocó: 17 localidades; Lote 4 - Petrolândia, Tacaratu e Jatobá: 18 Localidades.	66.519.331/0001-40 Drenatec Engenharia Ltda. (Contratado)	-	1.038.667,97		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.06.08.0227/00 - Elaboração do projeto de engenharia, implantação de sistema de abastecimento de água tratada a várias localidades rurais difusa para os lotes 02 (Municípios de Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Bom Jeseus da Lapa) no estado da Bahia.	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS (Contratado)	-	275.565,96		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	0.13.08.0207/00 - Locação de um Imóvel, situado na Av. Getúlio Vargas Nº 02, Barra/Bahia.	132.722.685-53 Alex Leite de Souza (Contratado)	-	21.600,00		PRINCIPAL	Concluído
Contrato	0.13.08.0207/01 - 1º Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2008.	132.722.685-53 Alex Leite de Souza (Contratado)	-	0,00	21.600,00	Com o objetivo de dar continuidade ao andamento das ações do Projeto da Hidrovia, após suspensão do convênio 0.05.06.0006/00, avocado dos contratos, este aditivo foi solicitado pela equipe técnica da Codevasf para manter o funcionamento da administração do empreendimento, desenvolvimento das atividades da equipe técnica de apoio, supervisão de algum dos colaboradores. A prorrogação de prazo até 31/12/08 é respaldado no Parecer da Assessoria Jurídica da Codevasf DE 24/09/08 sugeriu esta data porque no novo exercício (2009) seria prorrogada uma nova contatação por parte da Codevasf.	Concluído
Contrato	0.15.08.0208/00 - Locação de parte do imóvel rural denominado " Fazenda Palmeiras " , situada no Km 9, Barra/Ibiraba - Bahia.	086.828.875-68 Carlos Alberto Machado Passos (Contratado)	-	106.470,00		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	2.00.08.0061/00 - Elaboração de projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de Palmas de Monte Alto - BA. área de abrangência da 2ª SR.	04.447.729/0001-61 Infraestrutura Urbana Ltda - ARKIS	-	244.689,22		PRINCIPAL	Em Execução

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
		(Contratado)					
Contrato	2.06.08.0060/00 - Elaboração de projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de IUIU - BA. área de abrangência da 2ª SR.	90.333.790/0001-10 Engenharia e Consultoria Ltda - ENGEPLUS (Contratado)	-	171.602,14		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	4.03.08.0017/00 - Execução de serviços de reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na EPB, em Neópolis/SE.	07.359.822/0001-02 Líder Construções e Locação Ltda (Contratado)	-	50.298,02		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	6.00.08.0035/00 - Construção e implantação do Sistema de Abastecimento d'água do povoado de Itamarati, localizado no município de Juazeiro-BA.	02.009.917/0001-82 Construções e Consultoria Ltda - CCL (Contratado)	-	80.846,80		PRINCIPAL	Em Execução
Contrato	6.00.08.0035/01 - Prorroga prazo por mais 90 dias	02.009.917/0001-82 Construções e Consultoria Ltda - CCL (Contratado)	-	0,00	80.846,80	Incialmente, previa-se que a energia das bombas seria fornecida pela Estação de Bombeamento (EB) 2 do Perímetro Tourão. Entretanto, verificou-se em campo que esta estação não tem mais a capacidade de atender a carga demandada pelas novas bombas a serem instaladas. Com isso houve a necessidade e construir uma nova subestação, levando ao aditivo.	Em Execução
Contrato	7.05.08.0004/00 - Elaboração de estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos Municípios de Alto Parnaíba, Araisos, Brejo, Coelho Neto, Magalhães de Almeida, Nova Iorque, Parnarama, Santa Quitéria e Tasso Fragoso, no Estado do Maranhão.	07.177.144/0001-67 Ferreira e Guedes Ferreira Ltda (Contratado)	-	145.215,00		PRINCIPAL	Concluído
Contrato	7.08.07.0040/00 - Elaboração de estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de Guadalupe, Luzilândia, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí, no estado do Piauí	06.164.260/0001-89 Planejamento Assessoria de Projetos Técnicos Ltda - PLANACON (Contratado)	-	143.287,00		PRINCIPAL	Concluído
Convênio	0.93.08.0069/00 - Implantação de aterro sanitário com participação dos municípios de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco no Estado de Minas Gerais.	07.975.391/0001-09 Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos - ECOTRES. (Conveniente)	-	4.388.285,39		PRINCIPAL	Em Execução
Ordem de Fornecimento	0.0081/2008-0 - aquisição de material conforme CI 010/08-AR/GMA/USG	02.714.100/0001-05 Raimex Indústria e Comércio de Produtos de Informática (Contratado)	-	4.435,74	4.435,74	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0226/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) grade aradora e 1 (uma) grade rotativa hidráulica para o Centro Integrado de	92.264.472/0001-70 Kohler e Filhos Ltda.	-	15.600,00	15.600,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Sergipe.	(Contratado)					
Ordem de Fornecimento	0.0227/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) roçadeira hidráulica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Alagoas.	92.264.472/0001-70 Kohler e Filhos Ltda. (Contratado)	-	46.769,00	46.769,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0228/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio trinocular para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	54.446.810/0001-03 Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda. (Contratado)	-	79.299,00	79.299,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0229/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio trinocular para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	54.446.810/0001-03 Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda. (Contratado)	-	68.499,00	68.499,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0230/2008-0 - Aquisição de 8 (oito) camas de solteiro, 4 (quatro) cômodas e 20 (vinte) cadeiras fixas para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias.	03.177.181/0001-14 Edna Aquino dos Santos (Contratado)	-	3.925,26	3.925,26	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0231/2008-0 - Aquisição de 1 (um) liofilizador para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	59.233.635/0001-81 Terroni Equipamentos Científicos Indústria e Comércio Ltda. - EPP (Contratado)	-	21.000,00	21.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0232/2008-0 - Aquisição de 1 (um) destilador e 1 (um) conjunto para filtração à vácuo para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	05.007.617/0001-52 Marconilab Equipamentos para Laboratórios Ltda. - ME (Contratado)	-	13.459,00	13.459,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0233/2008-0 - Aquisição de 1 (um) banho-maria em aço inox para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.007.617/0001-52 Marconilab Equipamentos para Laboratórios Ltda. - ME (Contratado)	-	2.800,00	2.800,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0236/2008-0 - Aquisição de 3 (três) balanças eletrônicas digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	05.364.996/0001-38 Precisão Absoluta Balanças Ltda. - ME (Contratado)	-	2.799,99	2.799,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0237/2008-0 - Aquisição de 1 (um) ultrafreezer vertical para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.368.433/0001-43 Americanlab Indústria e Comércio de Produtos para Laboratório Ltda. (Contratado)	-	27.130,00	27.130,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0241/2008-0 - Aquisição de 1 (um) transportador de sementes refrigerado para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.747.352/0001-29 Central Médica Ltda. (Contratado)	-	4.943,60	4.943,60	PRINCIPAL	Concluído



Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Ordem de Fornecimento	0.0242/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) reguladores de pressão de oxigênio para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-xique, Xique-xique - BA.	05.747.352/0001-29 Central Médica Ltda. (Contratado)	-	500,00	500,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0243/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) buretas eletrônicas digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	00.935.689/0001-46 Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. (Contratado)	-	3.305,00	3.305,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0244/2008-0 - Aquisição de 1 (um) destilador de água e 2 (dois) deionizadores de água para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	48.071.377/0001-68 Quimis Aparelhos Científicos Ltda. (Contratado)	-	1.440,00	1.440,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0246/2008-0 - Aquisição de 1 (um) projetor multimídia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura Três Marias, Três Marias - MG	03.776.173/0001-94 Terabyte Integradora de Soluções em Tecnologia da Informação, Comércio e Serviço (Contratado)	-	1.700,00	1.700,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0247/2008-0 - Aquisição de 1 (um) projetor multimídia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura Betume, Neópolis - SE.	03.776.173/0001-94 Terabyte Integradora de Soluções em Tecnologia da Informação, Comércio e Serviço (Contratado)	-	1.700,00	1.700,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0248/2008-0 - Aquisição de 02 medidores de pH de solo	03.996.661/0001-07 Instrumentos de Medição Ltda - INSTRUTEMP (Contratado)	-	590,00	590,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0250/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, Nova Porteira - MG.	22.683.676/0001-60 Análise Informática Ltda. (Contratado)	-	2.838,00	2.838,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0251/2008-0 - Aquisição de 3 (três) notebooks para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	22.683.676/0001-60 Análise Informática Ltda. (Contratado)	-	8.769,00	8.769,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0252/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) balanças semianalíticas digitais e 4 (quatro) redes de ictioplâncton para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	01.456.463/0001-25 Diagtech Comércio e Importação Ltda. (Contratado)	-	4.957,00	4.957,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0253/2008-0 - Aquisição de 3 (três) balanças digitais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	01.456.463/0001-25 Diagtech Comércio e Importação Ltda. (Contratado)	-	1.495,00	1.495,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0255/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) balança mecânica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	68.886.605/0001-65 Marte Equipamentos para Laboratório Ltda.	-	946,00	946,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
		(Contratado)					
Ordem de Fornecimento	0.0262/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda. (Contratado)	-	2.999,99	2.999,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0263/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda. (Contratado)	-	2.999,99	2.999,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0265/2008-0 - Aquisição de 1 (um) ar condicionado 18000 BTUs	11.410.529/0001-08 ASTEFRIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS LTDA. (Contratado)	-	2.777,99	2.777,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0266/2008-0 - Aquisição de 1 (um) agitador vórtex de mesa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	38.658.399/0001-75 Datamed Ltda. (Contratado)	-	527,00	527,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0267/2008-0 - Aquisição de 2(dois) geradores de energia a diesel e 1 (uma) sonda digital tipo sonar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda. (Contratado)	-	9.433,00	9.433,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0268/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) compressores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda. (Contratado)	-	5.000,00	5.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0269/2008-0 - Aquisição de 1 (um) botijão criogênico e 3 (três) sopradores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	85.304.533/0001-10 Soma Comércio e Serviços Ltda. (Contratado)	-	13.285,00	13.285,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0270/2008-0 - Aquisição de 1 (um) notebook para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	06.311.966/0001-26 HN Comércio Varejista para Informática e Materiais Odontológicos Ltda. (Contratado)	-	3.500,00	3.500,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0271/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda. (Contratado)	-	5.584,84	5.584,84	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0272/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-xique, Xique-xique - BA.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda. (Contratado)	-	799,79	799,79	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0273/2008-0 - Aquisição de 12 (doze) cadeiras para o	04.418.934/0001-07	-	3.573,11	3.573,11	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Fornecimento	Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	Center Sponchiado Ltda. (Contratado)					
Ordem de Fornecimento	0.0274/2008-0 - Aquisição de mobiliário para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda. (Contratado)	-	10.275,42	10.275,42	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0275/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) antena parabólica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	04.418.934/0001-07 Center Sponchiado Ltda. (Contratado)	-	807,59	807,59	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0276/2008-0 - Aquisição de 1 (um) barco de duralumínio para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.659.011/0001-27 Petroski Indústria e Comércio de Barcos e Carretas Ltda. - ME (Contratado)	-	6.900,00	6.900,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0279/2008-0 - Aquisição de 1 (um) oxímetro para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do Brasil Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	1.300,00	1.300,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0280/2008-0 - Aquisição de 1 (um) oxímetro para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do Brasil Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	1.194,20	1.194,20	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0281/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) oxímetros para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	07.175.849/0001-45 Hanna Instruments do Brasil Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	2.388,40	2.388,40	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0282/2008-0 - Aquisição de móveis e eletrodomésticos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	57.331.753/0001-05 Pedro Paulo Nogueira Filho - EPP (Contratado)	-	27.410,70	27.410,70	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0283/2008-0 - Aquisição de 1 (um) moedor de carne industrial para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	04.435.965/0001-68 Inecom Equipamentos e Instalações Ltda. (Contratado)	-	1.999,97	1.999,97	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0284/2008-0 - Aquisição de 1 (um) sistema de exaustão para fogão industrial para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL	04.435.965/0001-68 Inecom Equipamentos e Instalações Ltda. (Contratado)	-	5.514,83	5.514,83	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0285/2008-0 - Aquisição de 1 (um) trator agrícola para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	07.292.985/0001-15 Reyplan Comércio e Representações Ltda (Contratado)	-	40.830,00	40.830,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Ordem de Fornecimento	0.0286/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) botijões criogênicos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	07.292.985/0001-15 Reyplan Comércio e Representações Ltda (Contratado)	-	8.139,00	8.139,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0287/2008-0 - Aquisição de 1 (um) gerador de energia monofásico para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	04.946.668/0001-87 Robox Geradores e Saneamento Ltda (Contratado)	-	9.999,00	9.999,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0288/2008-0 - Aquisição de 02 (dois) Palm Top para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	09.130.302/0001-59 Gercubas Importação de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME (Contratado)	-	2.115,00	2.115,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0289/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) tela elétrica de projeção para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	08.144.355/0001-66 Comércio, Manufaturas, Importação e Exportação de Produtos de Audiovisuais Ltda. - EPP - VITEC (Contratado)	-	1.490,00	1.490,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0290/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) motobomba e 2 (dois) compressores de ar para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.918.483/0001-57 Comércio de Materiais de Construção Ltda - PLAMAX (Contratado)	-	4.000,00	4.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0291/2008-0 - Aquisição de 1 (um) grupo gerador de energia para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	07.918.483/0001-57 Comércio de Materiais de Construção Ltda - PLAMAX (Contratado)	-	2.865,00	2.865,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0294/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) centrífuga de mesa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	00.868.405/0001-46 Bio Research do Brasil Instrumentação Científica Ltda. (Contratado)	-	18.000,00	18.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0299/2008-0 - Aquisição de 1 (um) estereomicroscópio, 2 (duas) máquinas para refrigeração e 1 (um) bloco térmico para tubos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	05.393.688/0001-30 Fé Distribuidora Ltda. - ME (Contratado)	-	63.750,00	63.750,00	PRINCIPAL	Em Execução
Ordem de Fornecimento	0.0302/2008-0 - Aquisição de 3 (três) motores de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	17.883,00	17.883,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0303/2008-0 - Aquisição de 1 (um) motor de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	5.950,00	5.950,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
Ordem de Fornecimento	0.0304/2008-0 - Aquisição de 1 (um) motor de popa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	72.639.040/0001-99 Tropical Trading Importação e Exportação Ltda. (Contratado)	-	10.894,00	10.894,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0308/2008-0 - Aquisição de 1 (um) espectrofotômetro de faixa UV-visível, 1 (uma) autoclave e 2 (dois) contadores de células para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda. (Contratado)	-	9.051,46	9.051,46	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0309/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) estufa para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda. (Contratado)	-	6.549,00	6.549,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0310/2008-0 - Aquisição de 1 (um) aparelho GPS para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda. (Contratado)	-	2.259,99	2.259,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0311/2008-0 - Aquisição de 1 (um) contador de células para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	06.022.999/0001-56 Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda. (Contratado)	-	287,00	287,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0312/2008-0 - Aquisição de 2 (duas) máquinas fotográficas e 1 (uma) filmadora para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	07.679.220/0001-32 Plusvision Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. - EPP (Contratado)	-	3.624,99	3.624,99	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0313/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) máquina fotográfica para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	07.679.220/0001-32 Plusvision Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. - EPP (Contratado)	-	790,00	790,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0317/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado e 1 (uma) geladeira para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. (Contratado)	-	3.199,68	3.199,68	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0318/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado para o Centro Integrado de Recursos	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de	-	2.000,00	2.000,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, Nova Porteirinha - MG.	Equipamentos Eletrônicos Ltda. (Contratado)					
Ordem de Fornecimento	0.0319/2008-0 - Aquisição de 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. (Contratado)	-	9.399,00	9.399,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0320/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) batedeira para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	09.208.840/0001-19 MLJ Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. (Contratado)	-	2.420,00	2.420,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0325/2008-0 - Aquisição de 1 (um) medidor de ph para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	54.286.505/0001-93 Homis - Controle e Instrumentação Ltda. (Contratado)	-	611,80	611,80	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0326/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) balança eletrônica digital para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	54.286.505/0001-93 Homis - Controle e Instrumentação Ltda. (Contratado)	-	600,00	600,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0327/2008-0 - Aquisição de 3 (três) filtros ultravioleta e 1 (uma) carreta agrícola basculante para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME (Contratado)	-	16.000,00	16.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0328/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) segadeira de pastagem a disco para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME (Contratado)	-	16.000,00	16.000,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0329/2008-0 - Aquisição de 1 (uma) máquina embaladora de peixe vivo para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	85.241.248/0001-05 Portozelo Atacadista Ltda. - ME (Contratado)	-	6.932,50	6.932,50	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0333/2008-0 - Aquisição de 6 (seis) microcomputadores e 3 (três) impressoras multifuncionais para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias, Três Marias - MG	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires (Contratado)	-	11.288,70	11.288,70	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0334/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, Nova Porteirinha ? MG.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires (Contratado)	-	3.699,00	3.699,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0335/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) microcomputadores e 2 (dois) nobreaks para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires (Contratado)	-	4.419,00	4.419,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0336/2008-0 - Aquisição de 3 (três) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires	-	5.865,00	5.865,00	PRINCIPAL	Concluído

Tipo	Instrumento	Contratada/Conveniente	SIAFI	Valor Contratado	Valor Total (Principal + Aditivo)	Motivo do Aditivo	Estágio da execução físico-financeira
	Aquicultura de Bebedouro, Petrolina - PE.	(Contratado)					
Ordem de Fornecimento	0.0337/2008-0 - Aquisição de 4 (quatro) microcomputadores para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, Neópolis - SE.	09.287.261/0001-09 Yara Cristina Pires (Contratado)	-	7.820,00	7.820,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0338/2008-0 - Aquisição de 1 (um) microscópio estereoscópico para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Porto Real do Colégio - AL.	02.337.872/0001-75 DMI - Óptica e Sistemas de Imagem Ltda. (Contratado)	-	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	PRINCIPAL	Concluído
Ordem de Fornecimento	0.0343/2008-0 - Aquisição de 2 (dois) quadros brancos magnéticos para o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ceraíma, Guanambi - BA.	03.961.467/0001-96 Multi Quadros e Vidros Ltda. (Contratado)	-	R\$ 444,98	R\$ 444,98	PRINCIPAL	Concluído
Protocolo de Ação	0.05.08.00010 - Acompanhar as ações de implantação de um Centro de Referência em recuperação de áreas degradadas no Campus de Ciências Agrárias da UNIVASF, em Petrolina - PE.	05.440.725/0001-14 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF (Proponente)	-	R\$ 895.996,60	R\$ 895.996,60	PRINCIPAL	Em Execução

**ANEXO 5**

**CRITÉRIOS DO PLANO DECENAL DE RECURSOS HÍDRICOS**



**Anexo 5 – Critérios do Plano Decenal de Recursos Hídricos**


<b>Identificação da ação:</b>					
<b>Título do projeto:</b>					
<b>Localização (UF):</b>					
<b>Demanda orçamentária (R\$):</b>					
<b>Proponente:</b>					
CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA AÇÃO			PONTUAÇÃO	
	Saneamento	Edafologia	Gestão Hídrica	Pesos	Total Ptos
<b>PRIORIDADE "A"</b>					
<b>1. AÇÕES (FORMALIZADAS - CV/CT) EM ANDAMENTO EXECUTIVO</b>					
CV/CT que falta empenhar etapas (Etapas ..II, III, etc..) orçamentárias complementares.				2,00	-
CV/CT firmado p/ parcela da demanda total da proposta. Falta complemento				1,75	-
<b>2. AÇÕES COMPROMETIDAS EM 2005/2006</b>					
Desempenhada por motivos de documentação (técnica/Administrativa)				1,50	-
Aprovada pela Diretoria Executiva e não Empenhada por falta de orçamento				1,25	-
<b>TOTAL DE PONTOS</b>					
<b>PRIORIDADE "B"</b>					
<b>3. AÇÕES NOVAS</b>					
<b>3.1. Estágio Técnico de formatação da proposta apresentada</b>					
3.1.2. Projeto Básico Executivo				2,00	-
3.1.2. Pré-Projeto				1,50	-
3.1.3. Solicitação de recursos - Plano de Trabalho				1,25	-
3.1.4. Solicitação da ações de revitalização (ofícios, etc...)				1,00	-
<b>3.2. Localização Geográfica na Bacia do São Francisco/estado</b>					
3.2.1. Calha do São Francisco				3,00	-
3.2.1.1. Calha das Sub-bacias Prioritárias "A" (MG - Velhas, Paraopeba, Pará, Verde Grande e Paracatu; BA: Verde Grande, Paramirim, Santo Onofre, Verde e Jacaré, Grande e Salitre; PE: Pontal, Brígida, Moxotó, Ipanema e Pajeú); SE: Betume, Pilões, Jacaré e Prauna; e AL: Ipanema e Piauí				2,75	-
3.2.1.1.1. Tributário Primário				2,50	-
3.2.1.1.2. Tributário Secundário				2,25	-
3.2.1.1.3. Tributário Terciário				2,00	-
3.2.1.1.4. Tributário Quaternário				1,75	-
3.2.1.2. Calha de outras Sub-bacias: MG - Urucuaia, Jequitaiá, Abaeté, Indaiá, Pacuí, Pandeiros; BA - Canaíba de Dentro, Pilão Arcado, Rãs, etc ...				1,50	-
3.2.1.2.1. Tributário Primário				1,25	-
3.2.1.2.2. Tributário Secundário				1,00	-
3.2.1.2.3. Tributário Terciário				0,75	-
3.2.1.2.4. Tributário Quaternário				0,50	-
3.2.2. Natureza de Fluxo do Curso d' água Perene				2,00	-
<b>3.3. Ações indicadas a partir de diagnósticos na BHSF</b>					
3.3.1. Estudos contratados pelo PRBHSF convergentes com outras ações em execução e/ou previstas para a região (Edafologia, Gestão Hídrica), contexto espacial				2,00	-
3.3.2. Campanhas de Fiscalização do Ministério Público				2,00	-
<b>4. INDICADORES SOCIAIS</b>					
<b>4.1. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (médio da BHSF - 0,666)</b>					
0,00 - 0,572				2,00	-
0,573 - 0,598				1,75	-
0,599 - 0,622				1,50	-
0,623 - 0,721				1,25	-
> 0,721				1,00	-
<b>4.2. População na Bacia (9.513.567 habitantes em MG,BA,SE, AL e PE)</b>					
0 - 5.000				1,00	-
5.001 - 15.000				1,25	-
15.001 - 30.000				1,50	-
30.001 - 60.000				1,75	-
>60.000				2,00	-
<b>TOTAL DE PONTOS</b>					

**ANEXO 6**

**M A P A S**

Anexo 6 - Mapa 1


Perímetros de Irrigação da Codevasf segundo os Pólos de Desenvolvimento



### Anexo 6 - Mapa 2 Estações de Piscicultura da Codevasf



- ESTAÇÕES DE PISCICULTURA DA CODEVASF**
- 1 - Estação de Piscicultura de Itiúba - Porto Real do Colégio (AL)
  - 2 - Estação de Piscicultura de Betume - Neópolis (SE)
  - 3 - Estação de Piscicultura de Bebedouro - Petrolina (PE)
  - 4 - Estação de Piscicultura de Ceraima - Guanambi (BA)
  - 5 - Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias (MG)
  - 6 - Estação de Piscicultura de Gorutuba - Nova Porteirinha (BA)
  - 7 - Estação de Piscicultura de Xique-Xique (BA)
  - 8 - Unidade de Piscicultura de Parnaíba (PI)



**ANEXO 7**


**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE**

À  
DD. DIRETORIA DA  
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL  
BRASÍLIA - DF

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Examinamos os balanços patrimoniais da FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL, levantados em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos financeiros, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos; o volume de transações, o sistema contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgados; (c) a obtenção dos pareceres do atuário responsável pelo cálculo das provisões matemáticas, datados de 12 de fevereiro de 2009; e (d) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas, adotadas pela administração da FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as Notas Explicativas que as acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL, em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, o resultado de suas operações e as modificações em sua posição financeira, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 10, de acordo com os pareceres atuariais, a Fundação saiu de déficit de R\$ 9.474 mil, apurado até 31 de dezembro de 2007, (R\$ 2.169 mil, até 31 de dezembro de 2006), para um déficit acumulado em 31 de dezembro de 2008 de R\$ 54.571 mil (R\$ 9.474 mil, em 2007) provocado pelo resultado deficitário no exercício de R\$ 45.096 mil (R\$ 7.306 mil, em 2007). Conforme Nota Explicativa nº 11, o Atuário Independente, apresentou 4 propostas para o equacionamento do déficit técnico acumulado, a serem implementadas na posição projetada para maio de 2009.

Brasília, 13 de fevereiro de 2009.

  
UHY MOREIRA - AUDITORES  
CRC RS 3717 S DF  
HERALDO S.S. DE BARCELLOS  
Contador CRC RS 11609 S DF  
Responsável Técnico

**ANEXO 8**

**ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO  
FISCAL**

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 140ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 23 de janeiro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 23 de janeiro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 140ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes.

### I - EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão, foi lida e aprovada a Ata da 139ª Reunião Ordinária.

### II - ORDEM DO DIA:

- a) Nota Técnica nº 01/2008/PR/AU - Encaminha o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna - PAINT.  
**O PAINT foi aprovado pelo Conselho.**
- b) CI nº 08/2008 - Relatório das atividades de Auditoria Interna - 4º trimestre de 2007.  
**O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de Auditoria e, na próxima reunião, quer informações acerca das medidas adotadas para a solução dos assuntos levantados no relatório.**
- c) Resolução nº 008, realizada em 04/01/2008 – submete aos Conselhos de Administração e Fiscal os balancetes dos meses de outubro e novembro de 2007.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- d) Resolução nº 088, de 17/01/08 – submete ao Conselho a proposta de alteração do Regimento Interno da Codevasf.  
**O Conselho aprovou a alteração.**
- e) Ata das 1.250ª, 1.251ª e 1.252ª, 1.253ª e 1.254ª, reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 29/11, 06/12, 13/12, 20/12/ e 28/12/2007, respectivamente.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- f) Ata da 348ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 30/11/07.  
**O Conselho tomou conhecimento.**

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:



- a) O Conselho de Administração resolveu requisitar os quadros de pessoal e PDI que são enviados ao Conselho Fiscal.
- b) O Conselho resolveu, também, requisitar o plano de trabalho referente à proposição nº 591/2007-AR, que gerou a resolução nº 579/2007, referente ao processo nº 59500.002502/2007-61.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**  
Secretário

**JOÃO REIS SANTANA FILHO**  
Presidente do Conselho

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**  
Presidente da Codevasf

**GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES**  
Conselheiro

**MARIA LÚCIA BARILLO RIBEIRO**  
Conselheira

**BIRAMAR NUNES DE LIMA**  
Conselheiro

CONFERE COM ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 141ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 27 de fevereiro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 27 de fevereiro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 141ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes **Orlando Cezar da Costa Castro**, Presidente da Codevasf e os conselheiros **Biramar Nunes de Lima**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e **Maria Lúcia Barillo Ribeiro**, representante do Ministério dos Transportes. O conselheiro **George Alberto de Aguiar Soares**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, justificou a ausência.

### I - EXPEDIENTE:

- Declarada aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da 140ª reunião ordinária.

### II - ORDEM DO DIA:

- g) Informações referentes às providências adotadas para a solução dos assuntos apontados no relatório de Auditoria Interna, do 4º trimestre de 2007.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- h) Informações referente ao PDI da Codevasf.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- c) Plano de Trabalho relativo à proposição nº 591/2007-AR - Resolução nº 579/2007, requisitada pelo Conselho de Administração.  
**O Conselho tomou conhecimento e resolveu recomendar à Diretoria da Codevasf que faça o acompanhamento permanente do convênio.**
- i) Atas das 1.255ª, 1.256ª, 1.257ª e 1.258ª, reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 04/01, 10/01, 17/01 e 24/01/2008, respectivamente.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- j) Ata da 349ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 14/12/07.  
**O Conselho tomou conhecimento.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**  
Secretário

**JOÃO REIS SANTANA FILHO**  
Presidente do Conselho

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**  
Presidente da Codevasf

**MARIA LÚCIA BARILLO RIBEIRO**  
Conselheira

**BIRAMAR NUNES DE LIMA**  
Conselheiro

CONFERE COM ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 142ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 31 de março de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 31 de março de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 142ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes **Orlando Cezar da Costa Castro**, Presidente da Codevasf e os conselheiros **Biramar Nunes de Lima**, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; **Maria Lúcia Barillo Ribeiro**, representante do Ministério dos Transportes e **George Alberto de Aguiar Soares**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### I - EXPEDIENTE:

Declarada aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da 141ª reunião ordinária.

### II - ORDEM DO DIA:

- Homologar o ato do Presidente do Conselho de Administração que autorizou “ad referendum” do Conselho, as férias do Diretor **JONAS PAULO DE OLIVEIRA NERES**.  
A matéria foi homologada, conforme **Deliberação nº 004/2008**.
- b) **Resolução nº 212/2008** - Apreciar e submeter aos Conselhos Fiscal e de Administração da Codevasf, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2007, acompanhadas do relatório de gestão, bem como a proposta de recolhimento de dividendos ao Tesouro Nacional, no valor de R\$ 1.129.858,96 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), apurados com base no lucro líquido ajustado, conforme previsto no Artigo 202, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, e no Decreto n.º 2.673, de 16 de julho de 1998.  
A matéria foi aprovada, conforme **Deliberação nº 005/2008**.
- Ofício 101/2008/PR/GB – Encaminha para conhecimento do Conselho de Administração, cópia da Resolução nº 193/2008, que aumentou a quantidade de funções de confiança de acompanhamento de fiscalização das obras do PAC.  
O Conselho tomou conhecimento.
- Proposta de Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria.  
Após análise da proposta, o Conselho recomendou a inclusão no item 6 – FATOS RECORRENTES de coluna demonstrando o somatório das ocorrências.
- Atas das 1.259ª, 1.260ª, 1.261ª e 1.262ª, reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 31/01, 14/02, 21/02 e 27/02/2008, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2008.

- Ata da 350ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 25/01/08.  
O Conselho tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal relativa ao mês de janeiro de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**  
Secretário

**JOÃO REIS SANTANA FILHO**  
Presidente do Conselho

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**  
Presidente da Codevasf

**GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES**  
Conselheiro

**MARIA LÚCIA BARILLO RIBEIRO**  
Conselheira

**BIRAMAR NUNES DE LIMA**  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 143ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de abril de 2008, às oito horas.**

Às oito horas do dia 29 de abril de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 143ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes.

### I – EXPEDIENTE

- Abertura

Declarada aberta a sessão foi justificada a ausência do conselheiro George Alberto de Aguiar Soares.

- Ata da 142ª reunião ordinária.

Foi dispensada a leitura da Ata da 142ª Reunião Ordinária, considerando que a mesma foi aprovada e assinada por ocasião da referida reunião.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.263ª, 1.264ª, 1.265ª e 1.266ª, realizadas em 06/03, 14/03, 19/03 e 26/03/2008, respectivamente.

O colegiado tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de março de 2008.

- b) Atas da 351ª e 352ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 29/02/08 e 28/03/2008, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas do Conselho Fiscal relativas aos meses de fevereiro e março de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 144ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 05 de junho de 2008, às nove horas.

Às nove horas do dia 05 de junho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 144ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes e George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 143ª Reunião Ordinária,

### II – ORDEM DO DIA:

#### a) Proposição nº 001/2008

1) Aprovar a celebração de acordo judicial nas ações de reversão de domínio relativas aos lotes agrícolas empresariais, localizados nos perímetros irrigados Formoso “H”, Barreiras Norte, Nupeba e Riacho Grande, conforme Relatório Final da Comissão constituída por meio da Determinação nº 152/2007/2ª SR, constante às fls. 137 a 146 e Parecer Jurídico às fls. 151 a 153 do processo administrativo nº 59500.000672/2007-10, sendo:

1.1) **Devolução**, nos termos dos itens 2.5 e 2.10 do Relatório da Comissão, dos lotes agrícolas empresariais números:

1.1.1) **LOTE 69E** - localizado no Perímetro de Irrigação Riacho Grande, de propriedade da Empresa ZU Comércio de Frutas Ltda;

1.1.2) **LOTE 120E** - localizado no Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, de propriedade da Empresa Elíseo Soares de Brito & Cia Ltda.

1.2) **Repactuação** dos débitos vencidos e vincendos relativos à titulação e parcela k1 da tarifa d'água no valor global de R\$ 541.673,72 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e concessão de novo prazo para a implantação, nos termos dos itens 2.2, 2.3 e 2.9 do Relatório da Comissão, dos lotes agrícolas empresariais números:

1.2.1) **LOTE 1.321** - localizado no Perímetro de Irrigação Formoso H, de propriedade da Empresa Fruticultura Querência Ltda - no valor total de R\$ 277.863,91 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), a preços de outubro/2007;

1.2.2) **LOTE 130E** - localizado no Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, de propriedade da Empresa Natálio Gutoski & Cia Ltda - ME - no valor total de R\$ 167.153,11 (cento e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos), a preços de setembro/2007;

1.2.3) **LOTE 102E** - localizado no Perímetro de Irrigação de Barreiras Norte, de propriedade da Empresa Antônio Carlos Pereira & Cia Ltda - ME - no valor total de R\$ 96.656,70 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), a preços de janeiro/2008.

1.3) **Repactuação** dos débitos vencidos e vincendos relativos à titulação e parcela k1 da tarifa d'água no valor global de R\$ 496.183,79 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), nos termos dos itens 2.1, 2.6, 2.7 e 2.8 do Relatório da Comissão, dos lotes agrícolas empresariais números:



1.3.1) **LOTE 1.309** - localizado no Perímetro de Irrigação Formoso H, de propriedade da Empresa Fruticultura Chafariz Ltda no valor total de R\$ 277.005,60 (duzentos e setenta e sete mil, cinco reais e sessenta centavos), a preços de outubro/2007;

1.3.2) **LOTE 143E** - localizado no Perímetro de Irrigação Nupeba, de propriedade da Empresa Diamante Agroindustrial Ltda no valor total de R\$ 53.327,77 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), a preços de agosto/2007;

1.3.3) **LOTE 144E** - localizado no Perímetro de Irrigação Nupeba, de propriedade da Empresa Pérola Agroindustrial Ltda no valor total de R\$ 54.363,07 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sete centavos), a preços de agosto/2007;

1.3.4) **LOTE 83E** - localizado no Perímetro de Irrigação Riacho Grande, de propriedade do Senhor João Gilson Gregorutti no valor total de R\$ 111.487,35 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a preços de novembro/2007.

1.4) Concessão de novo prazo para a implantação do lote empresarial nº 111E, localizado no Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, de propriedade do Senhor Juber Rosa da Silva Júnior, nos termos do item 2.4 do Relatório da Comissão.

2) Determinar que todas as custas e despesas processuais sejam de responsabilidade dos interessados.

3) Determinar que a Unidade Regional de Apoio aos Empreendimentos da 2ª Superintendência Regional acompanhe a implantação dos lotes, emitindo relatórios trimestrais, acerca da exploração agrícola dos mesmos.

4) Autorizar a 2ª Superintendência Regional, desde já, a promover a execução judicial na forma prevista na legislação vigente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nos acordos judiciais a serem celebrados.

A matéria foi aprovada conforme **DELIBERAÇÃO Nº 006/2008**.

#### **b) Proposição nº 002/2008**

Autorizar a concessão de licença ao Presidente da Codevasf, Orlando Cezar da Costa Castro, para afastamento do País, no período de 20 a 29/06/2008, com o objetivo de participar da Missão Técnica em Zaragoza/Espanha, no evento "ExpoZaragoza 2008 - Exposição Internacional Água e Desenvolvimento Sustentável", no período de 23 a 26/06/2008.

O período compreendido entre os dias 20 a 22/06 e 27 a 29/06 será de caráter particular.

A matéria foi aprovada conforme **DELIBERAÇÃO Nº 007/2008**.

c) CI/PR/AU Nº 147/2008 – Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008

O Conselho tomou conhecimento do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008.

d) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.267<sup>a</sup>, 1.268<sup>a</sup>, 1.269<sup>a</sup>, 1.270<sup>a</sup> e 1.271<sup>a</sup>, realizadas em 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 e 28/04/2008, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva realizadas no mês de março de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 145ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 20 de junho de 2008, às onze horas.**

Às onze horas do dia 20 de junho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 145ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de Orlando Cezar da Costa Castro, substituindo o presidente do Conselho, conforme estabelece o § 2º do Artigo 14 do Estatuto da Codevasf. Estavam presentes os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes e George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### ORDEM DO DIA:

Submeter à apreciação do Conselho de Administração, conforme estabelece o § 2º do artigo 14 do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20/09/2000, alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12/05/2003 e Decreto 5.859, de 26/07/2006, para afastar de suas funções ALEXANDRE ISAAC FREIRE, Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, por um período de 60 (sessenta) dias, a contar de 20.06.2008.

A matéria foi aprovada conforme **DELIBERAÇÃO Nº 008/2008**.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente - Substituto

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 146ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 26 de junho de 2008, às quatorze horas e trinta minutos.**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 26 de junho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 146ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 144ª Reunião Ordinária.

Foi justificada a ausência da conselheira Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes, em virtude da mesma encontrar-se em viagem oficial.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) **Proposição nº 003/2008** - Submeter à apreciação do Conselho de Administração a concessão de férias ao Diretor da Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação-AI, RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO, conforme períodos a seguir definidos, nos termos do item 4.1 da "Regulamentação de Férias de Presidente e Diretores da Codevasf", aprovada pela Deliberação nº 003 de 2004, com a conversão de dez dias em abono pecuniário.  
Período aquisitivo: 2007/2008  
Período de férias: 02 a 11/07/2008 (10 dias), e  
15 a 24/12/2008 (10 dias complementares).

### APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 009/2008.

- b) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.272ª, 1.273ª, 1.274ª e 1.275ª, realizadas em 07/05, 15/05, 19/05 e 29/05, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva realizadas no mês de maio de 2008.
- c) Ata da 353ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 25 de abril de 2008.  
O Conselho tomou conhecimento da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de abril de 2008.
- d) Ata da 145ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 20 de junho de 2008.  
O Conselho tomou conhecimento da Ata Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no mês de junho.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira

João Reis Santana Filho

Secretária

Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 147ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 24 de julho de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 24 de julho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 146ª Reunião Ordinária.

Foi justificada a ausência da conselheira Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes, em virtude da mesma encontrar-se em férias.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) **Proposição nº 004/2008** - Submeter à apreciação do Conselho de Administração a concessão de férias ao Presidente da Codevasf, Orlando Cezar da Costa Castro, conforme período a seguir definido, com a conversão de 10 (dez) dias em abono pecuniário.

Período de férias: 05 dias - 28/07/2008 a 1º/08/2008

15 dias - Serão marcados oportunamente

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 010/2008.**

- b) **Proposição nº 005/2008** - Submeter à aprovação do Conselho de Administração da Empresa o Plano Anual de Trabalho da Codevasf, para o exercício de 2008 - PAT/2008.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 011/2008.**

- c) **Proposição nº 006/2008** - Rerratificar a Deliberação nº 009, de 26 de junho de 2008, para autorizar o adiamento das férias do Diretor da Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação-AI, RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO, previstas para início no dia 21/07, para o período de 28/07 a 06/08/2008.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 012/2008.**

- d) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.276ª, 1.277ª, 1.278ª e 1.279ª, realizadas em 05/06, 12/06, 19/06 e 26/06, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva realizadas no mês de junho de 2008.

- e) Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 30 de maio de 2008.

O Conselho tomou conhecimento da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de maio de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

CONFERE COM ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 148ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 27 de agosto de 2008, às dez horas.**

Às dez horas do dia 27 de agosto de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 148ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 147ª Reunião Ordinária.

Foi justificada a ausência do conselheiro George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) CI PR/AU Nº 246/2008 – Relatório de acompanhamento das auditagens – 2º trimestre de 2008. O Relatório de acompanhamento das auditagens foi analisado pelo Colegiado.
- b) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.280ª, 1.281ª, 1.282ª e 1.283ª, realizadas em 03/07, 10/07, 16/07 e 23/07/2008, respectivamente. O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva realizadas no mês de julho de 2008.
- e) Ata da 355ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 27 de junho de 2008. O Conselho tomou conhecimento da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de junho de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

CONFERE COM ORIGINAL



# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 149ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 30 de setembro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 30 de setembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 149ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes; e Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 148ª Reunião Ordinária.

Em seguida foi efetuada a posse do representante do Ministério de Minas e Energia - MME, Pedro Alves de Melo, no Conselho de Administração da Codevasf, nomeado pela Portaria do Ministério da Integração Nacional nº 1.618, datada de 24 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2008.

### **II – ORDEM DO DIA:**

a) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.284ª, 1.285ª, 1.286ª e 1.287ª, realizadas em 07/08, 13/08, 21/08 e 28/08/2008, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva realizadas no mês de agosto de 2008.

b) Ata da 356ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 25 de julho de 2008.

O Conselho tomou conhecimento da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de julho de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

Pedro Alves de Melo  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 150ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 29 de outubro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 29 de outubro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 150ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes; e Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 149ª Reunião Ordinária.

Foi justificada a ausência do Conselheiro George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em virtude do mesmo encontrar-se de férias.

### **II – ORDEM DO DIA:**

a) CI PR/AU nº 338/2008 – Relatório de acompanhamento das auditagens, referentes ao 3º trimestre de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento do Relatório de acompanhamento das auditagens, referentes ao 3º trimestre de 2008.

a) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.288ª, 1.289ª, 1.290ª e 1.291ª, realizadas em 04/09, 11/09, 18/09 e 25/09/2008, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva, relativas ao mês de setembro de 2008.

b) Ata da 357ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 22 de agosto de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal, relativa ao mês de agosto de 2008.

### **III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL**

Foi solicitada, pelo Conselheiro Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia, a realização de apresentação, na próxima reunião, sobre os **Perímetros Irrigados da Codevasf**.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

Pedro Alves de Melo  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 151ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 02 de dezembro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 02 de dezembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 151ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes; e Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 150ª Reunião Ordinária.

Apresentação sobre os Perímetros Irrigados da Codevasf

O Presidente da Codevasf, Orlando Cezar da Costa Castro, informou ao Colegiado que a apresentação solicitada na sessão anterior, pelo Conselheiro Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia, foi postergada para nova data, em comum acordo com o referido Conselheiro.

### **II – ORDEM DO DIA:**

a) **Proposição nº 007/2008** - Submeter à apreciação do Conselho de Administração a concessão de férias ao Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, Clementino de Souza Coelho, relativas ao período aquisitivo de 16/05/2007 a 15/05/2008, para o período de 22 de dezembro de 2008 a 04 de janeiro de 2009.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 013/2008.**

b) **Proposição nº 008/2008** - Submeter à apreciação do Conselho de Administração a concessão de 05 (cinco) dias de férias ao Presidente, Orlando Cezar da Costa Castro, para o período de 05/01/2009 a 09/01/2009.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 014/2008.**

c) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.292ª, 1.293ª, 1.294ª, 1.295ª e 1.296ª realizadas em 02/10, 09/10, 15/10, 23/10 e 30/10/2008, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva, relativas ao mês de outubro de 2008.

d) Ata da 358ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 19 de setembro de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho Fiscal, relativa ao mês de setembro de 2008.

**III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:****Apresentação sobre o Projeto Salitre**

Foi realizada apresentação sobre o Projeto Salitre contemplando o modelo para licitação, o processo seletivo e a distribuição entre lotes para pequenos produtores e lotes empresariais.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

Pedro Alves de Melo  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 152ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Codevasf, realizada em 16 de dezembro de 2008, às quatorze horas e trinta minutos.**

Às nove horas do dia 02 de dezembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 152ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a presidência de João Reis Santana Filho. Estavam presentes Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf e os conselheiros George Alberto de Aguiar Soares, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Biramar Nunes de Lima, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maria Lúcia Barillo Ribeiro, representante do Ministério dos Transportes; e Pedro Alves de Melo, representante do Ministério de Minas e Energia.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata da 151ª Reunião Ordinária.

### **II – ORDEM DO DIA:**

a) **Proposição nº 009/2008** – Autorizar a licitação à pessoas físicas e jurídicas, mediante concorrência pública, de lotes e módulos agrícolas empresariais, localizados no Perímetro de Irrigação Salitre, Município de Juazeiro/BA, localizados no Perímetro de Irrigação Salitre, Município de Juazeiro/BA, com área total de 3.628,52 ha, sendo 2.771,55 ha irrigáveis e 856,97 ha não-irrigáveis, no valor total de R\$ 2.229.694,59 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 015/2008.**

b) **Proposição nº 010/2008** – Autorizar a licitação à pessoas físicas, mediante concorrência pública, de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) lotes agrícolas familiares localizados no Perímetro de Irrigação Salitre, município de Juazeiro/BA, com área total de 1.684,21 hectares irrigáveis, no valor total de R\$ 4.040.756,63 (quatro milhões, quarenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), com o valor mínimo por hectare de R\$ 2.399,20 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) a preços de dezembro/2008.

**APROVADA – DELIBERAÇÃO Nº 016/2008.**

c) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.297ª, 1.298ª, 1.299ª e 1.300ª, realizadas em 06/11, 13/11, 20/11 e 27/11/2008, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva, realizadas no mês de novembro de 2008.

d) Ata da 359ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24 de outubro de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em outubro de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

João Reis Santana Filho  
Presidente do Conselho

Orlando Cezar da Costa Castro  
Presidente da Codevasf

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

Biramar Nunes de Lima  
Conselheiro

Maria Lúcia Barillo Ribeiro  
Conselheira

Pedro Alves de Melo  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL



# ATA

## CONSELHO FISCAL

Ata da 350ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 25 de janeiro de 2008, às nove horas.

Às nove horas do dia 25 de janeiro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 350ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ALEX PEREIRA BENÍCIO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### I - EXPEDIENTE:

- Abertura
- Leitura e aprovação da Ata da 349ª Reunião Ordinária.

### II - ORDEM DO DIA:

- a) CI/AA/GGP/URT nº 001/2008, de 08//01/2008 - Evolução do quadro de pessoal, do mês de dezembro de 2007.

**O Conselho tomou conhecimento.**

- b) Modelo de regimento interno do Conselho Fiscal da Codevasf - alterado.

**O assunto continua em exame.**

- c) Análise dos processos:

1. 59500.000088/2007-56 - Proposição nº 435/2007

*I - Revogar a Resolução nº 486, de 04 de agosto de 2004, que aprovou a Norma de Custeio de Viagem - NOR-201/2004-01;*

*II - Aprovar o texto da Norma de Custeio de Viagem (N-201); e*

*III - Estabelecer o prazo de 30 dias, a partir da aprovação desta, para implantação do Sistema de Concessão de Viagem (SCV).*

**O assunto será examinado na próxima reunião do Conselho.**

2. 59500.000994/2007-51 - Proposição nº 579/2007

*Autorizar a celebração de termo de parceria, com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, BRASOL-Brasil Ação Solidária, com a finalidade de elaborar o plano diretor da bacia hidrográfica do Jequitaiá, em atendimento à condicionante ambiental (licença prévia do empreendimento Jequitaiá/MG).*

*Aprovar o plano de trabalho, às fls. 276/301, no valor de R\$ 778.442,31 (setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e trinta e um centavos), para aplicação no exercício 2007/2008, programa de trabalho nº 18.544.0515.10GM.0101, Estudos e Projetos de Infra Estrutura Hídrica - Nacional, categoria econômica 4.*

**O Conselho tomou conhecimento.**

3. 59500.000995/2007-03 - Proposição nº 578/2007

*Autorizar a celebração de termo de parceria, com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP, BRASOL-Brasil Ação Solidária, com a finalidade de elaborar os Planos Diretores dos municípios de Francisco Dumont, Engenheiro Navarro, Claro das Poções e Jequitaiá, em atendimento à condicionante ambiental da licença prévia do empreendimento Jequitaiá/MG.*

*Aprovar o plano de trabalho, de fls. 268/279, no valor de R\$ 531.819,29 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), para aplicação no exercício 2007/2008, programa de trabalho nº 18.544.0515.10GM.0101, Estudos e Projetos de Infra Estrutura Hídrica-Nacional - categoria econômica 4.*

**O Conselho tomou conhecimento.**

4. 59560.000745/2004-16 - Proposição nº 497/2007

*Autorizar, em caráter emergencial, a contratação por meio de "Carta Proposta", com dispensa de licitação, dos serviços de administração, operação e manutenção do Perímetro Irrigado de Pedra Branca, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, no valor de R\$ 1.619.951,08 (um milhão seiscentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e um reais e oito centavos), utilizando os recursos do convênio Chesf/Codevasf nº CV-I-92.2007.0710.00 Fonte 281 PTRES 015960, programa de trabalho 20.607.0379.2C85.0064, a contar de 29/11/2007, data imediatamente posterior ao encerramento do contrato nº 0.21.05.0035/00, firmado com a Construtora Venâncio Ltda.*

**a) O Conselho resolveu reiterar à direção da Codevasf, a recomendação de aprimoramento do planejamento interno conforme já citado na Ata da 349ª reunião ordinária.**

**b) Resolveu também, solicitar explicações a respeito da contratação emergencial ocorrida no processo em tela.**

5. 59400.000028/2003-38 - Proposição nº 529/2007

*Homologar a autorização do Presidente da Codevasf, do dia 20 de novembro de 2007, "ad referendum" da Diretoria Executiva, para o pagamento, até o dia 23 de novembro de 2007, da importância de R\$ 416.042,66 (quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com as deduções e recolhimentos legais, para o empregado ALCIDES LINS DE FARIA, nos autos da reclamação trabalhista nº 01107-2002-342-05-00-4, da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro - BA.*

**O Conselho tomou conhecimento.**

d) Análise do modelo de caderno de pendências.

- Manifestação da PR/AU e AA sobre os itens registrados no Caderno de Pendências.

**Além das explicações feitas por escrito, o Gerente Executivo da Área de Administração e Suporte Logístico – João Honório de Carvalho Ramos, participou da reunião, onde informou acerca de:**

**Item 1 - Tratamento não atualizado dos saldos e haveres da NTNP.**

**Em decorrência da Portaria 02/2007 - STN, de 21/12/2007, o Conselho foi informado que os valores nominais dos referidos haveres foram corrigidos.**

**Item 2 - Parecer da PR/AJ referenter aos títulos públicos acima.**

**Em decorrência da correção dos saldos pela Portaria 02/2007 – STN, o Conselho Fiscal acatou a proposta de dispensa de parecer jurídico sobre o assunto.**

**Item 3 – Funcionamento do sistema de cobrança do K1 – SICOB.**

Informou que o SICOB foi substituído pelo SIG, conforme consta na CI 015/2008, e que o mesmo atende as finalidades pretendidas.

**Item 8 – Cópia da publicação, em jornal, referente à distribuição do lucro da Codevasf/2006.**

**O Conselho foi informado de que o Ministério da Fazenda ainda não se pronunciou acerca do assunto.**

**O Conselho Fiscal recomendou que o assunto deve ser reiterado pela Codevasf.**

Na continuação da análise do Caderno de Pendências, o Chefe da Auditoria Interna da Codevasf, Márcio de Souza, prestou informações por escrito e verbal referente aos itens 4, 5, 6 e 7.

**O Conselho tomou conhecimento.**

e) Resolução nº 008/2008 - Balancetes dos meses de outubro e novembro 2007.

**O Conselho tomou conhecimento.**

f) Relatório das atividades de auditoria interna - 4º trimestre de 2007.

**O Conselho resolveu, face às irregularidades apontadas no relatório, recomendar à Codevasf a realização de ações preventivas referente ao assunto.**

g) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, nºs 1.250ª, 1.251, 1.252ª, 1.253ª e 1.254ª, realizadas em 28/11/07, 06/12/07, 13/12/07, 20/12/07 e 27/12/07, respectivamente.

**O Conselho resolveu postergar para a próxima reunião, a análise das atas.**

h) Ata da 138ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28/11/07.

**O Conselho tomou conhecimento.**

### III - ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

a) Dossiê referente à extinção da Assembléia Geral da Codevasf.

Foi solicitada a presença do sr. Edval Freire Junior, chefe substituto da Assessoria Jurídica da Codevasf para participar da discussão referente à Assembléia Geral da Codevasf.

**Após o debate, o Conselho resolveu recomendar à Codevasf que aprofunde os estudos sobre a questão, solicitando à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional uma cópia do processo nº 10951.000459/99-21, onde consta o parecer PGFN/CRE/Nº 1066/99, que trata da extinção da Assembléia Geral dos Acionistas da Codevasf.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**  
Secretário

**ALEX PEREIRA BENÍCIO**  
Presidente do Conselho

LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA  
Conselheiro  
Conselheiro

JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 351ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 29 de fevereiro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 29 de fevereiro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 351ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ALEX PEREIRA BENÍCIO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### I - EXPEDIENTE:

- Abertura
- Leitura e aprovação da Ata da 350ª Reunião Ordinária.

### II - ORDEM DO DIA:

- a) CI/AA/GGP/URT nº 009/2008 - Evolução do quadro de pessoal da Codevasf, do mês de janeiro de 2008.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- Continuação da discussão referente ao regimento interno do Conselho Fiscal .  
**O regimento interno permanece em discussão.**
  - Análise do processo nº 59500.000088/2007-56, referente à proposição nº 435/2007.  
*I - Revogar a Resolução nº 486, de 04 de agosto de 2004, que aprovou a Norma de Custeio de Viagem - NOR-201/2004-01;*  
*II - Aprovar o texto da Norma de Custeio de Viagem (N-201); e*  
*III - Estabelecer o prazo de 30 dias, a partir da aprovação desta, para implantação do Sistema de Concessão de Viagem (SCV).*  
**O Conselho tomou conhecimento.**
  - Caderno de Pendências.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
  - Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, nºs 1.250ª, 1.251, 1.252ª, 1.253ª e 1.254ª, realizadas em 28/11/07, 06/12/07, 13/12/07, 20/12/07 e 27/12/07, respectivamente.  
**O Conselho resolveu requisitar o processo 59500.002819/2007-06, que gerou a resolução nº 645/2007.**

Autorizar a celebração, com dispensa de licitação, de acordo com o inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 8666/93, do contrato entre a Codevasf e a Fundação Getúlio Vargas - FGV PROJETOS, objetivando a prestação de serviços para desenvolver estudos de cenários específicos, coerentes com a realidade dos vales do São Francisco e do Parnaíba, explorando aspectos particulares, tendências e condicionantes que impactam o desenvolvimento das regiões, a longo prazo, visando auxiliar a Empresa a um melhor planejamento estratégico de sua atuação nas regiões. Os estudos serão desenvolvidos pelo prazo de 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura, no valor total de R\$ 986.200,00 (novecentos e oitenta e seis mil e duzentos reais). Os recursos serão oriundos da União, à conta do programa de trabalho nº 04.544.0757.8785.0101 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, categoria econômica 3, despesas correntes, no valor de R\$ 676.600,00 (seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos reais), sob gestão da Presidência e do programa de trabalho nº 04.121.0757.1856.0001 - Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP, categoria econômica 3, despesas correntes, no valor de R\$ 309.600,00 (trezentos e nove mil e seiscentos reais), sob gestão da Área de Gestão Estratégica.

- Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, nºs 1.255<sup>a</sup>, 1.256<sup>a</sup>, 1.257<sup>a</sup> e 1.258<sup>a</sup>, realizadas em 04/01, 10/01, 17/01 e 24/01/2008, respectivamente.

**O Conselho tomou conhecimento.**

- g) Ata da 139<sup>a</sup> reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 19/12/07.

**O Conselho tomou conhecimento.**

### **III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:**

- Resposta da Codevasf referente aos e-mails enviados pelo presidente do Conselho
- Acórdão 2013/2007.
- Rubrica demonstrativo de resultado.

**O Conselho tomou conhecimento.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**  
Secretário

**ALEX PEREIRA BENÍCIO**  
Presidente do Conselho

**LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA**  
Conselheiro

**JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 352ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 28 de março de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 28 de março de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 352ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ALEX PEREIRA BENÍCIO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I - EXPEDIENTE:**

- Abertura
- Leitura e aprovação da Ata da 351ª Reunião Ordinária.

### **II - ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº /2008 - Evolução do quadro de pessoal da Codevasf, do mês de fevereiro de 2008.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- e) Continuação da discussão referente ao regimento interno do Conselho Fiscal da Codevasf.  
**O Regimento Interno permanece em discussão.**
- f) Análise do processo nº 59500.002819/2007-06, requisitado pelo Conselho, na reunião nº 351ª de 29/02/2008.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- g) Caderno de Pendências.  
**O Conselho tomou conhecimento.**
- h) Resolução nº 212/2008 - Appreciar e submeter aos Conselhos Fiscal e de Administração da Codevasf, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2007, acompanhadas do relatório de gestão, bem como a proposta de recolhimento de dividendos ao Tesouro Nacional, no valor de R\$ 1.129.858,96 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), apurados com base no lucro líquido ajustado, conforme previsto no Artigo 202, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, e no Decreto n.º 2.673, de 16 de julho de 1998.  
**O Conselho Fiscal emitiu os seguintes Pareceres sobre o assunto:**

## “PARECER Nº 001/2008

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 18, Inciso II do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12 de maio de 2003 e nº 5.859, de 26 de julho de 2006, em sua 352ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2008, examinou o **Balanco Patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas** às demonstrações financeiras relativas ao Exercício de 2007, constante do Processo nº 59500.000361/2008-23, que lhes foram submetidos pela Diretoria Executiva da Empresa, por meio da Resolução nº 212, de 19 de março de 2008, e considerando os elementos que lhes foram apresentados e em face do parecer técnico emitido pela Auditoria Interna, declara que os referidos documentos refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Empresa em 31 de dezembro de 2007, razão pela qual recomenda sua aprovação, ressalvando que o lançamento relativo à “Reserva de Doação e Subvenções para Investimento” no valor de R\$ 1.069.347.408,03 (um bilhão, sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e três centavos) deva ser objeto de aprovação formal pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional. Na eventualidade de manifestação contrária da STN, o Balanco Patrimonial e demais demonstrações devem ser retificadas.

## PARECER Nº 002/2008

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, no desempenho de suas atribuições conferidas pela Lei nº 6.404/76, Artigo 163, Inciso II e pelo Artigo 18, Inciso II do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12 de maio de 2003 e nº 5.859, de 26 de julho de 2006, em sua 352ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2008, examinou o Relatório de Gestão da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, constante do Processo nº 59500.000361/2008-23, que lhe foi submetido pela Diretoria Executiva da Empresa por meio da Resolução nº 212, de 19 de março de 2008, concluiu que o referido Relatório representa as atividades desenvolvidas pela Empresa no ano de 2006.

## PARECER Nº 003/2008

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 163, da Lei nº 6.404/76, e do Artigo 18, Inciso III do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12 de maio de 2003 e nº 5.859, de 26 de julho de 2006, em sua 352ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2008, examinou e manifestou de acordo com a Proposta apresentada pela Diretoria Executiva da Empresa, por meio da Resolução nº 212/2008, de 19/03/2008, no que se refere ao recolhimento de dividendos ao Tesouro Nacional, no valor de R\$ 1.129.858,96 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), **apurados com base no lucro líquido ajustado, conforme previsto no Artigo 202, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31/09/01, e Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998. Ressalva-se, entretanto, que, na forma do Parecer nº 001/2008 e caso haja manifestação contrária da STN acerca do lançamento relativo à “Reserva de Doação e Subvenções para Investimento”, o valor do recolhimento de dividendos ao Tesouro Nacional ora aprovado deverá ser revisto.”**

- i) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, nºs das 1.259<sup>a</sup>, 1.260<sup>a</sup>, 1.261<sup>a</sup> e 1.262<sup>a</sup>, reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, realizadas em 31/01, 14/02, 21/02 e 27/02/2008, respectivamente.

**O Conselho tomou conhecimento.**

- g) Ata da 140<sup>a</sup> reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23/01/08.

**O Conselho tomou conhecimento.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, José Maurício Umbelino Lôbo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

**JOSÉ MAURÍCIO UMBELINO LÔBO**

Secretário

**ALEX PEREIRA BENÍCIO**

Presidente do Conselho

**LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA**

Conselheiro

**JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**

Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL



# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 353ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 25 de abril de 2008, às nove horas e trinta minutos.**

Às nove horas e trinta minutos do dia 25 de abril de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 353ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **JANETE DUARTE**, representante da Secretaria do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I - EXPEDIENTE:**

- Abertura

- Foi dispensada a leitura da Ata da 352ª Reunião Ordinária, considerando que a mesma foi aprovada e assinada por ocasião da referida reunião.

### **II - ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº 20/2008 - Evolução do quadro de pessoal da Codevasf do mês de março de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento do Demonstrativo apresentado.
- b) Regimento Interno do Conselho Fiscal da Codevasf.  
O Regimento Interno foi aprovado.
- c) Resolução nº 230/2008 - Balancete do mês de dezembro de 2007.  
Após análise, o Colegiado aprovou o Balancete do mês de dezembro de 2007.
- d) Ofício nº 599/PGFN/CRE, de 18 de março de 2008 – Despacho do Ministro de Estado da Fazenda, que aprovou a destinação resultado do exercício de 2006 da Codevasf.  
O Conselho tomou conhecimento, tendo estabelecido a exclusão do referido assunto do Caderno de Pendências.

e) Caderno de Pendências

**Item 1** – Cópia da publicação em jornal da distribuição do Lucro da Codevasf do exercício de 2006 – Solicitado em 14/12/2007.

Atendido, Conforme Ofício nº 599/PGFN/CRE, de 18/03/2008.

**Item 2** – Extinção da Assembléia Geral de Acionistas da Codevasf – Na reunião de 14/12/2007, o Conselho solicitou providenciar cópia do Processo nº 10951.000459/99-21-PGFN e parecer da Assessoria Jurídica sobre os dados do referido processo.

O Conselho recomendou reiterar a solicitação.

**Item 3** – Solução do fato registrado no Relatório de Auditoria nº 52/2006, sobre contratos caucionados com títulos antigos, sem a apreciação da Assessoria Jurídica, para confirmar a validade, conforme previsto na legislação vigente – Solicitado em 25/01/2008.

O Conselho recomendou reiterar a solicitação.

**Item 4** – Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no município de Caxias – Solicitado em 14/12/2007.

O Conselho recomendou reiterar a solicitação.

- Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.263<sup>a</sup>, 1.264<sup>a</sup>, 1.265<sup>a</sup> e 1.266<sup>a</sup>, realizadas em 06/03, 14/03 19/03 e 26/03/2008, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva do mês de março de 2008.
- Ata da 142<sup>a</sup> reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 31/03/08.  
O Conselho tomou conhecimento da Ata da 142<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração, realizada em março de 2008.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL

Ficou estabelecido que a próxima reunião ordinária do Colegiado, relativa ao mês de maio de 2008, será realizada no dia 06/06/2008, considerando que os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional estão em viagens oficiais no mês de maio.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

**VÂNIA ELIZABETE DE OLIVEIRA**  
Secretária

**JANETE DUARTE**  
Presidente do Conselho

**LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA**  
Conselheiro

**JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 354ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 30 de maio de 2008, às nove horas e trinta minutos.**

Às nove horas e trinta minutos do dia 30 de maio de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 354ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi efetuada a posse da conselheira Éride Machado Bueno Bomtempo, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, nomeada pela Portaria MI nº 888 de 21/05/2008, publicada no Diário Oficial da União em 23/05/2008, tendo a mesma assumido o compromisso de bem fielmente desempenhar a função a que se investe, bem como acatar as regras estabelecidas pelo Código de Conduta de Ética, nos moldes do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, tendo apresentado a Declaração de Bens e Rendas, de acordo com o estabelecido pela Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, pela Instrução Normativa nº 05, de 10 de março de 1994, do Tribunal de Contas da União e pelo parágrafo único do artigo 30 do Estatuto da Codevasf, aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, alterado pelos Decretos nº 4.694 de 12 de maio de 2003 e nº 5.859, de 26 de julho de 2006.

Em seguida foi lida e aprovada a Ata da 353ª reunião ordinária.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) CI/PR/AU Nº 147/2008 – Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008

Após análise do Relatório, o Colegiado observou que a recomendação constante da Ata da 135ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15/08/2007, relativa ao Relatório referente ao 2º Trimestre de 2007, para “adoção de medida com vista à solução das irregularidades no relatório acima citado no prazo de 90 (noventa) dias”, não foi atendida, conforme constata-se no quadro anexo às fls. 76 verso do Relatório-1º Trimestre 2008.

Foi solicitado que a Auditoria Interna apresente na próxima reunião, a ser realizada no dia 27/06/2008, o demonstrativo das pendências constantes do Relatório que ainda não foram regularizadas, com o indicativo do que pode ser resolvido, principalmente, em se tratando de questões formais.

- b) CI/AA/GGP/URT nº 25/2008 - Evolução do quadro de pessoal da Codevasf, do mês de março de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento do demonstrativo apresentado.

Foi solicitada a apresentação de demonstrativo sobre o pessoal cedido, incluindo a situação quanto aos ressarcimentos.

- c) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Ofício nº 1060/PGFN/CRE, datado de 19 de maio de 2008.

O Conselho tomou conhecimento do Ofício encaminhado pelo Coordenador-Geral da Representação Extrajudicial da Fazenda Nacional, informando que o processo nº 10951.000459/99-21 foi encaminhado à Casa Civil pelo Parecer PGFN/CRE nº 1066, de 10 de agosto de 1999.

Foi recomendada a elaboração de consulta a ser encaminhada ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

- 02 - Solução do fato registrado no Relatório de Auditoria nº 52/2006, sobre contratos caucionados com títulos antigos, sem a apreciação da Assessoria Jurídica, para confirmar a validade, conforme previsto na legislação vigente.

CI nº 248/2006 – 2ª SR e Informação nº 057/2007 da Auditoria Interna de 25 de abril de 2007.

O Conselho tomou conhecimento e autorizou a exclusão do assunto do caderno de pendências, tendo ratificado as conclusões apresentadas na CI nº 248/2006 da 2ª Superintendência Regional e Informação nº 057/2007 da Auditoria Interna, de que doravante, em situações semelhantes, deverá ser consultada a Assessoria Jurídica, sobre a validade dos títulos antigos apresentados para caução.

- 03 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no município de Caxias – Solicitado em 14/12/2007.

Nota Técnica da 7ª Superintendência Regional, datada de 30 de abril de 2008.

O Conselho tomou conhecimento da Nota Técnica apresentada pela 7ª Superintendência Regional e recomendou que deverão ser estabelecidos prazos para regularização das pendências referentes à Guia de Previdência Social e execução física.

A presente questão será reavaliada pelo Conselho em 60 (sessenta) dias (30/07/2007).

- d) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.267ª, 1.268ª, 1.269ª, 1.270ª e 1.271ª, realizadas em 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 e 28/04/2008, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de abril de 2008.

Com relação às autorizações para contratação com dispensa e inexigibilidade de licitação, o Conselho recomendou que além das mesmas serem precedidas de parecer jurídico e fundamentação legal, deverá constar o motivo gerador da contratação.

Foi recomendada, também, a elaboração de planilha a ser apresentada, mensalmente, contendo: nº da resolução, empresa contratada, objeto, valor, modalidade (dispensa ou inexigibilidade), fundamentação legal, resumo do parecer jurídico, motivo gerador da contratação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 355ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 27 de junho de 2008, às nove horas e trinta minutos.**

Às nove horas e trinta minutos do dia 27 de junho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 355ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 354ª Reunião Ordinária.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) Apresentação pela Auditoria Interna do demonstrativo das pendências constantes do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008, que ainda não foram regularizadas, com o indicativo do que pode ser resolvido, principalmente, em se tratando de questões formais.  
Foi apresentado pelo Chefe da Auditoria Interna, Márcio de Souza, a situação das pendências constantes do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre 2008, onde foi informado que do total de 13 relatórios 7 (sete) foram finalizados e arquivados; 2 (dois) foram encaminhados às áreas auditadas para complementação das informações; e 4 (quatro) encontram-se na Auditoria para análise dos esclarecimentos apresentados. Foi informado, também, que as pendências dos relatórios ainda em tramitação são passíveis de regularização.  
Foi recomendado, pelo Colegiado, que mensalmente deverá ser apresentado demonstrativo sobre a posição das pendências solucionadas.  
Com relação ao Acórdão TCU nº 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, celebrado com o Governo do Estado do Maranhão, foi expedida, pelo Presidente da Codevasf, a Comunicação Interna CI/PR/GB nº 117, de 18/06/2008, à 7ª Superintendência Regional, determinando prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a adoção das providências junto à conveniente, visando a solução da questão, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial.
- b) CI/AA/GGP/URT nº 32/2008 - Evolução do quadro de pessoal da Codevasf - abril/maio de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- c) CI/AA/GGP nº 161/2008 – Relação dos empregados cedidos e informações acerca dos ressarcimentos.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- d) Acórdão nº. 1521/2008 - TCU - 1ª Câmara, referente ao Processo nº. 009.065/2007-3, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada, em decorrência do não cumprimento do objeto pactuado e da omissão no dever de prestar contas dos recursos celebrados entre a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Januária/MG, objetivando a construção de uma barragem de terra no Rio Marrecas, denominada Barragem Marreca, conforme publicação do dia 16/05/2008, no Diário Oficial da União.

O Colegiado tomou conhecimento.

- e) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.272<sup>a</sup>, 1.273<sup>a</sup>, 1.274<sup>a</sup> e 1.275<sup>a</sup>, realizadas em 07/05, 15/05, 19/05 e 29/05, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de maio de 2008.

- f) Demonstrativo das contratações, com dispensa e inexigibilidade de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de maio de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento das contratações, com dispensa e inexigibilidade de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de maio de 2008.

Com relação às contratações, com inexigibilidade de licitação, da RAF Comunicação e Marketing (Resolução nº 411/2008) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí – FAEPI (Resolução nº 424/2008), o Colegiado solicitou informações sobre os parâmetros utilizados para a participação da Codevasf nos eventos e os critérios da escolha. No caso da contratação, com dispensa de licitação, da empresa Millennium – Construções e Serviços Ltda, autorizada pela Resolução nº 383/2008, o Colegiado tomou conhecimento das razões apresentadas, quais sejam: que a execução dos serviços não pode sofrer solução de continuidade e que a licitação em andamento ainda não foi concluída.

Foi recomendado que em casos semelhantes seja procedida a licitação com antecedência, no sentido de evitar contratações deste tipo.

- g) Ata da 143<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de abril de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração do mês de abril de 2008.

- h) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

03 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no município de Caxias.

Por meio da CI/PR/GB nº 117, de 18/06/2008, o Presidente da Codevasf determinou, à 7<sup>a</sup> Superintendência Regional, prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a adoção das providências junto à convenente, visando a solução da questão, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Conselheiro Luiz Antonio Souza da Eira, representante do Ministério da Integração Nacional, informou sua ausência na próxima reunião do Colegiado, prevista para 25 de julho de 2008, devendo, para tanto, ser convocado o Suplente.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Secretária

Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 356ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 31 de julho de 2008, às nove horas.**

Às nove horas e trinta minutos do dia 31 de julho de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 356ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA** e **JOSÉ CARLOS ESMERALDO FERNANDES**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 355ª Reunião Ordinária.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº 34/2008 - Evolução do quantitativo de pessoal da Codevasf - maio/junho de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- b) CI/PR/AU nº 231/2008 – Informações da Auditoria Interna acerca das pendências constantes do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008, que ainda não foram regularizadas e sobre o cumprimento ao Acórdão nº 2013/2007 – TCU-Plenário.  
O Colegiado tomou conhecimento da informação da Auditoria Interna quanto às pendências constantes do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008, que apresentou a seguinte situação: “04 encontram-se nas áreas auditadas para complementação de informações; 01 encontra-se nesta auditoria interna para análise dos esclarecimentos apresentados pela unidade auditada; e 01 foi finalizado e arquivado.” A Auditoria informou, ainda, que a respeito dos relatórios pendentes foram solicitadas às unidades que apresentem as manifestações/justificativas, restituindo-os à Auditoria Interna, impreterivelmente, até 22/07/2008.  
Quanto ao Acórdão nº 2013/2007 – TCU-Plenário – Convênio nº 7.93.04.0055/00, celebrado com o Governo do Estado do Maranhão, o Colegiado tomou conhecimento da informação prestada pela Auditoria Interna e considerando o teor da CI/PR/GB nº 117, de 18/06/2008, do Presidente da Codevasf, que determinou, à 7ª Superintendência Regional, o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a adoção das providências junto à convenente, visando a solução da questão, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial, foi recomendado reiterar a solicitação para apresentação da solução na próxima reunião do Conselho, prevista para 22 de agosto de 2008.
- c) CI/PR/AM nº 69/2008 – Contratações com inexigibilidade de Licitações - Nota Técnica sobre os parâmetros utilizados para a participação da Codevasf nos eventos e os critérios da escolha e Manual de Patrocínios e Eventos, elaborado pela PR/AM.



O Colegiado tomou conhecimento da Nota Técnica sobre os parâmetros utilizados para a participação da Codevasf nos eventos e os critérios da escolha e Manual de Patrocínios e Eventos, elaborado pela Assessoria de Marketing - PR/AM.

- d) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.276<sup>a</sup>, 1.277<sup>a</sup>, 1.278<sup>a</sup> e 1.279<sup>a</sup>, realizadas em 05/06, 12/06, 19/06 e 26/06, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de junho de 2008.

- e) Demonstrativo das contratações, com dispensa e inexigibilidade de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de junho de 2008.

O Conselho tomou conhecimento do Demonstrativo das contratações com inexigibilidade de licitações autorizadas pela Diretoria Executiva do mês de junho de 2008.

- f) Atas da 144<sup>a</sup> Reunião Ordinária e da 145<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizadas em 05 de junho e 20 de junho de 2008, respectivamente.

O Conselho tomou conhecimento das Atas do Conselho de Administração, realizadas no mês de junho de 2008.

- g) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

02 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do Estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no Município de Caxias.

Por meio da CI/PR/GB nº 117, de 18/06/2008, o Presidente da Codevasf determinou, à 7<sup>a</sup> Superintendência Regional, prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a adoção das providências junto à convenente, visando a solução da questão, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial.

O Colegiado tomou conhecimento da informação prestada pela Auditoria Interna (CI PR/AU nº 231/2008 – item “b”), e considerando o teor da CI/PR/GB nº 117, de 18/06/2008, do Presidente da Codevasf, que determinou, à 7<sup>a</sup> Superintendência Regional, o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a adoção das providências junto à convenente, visando a solução da questão, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial, foi recomendado reiterar a solicitação para apresentação da solução na próxima reunião do Conselho, prevista para 22 de agosto de 2008.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

- a) **Ofício nº 6537 STN/COREF/GEFIS**, de 11 de junho de 2008 – Análise de Relatório – Registro em “Reservas de Capital” em 31.12.2007.

O Colegiado tomou conhecimento da CI/AA/GE nº 137/2008-Gerência-Executiva da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, que informa o encaminhamento do Ofício nº 540/2008/PR/GB, de 22/07/2008, à Coordenadoria-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – CCONT/STN, solicitando exame e manifestação a respeito do procedimento adotado pela Codevasf, com vistas ao aprimoramento de suas atividades contábeis e atendimento à recomendação contida no Parecer nº 001/2008 do Conselho Fiscal.

- b) **Ofício Circular STN/GEFIS/COREF nº 32**, de 17 de julho de 2008 - Lei nº 6.404/76. Alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 – Disposições relativas à elaboração e

divulgação de demonstrações financeiras e obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores, devendo ser considerada de grande porte a sociedade que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R\$ 300 milhões.

Foi recomendado o encaminhamento para prestar informações quanto ao enquadramento da Codevasf nas disposições mencionadas acima.

- c) **Ofício Circular STN/GEFIS/COREF nº 33**, de 22 de julho de 2008 – Lei nº 6.404/76. Alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007. Impacto na situação econômico-financeira das empresas.  
Foi recomendado o encaminhamento para atendimento aos itens “3” e “4” do citado Ofício Circular, no sentido de elaborar estudo versando sobre as diferenças existentes ente a escrituração contábil atual e as práticas contábeis inseridas pela referida Lei nº 11.638/2007, incluindo as repercussões que essas mudanças podem provocar no resultado operacional da empresa, bem como o impacto fiscal da adoção daquelas medidas legais, bem como seu encaminhamento à GEFIS/COREF até o dia 30 de setembro de 2008.
- d) **Ofício nº 7754 STN/COREF/GEFIS**, de 17 de julho de 2008 – Análise de Relatório – Solicita gestões da empresa, para as próximas prestações de contas, referente à:
- destinação do saldo existente em resultados acumulados (R\$ 6,4 milhões em dez/2007) nas formas previstas na Lei nº 6.404/76, art. 202, § 6º.
  - adequação dos nomes e dos valores, se for o caso, expressos nas demonstrações financeiras ao padrão da contabilidade geral, em especial a “receita de transferências de capital” registrada na RE – Demonstração de Resultado do Exercício (R\$ 33,1 milhões em dez/2007).
  - detalhamento das rubricas “outras despesas operacionais” (R\$ 1.575,4 milhões em dez/2007) e “outras receitas operacionais” (R\$ 1.573,9 milhões em dez/2007 na DRE e em Nota Explicativa).
  - esclarecimentos se o PDI – Programa de Desligamento Incentivado, que abrange 43% do quadro de pessoal da empresa está alinhado a um plano de movimentação interna de empregado e de contratações, de forma que o quadro de recursos humanos seja suficiente, ao longo de sua implantação, para garantir o adequado funcionamento da Companhia, bem como se foi constituído de forma a preservar o funcionamento dos setores estratégicos e mais complexos.
- e) **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 6491**, de 11 de junho de 2008 – Tomada de Contas Especial – Acórdão nº 1521/2008 – TCU – 1ª Câmara, referente ao Processo TC nº 009.065/2007-3, que trata de Tomada de Contas Especial instaurada, em decorrência do não cumprimento do objeto pactuado e da omissão no dever de prestar contas dos recursos celebrados entre a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Januária/MG, objetivando a construção de uma barragem de terra no Rio Marrecas, denominada Barragem Marreca, conforme publicação do dia 16/05/2008, no Diário Oficial da União.  
O Colegiado solicitou informações sobre o atendimento aos itens 9.1 e 9.2 do citado Acórdão.
- f) **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 8083**, de 23 de julho de 2008 – Tomada de Contas Especial – Acórdão nº 1160/2008 – TCU – Plenário, referente ao Processo TC nº 018.102/2005-1, que determina à Codevasf que no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua a análise da prestação de contas do Convênio nº CV-7.93.04.0025-00/2004, cuja vigência expirou em 3.7.2007, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura hídrica/construção do sistema de abastecimento de água (perfuração de poços) em diversas localidades do Município de Oeiras/PI, publicado no DOU de 29/05/2008.  
O Colegiado solicitou informações sobre o atendimento ao item 9.6 do citado Acórdão.

**g) Balancetes dos meses de janeiro a março de 2008.**

O Colegiado tomou conhecimento dos balancetes relativos aos meses de janeiro a março de 2008, enviados pela Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico, por meio da CI/AA/GE nº 140 de 28 de julho de 2008.

Na citada Comunicação Interna foi informado que os balancetes foram enviados, previamente, à Auditoria Interna para exame e manifestação e posterior envio à Diretoria Executiva para o envio formal ao Conselho Fiscal.

Foi informado, também, que por inadvertência houve grande atraso na elaboração e encaminhamento dos balancetes do primeiro semestre, os quais serão regularizados no mês de agosto de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

José Carlos Esmeraldo Fernandes  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 357ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 22 de agosto de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 22 de agosto de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 356ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 356ª Reunião Ordinária.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº 39/2008 - Evolução do quantitativo de pessoal da Codevasf – junho/julho de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- b) CI/AA/GGP nº 232/2008 – Relação dos empregados cedidos e informações acerca dos ressarcimentos.  
O Colegiado tomou conhecimento, tendo solicitado esclarecimentos adicionais acerca da fundamentação legal utilizada para as cessões sem ônus (TST, TSE, Defensoria Pública Ministérios: Fazenda, das Cidades, Justiça e Turismo).
- c) CI/AA/GCB nº 131/2008 – Documentos relativos à regularidade fiscal:
  - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS.
  - Certificado de Regularidade junto ao FGTS.
  - Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (CADIN).
  - Adimplência quanto a tributos estaduais e municipaisO Colegiado tomou conhecimento dos documentos apresentados.  
Com relação à Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias, o Conselho solicitou informar as razões que motivaram a emissão das certidões positivas, com efeito de negativas, bem como as providências adotadas, pela empresa, para regularização junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- d) Informações da Gerência de Finanças relativas a:
  - Depósitos das disponibilidades de caixa feitos em instituições financeiras oficiais.
  - Aplicações das disponibilidades resultantes das receitas próprias, estão sendo feitas por intermédio do Banco do Brasil ou de instituições financeiras por ela lideradas.
  - Evolução dos Créditos a Receber, em atraso.O Colegiado tomou conhecimento e quanto às informações relativas aos Créditos a Receber foi solicitado:
  - Prefeitura Municipal de Telha – Detalhar o período e o valor do débito.

- Venda de lotes agrícolas e tarifa K1 – Apresentar demonstrativo das inadimplências.
- e) CI/PR/AU nº 246/2008 – Relatório de Acompanhamento das Auditagens – 2º Trimestres de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Auditagens.
- f) CI/PR/AU nº 259/2008 – Auditoria Interna
  - Informações da Auditoria Interna acerca das pendências constantes do Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 1º Trimestre/2008, que ainda não foram regularizadas.  
O Colegiado tomou conhecimento.
  - Acórdão nº 2013/2007 – TCU - Plenário – Convênio nº 7.93.04.0055/00.  
O Conselho tomou conhecimento da CI/7ª SR nº 098/2008, de 21/07/2008 a qual informa que pelo Ofício 7ª SR nº 933/2008, de 18/07/2008, o Superintendente notificou o Governo do Estado do Maranhão, para que no prazo de 15 (quinze) dias devolva o valor de R\$ 225.175,10 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos).  
Na ocasião foi apresentado, também, o Ofício nº 623/2008/PR/GB, datado de 21 de agosto de 2008, do Presidente da Codevasf, que reitera o Ofício nº 933/2008, para a imediata devolução aos cofres da Codevasf da importância acima referida, corrigida monetariamente a partir de 20/01/2006, além da prestação dos esclarecimentos técnicos solicitados e esclarecendo que o não atendimento implicará na adoção das medidas legais cabíveis.
  - **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 6491** – Acórdão 1521/2008-TCU – 1ª Câmara – Convênio nº 1.93.02.0025.00.  
O Colegiado tomou conhecimento da informação da Auditoria Interna a seguir transcrita: “O TCU julgou as contas do convênio irregulares e condenou os responsáveis ao pagamento das quantias indicadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Codevasf. Portanto, o processo encontra-se em tramitação no Tribunal de Contas da União, não cabendo à Codevasf, adotar providências.”
  - **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 8083**, de 23 de julho de 2008 – Tomada de Contas Especial – Acórdão nº 1160/2008 – TCU – Plenário – Convênio 7.93.04.0025/00.  
Por meio da Nota Técnica, datada de 06/08/2008, a 7ª Superintendência Regional informou que o Município de Oeiras não atendeu às solicitações da 7ª UCB, sendo assim, a prestação de contas relativa ao convênio não foi aprovada e o ordenador de despesa autorizou a inscrição do município como inadimplente no Siafi, para posterior instauração de tomada de contas especial.
- g) RESOLUÇÃO Nº 623/2008 – Balancetes dos meses de janeiro a março de 2008.  
O Conselho tomou conhecimento dos Balancetes.
- h) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.280ª, 1.281ª, 1.282ª e 1.283ª, realizadas em 03/07, 10/07, 16/07 e 23/07/2008, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de julho de 2008.  
Foi solicitada a apresentação na próxima reunião do processo nº 59500.002292/2007-10, que trata da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.00.08.0053/00, firmado entre a Codevasf e a Construtora Sucesso S.A., cujo objeto é a implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Santana do Ipanema/AL, autorizada pela Resolução nº 543/2008.
- i) Demonstrativo das contratações, com inexigibilidade de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de julho de 2008.  
O Conselho tomou conhecimento do Demonstrativo das contratações com inexigibilidade de licitações autorizadas pela Diretoria Executiva do mês de julho de 2008.

j) Ata da 146ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizadas em 26 de junho de 2008.

O Conselho tomou conhecimento da Ata do Conselho de Administração, realizadas no mês de julho de 2008.

l) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

02 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do Estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no Município de Caxias.

O Conselho tomou conhecimento da CI/7ª SR nº 098/2008, de 21/07/2008 a qual informa que pelo Ofício 7ª SR nº 933/2008, de 18/07/2008, o Superintendente notificou o Governo do Estado do Maranhão, para que no prazo de 15 (quinze) dias devolva o valor de R\$ 225.175,10 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos).

Na ocasião foi apresentado, também, o Ofício nº 623/2008/PR/GB, datado de 21 de agosto de 2008, do Presidente da Codevasf, que reitera o Ofício nº 933/2008, para a imediata devolução aos cofres da Codevasf da importância acima referida, corrigida monetariamente a partir de 20/01/2006, além da prestação dos esclarecimentos técnicos solicitados e esclarecendo que o não atendimento implicará na adoção das medidas legais cabíveis.

03 - Regularidade Fiscal

Com relação à Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias, o Conselho solicitou informar as razões que motivaram a emissão das certidões positivas, com efeito de negativas, bem como as providências adotadas, pela empresa, para regularização junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado apresentou questionamento sobre a aplicação da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, que dispõe sobre a remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das entidades.

Foi solicitada a apresentação pela Companhia da fundamentação e dos parâmetros utilizados para pagamento de remuneração ao Conselho de Administração, considerando que aquele Colegiado é composto de seis membros, e o pagamento é efetuado apenas aos representantes nomeados pelo Ministério da Integração Nacional, excluindo o Presidente da Codevasf, que é membro do Conselho conforme Inciso II do artigo 14 do estatuto social.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA CONSELHO FISCAL

**Ata da 358ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 19 de setembro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 19 de setembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 358ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

## **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 357ª Reunião Ordinária.

## **II – ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº 49/2008 - Evolução do quantitativo de pessoal da Codevasf – julho/agosto de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- b) CI/PR/SC nº 067/2008 – Informações da Gerência de Gestão de Pessoas acerca da fundamentação legal para as cessões sem ônus.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- c) CI/AA/GE nº 165/2008 – Informações da Gerência-Executiva de Gestão Administrativa e Suporte Logístico sobre o período e o valor do débito relativo a cessão do empregado da Codevasf, Sérgio Góis Gomes à Prefeitura Municipal de Telha e Demonstrativo das inadimplências relativas à venda de lotes agrícolas e tarifa K1.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- d) CI/PR/SC nº 057/2008 - Informações da Gerência-Executiva da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico sobre os Ofícios STN/GEFIS/COREF nº 32, STN/GEFIS/COREF nº 33 e STN/COREF/GEFIS nº 7754.  
O Colegiado tomou conhecimento das informações, a seguir transcritas, da Gerência-Executiva da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico:
  - Ofício nº STN/GEFIS/COREF nº 32, de 17/07/2008 – Foi informado que a Codevasf enquadra-se nos critérios de “empresa de grande porte” e iniciará os procedimentos licitatórios para contratar auditoria independente, em cumprimento à Lei nº 11.638/2007.
  - Ofício nº STN/GEFIS/COREF nº 33, de 22/07/2008 – Foi informado que a Gerência de Contabilidade está preparando elementos com vistas ao seu atendimento, que deverá ser enviado até o dia 25 de setembro.
  - Ofício nº STN/COREF/GEFIS nº 7754, de 17/07/2008 – Foi apresentada manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o Programa de Desligamento Incentivado – PDI. Os demais itens serão atendidos, conforme solicitado no referido Ofício, na Prestação de Contas do Exercício de 2008.



- e) CI/PR/SC nº 068/2008 – Informações da Unidade de Administração Fundiária, por meio da CI nº 068/2008, datada de 09/09/2008, sobre a Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias.  
O Colegiado tomou conhecimento, das informações e das providências já adotadas pela Companhia, para solução das pendências.
- f) Ofício nº 1187/GG - Estado do Maranhão, datado de 25/08/2008, relativo a regularização da prestação de contas do Convênio nº 7.93.04.0055/00 - Acórdão nº 2013/2007 – TCU – Plenário.  
O Colegiado tomou conhecimento do Ofício nº 1187/GG, do Governo do Estado do Maranhão, datado de 25/08/2008, onde informa que foi providenciada a devolução dos recursos e a apresentação das justificativas técnicas quanto às pendências, tendo solicitado um prazo de 15 (quinze) dias para o envio da documentação comprobatória.
- g) RESOLUÇÃO Nº 688/2008 – Balancetes dos meses de abril a junho de 2008.  
O Colegiado analisou os Balancetes dos meses de abril a junho de 2008.
- h) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.284<sup>a</sup>, 1.285<sup>a</sup>, 1.286<sup>a</sup> e 1.287<sup>a</sup>, realizadas em 07/08, 13/08, 21/08 e 28/08/2008, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de agosto de 2008.  
Foi solicitada a apresentação na próxima reunião do processo nº 59500.000796/2008-78, que trata da contratação, com dispensa de licitação, do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para execução dos serviços de monitoramento da água do Lago da Barragem de Poço do Magro, localizada no município de Guanambi/BA, autorizada pela Resolução nº 609/2008.
- i) Demonstrativo das contratações, com inexigibilidade e dispensa de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de agosto de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento do Demonstrativo.
- j) Resolução nº 543, de 10 de julho de 2008, que autorizou a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.00.08.0053/00, firmado entre a Codevasf e a Construtora Sucesso, objetivando a implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Santana do Ipanema/AL.  
O Colegiado tomou conhecimento do termo aditivo ao Contrato, considerando atendida a solicitação.
- k) Ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizadas em 24 de julho de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- l) Caderno de Pendências
- 01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.  
Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.
- 02 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do Estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no Município de Caxias.

O Colegiado tomou conhecimento do Ofício nº 1187/GG, do Governo do Estado do Maranhão, datado de 25/08/2008, onde informa que foi providenciada a devolução dos recursos e a apresentação das justificativas técnicas quanto às pendências, tendo solicitado um prazo de 15 (quinze) dias para o envio da documentação comprobatória.

03 - Regularidade Fiscal

O Colegiado tomou conhecimento, das informações e das providências já adotadas pela Companhia, para solução das pendências.

04 - Ofícios STN/GEFIS/COREF nº 32, STN/GEFIS/COREF nº 33 e STN/COREF/GEFIS nº 7754.

O Colegiado tomou conhecimento das informações, a seguir transcritas, da Gerência-Executiva da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico:

- Ofício nº STN/GEFIS/COREF nº 32, de 17/07/2008 – Foi informado que a Codevasf enquadra-se nos critérios de “empresa de grande porte” e iniciará os procedimentos licitatórios para contratar auditoria independente, em cumprimento à Lei nº 11.638/2007.

- Ofício nº STN/GEFIS/COREF nº 33, de 22/07/2008 – Foi informado que a Gerência de Contabilidade está preparando elementos com vistas ao seu atendimento, que deverá ser enviado até o dia 25 de setembro.

- Ofício nº STN/COREF/GEFIS nº 7754, de 17/07/2008 – Foi apresentada manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o Programa de Desligamento Incentivado – PDI. Os demais itens serão atendidos, conforme solicitado no referido Ofício, na Prestação de Contas do Exercício de 2008.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

O Colegiado tomou conhecimento da documentação apresentada pela Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico e Assessoria Jurídica, relativa ao questionamento sobre a aplicação da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, que dispõe sobre a remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das entidades.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 359ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 24 de outubro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 24 de outubro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 359ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 358ª Reunião Ordinária.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) CI/AA/GGP/URT nº 58/2008 - Evolução do quantitativo de pessoal da Codevasf – agosto/setembro de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- b) Ofício nº 340/2008 - GG – Governo do Estado do Maranhão, datado de 29 de setembro de 2008 e Ofício PR/GB nº 737/2008/PR/GB, de 1º de outubro de 2008, relativo a concessão de prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias, para conclusão das pendências e apresentação de toda documentação relativa ao Convênio nº 7.93.04.0055/00 - Acórdão nº 2013/2007 – TCU – Plenário.  
O Colegiado tomou conhecimento dos Ofícios, devendo ser mantido informado até a solução das pendências.
- c) CI/AA/GE nº 112/2008 – Resposta ao Ofício Circular STN/COREF/GEFIS nº 043/2008 – Realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.  
O Colegiado tomou conhecimento da informação prestada pela Gerência-Executiva de Gestão Estratégica que inexistia a situação pautada nas práticas orçamentárias da Codevasf e que a empresa observa o estabelecido nas legislações pertinentes e na Lei nº 4.320/64.
- d) RESOLUÇÃO nº 780/2008 – Demonstrações contábeis, referentes aos meses de julho e agosto de 2008, composta dos Balancetes Patrimoniais, Demonstração do Resultado do Período e Notas Explicativas.  
O Colegiado analisou as Demonstrações contábeis dos meses de julho e agosto de 2008.
- e) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.288ª, 1.289ª, 1.290ª e 1.291ª, realizadas em 04/09, 11/09, 18/09 e 25/09/2008, respectivamente.  
O Conselho tomou conhecimento das Atas da Diretoria Executiva do mês de setembro de 2008, tendo efetuado as seguintes solicitações:  
- Encaminhar Cópia do Termo de Acordo, celebrado em 08/04/2008, entre a Casa Civil, a Secretaria Geral da Presidência da República, a Codevasf, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Ouvidoria Agrária Nacional, a Superintendência Regional do INCRA da Bahia, o Estado da Bahia, o município de Sobradinho no Estado da Bahia e o Movimento dos Sem Terra - MST, tendo por objeto

envidar esforços comuns para a promoção do uso múltiplo dos recursos hídricos da adutora Canal Serra da Batateira, no município de Sobradinho, com a perenização e revitalização dos riachos Tatauí e Língua de Vaca e o aproveitamento dos solos adjacentes para atender às demandas das populações rurais da região, através de projeto de desenvolvimento rural sustentável, mencionado na Proposição nº 745/2008-AA - Processo nº 59560.00473/2008-70, aprovada pela Resolução nº 705/2008.

- Com relação ao item “ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA” – CI nº 166/2008-PR/GB – Programa de Melhoria da Hidrovia do São Francisco -, no estado da Bahia, constante da Ata da 1.290ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 18 de setembro de 2008, foi solicitada a apresentação na próxima reunião de Nota Técnica sobre as providências adotadas pela Empresa em relação ao Convênio nº 0.05.06.0006-00, firmado com a FUNDESPA.

f) Demonstrativo das contratações, com inexigibilidade e dispensa de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de setembro de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento.

g) Ata da 148ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de agosto de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento da Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no mês de agosto de 2008.

h) CI/AA/GFN nº 270/2008 - Informações da Gerência de Finanças relativas a:

- Depósitos das disponibilidades de caixa em instituições financeiras oficiais.

- Aplicações das disponibilidades resultantes das receitas próprias.

- Créditos a Receber.

O Colegiado tomou conhecimento.

i) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

02 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do Estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no Município de Caxias.

O Colegiado tomou conhecimento Ofício nº 340/2008 - GG – Governo do Estado do Maranhão, datado de 29 de setembro de 2008 e do Ofício PR/GB nº 737/2008/PR/GB, de 1º de outubro de 2008, relativo a concessão de prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias, para conclusão das pendências e apresentação de toda documentação relativa ao Convênio nº 7.93.04.0055/00 - Acórdão nº 2013/2007 – TCU – Plenário, devendo ser mantido informado até a solução das pendências.

03 - Regularidade Fiscal

A certidões, relativas à regularidade fiscal, deverão ser reapresentadas na próxima reunião ordinária.

04 - Ofício nº STN/COREF/GEFIS nº 7754, de 17/07/2008 – Foi apresentada manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o Programa de Desligamento Incentivado –

PDI. Os demais itens serão atendidos, conforme solicitado no referido Ofício, na Prestação de Contas do Exercício de 2008.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 360ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 21 de novembro de 2008, às nove horas.**

Às nove horas do dia 21 de novembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “T”, Brasília-DF, realizou-se a 360ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA** e **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### **I – EXPEDIENTE**

Declarada aberta a sessão foi aprovada e assinada a Ata da 359ª Reunião Ordinária.

### **II – ORDEM DO DIA:**

- a) CI/AA/GGP/URT nº 68/2008 - Evolução do quantitativo de pessoal da Codevasf – setembro/outubro de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- b) CI/AA/GGP/UCT nº 316/2008 – Relação Pessoal Cedido e posicionamento sobre os ressarcimentos.  
O Colegiado tomou conhecimento da Relação do Pessoal Cedido e respectivos ressarcimentos e quanto ao empregado Sérgio Góis Gomes, cedido em 1997 à Prefeitura Municipal de Telha, foi solicitado informar a sua atual lotação.
- c) Ofício STN/COREF/GEFIS nº 10386, de 10 de outubro de 2008 – Acordo Coletivo de Trabalho/2008 da Codevasf, publicado no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- d) CI/PR/AU nº 352/2008 – Encaminha cópia do Ofício nº 1445/2008-7ª SR, de 15/10/2008, comunicando ao Governo do Estado do Maranhão a aprovação da prestação de contas do Convênio nº 7.93.04.0055/00, cujo objeto é a implantação de 35 (trinta e cinco) sistemas de abastecimento d’água no Município de Caxias/MA.  
O Colegiado tomou conhecimento e considerando que foram solucionadas as pendências o assunto será retirado do Caderno de Pendências.
- e) CI/AA/GCB nº 161/2008 – Documentos relativos à regularidade fiscal  
O Colegiado tomou conhecimento dos documentos apresentados e solicitou ser mantido informado sobre a solução das pendências existentes para obtenção da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- f) CI/PR/AU nº 338/2008 – Relatório de Acompanhamento das auditagens – 3º Trimestre de 2008.  
O Colegiado examinou o Relatório de Acompanhamento das auditagens do 3º Trimestre de 2008, tendo verificado que a 2ª Superintendência Regional apresenta um elevado número de constatações. Foi recomendado cientificar àquela Superintendência Regional da necessidade de aprimorar os procedimentos administrativos, no sentido de evitar a ocorrência dos fatos relevantes citados no item 3 do Relatório do 3º Trimestre de 2008.

- g) CI PR/SC nº 76/2008 - Processo nº 59500.000796/2008-78, que trata da contratação, com dispensa de licitação, do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para execução dos serviços de monitoramento da água do Lago da Barragem do Poço do Magro, localizada no município de Guanambi/BA, autorizada pela Resolução nº 609/2008.  
O Colegiado tomou conhecimento, considerando atendida a solicitação.
- h) CI PR/SC nº 85/2008 - Termo de Acordo, celebrado em 08/04/2008, entre a Casa Civil, a Secretaria Geral da Presidência da República, a Codevasf, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Ouvidoria Agrária Nacional, a Superintendência Regional do INCRA da Bahia, o Estado da Bahia, o município de Sobradinho no Estado da Bahia e o Movimento dos Sem Terra - MST, tendo por objeto enviar esforços comuns para a promoção do uso múltiplo dos recursos hídricos da adutora Canal Serra da Batateira, no município de Sobradinho, com a perenização e revitalização dos riachos Tatauí e Língua de Vaca e o aproveitamento dos solos adjacentes para atender às demandas das populações rurais da região, através de projeto de desenvolvimento rural sustentável, mencionado na Proposição nº 745/2008-AA - Processo nº 59560.00473/2008-70, aprovada pela Resolução nº 705/2008.  
O Colegiado tomou conhecimento, considerando atendida a solicitação.
- i) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.292<sup>a</sup>, 1.293<sup>a</sup>, 1.294<sup>a</sup>, 1.295<sup>a</sup> e 1.296<sup>a</sup> realizadas em 02/10, 09/10, 15/10, 23/10 e 30/10/2008, respectivamente.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- j) Demonstrativo das contratações, com dispensa de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de outubro de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- l) Ata da 149<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30 de setembro de 2008.  
O Colegiado tomou conhecimento.
- m) Caderno de Pendências
- 01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.  
Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.
- 02 - Acórdão TCU 2013/2007 - Convênio nº 7.93.04.0055/00, firmado com o Governo do Estado do Maranhão, visando a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades no Município de Caxias.  
O Colegiado tomou conhecimento do Ofício nº 1445/2008-7<sup>a</sup> SR, de 15/10/2008, comunicando ao Governo do Estado do Maranhão a aprovação da prestação de contas do Convênio nº 7.93.04.0055/00, cujo objeto é a implantação de 35 (trinta e cinco) sistemas de abastecimento d'água no Município de Caxias/MA.  
Considerando que foram solucionadas as pendências, o Colegiado retirou o assunto do Caderno de Pendências.
- 03 - Regularidade Fiscal  
O Colegiado tomou conhecimento dos documentos apresentados e solicitou ser mantido informado sobre a solução das pendências existentes para obtenção da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

04 - Ofício nº STN/COREF/GEFIS nº 7754, de 17/07/2008 – Foi apresentada manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o Programa de Desligamento Incentivado – PDI. Os demais itens serão atendidos, conforme solicitado no referido Ofício, na Prestação de Contas do Exercício de 2008.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

a) **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 11171**, de 17 de novembro de 2008 – Acórdão nº 2126/2008 – TCU – Plenário, referente ao Processo TC nº 009.327/2008-7, que trata de Relatório de Levantamento de Auditoria realizado pela Secex/BA, em cumprimento ao Acórdão nº 461/2008 - Plenário, na Codevasf, com o objetivo de verificar a execução do programa de trabalho nº 18.544.1305.10ZW.0001 – Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba, que inclui diversas obras, convênios, contratos, projetos e ações a serem implementadas ao longo das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba e foi inserido no Programa de Aceleração do Crescimento, publicado no dia 26/09/2008, no Diário Oficial da União.

O Colegiado solicitou informações sobre as providências adotadas.

b) **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 11206**, de 18 de novembro 2008 – Relatório de Auditoria nº 72/2007 – Distrito de Irrigação do Perímetro de Formoso.

O Colegiado solicitou informações sobre a regularização dos fatos constatados e apontados no Relatório de Auditoria, conforme item “2.” do Ofício nº 11206.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Luiz Antonio Souza da Eira  
Conselheiro

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL



# ATA

## CONSELHO FISCAL

**Ata da 361ª Reunião Ordinária do CONSELHO FISCAL da Codevasf, realizada em 16 de dezembro de 2008, às nove horas e trinta minutos.**

Às nove horas do dia 16 de dezembro de 2008, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, no térreo, do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN – Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília-DF, realizou-se a 361ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, sob a Presidência de **ÉRIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO**, representante do Tesouro Nacional. Estavam presentes os conselheiros **JULIO CÉSAR DE ARAÚJO NOGUEIRA** e **IVANI DOS SANTOS**, representantes do Ministério da Integração Nacional.

### I – EXPEDIENTE

Declarada aberta a sessão foi justificada a ausência do Conselheiro Luiz Antonio Souza da Eira, em virtude da convocação do mesmo para participar de reunião na mesma data e horário.

Em seguida foi aprovada e assinada a Ata da 360ª Reunião Ordinária.

### II – ORDEM DO DIA:

- a) CI/PR/SC nº 093/2008 – Informação da Unidade de Pagamento e Cadastro sobre a atual lotação do empregado Sérgio Góis Gomes, anteriormente cedido à Prefeitura Municipal de Telha.  
O Colegiado tomou conhecimento e considerou atendida a solicitação.
  
- b) CI/AA/GE nº 222/2008 – Informações sobre as pendências para obtenção da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União.  
O Colegiado tomou conhecimento dos documentos e das seguintes informações prestadas pela Gerência-Executiva da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico:  
“1. Em razão de débitos em cobrança dos imóveis rurais, que são de propriedade da Codevasf, correspondente aos Número do Imóvel na Receita Federal do Brasil - NIRF 6.239.703-6, 6.239.759-1, 6.240.268-4 e 6.239.651-5, relativamente ao exercício de 2004, cuja responsabilidade para solução das pendências são da Unidade de Administração Fundiária – AI/GEI/UAF;  
2. Existe uma pendência junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN decorrente de ação movida pela Codevasf, em 1996, contra a cobrança de débitos do PASEP e enquanto não houver solução das pendências, indicadas no item 1, junto a Receita Federal do Brasil, não há necessidade de apresentar à PGFN a liminar concedida pela justiça para liberação, quanto a Dívida Ativa da União, da correspondente Certidão;  
3. Quanto a Certidão Negativa de Débitos – CND (INSS), junto a Receita Federal do Brasil está em fase de expedição, tendo em vista que as pendências decorrentes de processamento, naquele Órgão, já foram sanadas; e,  
4. O Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, encontra-se vigente até dia 09/12/2008. A partir de 10/12/2008 poderá ser requerido novo CRF.”  
O Colegiado solicitou ser mantido informado sobre a solução das pendências existentes.
  
- c) Resolução nº 927/2008 – Demonstrações Contábeis, referente ao mês de setembro de 2008, composta do Balancete Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período e Notas Explicativas.

Analisados os Balancetes foram apresentados questionamentos sobre as contas relativas a “DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS – R\$ 65.868,03; “FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 2.155.080,60”; e “VENDAS E SERVIÇOS – Setembro/2007 – R\$ 13.190.217,55 – Agosto/2008 – R\$ 7.402.914,00 - Setembro/2008 – R\$ 8.229.106,52”

Foi solicitada a presença do Gerente de Contabilidade, Élio Citon, que prestou os esclarecimentos sobre os valores descritos nos Balancetes.

O Colegiado solicitou a apresentação, na próxima reunião, de nota explicativa adicional sobre as contas DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS – R\$ 65.868,03; “FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 2.155.080,60”; e o desdobramento da receita – Vendas e Serviços - setembro 2007/setembro 2008.

d) CI/PR/AU nº 378/2008 – Informações da Auditoria Interna sobre o Ofício STN/COREF/GEFIS nº 111171, de 17.11.2008 e Ofício STN/GEFIS/COREF nº 11206, de 18.11.2008.

O Colegiado tomou conhecimento das informações prestadas pela Auditoria Interna.

e) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.297<sup>a</sup>, 1.298<sup>a</sup>, 1.299<sup>a</sup> e 1.300<sup>a</sup>, realizadas em 06/11, 13/11, 20/11 e 27/11/2008, respectivamente.

O Colegiado tomou conhecimento.

f) Demonstrativo das contratações, com dispensa de licitação, autorizadas pela Diretoria Executiva no mês de novembro de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento.

g) Ata da 150<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de outubro de 2008.

O Colegiado tomou conhecimento.

h) Caderno de Pendências

01 - Extinção da Assembléia Geral de acionista da Codevasf.

Conforme Ofício nº 426/2008 PR/GB, de 17 de junho de 2008, foi encaminhada consulta ao Ministério da Integração Nacional, com vistas à Casa Civil, sobre a edição de Decreto ratificando todas as deliberações promovidas pelas Assembléias Gerais realizadas após a edição do Decreto nº 416, de 7 de janeiro de 1992, revogado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000.

02 - Regularidade Fiscal

O Colegiado tomou conhecimento dos documentos apresentados e solicitou ser mantido sobre a solução das pendências existentes.

03 - Ofício nº STN/COREF/GEFIS nº 7754, de 17/07/2008 – Foi apresentada manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o Programa de Desligamento Incentivado – PDI. Os demais itens serão atendidos, conforme solicitado no referido Ofício, na Prestação de Contas do Exercício de 2008.

### III – ASSUNTOS DE ORDEM GERAL:

a) **Ofício STN/COREF/GEFIS nº 11651**, de 08 de dezembro de 2008 – Acórdão nº 3682/2008 – TCU – 1<sup>a</sup> Câmara, referente ao Processo nº 009.074/2007-2, que trata de Tomada de Contas Especial, contra o Sr. Sinval Soares Leite, ex-Prefeito Municipal de Claro dos Poções/MG, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade, no decorrer do exercício de 2003, pelo Ministério da Integração Regional, para a construção de duas barragens de concreto no Rio Traíras, nas comunidades de Candeias e Santo Antônio.

O Colegiado solicitou informar se houve o recolhimento da dívida aos cofres da Codevasf, conforme item 9.1 do citado Acórdão.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Vânia Elizabete de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros.

Vânia Elizabete de Oliveira  
Secretária

Éride Machado Bueno Bomtempo  
Presidente

Ivani dos Santos  
Conselheira

Julio César de Araújo Nogueira  
Conselheiro

CONFERE COM O ORIGINAL

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO**

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS - Item 5 do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 94/2008

Posição 31/12/08

Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada			SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial							
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	
1	1.93.03.0006	480102	Administração do sistema fluvial do transporte de balsas no lago da represa de Três Marias/MG.	59410.00044/2003-10	18.296.665/001-50	Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas	25/JUN/2003	08/05/08	1.100.0000	3.203.570,73	Dentro do previsto	Aprovada	Aprovada	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	0.93.04.0004	510270	Reflorestamento de nascentes, margens e áreas degradadas do rio São Francisco em Minas Gerais	59510.000339/2004-50	18.746.164/001-28	Instituto Estadual de Florestas - IEF	31/JUL/2007	13/02/07	299.000,00	893.429,36	Dentro do previsto	Com pendência técnica	em Brasília justificando pendências encontradas referente aditivo	não há	não há	não há	aditivo efetuado fora da vigência do convênio	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	0.21.05.0012	524799	Administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum do Perímetro de Irrigação Jaíba, localizado nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso no estado de Minas Gerais	59410.000659/2005-71	21.372.982/001-12	Distrito de Irrigação de Jaíba-DIU	06/AGO/2005	07/07/10	0,00	9.381.756,06	Dentro do previsto	Aprovada	Aprovada	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.05.0038	553878	Elaboração de plano diretor para a bacia hidrográfica do rio Pará beneficiando 35 municípios no Estado de Minas Gerais, sendo: Araújos, Bom Despacho, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Florestal, Formiga, Igaratinga, Itaguara, Itapeçirica, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Nova Serrana, Oliveira, Onça do Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Passa Tempo, Pedra do Indaí, Perdigão, Piracema, Pitangui, Pompeia, Resende Costa, Santo Antônio do Norte, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste.	59510.002023/2005-64	00.126.591/001-48	Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	01/NOV/2007	31/12/08	66.020,00	433.980,00	Não apresentada	Não apresentada	prestacao de contas ainda não foi apresentada, porém esta dentro do prazo previsto pela legislação	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.05.0046	562380	Recuperação da microbacia do rio do Cedro no município de Montes Claros/MG	59510.002105/2005-17	22.678.874/001-35	Prefeitura Municipal de Montes Claros	04/JUN/2007	19/06/09	36.843,66	331.593,00	Não apresentada	Não apresentada	convênio efetuado em duas parcelas e com vigência até 19/06/2009.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.06.0030	577702	Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário da área urbana do município de São João da Ponte/MG	59510.001823/2006-49	16.928.483/001-29	Prefeitura Municipal de São João da Ponte	24/JUL/2007	14/10/07	18.204,02	172.381,62	Fora do previsto	Não apresentada	liberação de parte da 2ª parcela através de liminar judicial, aguardando decisão judicial	liberação de parte da 2ª parcela através de liminar judicial, aguardando decisão judicial	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.06.0036	581689	Apoio a execução das ações diretamente ligadas ao sistema unificado de atenção a saúde animal e vegetal da região dos projetos públicos de irrigação do Jaíba, Gorutuba e adjacências no estado de Minas Gerais.	59510.000838/2006-90	65.179.400/001-51	Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA	11/DEZ/2007	21/11/08	20.000,00	205.176,63	Dentro do previsto	Em análise	prestação de contas em análise	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	

Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																	
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial									
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ou conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)		
1	1.93.06.0038	589273	Gestão integrada de municípios para garantir o abastecimento público de água na sub-bacia do ribeirão Boa Vista, integrante da bacia hidrográfica do rio Pará (Alto São Francisco em Minas Gerais - Municípios: Cláudio, Oliveira, Carmo da Mata, Itapeçirica, São Sebastião do Oeste e Divinópolis)	59500.000075/2006-04	00.126.5910/001-48	Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	23/JAN/2007	27/07/09	0.00	644.726,00	Dentro do previsto	Não apresentada	convênio efetuado em duas parcelas e com vigência até 27/07/2009.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há		
1	1.93.06.0042	589992	Execução do projeto de assistência técnica e extensão rural aos pequenos irrigantes no âmbito da Agricultura Familiar no Perímetro Irrigado do Gorutuba/MG.	59510.001850/2006-97	19.198.1180/001-02	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER/MG	23/JAN/2008	02/07/09	126.126,60	599.499,48	Dentro do previsto	Não apresentada	prestou contas parcial da 1ª parcela, 2ª e 3ª parcelas estão na situação a comprovar.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.06.0041	590009	Execução do projeto de assistência técnica e extensão rural aos pequenos irrigantes no âmbito da agricultura familiar no Perímetro de Irrigação de Jaíba/MG.	59510.001850/2006-11	19.198.1180/001-02	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER/MG	23/JAN/2008	01/06/09	145.035,00	814.303,21	Dentro do previsto	Não apresentada	convênio vigente até 01/06/2009	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.06.0049	590076	Estruturação de arranjo produtivo local de uma fábrica de farinha de mandioca e uma casa de mel, para atender os produtores da região do município de Ubaí/MG.	59510.001983/2006-98	18.017.4590/001-63	Prefeitura Municipal de Ubaí	26/JAN/2007	01/07/08	8.250,00	282.909,18	Dentro do previsto	Com pendência técnica	prestação de contas final apresentada e encontra-se com o fiscal do convênio para emitir parecer técnico e termo de encerramento físico	não há	não há	não há	prestação de contas final apresentada e encontra-se com o fiscal do convênio para emitir parecer técnico e termo de encerramento físico	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	1.93.06.0040	590579	Implantação do programa de gestão ambiental em municípios da bacia do Rio São Francisco dentro do programa de revitalização de sua bacia hidrográfica. Municípios de Brasília de Minas, Bocaiuva, Capitão Enéas, Coração de Jesus, Espinosa, Francisco Sá, Guaraciama, Glauceândia, Ibiracatu, Japonvar, Janaúba, Januária, Juramento, Lontra, Manga, Montalvânia, Monte Azul, Patús, Porteirinha, São João da Ponte, São Romão e Varzelândia em Minas Gerais	59510.001939/2006-88	03.638.2060/001-30	Instituto Grande Sertão - IGS	11/DEZ/2007	02/06/09	8.400,00	163.000,00	Dentro do previsto	Não apresentada	convênio efetuado em duas parcelas e com vigência até 02/06/2009.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.06.0043	592749	Instrumentalizar a cooperação técnica entre CODEVASF e a UFV, com intervenção da FUNARBE, visando promover ações de apoio ao desenvolvimento da agricultura irrigada nos perímetros públicos de irrigação no Estado de Minas Gerais.	59510.000998/2005-58	20.320.5030/001-51	Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE	13/DEZ/2007	22/08/08	50.355,00	452.999,55	Dentro do previsto	Com pendência técnica e contábil	apresentada, porém aguardando documentação complementar para posterior aprovação	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há

Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA														
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada			SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial					
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)
1	1.93.07.0005	593949	Estruturação de Arranjos Produtivos Locais de Apicultura e Piscicultura no norte do Estado de Minas Gerais, compreendendo elaboração de diagnóstico, capacitação de técnicos e prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos apicultores e piscicultores em 24 municípios.	59510.000695/2007-05	19.198.118/001-02	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER/MG	23/AGO/2007	22/06/09	8.010,00	32.000,00	Dentro previsto	Em análise	prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas em análise	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	1.93.07.0045	609193	Implantação de eletrificação rural monofásica com a construção de 200 metros de rede de alta tensão, 870 metros de rede de baixa tensão e instalação de dois transformadores de 15 KVA para atender 30 famílias da comunidade de Vieira, em atendimento à Associação dos Agricultores Familiares do Vieira, município de Pintópolis/MG.	59510.002071/2007-14	01.612.481/001-59	Prefeitura Municipal de Pintópolis	14/JAN/2008	23/02/09	17.458,32	34.200,00	Dentro previsto	Não apresentada	Convênio firmado com apenas uma parcela e ainda está vigente até 23/01/2009.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	1.93.07.0053	610864	Operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do Perímetro de Irrigação Gorutuba/MG	59510.002524/2007-11	25.212.093/001-49	Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba	15/JAN/2008	01/06/09	73.700,00	299.478,00	Fora previsto	Não apresentada	convênio firmado em duas parcelas encontra-se dentro do prazo de vigência 01/06/2009	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	1.93.07.0030	611162	Estruturação do arranjo produtivo local de Aquicultura no Vale do São Francisco, para adequação da unidade de beneficiamento de pescado no município de Morada Nova de Minas/MG.	59510.001537/2007-64	18.296.665/001-50	Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas	04/DEZ/2008	27/04/09	26.377,95	165.431,89	Dentro previsto	Em análise	prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas em análise	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	1.93.08.0006	625056	Operação e administração do sistema de transporte lacustre realizado através de balsas no lago da barragem de Três Marias no município de Morada Nova de Minas, no estado de Minas Gerais, compreendendo a manutenção e a operação de nove balsas e dois rebocadores que fazem a ligação nos portos: Porto Novo, Porto das Melancias, Porto Indaiá de Baixo, Porto Indaiá de Cima, Porto São Vicente e Porto Extrema.	59510.000246/2008-30	18.296.665/001-50	Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas	04/JUN/2008	11/05/13	458.336,80	267.363,10	Dentro previsto	Em análise	Foi apresentada a prestação de contas da primeira parcela do convênio e encontra-se em análise na 1ª GRA/UCB	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	0.21.05.0039	627815	Guarda, administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum do Perímetro de Irrigação Lagoa Grande, localizado no município de Janaúba/MG.	59500.001972/2005-46	21.374.442/001-78	Associação dos Proprietários Irrigantes da Margem Esquerda do Rio Gorutuba - ASSIEG	10/NOV/2005	04/11/10	0,00	2.142.800,00	Dentro previsto	Em análise	Prestação de contas final apresentada e encontra-se em análise na 1ª GRA/UCB	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	0.21.05.0043	630851	Guarda, administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum do Perímetro de Irrigação Pirapora, município de Pirapora/MG.	59500.002051/2005-09	21.367.438/001-82	Associação dos Usuários do Projeto Pirapora - AUPPI	20/NOV/2005	17/11/10	0,00	2.310.000,00	Dentro previsto	Não apresentada	Convênio firmado em duas parcelas encontra-se dentro do prazo de vigência 17/11/2010.	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há

Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																			
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial											
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)				
1	0.21.06.0048	579553	Execução das atividades de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum de irrigação do Perímetro de Irrigação Jaíba/MG.	59510.001348/2006-19	21.372.982/001-12	Distrito de Irrigação de Jaíba-DU	26/DEZ/2006	01/03/09	0,00	1.764.678,80	Dentro do previsto	Não apresentada	Prestação de contas final ainda não foi apresentada, e o convênio tem prazo de vigência até 01/03/2009	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há		
1	0.21.07.0019	598481	Execução pelo Distrito de Irrigação de Jaíba de atividade de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum de irrigação do Perímetro de Irrigação de Jaíba, composto de 11 estações de bombeamento, 248 km de canais, 3km de rede de drenagem, 75 comportas de vedação automáticas, 521 km de estradas, respectivas obras e equipamentos, localizado nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso em MG.	59510.001176/2007-91	21.372.982/001-12	Distrito de Irrigação de Jaíba-DU	17/DEZ/2007	14/12/08	135.000,00	1.982.713,73	Dentro do previsto	Não apresentada	Convênio firmado em duas parcelas e a 2ª parcela ainda não foi liberada	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	1.93.05.0030	553881	Canalização do córrego dos Machados, em concreto armado e com extensão de 1,5 Km, no município de Bom Despacho/MG	59500.001392/2005-59	18.301.002/001-86	Prefeitura Municipal de Bom Despacho	25/JUN/2007	25/12/08	463.174,72	4.179.291,90	Dentro do previsto	Não apresentada	aguardando prestação de contas final	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	0.00.06.0010	560636	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Iguatama/MG	59500.000473/2006-12	18.306.688/001-06	Prefeitura Municipal de Iguatama	04/JUL/2006	22/08/07	90.135,87	812.414,45	Dentro do previsto	Com pendência técnica	Prestação de contas da 1ª parcela apresentada, porém com problemas de ordem técnica que estão sendo resolvidos pelo fiscal do convênio	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	0.00.06.0043	577175	Implantação de dispositivos de drenagem profunda e superficial - 1ª Etapa - compreendendo as seguintes ações: Canalização do Córrego Vieiras 1 - estaca 98 a 180 + 8,81; Avenida Sanitária do Córrego Bicano - Estacas 0 (zero) a 94 e 94 a 124; Rua Santa Lúcia - Todos os Santos; Ruas do bairro Nova Morada; todas na área urbana do município de Montes Claros/MG.	59500.002138/2006-59	22.678.874/001-35	Prefeitura Municipal de Montes Claros	12/DEZ/2006	17/07/09	684.729,52	2.400.000,00	Fora do previsto	Não apresentada	foram liberadas a 1ª e 2ª parcelas, antes da liberação da 3ª parcela deverá ser apresentada a prestação de contas da 1ª parcela, convênio dentro do prazo de vigência 17/07/09	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
1	0.00.07.0016	622307	Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Engenheiro Navarro/MG	59500.002379/2007-89	17.281.106/001-03	Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA	18/MAR/2008	11/01/09	115.218,21	400.000,00	Dentro do previsto	Não apresentada	foi liberada a 1ª parcela e ainda não houve prestação de contas, segundo o fiscal do convênio foi providenciado aditivo de prazo	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	
1	2.00.05.0024	554117	Recuperação de pequenas barragens e desassoreamento de córregos em comunidades rurais do município de Macaúbas/BA.	59520.001269/2005-08	13.782.461/001-05	Prefeitura Municipal de Macaúbas	09/JAN/2006	28/05/07	14.966,27	284.359,42	Dentro do previsto	Com pendência contábil	Solicitação de documentação complementar - OF 172/2008	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	











Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																	
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial									
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao convenente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)		
1	2.00.05.0026	554808	Recuperação de estradas vicinais ligando a BR 330 à Lagoa Adalto-Sede do Município a Coiço, Volta Grande/Mandacaru/Provisório, no interior do município de Lapão/BA.	59520.001086/2005-84	13.891.528/001-40	Prefeitura Municipal de Lapão	09/JAN/2006	24/04/07	14.500,00	285.000,00	Dentro do previsto	Em análise				Os dois funcionários responsáveis pela análise das prestações de contas na 2º/GRA/UCB aposentaram em dez/2007 e não foram substituídos, por esse motivo existem muitas prestações de contas pendentes de análise. A solução definitiva é a contratação de novos funcionários.	Analisar P Contas 15/04/2008												
1	2.00.05.0019	554858	Terraplanagem e encasalhamento de estrada vicinal, ligando a Sede do Município a Capivara, no interior do município de Canarana/BA. (13,0 km.)	50520.001110/2005-85	13.714.464/001-01	Prefeitura Municipal de Canarana	10/JAN/2006	24/04/07	15.000,00	285.000,00	Dentro do previsto	Com pendência contábil		Solicitação de documentação complementar OF 254/2008		Abriu - TCE Imediato													
1	2.00.05.0012	554863	Construção de 64 sanitários residenciais com fossas sépticas e sumidouros, em diversas localidades do município de Canarana/BA	59500.001737/2005-74	13.714.464/001-01	Prefeitura Municipal de Canarana	17/JAN/2006	24/04/07	4.162,74	134.595,41	Dentro do previsto	Com pendência contábil		Solicitação de documentação complementar OF 255/2008		Abriu - TCE Imediato													
1	2.06.05.0046	554865	Elaboração de projeto do sistema esgotamento sanitário do município de Xique-Xique/BA	59520.001264/2005-77	13.880.257/001-27	Prefeitura Municipal de Xique-Xique	23/JAN/2006	20/12/08	23.563,40	471.268,00																			
1	2.21.05.0044	555668	Operacionalização de 1 viveiro de mudas para produção de 250.000 espécies nativas e essenciais florestais para recuperação, revegetação de nascentes e matas ciliares dos rios Verde e Jacaré	59500.001998/2005-94	13.715.891/001-04	Prefeitura Municipal de Irecê	02/FEV/2006	14/01/09	19.962,76	229.571,74																			
1	2.21.05.0043	555690	Construção e operacionalização de um viveiro de mudas para produção de espécies nativas essenciais florestais para recuperação/revegetação de nascentes e matas ciliares dos rios São Francisco, Santo Onofre e Paramirim e produção de 250.000 mudas.	59500.002000/2005-79	13.798.152/001-23	Prefeitura Municipal de Ibotirama	02/FEV/2006	12/07/09	9.949,52	119.394,26																			
1	2.21.05.0039	558357	Produção e plantio de 100.000 mudas de diversas espécies nativas em áreas de matas ciliares na bacia do rio Paramirim/BA	59520.001247/2005-30	06.294.587/001-75	Associação do Semi-Árido da Microrregião de Livramento	23/FEV/2006	31/05/09	0,00	237.262,15																			













































Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																	
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial									
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)		
1	3.97.05.0058	555955	Recuperação da Barragem do Sítio Camará.	59530.001358/2005-27	11.040.862/001-64	Prefeitura Municipal de Bodocó	16/MAR/2006	16/10/06	11.578,95	220.000,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica e contábil	Pendências existentes desde 02/07/08	1. Os Mapas foram impressos com o Timbre e o nome do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, devendo ser Preenchido e Impresso com o Papel Timbrado da Prefeitura. O Período a ser Indicado no Mapa do Relatório Físico-Financeiro deve ser o Período da Vigência, ou seja, de 16/03/2006 a 16/10/2006, 2. Falta os comprovantes de Recolhimentos das Despesas de INSS, IRRF e ISS referente as Notas Fiscais indicadas na Relação de Pagamento.	A conveniente foi notificada para sanar as pendências														
1	3.97.05.0059	556078	Manutenção da Barragem de Batatas na zona rural do município de São José do Egito.	59530.001387/2005-99	11.354.180/001-26	Prefeitura Municipal de São José do Egito	20/SET/2006	15/11/06	10.935,68	200.707,54	Dentro do previsto		Reanalizada e encaminhada para aprovação	1. Valor do Plano de Trabalho divergente do valor do Instrumento Jurídico. Valor da Contrapartida superior ao previsto no Plano de Trabalho, 2. Recursos da Contrapartida não forma depositados em conta específica.	Em tramitação para aprovação do ordenador de despesa														
1	3.97.06.0029	560796	Construção de açude, sangradouro e/ muro de proteção em alvenaria de pedra rachão localizado no Sítio Nova Descoberta na zona rural do município de Granito/PE.	59530.000563/2006-56	11.040.888/001-02	Prefeitura Municipal de Granito	30/JUN/2006	25/12/06	15.000,00	130.000,00	Dentro do previsto	Aprovada																	
1	0.00.06.0008	561817	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de Dormentes, no Estado de Pernambuco, no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco.	59500.000983/2006-90	35.667.377/001-83	Prefeitura Municipal de Dormentes	30/JUN/2006	02/12/08	119.855,57	2.422.113,88	Dentro do previsto	Não apresentada																	
1	0.00.05.0014	538238	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de Cabrobó - PE.	59500.002257/2005-21	10.113.710/001-81	Prefeitura Municipal de Cabrobó	18/AGO/2005	19/11/08	317.127,67	6.118.394,83		Não apresentada	Aguardando a apresentação pela Conveniente para análise técnica do Alcance dos Objetivos e Metas																
1	0.95.05.0066	577015	Recomposição da cobertura vegetal da nascente, margem e área degradadas nas sub bacias e bacia hidrográfica do São Francisco na Região do Sub-médio São Francisco.	59530.000001/2005-21	26.124.982/001-17	Fundação de Desenvolvimento Regional FUNDER	05/DEZ/2006	20/11/09	243.661,79	651.974,11																			



Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA															
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial							
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)
1	0.03.05.0046	534358	Conservação e recuperação de matas ciliares do Rio São Francisco, através da revegetação de suas margens e de seus afluentes nos Assentamentos de Reforma Agrária José Unaldo Oliveira e Ilha do Ouro em Porto da Folha; Nova Esperança em Gararu; Cajueiro, Lagoa da Areia, Curralinho e Bom Sucesso, em Poço Redondo; Monte Santo e Jacaré Curitiba IV em Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe, a fim de mitigar os impactos ambientais provocados pelo desmatamento, incluindo educação ambiental junto aos assentados.	59500.001034/2005-46	00.336.154/001-59	Centro de Capacitação Canudos - CECAC	21/DEZ/2005	25/10/07	37.680,00	208.093,55	Fora do previsto	Compendência técnica e contábil	Sendo analisada							59540.000036/2008-94		UG: 4º SR	Centro de Capacitação Canudos - CECAC, Manoel Antônio de Oliveira Neto - CPF 555.953.595-87, Gileno Damasceno Silva - CPF 609.988.305-35	208.093,55	Processo encaminhado para Auditoria da CODEVASF para o envio ao TCU		
1	0.21.05.0037	527607	Execução da guarda, administração, controle, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos Municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba/SE.	59500.001885/2005-99	02.598.717/001-02	Distrito de Irrigação do Perímetro Betume DIB	26/OUT/2005	06/10/10	0,00	335.000,00	Fora do previsto	Compendência técnica e contábil		Não tem													
1	0.21.05.0036	527687	Execução da guarda, administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum do Perímetro Irrigado de Propriá, localizado nos Municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João/SE.	59500.001892/2005-91	01.511.998/001-51	Distrito de Irrigação do Perímetro Propriá DIPP	26/OUT/2005	16/10/10	0,00	665.000,00	Fora do previsto	Compendência técnica e contábil	Aprovado R\$ 365.000,00 e o restante de R\$ 300.000,00, encontra-se em processo de tomada de conta especial.	Por inadimplência de prestação de contas com a CODEVASF e junto a o SIAFI	O Conveniente foi informado através Cartas 006/2008,0013/2008 e 0030/2008, que informou a instauração de processo de tomada de contas especial.	09/01/2008, 07/02/2008 e 03/04/2008		Não tem		Inadimplência, SIAFI e CODEVASF, processo em tomada de contas especial	59540.000435/2008-55	Não atendeu o pleito formulado pelo fiscal para diversas ocasiões, motivando o encaminhamento para instauração de tomada de contas especial.	4º GRA/UCB, Sr. Alexandre Araújo Fontin	Distrito de Irrigação do Perímetro Propriá-DIPP, responsável Sr. Heráclito Oliveira de Azevedo, CPF 103.368.425-20, Gerente Executivo do DIPP	300.000,00	Sim	
1	4.98.05.0013	541026	Estruturação do APL de ovinocaprinocultura na sub-região sergipana do sertão do São Francisco, através de Implantação de 01 unidade modelo demonstrativas (uma em cada município: Monte Alegre, Canindé do S. Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu) introdução de reprodutores caprinos: 74 machos e 70 fêmeas; melhoria/adaptação de abatedouro de pequenos animais; capacitação de 75 pequenos produtores dos municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre, N.S. da Glória e Gararu/SE.	59540.000791/2005-26	03.551.635/001-75	Fundação para o Desenvolvimento da Agronomia - DESAGRO	30/DEZ/2005	20/12/08	5.000,00	405.830,00	Fora do previsto	Compendência técnica e contábil	Aguardando o envio de documentos até 09.02.09, face solicitação encaminhada no dia 09.01.09, CT/nº 002/2009, ao Sr. Luiz Gonzaga Mendes.	Em análise	Não tem	Não tem											











































Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA															
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada			SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial						
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)
1	7.93.06.0025	565618	Melhoramento da implantação e pavimentação em TSD da Rodovia PI-236, trecho Regeneração/Tanque do Piauí, com 66 km de extensão, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de artes correntes, reabilitação ambiental, para 13 km de extensão correspondentes à 2ª etapa deste empreendimento	59570.000428/2006-34	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	21/JUL/2006	21/01/08	211.124,21	1.900.000,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica				Obra com especificidades a ser aprovada após o período chuvoso.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0029	565650	Melhoramento da implantação e pavimentação em TSS da Rodovia PI-248, trecho: entroncamento da PI-140/ Flores do Piauí, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes correntes, drenagem, obras complementares, para 8,50 km correspondentes à 1ª etapa deste empreendimento	59570.000444/2006-27	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	21/JUL/2006	27/09/08	97.940,63	881.450,00	Dentro do previsto	Em análise				Obra com especificidades a ser aprovada após o período chuvoso.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0033	565649	Melhoramento da implantação e pavimentação em TSS, com banho final, da Rodovia PI-243, trecho Padre Marcos / Belém do Piauí, com 8 km de extensão, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes correntes, drenagem, obras complementares e reabilitação ambiental, no Estado do Piauí	59570.000417/2006-54	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	21/JUL/2006	20/02/08	124.144,72	1.117.295,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica				Obra com especificidades a ser aprovada após o período chuvoso.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0035	565595	Melhoramento da implantação e pavimentação em TSS da Rodovia PI-237, trecho da BR-316/Aroazes, com 26,50km de extensão, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes correntes, drenagem, obras complementares, para 7km de extensão correspondentes à 1ª etapa deste empreendimento.	59570.000426/2006-45	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	14/JUL/2006	22/12/07	105.557,03	950.000,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica				Obra com especificidades a ser aprovada após o período chuvoso.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0047	565641	Melhoramento da implantação e pavimentação em Tss, da Rod. PI-461, Trecho: Jaicós/Massapé do Piauí.	59570.000424/2006-56	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	14/JUL/2006	23/09/07	105.557,30	950.000,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica				Obra com especificidades a ser aprovada após o período chuvoso.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0056	566429	Melhoramento da implantação em TSS da rodovia PI-368, trecho divisa com Várzea Branca/Bonfim do Piauí/divisa com São Raimundo Nonato, com 16,084 km de extensão, no município de Bonfim do Piauí	59570.000455/2006-15	41.522.210/001-27	Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí	21/JUL/2006	08/11/08	94.976,45	3.061.213,72	Dentro do previsto	Em análise				Obra com falhas na execução pelo conveniente.	Fiscalização programada para março de 2009.	N/A	N/A								
1	7.93.06.0064	566328	Implantação do sistema simplificado de abastecimento d'água, no Povoado Pé da Serra, com 2.880m de extensão, mediante sistema de adução, com 380m de extensão, e instalação de um reservatório elevado e rede de distribuição, com 43 ligações domiciliares, sem hidrômetros, no Município de Novo Oriente do Piauí.	59570.000545/2006-06	06.554.836/001-14	Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí	17/JUL/2006	22/12/07	2.400,00	77.600,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica				Aprovado.	Aprovado.	N/A	N/A								







Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																			
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial											
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao convenente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)				
1	7.93.06.0090	571723	Reforma e recuperação de estradas vicinais, trecho sede do município ao povoado Carreão, com 3,40 km de extensão, no município de São Gonçalo do Gurgueia, no estado do Piauí	59570.000591/2006-05	04.250.678/001-83	Associação dos Produtores Rurais de São Gonçalo do Gurgueia	27/OUT/2006	05/02/08	1.500,00	0,00	Fora do previsto	Compendência técnica e contábil		Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao convenente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento											
1	7.93.07.0040	625935	Recuperação de 9,59km de estradas vicinais, sendo da localidade de Embiratanha à Sede do Município de São Gonçalo do Piauí, estaca E0 e E380, na zona rural do Município, no Estado do Piauí.	59570.000777/2007-37	06.554.828/001-78	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí	25/JUN/2008	18/06/09	3.526,00	38.000,00	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 18/06/2009																		
1	7.93.07.0072	625830	Execução de terraplenagem e pavimentação em paralelepípedos na rua Central - Trecho 01 e Rua Central - Trecho 02, no Povoado Costa, zona rural do Município de Campo Largo do Piauí, com 3.299,64 m².	59570.000787/2007-72	01.612.754/001-65	Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí	20/JUN/2008	14/06/09	3.533,44	91.200,00	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 14/06/2009																		
1	7.93.07.0176	626799	Implantação da pavimentação em pedra poliédrica nas ruas dos povoados São Luis e Caldeirão, no Município de Piripiri, com 5.964,95m2 de extensão, no Estado do Piauí.	59570.000878/2007-16	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	02/JUL/2008	25/06/09	105.555,56	237.500,00	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 25/06/2009																		
1	7.93.07.0244	626701	Construção de uma quadra poliesportiva e um matadouro, no município de Lagoa do Sítio, no Estado do Piauí.	59570.001272/2007-90	01.612.588/001-05	Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio	02/JUL/2008	26/06/09	7.500,00	71.250,00	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 26/06/2009																		
1	7.93.03.0009	488021	Promover cursos de capacitação e treinamento, aquisição de materiais de consumo e didáticos para as atividades do Projeto Amanhã / CODEVASF e da Casa Familiar Rural, no Município de Timon, no Estado do Maranhão.	59470.000421/2003-06	06.115.307/001-14	Prefeitura Municipal de Timon	19/DEZ/2003	04/12/08	201,64	0,00	Fora do previsto		CONVENIO CANCELADO				Este convênio foi cancelado, pois a prefeitura encontra-se em inadimplência, tendo sido celebrado nove Termos Aditivos		CANCELADO												
1	7.93.03.0011	493888	Implantação de Projeto de Piscicultura nas Escolas Famílias Agrícolas - EFAs, nos municípios de Colônia, Cajazeiras, Oeiras e São João da Varjota, no Estado do Piauí.	59470.000441/2003-79	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	31/DEZ/2003	26/12/08	15.024,00	140.000,00	Dentro do previsto	Não apresentada																			
1	7.93.03.0012	493891	Implantação de Centro de Apoio à Piscicultura Intensiva das Lagoas do Fidalgo, no Município de São Miguel do Fidalgo, no Estado do Piauí	59470.000445/2003-57	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	31/DEZ/2003	25/05/09	44.500,00	445.000,00	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 25/05/2009																		
1	7.93.03.0029	493893	Estruturação de um Arranjo Produtivo Local (APL) para os catadores de caranguejo do Delta do Parnaíba, promovendo o melhoramento tecnológico e o associativismo, no Município de Parnaíba.	59470.000444/2003-11	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	31/DEZ/2003	26/11/08	16.739,13	167.391,36	Dentro do previsto	Não apresentada																			
1	7.93.04.0045	517560	Manutenção dos projetos de capacitação de produtores em piscicultura em tanques-rede do Arranjo Produtivo Local de Aquicultura das barragens de Petrônio Portela, Salinas, Pedra Redonda e Lagoa do Fidalgo, no estado do Piauí.	59570.000592/2004-80	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	30/DEZ/2004	06/12/08	11.727,89	117.278,96	Dentro do previsto	Não apresentada																			
1	7.93.05.0018	527601	Aquisição de unidade de frio, composta de túnel de congelamento, câmara de estocagem, câmara de espera e equipamentos, a ser instalada na Unidade de Pescado de Bocaina, no Estado do Piauí.	59570.000439/2005-33	05.985.724/001-55	Cooperativa Agrícola Regional de Picos - COAP	04/NOV/2005	16/04/09	2.012,60	201.260,45	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 16/04/2009																		









Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA																		
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada		SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial										
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)	Providências a adotar (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)			
1	7.93.07.0206	633869	Recuperação de 9,09km de estradas vicinais nos trechos: PI-110 ao Assentamento Tipos passando pelo Povoado de Boa Esperança e Assentamento Casa Torta, na zona rural do Município de Barras, no Estado do Piauí.	59570.001173/2007-16	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	03/OUT/2008	24/08/09	30.000,00	90.000,00	Fora do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 24/08/2009			Obra em execução			1ª parcela liberada. Prevista liberação da 2ª parcela em 19/02/2009											
1	7.93.07.0417	625856	Continuação dos serviços de melhoramento da implantação e pavimentação em TSD, da Rodovia Pi-255 trecho: Corrente/Parnaíba, com 74km de extensão, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes correntes, drenagem, obras complementares, etc, para 13,66km de extensão, no Estado do Piauí.	59570.001092/2007-16	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	24/JUN/2008	15/06/09	1.360.954,56	956.059,25	Fora do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 15/06/2009			Obra em execução			1ª parcela liberada. Prevista liberação da 2ª parcela em 19/02/2009											
1	7.93.04.0020	514833	Fortalecimento dos APLS da ovinocaprinocultura e apicultura na Messorregião da Chapada do Araripe Piauiense, através da implantação de UTTs, fornecimento de colméias, construção e equipamento de casas de mel, treinamento e capacitação.	59570.000484/2004-15	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	21/DEZ/2004	17/06/09	120.925,65	1.088.330,86	Fora do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 17/06/2009			Foi solicitado a aplicação dos recursos financeiros, ampliando as metas previstas														
1	7.93.05.0019	527584	Fortalecimento da estrutura produtiva do Projeto de Irrigação de Santa Rosa do Piauí, com construção de reservatório, casa para proteção de quadro e comando e adutora com bombeamento.	59570.000514/2005-66	02.352.055/001-96	Cooperativa dos Fruticultores do Vale do Canindé - COFRUVAL E	04/NOV/2005	21/02/08	1.479,19	0,00	Dentro do previsto	Não apresentada		NÃO APRESENTOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS	OFICIO EM 16/09/2008	INADIMPLENCIA EFETIVA EM 16/10/2008														
1	7.93.05.0022	538547	Aquisição de 350 matrizes e 70 reprodutores com aptidão leiteira para distribuição a 70 famílias e capacitação técnica destas famílias residentes nos municípios de Wall Ferraz e Pio IX, no Estado do Piauí.	59570.000486/2005-87	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	28/DEZ/2005	15/1/08	30.290,00	121.160,00	Dentro do previsto	Não apresentada		NÃO APRESENTOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS	OFICIO EM 16/02/2009 COBRANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS															
1	7.93.05.0082	540725	Implantação de 50 ha irrigados com sistema de aspersão fixo, compreendendo 10 módulos de irrigação com 5 ha cada, compreendendo aquisição do sistema hidráulico no Projeto Colônia do Gurgueia, no Estado do Piauí	59570.000921/2005-73	03.492.569/001-00	Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Nossa Senhora de Fátima	30/DEZ/2005	10/06/09	0,00	399.984,20	Dentro do previsto	Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 10/06/2009																	

















































Tipo	Termo inicial	Código SIAFI	Objeto da Avença	Número do Processo	Beneficiário		Publicação no DOU	Fim da Vigência	Contra partida	Valor total transferido até 2008 (A+B+C)	Alcance de objetivos e metas	SITUAÇÃO DA AVENÇA														
					CNPJ	Razão Social						Prestação de Contas		SALDOS A COMPROVAR com vigência expirada			SALDOS A APROVAR com vigência expirada		SALDO DE VALORES A LIBERAR com vigência expirada		Sindicância ou Tomada de Conta Especial					
												Situação	Descrição da situação se aplicável	Relatar os motivos que determinam a pendência	Informar a ocorrência ou não de notificação ao conveniente e inscrição em inadimplência, mencionando a data	Informar a inscrição em inadimplência, mencionando a data	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de finalização da análise mencionando datas	Comentar os motivos estruturais ou situacionais que determinam a pendência	Plano de liberação ou cancelamento	Número do processo	Fato que originou	Identificação da unidade ou do responsável pela apuração	Identificação dos responsáveis (nome, CPF e cargo/função)	Valores originais e datas de competência	Providências adotadas (inclusive quanto à suspensão de transferência, prazo de conclusão do processo etc)
1	7.93.02.0004	45563	Implantação de rede elétrica de distribuição rural, nas localidades de Areias, Carnaúbas, Pedra Branca e Saco, no município de Luzilândia - PI.	59470.000057/2002-95	06.554.190/001-75	Prefeitura Municipal de Luzilândia	05/JUL/2002	09/07/07	34.767,87	55.000,00	Fora do previsto	Não aprovada					Paralisação da obra, prestação de contas do valor recebido de R\$ 25.000,00 referente à 2.ª Parcela encontra-se a comprovar e falhas constatadas Auditoria da CODEVAS em 26/04/07. F no processo licitatório, INF CLARISSA	Como a Prefeitura não prestou contas do valor de R\$ 25.000,00 referente à 2.ª Parcela não se manifestou com relação ao procedimento licitatório, o Convênio foi rescindido em 26/04/07. Nota de Empenho INF 2002NE000272 e aberto processo n.º 59570.000419/2007-24 de Tomada de Contas Especial - TCE INF CLARISSA	59570.000419/2007-24		UG : 7º SR	José Aguiar Marques - ex-prefeito 132.693.993-91	RS 25.000,00 16/09/2004	PROCESSO ENVIADO PARA PR/AU		
1	7.93.02.0041	473117	Construção de uma ponte em estrutura mista sobre o Rio Gurgueia, no Município de Palmeira do Piauí.	59470.000603/2002-98	06.554.372/001-46	Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí	24/DEZ/2002	06/11/08	5.975,91	0,00	Fora do previsto		CONVENIO CANCELADO													
1	7.93.03.0016	490681	Pavimentação poliédica de 4.270m2 da avenida Valdecir Albuquerque no Município de Curimatá, no Estado do Piauí.	59470.000454/2003-48	06.554.273/001-64	Prefeitura Municipal de Curimatá	29/DEZ/2003	30/03/08	5.000,00	95.000,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica e contábil					Pendências contábil:falta devolução de saldo remanescente (Janaína). A prestação de contas encontra-se em análise. Está pendente a apresentação do projeto executivo.	Esgotar pendências a serem regularizadas juntamente com fiscal do convênio (Janaína). Procederemos parecer final dentro de 90 dias.								
1	7.93.03.0021	493883	Execução de serviços de contenção de aterros através da construção de legação, plantio de gramíneas e árvores nativas nas margens do Rio Poti e recuperação de jazidas na área da ponte sobre o rio Poti na Rodovia.	59470.000319/2003-01	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	31/DEZ/2003	15/06/05	13.636,00	136.364,00	Fora do previsto					As metas 3 e 4 não foram executadas.	A análise foi finalizada solicitando ao conveniente sanar as pendências.									
1	7.93.03.0031	490694	Conclusão das obras do mercado do produtor rural da cidade de Altos, no município de Altos.	59470.000313/2003-25	06.554.794/001-11	Prefeitura Municipal de Altos	29/DEZ/2003	12/04/07	4.853,00	480.447,00	Dentro do previsto	Com pendência técnica					A prestação de contas encontra-se em análise.	Procederemos parecer final dentro de 90 dias.								
1	7.93.03.0035	493934	Construção de uma ponte em estrutura mista sobre o Rio Paruaíba, que ligará o Município de Luzilândia/PI ao Município de São Bernardo/MA.	59470.000531/2003-60	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	31/DEZ/2003	28/03/09	567.115,21	5.261.580,90		Não apresentada	CONVENIO VIGENTE ATÉ 28/03/2009													
1	7.93.03.0040	494482	Construção de um desvio da estrada PI-413, que liga a cidade de Júlio Borges/PI ao município de Curimatá, bem como desvio da rede elétrica no mesmo trecho.	59470.000499/2003-12	06.553.481/001-49	Governo do Estado do Piauí	24/SET/2004	24/04/05	101.254,45	1.012.544,55	Dentro do previsto						A prestação de contas encontra-se em análise.	Procederemos parecer final no prazo de 90 dias.								









